Типовая межведомственная форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Музей литературы и искусства" управление якультуры, архивов и документации Акмолинской области

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Тамерлан ЛТД"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Капитальныйремонт здания КГУ "Музей литературы и искусства"

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		41	02.07.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала строительст-ва по отчет-ный месяц включитель но	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
			СМР 2017 г.	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудов ания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	19 228 265	16 114 528	19 380 355	16 241 989					1 933 743
С НДС 12%	21 535 656	18 048 271							
Всего к оплате		**18 048 271**							

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Музей Литературы и искусства" управления культуры, архивов и документации Акмолинской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Тамерлан ЛТД"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: Капитальный ремонт: здания КГУ "Музей литературы и искусства"

Акт выполненных работ №2
за АВГУСТ 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1						
		НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
		РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки						
3	**21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75(ПП-70) ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**4,6062**		**12904,61**	**59441**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**11533,51**	**53125**	
		НР второго уровня	%	3,6		415,21	1913	
		Накладные расходы	%	--		415,21	1913	
		Сметная прибыль	%	8		955,90	4403	
5	**21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75(ПП-70) ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**10,9345**		**12904,61**	**141105**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**11533,51**	**126113**	
		НР второго уровня	%	3,6		415,21	4540	
		Накладные расходы	%	--		415,21	4540	
		Сметная прибыль	%	8		955,90	10452	
6	**11-460201-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	**м3**	**1,6000**		**43537,46**	**69660**	**50,8 8612**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	14,63	23,408	724,24	16953	
		Итого оплата труда:				**10595,63**	**16953**	
3. 2	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,32	0,512	73,08	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**23,39**	**37**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. 3	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,384	18519,66	7112	
3. 4	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,64	46163,32	29545	
		Итого материалов:				**22910,05**	**36656**	
		Итого прямые затраты:				**33529,06**	**53647**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				38911,64	62259	
		НР второго уровня	%	3,6		1400,82	2241	
		Накладные расходы	%	--		6783,40	10853	
		Сметная прибыль	%	8		3225,00	5160	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**232885**	**8612**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**232885**	
		Материалы -	Тенге				**36656**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**16953**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**179238**	
		Накладные расходы -	Тенге				**17306**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**8612**	**8612**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**8694**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**20015**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**270206**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16953**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**270206**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16953**	

РАЗДЕЛ 3.Полы

Тип 3 сер.2.244-1 вып.6 по типу ТД 537

80	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**15,4000**		**25075,56**	**386164**	**60,9 / 28589**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	4,209	64,819	724,24	46944	
		Итого оплата труда:				**3048,33**	**46944**	
4. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	9,24	12,15	112	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**7,29**	**112**	
4. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	4,774	1223,11	5839	
4. 4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	15,708	15330,29	240808	
4. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0154	14376,94	221	
4. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	30,8	729,16	22458	
4. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	5,39	30,00	162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**17499,26**	**269489**	
		Итого прямые затраты:				**20554,87**	**316545**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22411,30	345134	
		НР второго уровня	%	3,6		806,81	12425	
		Накладные расходы	%	--		2663,24	41014	
		Сметная прибыль	%	8		1857,45	28605	
81	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**192,5000**		**981,13**	**188867**	**60,9 35218**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,4094	78,809	704,47	55519	
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	3,056	756,11	2311	
		Итого оплата труда:				**300,41**	**57830**	
5. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	21,825	12,15	265	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	3,056	1410,50	4310	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015875	3,056	756,11	2311	
		Итого эксплуатация машин:				**23,77**	**4576**	
5. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,927	18661,99	73286	
5. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	6,737	30,00	202	
		Итого материалов:				**381,75**	**73488**	
		Итого прямые затраты:				**693,93**	**133582**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				876,89	168800	
		НР второго уровня	%	3,6		31,57	6077	
		Накладные расходы	%	--		214,52	41295	
		Сметная прибыль	%	8		72,68	13990	
82	**11-110101-1109 РСНБ РК 2015**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**192,5000**		**1106,32**	**212966**	**60,9 33211**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,36064	69,423	775,88	53864	
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004375	0,842187	795,13	670	
		Итого оплата труда:				**283,29**	**54534**	
6. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00175	0,336875	3399,97	1145	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00175	0,336875	853,65	288	
6. 4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,073	14,053	11,32	159	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002625	0,505313	1410,50	713	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002625	0,505313	756,11	382	
6. 6	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,04	7,7	150,63	1160	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**16,50**	**3177**	
6. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0016	0,308	84,66	26	
6. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0068	1,309	30,00	39	
6. 9	22-050103-0402	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	5,6	1078	56,23	60616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.10	22-050103-0502	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	3,2	616	63,97	39406	
		Итого материалов:				**519,93**	**100087**	
		Итого прямые затраты:				**816,25**	**157128**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				988,77	190339	
		НР второго уровня	%	3,6		35,60	6852	
		Накладные расходы	%	--		208,12	40063	
		Сметная прибыль	%	8		81,95	15775	
				Тип 4 сер.2.244-1 вып.6 по типу ТД 376				
86	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**13,2000**		**25075,56**	**330997**	**60,9 24505**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	4,209	55,559	724,24	40238	
		Итого оплата труда:				**3048,33**	**40238**	
7. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	7,92	12,15	96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**7,29**	**96**	
7. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	4,092	1223,11	5005	
7. 4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	13,464	15330,29	206407	
7. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0132	14376,94	190	
7. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	26,4	729,16	19250	
7. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	4,62	30,00	139	
		Итого материалов:				**17499,26**	**230990**	
		Итого прямые затраты:				**20554,87**	**271324**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22411,30	295829	
		НР второго уровня	%	3,6		806,81	10650	
		Накладные расходы	%	--		2663,24	35155	
		Сметная прибыль	%	8		1857,45	24518	
87	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**124,7400**		**981,13**	**122386**	**60,9 22821**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,4094	51,069	704,47	35976	
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	1,98	756,11	1497	
		Итого оплата труда:				**300,41**	**37474**	
8. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	14,142	12,15	172	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	1,98	1410,50	2793	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015875	1,98	756,11	1497	
		Итого эксплуатация машин:				**23,77**	**2965**	
8. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,545	18661,99	47489	
8. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	4,366	30,00	131	
		Итого материалов:				**381,75**	**47620**	
		Итого прямые затраты:				**693,93**	**86561**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				876,89	109383	
		НР второго уровня	%	3,6		31,57	3938	
		Накладные расходы	%	--		214,52	26759	
		Сметная прибыль	%	8		72,68	9066	
88	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**124,7400**		**-118,80**	**-14819**	**60,9 -422**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,00506	0,631184	-704,47	-445	
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002625	0,327443	-756,11	-248	
		Итого оплата труда:				**-5,55**	**-692**	
9. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,029	3,617	-12,15	-44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002625	0,327443	-1410,50	-462	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002625	0,327443	756,11	248	
		Итого эксплуатация машин:				**-4,05**	**-506**	
9. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,636174	-18661,99	-11872	
		Итого материалов:				**-95,18**	**-11872**	
		Итого прямые затраты:				**-102,80**	**-12823**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-106,18	-12401	
		НР второго уровня	%	3,6		-3,82	-477	
		Накладные расходы	%	--		-7,20	-898	
		Сметная прибыль	%	8		-8,80	-1098	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**952318**	**143922**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**952318**	
Материалы -			Тенге				**709801**	
Всего заработная плата -			Тенге				**236327**	
		Накладные расходы -	Тенге				**183388**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**143923**	**143923**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**39465**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**90856**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1226562**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**325**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**236327**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1226562**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**325**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**236327**	
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка						
		Потолки						
124	**11-460201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**180,0000**		**266,34**	**47941**	**50,8 14434**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,2282	41,076	691,72	28413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**157,85**	**28413**	
		Итого прямые затраты:				**157,85**	**28413**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				238,04	42847	
		НР второго уровня	%	3,6		8,57	1542	
		Накладные расходы	%	--		88,76	15976	
		Сметная прибыль	%	8		19,73	3551	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**28413**	**14434**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**28413**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**28413**	
		Накладные расходы -	Тенге				**15976**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**14434**	**14434**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1542**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**3551**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**47941**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**41**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28413**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**47941**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**41**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28413**	

РАЗДЕЛ 6.Кровля (АС-11,16)

164	**12-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**691,0000**		**129,27**	**89326**	**59,1** **29633**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1049	72,486	691,72	50140	
		Итого оплата труда:				**72,56**	**50140**	
11. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0025	1,728	36,04	62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,09**	**62**	
		Итого прямые затраты:				**72,65**	**50202**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				115,54	79835	
		НР второго уровня	%	3,6		4,16	2874	
		Накладные расходы	%	--		47,04	32507	
		Сметная прибыль	%	8		9,58	6617	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**50202**	**29633**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**50202**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**50140**	
		Накладные расходы -	Тенге				**32507**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**29633**	**29633**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2874**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**6617**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**89326**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				72	
		Сметная заработная плата -	Тенге				50140	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				89326	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				72	
		Сметная заработная плата -	Тенге				50140	
		По протоколу замены №1						
		РАЗДЕЛ 1.Фасад						
1	**11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**2,1000**		**33504,25**	**70359**	**50,8 4986**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	5,474	11,495	775,88	8919	
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5	1,05	853,65	896	
		Итого оплата труда:				**4673,99**	**9815**	
12. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5	1,05	3600,09	3780	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	1,05	853,65	896	
		Итого эксплуатация машин:				**1800,05**	**3780**	
12. 4	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,25	0,525	15144,36	7951	
12. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,384	0,8064	46163,32	37226	
12. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00105	17464,90	18	
12. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	0,0924	30,00	3	
		Итого материалов:				**21522,86**	**45198**	
		Итого прямые затраты:				**27570,07**	**57897**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29944,46	62883	
		НР второго уровня	%	3,6		1078,00	2264	
		Накладные расходы	%	--		3452,39	7250	
		Сметная прибыль	%	8		2481,80	5212	
2	**11-460301-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных**	**отверстие**	**3600,0000**		**832,27**	**2996157**	**50,8 810240**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,337	1213,2	853,65	1035648	
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,182	655,2	853,65	559311	
		Итого оплата труда:				**443,04**	**1594960**	
13. 3	34-030301-0301	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,164	590,4	1174,30	693307	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,164	590,4	853,65	503995	
13. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	64,8	1794,86	116307	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	64,8	853,65	55317	
		Итого эксплуатация машин:				**224,89**	**809614**	
13. 5	21-130812-0513	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0252	90,72	240,72	21838	
13. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00443	15,948	30,00	478	
		Итого материалов:				**6,20**	**22317**	
		Итого прямые затраты:				**518,77**	**1867578**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				743,84	2677818	
		НР второго уровня	%	3,6		26,78	96401	
		Накладные расходы	%	--		251,84	906641	
		Сметная прибыль	%	8		61,65	221938	
3	**11-150108-1701 РСНБ РК 2015**	**Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе**	**м2 поверхност**	**265,0000**		**4624,53**	**1225502**	**54,8 386494**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	3,105	822,825	853,65	702405	
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013375	3,544	811,72	2877	
		Итого оплата труда:				**2661,44**	**705282**	
14. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0775	20,538	11,32	232	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00575	1,524	1410,50	2149	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00575	1,524	756,11	1152	
14. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007625	2,021	1794,86	3627	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007625	2,021	853,65	1725	
14. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1	26,5	14,56	386	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**24,13**	**6394**	
		Итого прямые затраты:				**2674,71**	**708799**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4133,18	1095293	
		НР второго уровня	%	3,6		148,79	39431	
		Накладные расходы	%	--		1607,26	425925	
		Сметная прибыль	%	8		342,56	90778	
4	**22-010104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из травертина облицовочные, 2 слой, размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	**225,0000**		**7570,91**	**1703455**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**6766,51**	**1522465**	
		НР второго уровня	%	3,6		243,59	54809	
		Накладные расходы	%	--		243,59	54809	
		Сметная прибыль	%	8		560,81	126182	
5	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,3320**		**159759,53**	**212800**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**142785,22**	**190190**	
		НР второго уровня	%	3,6		5140,27	6847	
		Накладные расходы	%	--		5140,27	6847	
		Сметная прибыль	%	8		11834,04	15763	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,0570**		**155891,08**	**320668**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**139327,79**	**286597**	
		НР второго уровня	%	3,6		5015,80	10318	
		Накладные расходы	%	--		5015,80	10318	
		Сметная прибыль	%	8		11547,49	23753	
7	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,9000**		**165465,81**	**148919**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**147885,22**	**133097**	
		НР второго уровня	%	3,6		5323,87	4791	
		Накладные расходы	%	--		5323,87	4791	
		Сметная прибыль	%	8		12256,73	11031	
8	**11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**3,3890**		**7912,35**	**26815**	**60,9 / 6703**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,7)	чел-ч	2,96	10,031	1096,55	11000	
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,006778	853,64	6	
		Итого оплата труда:				**3247,50**	**11006**	
19. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,87	9,726	315,72	3071	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,08	0,27112	24,04	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19. 5	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,35	1,186	177,71	211	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,006778	1794,86	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,006778	853,65	6	
		Итого эксплуатация машин:				**973,83**	**3300**	
19. 7	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0042	0,014234	208172,82	2963	
		Итого материалов:				**874,33**	**2963**	
		Итого прямые затраты:				**5093,94**	**17263**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7071,67	23966	
		НР второго уровня	%	3,6		254,58	863	
		Накладные расходы	%	--		2232,30	7565	
		Сметная прибыль	%	8		586,10	1986	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	**22-010101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	**40,0000**		**12385,42**	**495417**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**11069,48**	**442779**	
		НР второго уровня	%	3,6		398,50	15940	
		Накладные расходы	%	--		398,50	15940	
		Сметная прибыль	%	8		917,44	36698	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5226666**	**1208423**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5209402**	
Материалы -			Тенге				**67515**	
Всего заработная плата -			Тенге				**2310057**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**609884**	
Местные материалы -			Тенге				**1965244**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1432520**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1201720**	**1201720**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**230800**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**531354**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7173276**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2707**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2310057**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**17263**	
Материалы -			Тенге				**2963**	
Всего заработная плата -			Тенге				**11006**	
		Накладные расходы -	Тенге				**7565**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**6703**	**6703**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**862**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1986**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**26815**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11006**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7200091**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2717**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2321062**	
		РАЗДЕЛ 2.Крыша						
10	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**500,0000**		**4187,71**	**2093856**	**56,4** **147706**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,651245	325,623	795,00	258870	
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005625	2,813	1073,79	3020	
		Итого оплата труда:				**523,78**	**261890**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00425	2,125	3153,14	6700	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00425	2,125	1145,01	2433	
21. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,03675	18,375	15,88	292	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08125	40,625	18,64	757	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,6875	1794,86	1234	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,6875	853,65	587	
		Итого эксплуатация машин:				**17,97**	**8983**	
21. 7	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	3,55	7290,33	25881	
21. 8	21-130211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	1515	1,46	2212	
21. 9	21-100104-0719	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	575	2468,94	1419641	
21.10	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	10	809,37	8094	
		Итого материалов:				**2911,65**	**1455827**	
		Итого прямые затраты:				**3447,36**	**1723680**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3742,77	1871386	
		НР второго уровня	%	3,6		134,74	67370	
		Накладные расходы	%	--		430,15	215076	
		Сметная прибыль	%	8		310,20	155100	
11	**11-260201-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3 изоляции**	**50,0000**		**16737,68**	**836884**	**55,3 255309**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	10,58	529	824,33	436071	
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6	30	853,65	25610	
		Итого оплата труда:				**9233,60**	**461680**	
22. 3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,75	37,5	73,08	2741	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
22. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6	30	1794,86	53846	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6	30	853,65	25610	
		Итого эксплуатация машин:				**1131,73**	**56586**	
		Итого прямые затраты:				**9853,14**	**492657**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14959,32	747966	
		НР второго уровня	%	3,6		538,54	26927	
		Накладные расходы	%	--		5644,72	282236	
		Сметная прибыль	%	8		1239,83	61991	
12	**21-110101-0105 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**51,0000**		**22272,78**	**1135912**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**19906,32**	**1015222**	
		НР второго уровня	%	3,6		716,63	36548	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		716,63	36548	
		Сметная прибыль	%	8		1649,84	84142	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3231559**	**403015**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3231559**	
		Материалы -	Тенге				**1455827**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**723570**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1015222**	
		Накладные расходы -	Тенге				**533860**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**403015**	**403015**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**130845**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**301234**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**4066652**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**887**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**723570**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4066652**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**887**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**723570**	
		РАЗДЕЛ 3.Полы						
		Тип пола ТД376						
13	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**33,0000**		**11953,53**	**394466**	
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	3,956	130,548	756,11	98709	
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5625	18,563	814,63	15122	
		Итого оплата труда:				**3449,40**	**113830**	
24. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,3375	11,137	3399,97	37867	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3375	11,137	853,65	9507	
24. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,225	7,425	1410,50	10473	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,225	7,425	756,11	5614	
		Итого эксплуатация машин:				**1464,85**	**48340**	
24. 5	21-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	36,3	5661,32	205506	
		Итого материалов:				**6227,45**	**205506**	
		Итого прямые затраты:				**10683,48**	**352555**	
		НР второго уровня	%	3,6		384,61	12692	
		Накладные расходы	%	--		384,61	12692	
		Сметная прибыль	%	8		885,45	29220	
14	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**40,2600**		**981,13**	**39500**	**60,9 7366**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,4094	16,482	704,47	11611	
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	0,639128	756,11	483	
		Итого оплата труда:				**300,41**	**12095**	
25. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	4,564	12,15	55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
25. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	0,639128	1410,50	901	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015875	0,639128	756,11	483	
		Итого эксплуатация машин:				**23,77**	**957**	
25. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,821304	18661,99	15327	
25. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,409	30,00	42	
		Итого материалов:				**381,75**	**15369**	
		Итого прямые затраты:				**693,93**	**27938**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				876,89	35303	
		НР второго уровня	%	3,6		31,57	1271	
		Накладные расходы	%	--		214,52	8637	
		Сметная прибыль	%	8		72,68	2926	
15	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**40,2600**		**-118,80**	**-4783**	**60,9 -136**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,00506	0,203716	-704,47	-144	
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002625	0,105683	-756,11	-80	
		Итого оплата труда:				**-5,55**	**-223**	
26. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,029	1,168	-12,15	-14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002625	0,105683	-1410,50	-149	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002625	0,105683	756,11	80	
		Итого эксплуатация машин:				**-4,05**	**-163**	
26. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,205326	-18661,99	-3832	
		Итого материалов:				**-95,18**	**-3832**	
		Итого прямые затраты:				**-102,80**	**-4139**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-106,18	-4002	
		НР второго уровня	%	3,6		-3,82	-154	
		Накладные расходы	%	--		-7,20	-290	
		Сметная прибыль	%	8		-8,80	-354	
16	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,4620**		**234961,33**	**108552**	**48,5 2125**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	5,359	785,44	4209	
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,17556	976,33	171	
		Итого оплата труда:				**9482,11**	**4381**	
27. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,07392	3153,14	233	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,07392	1145,01	85	
27. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,10164	1794,86	182	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,10164	853,65	87	
		Итого эксплуатация машин:				**899,37**	**416**	
27. 5	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,12936	107,10	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27. 6	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,462	195357,61	90255	
		Итого материалов:				**195387,60**	**90269**	
		Итого прямые затраты:				**205398,07**	**94894**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				209996,90	97019	
		НР второго уровня	%	3,6		7559,89	3493	
		Накладные расходы	%	--		12158,71	5617	
		Сметная прибыль	%	8		17404,54	8041	
		Тип пола ТД537						
17	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**38,5000**		**11953,53**	**460211**	
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	3,956	152,306	756,11	115160	
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5625	21,656	814,63	17642	
		Итого оплата труда:				**3449,40**	**132802**	
28. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,3375	12,994	3399,97	44178	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3375	12,994	853,65	11092	
28. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,225	8,662	1410,50	12218	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,225	8,662	756,11	6549	
		Итого эксплуатация машин:				**1464,85**	**56397**	
28. 5	21-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	42,35	5661,32	239757	
		Итого материалов:				**6227,45**	**239757**	
		Итого прямые затраты:				**10683,48**	**411314**	
		НР второго уровня	%	3,6		384,61	14807	
		Накладные расходы	%	--		384,61	14807	
		Сметная прибыль	%	8		885,45	34090	
18	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,5390**		**234961,33**	**126644**	**48,5 2479**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	6,252	785,44	4911	
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,20482	976,33	200	
		Итого оплата труда:				**9482,11**	**5111**	
29. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,08624	3153,14	272	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,08624	1145,01	99	
29. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,11858	1794,86	213	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,11858	853,65	101	
		Итого эксплуатация машин:				**899,37**	**485**	
29. 5	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,15092	107,10	16	
29. 6	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,539	195357,61	105298	
		Итого материалов:				**195387,60**	**105314**	
		Итого прямые затраты:				**205398,07**	**110710**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				209996,90	113188	
		НР второго уровня	%	3,6		7559,89	4075	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		12158,71	6554	
		Сметная прибыль	%	8		17404,54	9381	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**993271**	**11834**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**993271**	
Материалы -			Тенге				**652383**	
Всего заработная плата -			Тенге				**267995**	
		Накладные расходы -	Тенге				**48017**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**11833**	**11833**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**36184**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**83303**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1124591**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**352**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**267995**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1124591**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**352**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**267995**	
		РАЗДЕЛ 4.Стены и перегородки						
19	**11-100404-0202 РСНБ РК 2015**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями**	**м2 стен (за вычетом**	**190,2000**		**3745,54**	**712403**	**59,8 77941**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,84111	159,979	805,20	128815	
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008	1,522	999,33	1521	
		Итого оплата труда:				**685,26**	**130336**	
30. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	0,7608	3153,14	2399	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,7608	1145,01	871	
30. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0455	8,654	18,64	161	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
30. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,7608	1794,86	1366	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,7608	853,65	649	
30. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,00175	0,33285	181,67	60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
30. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,005875	1,117	14,56	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**21,04**	**4002**	
30. 8	21-060902-0101	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	0,8022	152,578	101,75	15525	
30. 9	21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,091	397,651	114,41	45495	
30.10	21-070509-0509	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, E1, толщина 12 мм	м2	1,05	199,71	991,34	197981	
30.11	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,151	28,72	43,89	1261	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.12	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0062	1,179	954,67	1126	
30.13	21-130208-0505	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 35 мм	1000 шт.	0,0149	2,834	1285,45	3643	
30.14	22-030201-0405	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	199,71	665,96	132999	
30.15	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,012	2,282	187,88	429	
30.16	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,7848	149,269	103,69	15478	
30.17	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	64,021	47,95	3070	
30.18	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,065	202,62	37,75	7649	
30.19	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,113	211,75	6,13	1298	
		Итого материалов:				**2239,50**	**425952**	
		Итого прямые затраты:				**2937,80**	**558770**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3347,58	636710	
		НР второго уровня	%	3,6		120,51	22922	
		Накладные расходы	%	--		530,30	100862	
		Сметная прибыль	%	8		277,45	52771	
20	**11-100402-0901 РСНБ РК 2015**	**Перегородки глухие с двойным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Устройство. Общая**	**м2 перегородо**	**50,5000**		**8066,36**	**407351**	**59,8 50630**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	2,062	104,146	805,20	83858	
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,016	0,808	999,33	807	
		Итого оплата труда:				**1676,55**	**84666**	
31. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,008	0,404	3153,14	1274	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,404	1145,01	463	
31. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,063875	3,226	18,64	60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
31. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,404	1794,86	725	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,404	853,65	345	
31. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,00275	0,138875	181,67	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
31. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,013	0,6565	14,56	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**41,46**	**2094**	
31. 8	21-060902-0101	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	1,391	70,261	101,75	7149	
31. 9	21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	4,126	208,348	114,41	23837	
31.10	21-070509-0509	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 12 мм	м2	2,105	106,302	991,34	105382	
31.11	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,315	15,908	43,89	698	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.12	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0128	0,6464	954,67	617	
31.13	21-130208-0505	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 35 мм	1000 шт.	0,0324	1,636	1285,45	2103	
31.14	22-030201-0405	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,105	106,302	665,96	70793	
31.15	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,024	1,212	187,88	228	
31.16	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1,483	74,912	103,69	7768	
31.17	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1,405	70,927	47,95	3401	
31.18	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	2,593	130,931	37,75	4943	
31.19	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,839	92,89	6,13	569	
		Итого материалов:				**4504,71**	**227488**	
		Итого прямые затраты:				**6206,74**	**313440**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7209,31	364070	
		НР второго уровня	%	3,6		259,54	13107	
		Накладные расходы	%	--		1262,11	63737	
		Сметная прибыль	%	8		597,51	30174	
21	**11-100402-0701 РСНБ РК 2015**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина**	**м2 перегородо**	**49,0500**		**7008,02**	**343744**	**59,8 38357**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,604	78,672	805,20	63346	
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01625	0,797063	999,33	797	
		Итого оплата труда:				**1307,70**	**64143**	
32. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,008125	0,398531	3153,14	1257	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008125	0,398531	1145.01	456	
32. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,063625	3,121	18,64	58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
32. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008125	0,398531	1794,86	715	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008125	0,398531	853,65	340	
32. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,001375	0,067444	181,67	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
32. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,007	0,34335	14,56	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**41,74**	**2047**	
32. 8	21-060902-0101	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	0,6929	33,987	101,75	3458	
32. 9	21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,05	100,572	114,41	11506	
32.10	21-070509-0509	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, E1, толщина 12 мм	м2	2,105	103,25	991,34	102356	
32.11	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,157	7,701	43,89	338	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.12	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0131	0,642555	954,67	613	
32.13	21-130208-0505	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 35 мм	1000 шт.	0,0326	1,599	1285,45	2055	
32.14	22-030201-0405	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,105	103,25	665,96	68761	
32.15	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,024	1,177	187,88	221	
32.16	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1,603	78,622	103,69	8152	
32.17	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1,405	68,891	47,95	3303	
32.18	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,134	55,642	37,75	2100	
32.19	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	2,011	98,625	6,13	605	
		Итого материалов:				**4148,22**	**203470**	
		Итого прямые затраты:				**5481,42**	**268864**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6263,43	307221	
		НР второго уровня	%	3,6		225,48	11060	
		Накладные расходы	%	--		1007,49	49417	
		Сметная прибыль	%	8		519,11	25462	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1141074**	**166928**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1141074**	
Материалы -			Тенге				**856910**	
Всего заработная плата -			Тенге				**279144**	
		Накладные расходы -	Тенге				**214016**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**166928**	**166928**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**47088**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**108407**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1463497**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**346**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**279144**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1463497**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**346**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**279144**	
		РАЗДЕЛ 5.Отопление						
22	**23-051001-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**200,0000**		**1930,20**	**386040**	
		Итого прямые затраты:	**секция**			**1725,12**	**345024**	
		НР второго уровня	%	3,6		62,10	12421	
		Накладные расходы	%	--		62,10	12421	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		142,98	28596	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**345024**	
		В том числе:						
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**345024**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**345024**	
		Накладные расходы -	Тенге				**12421**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**28596**	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**386040**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**386040**	
		РАЗДЕЛ 6.Усиление						
23	**11-090102-0104 РСНБ РК 2015**	**Колонны со связями. Монтаж**	**т конструкци**	**1,0490**		**42314,61**	**44388**	**60,9 11137**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	16,85	17,676	918,68	16238	
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,99	2,088	981,30	2048	
		Итого оплата труда:				**17432,54**	**18287**	
34. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,16	1,217	315,72	384	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
34. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,08	0,08392	20,01	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
34. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,21	0,22029	3153,14	695	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,22029	1145,01	252	
34. 6	31-050104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	1,49	1,563	3992,88	6241	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,49	1,563	983,07	1537	
34. 7	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,17833	24,04	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
34. 8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,08	0,08392	177,71	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
34. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,29	0,30421	1794,86	546	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,30421	853,65	260	
34.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	2,35	17,05	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**7556,39**	**7927**	
34.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,03147	66,30	2	
34.12	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,019616	2742,28	54	
34.13	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0045	0,00472	327492,73	1546	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34.14	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00108	35613,71	38	
34.15	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	0,002308	381819,66	881	
34.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,01049	196,55	2	
34.17	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	2,046	223,82	458	
34.18	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,61891	91,04	56	
34.19	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000105	1774323,66	186	
34.20	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,001049	208172,82	218	
34.21	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000325	330292,45	107	
34.22	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000629	413026,64	260	
34.23	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,002035	275537,00	561	
		Итого материалов:				**4166,15**	**4370**	
		Итого прямые затраты:				**27202,30**	**28535**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				37818,72	39672	
		НР второго уровня	%	3,6		1361,47	1428	
		Накладные расходы	%	--		11977,89	12565	
		Сметная прибыль	%	8		3134,42	3288	
24	**21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**1,0490**		**202435,12**	**212354**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**180926,57**	**189792**	
		НР второго уровня	%	3,6		6513,36	6833	
		Накладные расходы	%	--		6513,36	6833	
		Сметная прибыль	%	8		14995,19	15730	
25	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0218**		**438582,87**	**9579**	**48,5 / 1692**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	198	4,324	805,20	3482	
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,007862	975,05	8	
		Итого оплата труда:				**159780,62**	**3490**	
36. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003276	3153,14	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003276	1145,01	4	
36. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,004586	1794,86	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,004586	853,65	4	
		Итого эксплуатация машин:				**849,89**	**19**	
36. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02184	154210,74	3368	
		Итого материалов:				**154210,74**	**3368**	
		Итого прямые затраты:				**314490,23**	**6868**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				391983,83	8561	
		НР второго уровня	%	3,6		14111,42	308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		91605,02	2001	
		Сметная прибыль	%	8		32487,62	710	
26	**11-460101-0403 РСНБ РК 2015**	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами**	**т**	**0,2350**		**428771,77**	**100761**	**50,8 17141**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	186,17	43,75	765,68	33498	
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,96	0,2256	1084,31	245	
		Итого оплата труда:				**143587,58**	**33743**	
37. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	5,6	1,316	11,32	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
37. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,76	0,1786	3153,14	563	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,76	0,1786	1145,01	205	
37. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2	0,047	1794,86	84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,047	853,65	40	
37. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,83	0,43005	17,05	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2849,95**	**670**	
37. 7	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,77	0,41595	223,82	93	
37. 8	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,03525	91,04	3	
37. 9	23-010101-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	11,3	2,655	745,65	1980	
37.10	21-050204-0902	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из низколегированной стали ГОСТ 19281-89	т	0,48	0,1128	204552,35	23074	
37.11	21-050301-3102	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47	0,11045	123096,32	13596	
		Итого материалов:				**164876,06**	**38746**	
		Итого прямые затраты:				**310272,66**	**72914**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				383215,15	90056	
		НР второго уровня	%	3,6		13795,75	3242	
		Накладные расходы	%	--		86738,24	20383	
		Сметная прибыль	%	8		31760,87	7464	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**298110**	**29970**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**269575**	
Материалы -			Тенге				**42114**	
Всего заработная плата -			Тенге				**37233**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**189792**	
		Накладные расходы -	Тенге				**29217**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**18834**	**18834**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**10383**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**23903**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**322694**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**48**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37233**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**28535**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Материалы -		Тенге				4370	
	Всего заработная плата -		Тенге				18287	
		Накладные расходы -	Тенге				12565	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				11137	11137
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1428	
		Сметная прибыль -	Тенге				3288	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				44388	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				20	
		Сметная заработная плата -	Тенге				18287	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				367082	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				68	
		Сметная заработная плата -	Тенге				55519	
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге				12499522	
	Итого прямые затраты:							
	в том числе:		Тенге				3344210	
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1022368	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				634914	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				8132944	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				2016771	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				14516293	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				522587	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				15038879	
	ИТОГО:		Тенге				1203110	
	Сметная прибыль		Тенге				16241989	
	ИТОГО по акту:		Тенге				194904	
	Временные здания и сооружения 1,2%		Тенге				16436893	
	Итого по разделу		Тенге				455631	
	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,772%		Тенге				16892524	
	Итого по разделу		Тенге				16114528	
	Понижающий коэффициент к=0,95394439		Тенге				1933743	
	НДС 12%		Тенге				18048271	
	Итого к оплате							

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

АВТОРСКИЙ НАДЗОР