Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное казенное предприятие "Балдаурен" акимата Тарановского района,Республика Казахстан, Костанайская область, Тарановский район, Тобол п., Элеваторная, дом № 14** — **040440008086**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Хоум КВ",Республика Казахстан, Костанай, Дощанова, дом № 157** — **080640006563**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках №29 от 21.06.2017 г.

Номер документа	Дата составления
30	31.07.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонтно-строительные работы, текущий ремонт детского сада "Балдаурен" п.Тобол, Тарановского района			Работа	1	1 666 560,00	1 666 560,00
				Итого	1	x	1 666 560,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / / Кареакбаев Б.М. Принял (Заказчик) заведующая / / Серова И.Н.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2017

М.П.

Наименование стройки - Костанайская область, Тарановский район, поселок Тобол, ул. Элеваторная, дом 14. ГККП "Балдаурен" акимата Тарановского района.

Наименование объекта: Костанайская область, Тарановский район, поселок Тобол, ул. Элеваторная, дом 14. ГККП "Балдаурен" акимата Тарановского района.

Заказчик: ГККП "Балдаурен" акимата Тарановского района

Подрядчик: ТОО "Строй Хоум КВ"

Договор подряда № 29 от 21.06.2017 г.

АКТ

приемки выполненных работ

ОБЪЕКТ: Костанайская область, Тарановский район, поселок Тобол, ул. Элеваторная, дом 14. ГККП "Балдаурен" акимата Тарановского района.

СМЕТА: **Текущий ремонт пищеблока**

за июль 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0146-44-3	**Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов**	9,45	79,19	11,89	748	112	339	0,46	4
		м2		67,30	4,49	636	42	50	0,02	--
2	E0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	7,56	361,71	31,37	2735	237	1483	0,90	7
		м2		151,65	11,86	1146	90	120	0,14	1
3	C12062-3	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	5,67	4010,00	--	22737	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	C12062-21	**Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние**	1,89	5300,00	--	10017	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	E0156-27-1	**Установка дверных /оконных/ приборов врезных**	4	77,90	--	312	--	330	0,39	2
		шт		76,46	--	306	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	4	844,00	--	3376	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей металлических	0,06	3570,05	211,19	214	13	--	16,42	1
		т		2578,50	79,65	155	5	--	0,39	--
8	С	Двери стальные утепленные 1,0х2.1 огрунтованные и окрашенные.	1	26474,39	--	26474	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0115-64-6	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм оконных и дверных откосов криволинейных	5,2	409,18	6,12	2128	32	1863	1,71	9
		м2		338,83	2,32	1762	12	105	0,01	--
10	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от окраски с земли и лесов	122,8	5,14	--	631	--	--	0,04	4
		м2		5,14	--	631	--	--	--	--
11	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	57,5	66,58	11,79	3828	678	1545	0,37	21
		м2		54,79	2,08	3150	120	47,25	0,01	1
12	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	131,9	334,09	1,39	44066	183	--	0,46	60
		м2		76,49	--	10089	--	--	--	1
13	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен	40,17	203,32	4,29	8167	172	2645	0,64	26
		м2		102,88	1,64	4133	66	63	0,01	--
14	Е0115-165-1 0	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	40,2	132,11	1,61	5311	65	2220	0,31	12
				51,98	0,61	2090	25	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
15	Е0146-44-1	Разборка заполнений оконных проемов из ПХВ с подоконными досками	3,4	270,90	23,78	921	81	871	1,65	6
		м2		247,12	8,98	840	31	100	0,04	--
16	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	3,4	329,92	2,75	1122	9	557	0,82	3
		м2		136,44	--	464	--	120	0,03	--
17	С	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	3,4	7285,42	--	24770	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0156-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	2,1	77,59	0,47	163	1	57	0,16	--
		м		25,09	0,09	53	--	108	--	--
19	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	2,1	4100,00	--	8610	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0162-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	46,7	37,04	--	1730	--	1635	0,26	12
		м2		37,04	--	1730	--	94,5	--	--
21	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков	46,7	149,21	1,97	6968	92	1270	0,28	13
		м2		51,06	0,75	2384	35	52,5	--	--
22	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 1мм потолков	46,7	85,19	1,97	3978	92	1270	0,28	13
		м2		51,06	0,75	2384	35	52,5	--	--
23	Е0162-8-4	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	46,7	109,23	0,09	5101	4	2498	0,34	16
		м2		56,57	0,03	2642	1	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	46,7	60,17	--	2810	--	2529	0,38	18
		м2		60,17	--	2810	--	90	--	--
25	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	45,2	58,32	5,28	2636	239	1348	0,35	16
		1м2		53,04	0,84	2397	38	55,35	0,01	--
26	Е0111-28-2	Устройство покрытий керамогранитных на мастике	45,2	2018,49	6,79	91236	307	6925	1,36	61
		м2		246,59	2,53	11146	115	61,5	0,01	1
27	Е0157-4-4	Перестилка дощатых покрытий чистых в шпунт и гребень площадью свыше 20 м2	21,3	117,03	0,26	2493	6	1813	0,48	10
		1м2		76,82	0,05	1636	1	110,7	--	--
28	Е0165-4-2	Демонтаж мойки	4	161,43	4,65	646	19	726	0,99	4
		компл		156,78	0,72	627	3	115,2	0,01	--
29	Е0117-5-2	Установка моек на два отделения из нержавеющей стали 1200Х600	1	593,78	61,65	594	62	524	2,26	2
		комплект		387,00	22,50	387	23	128	0,11	--
30	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение из нержавеющей стали 600Х600	1	387,40	13,90	387	14	363	1,56	2
		комплект		279,00	4,50	279	5	128	0,03	--
31	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение из нержавеющей стали 1000х600	2	387,40	13,90	775	28	726	1,56	3
		комплект		279,00	4,50	558	9	128	0,03	--
32	С	Ванна моечная 2-хсекционная из нержавеющей стали 1200Х600	1	10068,69	--	10069	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С	Ванна моечная односекционная из нержавеющей стали 600Х600	1	6328,89	--	6329	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С	Ванна моечная односекционная из нержавеющей стали 1000Х600	2	7191,92	--	14384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0165-15-1	Смена смесителя	5	343,11	0,53	1716	3	1957	1,94	10
		компл		339,75	0,09	1699	--	115,2	--	--
36	С	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	5	3452,12	--	17261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	5	258,91	--	1295	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15 мм	12	91,41	3,66	1097	44	--	0,49	6
		м		87,75	1,37	1053	16	--	0,01	--
39	СПрайс	Труба пластиковая армированная стекловолокном д15мм	12	73,31	--	880	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	7,1	118,01	1,59	838	11	954	0,69	5
		м		116,42	0,25	827	2	115,2	--	--
41	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	7,1	567,12	0,32	4027	2	242	0,29	2
		м		53,10	0,13	377	1	64	--	--
42	Е0165-12-9	Установка трапа диам 100 мм	2	400,20	3,39	800	7	867	2,15	4
		компл		375,75	0,47	752	1	115,2	--	--
43	СПрайс	Трап пластмассовый	2	448,93	--	898	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых диам.до 25 мм	4	103,80	11,77	415	47	--	0,44	2
		1шт		76,28	4,72	305	19	--	0,02	--
45	СПрайс	Кран шаровый д15мм	4	132,33	--	529	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием	1,5	471,49	31,61	707	47	298	0,83	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		144,00	11,25	216	17	128	0,06	--
47	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3	1797,88	13,16	5394	39	969	1,54	5
		м2		247,50	4,93	743	15	128	0,02	--
48	С	Зонт вытяжной островной с масло-фильтром 1000Х1500Х450	1	2220,00	--	2220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0169-1-3	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича	1	297,24	10,03	297	10	260	1,89	2
		отверст		287,21	1,62	287	2	90	1,40	1
50	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	1	235,58	2,32	236	2	147	1,09	1
		отверст		163,35	0,36	163	--	90	--	--
51	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	789,15	16,15	789	16	236	1,07	1
		шт		177,75	6,75	178	7	128	0,03	--
52	Е0116-13-2	Прокладка воздуховодов из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	3	696,98	0,72	2091	2	99	0,28	1
		м		51,19	0,27	154	1	64	--	--
53	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	14	2,53	--	35	--	--	0,02	--
		шт		2,53	--	35	--	--	--	--
54	Е0167-7-5	Демонтаж светильников	3	8,81	0,84	26	3	--	0,05	--
		шт		7,97	0,13	24	--	--	--	--
55	Е0167-7-2	Демонтаж патронов, подвесов	5	5,38	--	27	--	26	0,04	--
		шт		5,38	--	27	--	97,2	--	--
56	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	60,6	3,69	--	224	--	217	0,03	2
		м		3,69	--	224	--	97,2	--	--
57	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	60,6	24,84	--	1505	--	1463	0,15	9
				24,84	--	1505	--	97,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
58	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	14	11,27	--	158	--	--	0,07	1
		шт		11,27	--	158	--	--	--	--
59	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	5	156,00	--	780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	9	105,00	--	945	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0121-18-12	Монтаж светильников светодиодных	7	481,13	--	3368	--	--	0,45	3
		шт		75,60	--	529	--	--	0,06	--
62	СПрайс	Светодиодная панель накладная	7	719,19	--	5034	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С151607-151	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 2х2 мм2	0,0624	8250,00	--	515	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
64	Ц0108-102-1	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
		шкаф		2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
65	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	6	862,00	28,00	5172	168	1964	2,00	12
		шт		340,00	4,50	2040	27	95	0,03	--
66	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	20	36,70	0,90	734	18	479	0,15	3
		жил		25,00	0,20	500	4	95	--	--
67	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	СПрайс	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОП-6 УХЛ4	1	719,19	--	719	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	5,1	27,10	--	138	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	Е010333-А6- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	5,1	56,43	56,43	288	288	58	--	--
		т		--	11,29	--	58	100	0,24	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			381672	3672			409
			Тенге			68915	935			9
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			17540				
	Материалы -		Тенге			6865				
	Всего заработная плата -		Тенге				7871,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2240				
		Накладные расходы -	Тенге			6807				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1021,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1461				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			25807				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				8892,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			284026				
	Материалы -		Тенге			95182				
	Всего заработная плата -		Тенге				53549,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			95985				
	Местные материалы -		Тенге			37232				
		Накладные расходы -	Тенге			31662				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4749,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18941				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			334629				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							339
		Сметная заработная плата -	Тенге				58298,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			214				
	Материалы -		Тенге			47				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				159,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			227				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				159,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			79892				
	Материалы -		Тенге			11781				
	Всего заработная плата -		Тенге				8270,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			59617				
		Накладные расходы -	Тенге			7961				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1194,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5271				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			93125				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				9465,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			453788				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							442
		Сметная заработная плата -	Тенге				76814,00			
		Всего прямые затраты по смете				381 672	3 672			
						68 915	935			
	Материалы -		Тенге			308949				
	Накладные расходы -		Тенге			46430				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		6%			25686				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001Г.(МПР=775)					453 788				
	ИТОГО В ТЕК.ЦЕНАХ 2017 г :К= 2,9277		2,928			1 488 000				
	НДС 12%		12,0%			178 560				
	ИТОГО К ОПЛАТЕ					**1 666 560**				

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:

Заведующая И. Сероус