Форма №3

СПРАВКА № 1

О стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2017 год

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района ЗКО»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Договор о государственных закупках работ №48 от 28.07.2017 года

Наименование объекта: Строительство тротуаров и автостоянки в с. Казталовка Казталовского района ЗКО

Наименование Пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ (тенге)		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные рпботы	Из гр.1 стоимость прочих затрат не входящих в состава строительно-монтажных работ
1	2	3	4 5
ИТОГО С начала строительства	10 723 831		
НДС 12%	1 286 860		
ВСЕГО	12 010 691		
Итого за август 2017 г.	10 723 831		
НДС 12%	1 286 860		
ВСЕГО	12 010 691		

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района ЗКО» _____ Ислямов Н. А.

Подрядчик: ТОО «Батыс Котло Монтаж» _____ Балмулдин Д. У.

ЗАКАЗЧИК - ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района ЗКО»

ПОДРЯДЧИК - ТОО «Батыс Котло Монтаж»

ФОРМА 2в

А К Т №1
Выполненных работ за сентябрь 2017 год по объекту

Строительство тротуаров и автостоянки в с. Казталовка
Казталовского района ЗКО

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА УЛ.БУКЕЕВА												
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА												
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	75,1	32,19	30,77		2417		2311	711	0,01		1	
				1,42	8,34		107		627	97	0,03		2	
2	Е010333-А4-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1 м3	131,43	38,6	38,6		5073		5073	1015	-		-	
				-	7,72		-		1015	100	0,16		21	
3	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м т	75,1	9,24	9,24		694		694	219	-		-	
				-	3		-		225	97	0,01		1	
4	Е0101-131-3-	Уплотнение грунта прицепными м3	75,1	18,22	18,22		1368		1368	461	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см		–	6,33	–	475	97	0,02	2
		м3	75,1	0,53	0,53	40	40	14	–	–
5	E0101-131-6-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см		–	0,19	–	14	97	–	–
		м3	75,1	14,12	12	1060	901	318	0,01	1
6	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей		1,62	2,75	122	206	97	0,01	1
		м3								2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10654	10388			
			Тенге			228	2562			27
		Стоимость общестроительных работ –	Тенге			10654	–	–		–
		Всего заработная плата –	Тенге			–	2791	–		–
		Местные материалы –	Тенге			38	–	–		–
		Накладные расходы –	Тенге			2737	–	–		–
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. –	чел.-ч			–	–	–		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. –	Тенге			–	411	–		–
		Ненормируемые и непредвиденные затраты –	Тенге			803	–	–		–
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ –	Тенге			14194	–	–		–
		Нормативная трудоемкость –	чел.-ч			–	–	–		30
		Сметная заработная плата –	Тенге			–	3201	–		–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14194	–	–		–
		Нормативная трудоемкость –	чел.-ч			–	–	–		30
		Сметная заработная плата –	Тенге			–	3201	–		–
		РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ИЗ БРУСЧАТКИ-520,8 М2								
7	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 55 мм	325	1130	–	367250	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			367250	–			–
			Тенге			–	–			–
		Стоимость общестроительных работ –	Тенге			367250	–	–		–
		Местные материалы –	Тенге			367250	–	–		–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22035	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			389285	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			389285	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА УЛ.ЛУХМАНОВА								
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА								
8	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	124,38	32,19 / 1,42	30,77 / 8,34	4004 / 177	3827 / 1038	1178 / 97	0,01 / 0,03	1 / 4
		м3								
9	Е010333-А4--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1	217,67	38,6 / -	38,6 / 7,72	8402 / -	8402 / 1680	1680 / 100	- / 0,16	- / 35
		т								
10	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	124,38	9,24 / -	9,24 / 3	1150 / -	1150 / 373	362 / 97	- / 0,01	- / 1
		м3								
11	Е0101-131-3	-Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	124,38	18,22 / -	18,22 / 6,33	2266 / -	2266 / 787	764 / 97	- / 0,02	- / 3
		м3								
12	Е0101-131-6	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	124,38	0,53 / -	0,53 / 0,19	66 / -	66 / 23	23 / 97	- / -	- / -
		м3								
13	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	124,38	14,12 / 1,62	12 / 2,75	1756 / 201	1492 / 341	527 / 97	0,01 / 0,01	2 / 2
		м3								3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			17644 / 378	17204 / 4244			44
			Тенге				-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17644	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4622	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			62	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4534	-	-		2
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	680	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1331	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23508	-	-		49
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5302	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			23508	-	-		49
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5302	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ИЗ БРУСЧАТКИ-829,2 М2								
14	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	41,46	3415,1	73,75	141590	3058	1822	0,14	6
		м3		21,38	11,67	886	484	133	0,04	2
15	E0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	829,2	608,89	34,29	504889	28434	16327	0,04	33
		м2		6,01	8,79	4983	7293	133	0,03	25
16	E0127-26-3 К=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	829,2	-96,28	-2,73	-79835	-2266	-1106	-	-1
		м2		-0,2	-0,8	-166	-666	133	-	-1
17	E0111-2-1	-Устройство подстилающих слоев из песчаннно-цементнлй смеси	24,9	479,25	-	11933	-	14609	2,99	74
		м3		477	-	11877	-	123	-	-
18	C143008-110	-Смесь пекоцементная	24,9	1090	-	27141	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
19	E0127-35-2	-Устройство мостовых мозаиковых с заполнением швов цементным раствором при высоте мозаиковой шашки 10 см	829,2	298,01	12,98	247111	10764	142729	0,73	606
		м2		126,45	2,97	104852	2463	133	0,01	11
20	C143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 55 мм	829,2	1130	-	936996	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-