Форма №3

СПРАВКА № 2

О стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2017 год

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района ЗКО»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Договор о государственных закупках работ №48 от 28.07.2017 года

Наименование объекта: Строительство тротуаров и автостоянки в с. Казталовка Казталовского района ЗКО

Наименование Пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ (тенге)		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные рпботы	Из гр.1 стоимость прочих затрат не входящих в состава строительно-монтажных работ
1	2	3	4 5
ИТОГО С начала строительства	12 736 607		
НДС 12%	1 528 393		
ВСЕГО	14 265 000		
Итого за август 2017 г.	2 012 776		
НДС 12%	241 533		
ВСЕГО	2 254 309		

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района ЗКО» _____ Ислямов Н. А.

Подрядчик: ТОО «Батыс Котло Монтаж» _____ Балмулдин Д. У.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

ФОРМА 2в

ЗАКАЗЧИК - ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района ЗКО»

Акт №2 от 15.10.2017г.

ПОДРЯДЧИК - ТОО «Батыс Котло Монтаж»

А К Т №2

Выполненных работ за октябрь 2017 год по объекту

Строительство тротуаров и автостоянки в с. Казталовка Казталовского района ЗКО

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА УЛ.БУКЕЕВА. ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ИЗ БРУСЧАТКИ-520,8 М2															
1	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	26,04	3415,1	21,38	73,75	11,67	88929	557	1921	304	1145	133	0,14	0,04	4	1
2	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм м2	520,8	608,89	6,01	34,29	8,79	317108	3130	17859	4580	10255	133	0,04	0,03	21	16
3	Е0127-26-3 К=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 м2	520,8	-96,28	-0,2	-2,73	-0,8	-50143	-104	-1423	-418	-695	133	-	-	-	-1
4	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-20	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	326	134,01	108,68	6,63	1,76	43687	35430	2162	573	47883	133	0,7	0,01	228	2

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

ФОРМА 2в

ЗАКАЗЧИК - ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района ЗКО»

ПОДРЯДЧИК - ТОО «Батыс Котло Монтаж»

А К Т №2

Выполненных работ за октябрь 2017 год по объекту

Строительство тротуаров и автостоянки в с. Казталовка Казталовского района ЗКО

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА УЛ.БУКЕЕВА. ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ИЗ БРУСЧАТКИ-520,8 М2												
1	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	26,04	3415,1	21,38	73,75 / 11,67	88929	557	1921 / 304	1145 / 133	0,14 / 0,04	4	1	
2	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм м2	520,8	608,89	6,01	34,29 / 8,79	317108	3130	17859 / 4580	10255 / 133	0,04 / 0,03	21	16	
3	Е0127-26-3 К=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 м2	520,8	-96,28	-0,2	-2,73 / -0,8	-50143	-104	-1423 / -418	-695 / 133	- / -	-	-1	
4	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-20	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	326	134,01	108,68	6,63 / 1,76	43687	35430	2162 / 573	47883 / 133	0,7 / 0,01	228	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-20									
	02, СН РК 8.02-07-20									
	02, РДС РК 8.02-03-20									
5	02 С143003-9 Изм. и доп.вып.6	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 м3	5,2552	27063,6	-	142225	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	02, СН РК 8.02-04-20									
	02, СН РК 8.02-04С-2									
6	004 Е0106-45-10	-Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне м3	19,25	7152,19	178,83	137680	3442	9335	2,67	51
				378	83,83	7277	1614	105	0,44	8

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	679487	23960			303
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	46289	6653			27
Материалы -	Тенге	679487	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	180822	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	-	52941	-		-
Накладные расходы -	Тенге	428416	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	67923	-	-		34
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	10188	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	44845	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	792254	-	-		364
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		-
		-	63130	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	792254	-	-		364
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	63130	-		
Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге	11408				
Итого:	Тенге	803662				
Зимнее удорожание 1,35%	Тенге	10849				
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	8037				
Затраты на дополн.отпуска 0,4%	Тенге	3215				
Итого	Тенге	825763				
Итого в текущих ценах к=2,38968	Тенге	1973310				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	39466				
Итого	Тенге	2012776				
НДС 12 %	Тенге	241533				
ВСЕГО по АКТУ	Тенге	2254309				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Батыс Котло Монтаж"
Балмуратов Д.У.

ТЕХНАДЗОР