Форма №3

СПРАВКА № 5

О стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2017 год

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района ЗКО»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Договор о государственных закупках работ №48 от 28.07.2017 года

Наименование объекта: Строительство тротуаров и автостоянки в с. Казталовка Казталовского района ЗКО

Наименование Пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ (тенге)		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные рпботы	Из гр.1 стоимость прочих затрат не входящих в состава строительно-монтажных работ
1	2	3	4 5
ИТОГО С начала строительства	35 497 052		
НДС 12%	4 259 647		
ВСЕГО	39 756 699		
Итого за ноябрь 2017 г.	877 196		
НДС 12%	105 264		
ВСЕГО	982 460		

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района ЗКО» _____ Ислямов Н. А.

Подрядчик: ТОО «Батыс Котло Монтаж» _____ Балмулдин Д. У.

ФОРМА 2в

ЗАКАЗЧИК - ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района ЗКО»
ПОДРЯДЧИК - ТОО «Батыс Котло Монтаж»

А К Т №5
Выполненных работ за ноябрь 2017 год по объекту

Строительство тротуаров и автостоянки в с. Казталовка
Казталовского района ЗКО

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч машины рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО АВТОСТОЯНКИ УЛ.ШАРАФУТДИНОВА											
		ПОКРЫТИЕ АВТОСТОЯНКИ-398,4 М2											
1	Е0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	398,4	731,96	27,83	291614	11086	7669	0,03		13		
				5	9,47	1992	3774	133	0,03		13		
2	С12021-268	-Сварная решетка ограждения м2	0,1974	134000	-	26452	-	-	-		-		
		т		-	-	-	-	-	-		-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			318066	11086				13		
			Тенге			1992	3774				13		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			291614	-	-			-		
		Материалы -	Тенге			124427	-	-			-		
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5766	-			-		
		Местные материалы -	Тенге			154109	-	-			-		
		Накладные расходы -	Тенге			7669	-	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1150	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17957	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			317240	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6916	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26452	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26452	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1587	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			28039	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			345279	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6916	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			318066	11086			13
			Тенге			1992	3774			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			291614	-	-		-
		Материалы -	Тенге			124427	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5766	-		-
		Местные материалы -	Тенге			154109	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7669	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1150	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17957	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			317240	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6916	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26452	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26452	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1587	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			28039	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			345279	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6916	-		-
		Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			4972				
		Итого:	Тенге			350251				
		Зимнее удорожание 1,35%	Тенге			4728				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			3503				
		Затраты на дополн.отпуска 0,4%	Тенге			1401				
		Итого	Тенге			359883				
		Итого в текущих ценах к=2,38968	Тенге			859996				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			17200				
		Итого	Тенге			877196				
		НДС 12 %	Тенге			105264				
		ВСЕГО по АКТУ	Тенге			982460				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Батыс Котло Монтаж"
Бозмурдин Д. У.

ТЕХНАДЗОР

ЗКоФ АО
"НЦ Курылыс консалтинг"
Цургов М.А.