Форма №3

СПРАВКА № 1 за декабрь 2011 года.
О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2011 год

По договору № 45 - от «25» ноября 2011года
Сумма договора - 649150 тенге
По объекту: - «Газоснабжение двухквартирного жилого дома по ул. Утемисова в с. Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО»

Заказчик: - ГУ «Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик: ТОО «БатысКотлоМонтаж»
ЗКО г.Уральск ул.Малина 11
РНН 271800031414, ИИК KZ808560000003194412
БИК KCJBKZKX в АО «БанкЦентрКредит»

Наименование Пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный включительно	В т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6
Всего по стройке	649 150				
В том числе за ноябрь месяц	579 598				
НДС 12%	69 552				
Итого за ноябрь месяц	649 150				
Удержание аванса 30% пропорционально от выполненных работ	-				
Удержание 5% от суммы договора	-				
Всего к оплате за текущий месяц (стр1-стр5-стр6.) (стр4-стр6.-стр7)	649 150				

Прописью к оплате: Шесть сорок девять тысяч сто пятьдесят тенге

Сдал:
М.П.
Подрядчик
ТОО «БатысКотлоМонтаж»
Директор Балмулдин Д.У..

Принял:
МП
Заказчик: Имашев С.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.5а) ФОРМА 2в

ЗАКАЗЧИК:- ГУ «Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

ПОДРЯДЧИК-ТОО «Батыс Котло Монтаж»

А К Т
Выполненных работ за декабрь 2011 год по объекту
Газоснабжение двухквартирного жилого дома по ул.Утемисова в с. Чингирлау

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
1	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	10	264,48	52,2	3,96	1,49	2645	522	40	15	687	128	0,3	0,01	3
2	С130904-22	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б106к1 для газа, Ру 9,8 кПа /0,1 кгс/см2/, Dу 20 мм шт	2	326	-	-	-	652	-	-	-	-	-	-	-	-
3	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	4,8	200	-	-	-	960	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	0,4	21,8	5,81	0,05	0,02	9	2	-	-	2	90	0,03	-	-
5	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	0,4	36,54	4,16	0,02	-	15	2	-	-	1	90	0,02	-	-
		Внутреннее газовое оборудование														
6	Ц0111-30-1	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы,	4	64,86	49,5	-	-	259	198	-	-	178	90	0,29	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		устанавливаемые на резьбовых соединениях								
7	СпрайсТОО"ВИАСТ-2010г "	-Счетчики газовые бытовые G4 цена 6850;1,82323:1,02;1,06;1,12 шт	2	3102,59	-	6205	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0119-1-2	-Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит шт	2	332,58	54,7	665	109	536	1,15	2
				189	20,25	378	40	128	0,1	-
9	С131401-10	-Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные прибор	2	22600	-	45200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С130904-22	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 9,8 кПа /0,1 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	2	326	-	652	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С130904-22	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 9,8 кПа /0,1 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	2	326	-	652	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм шт	4	266,48	3,96	1066	16	275	0,3	1
				52,2	1,49	209	6	128	0,01	-
13	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	14	264,48	3,96	3703	55	962	0,3	4
				52,2	1,49	731	21	128	0,01	-
14	Е0116-9-1	-Футляр из стальных бесшовных труб диам. 50 мм м	1,8	658,7	14,12	1186	25	243	0,55	1
15	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м	1	100,35 168,23	5,29 0,07	181 168	10 -	128 113	0,03 0,65	- 1
				108	0,02	108	-	105	-	-
16	Ц0111-1-2	-Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 2 кг м2	4	213,63	10,17	855	41	243	0,5	2
				65,25	2,25	261	9	90	0,01	-
17	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, шт	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-
18	СпрайсТОО"В-ИАСТ-2010г "	1шт Сигнализатор загазованности СЭВО-1 с электромагнитным клапаном МКГ-3020 Диам.20мм цена 20500;1,82323:1,02;1,06;1,12 шт	4	9285,14	-	37141	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 1. Надземный газопровод								
19	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	3	402,75	-	1208	-	1365	2,8	8
20	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	2,7	10202,15	95,97	27546	259	2291	4,9	13
21	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	2,7	771,75	36,25	2084	98	105	0,18	-
22	Е0109-34-1	-Установка металлических стоек т	0,2149	17355,77	2191,29	3730	471	2448	73,6	16
23	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	0,2149	172800	-	37130	22	90	0,49	-
24	Е0124-1-1	-Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С км	0,106	168023,88	45997,13	17811	4876	12415	415	44
25	С130806-19 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм м	20,3	116	-	2355	-	-	-	-
26	С130806-66 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм м	87,29	321	-	28020	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
27	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
28	СпрайсТОО"В-ИАСТ-2010г "	-Кран шаровый 1182 7П диам 20мм	2	376,91	-	754	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,95	21,8	0,05	151	-	36	0,03	-
		м2		5,81	0,02	40	-	90	-	-
30	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,95	36,54	0,02	254	-	26	0,02	-
		м2		4,16	-	29	-	90	-	-
31	Е0124-103-1	-Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	3	5687,6	2832,75	17063	8498	9442	5,26	16
		врезка		1350	1071	4050	3213	130	5,23	16
32	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	86	78,92	-	6787	-	7678	0,33	29
		м		69,75	-	5999	-	128	-	-
33	С130810-15	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 57х5,0 мм	1	190	-	190	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
34	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	5	227	-	1135	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	145423	14183			129
	Тенге	24368	5163			26
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	65130	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	25576	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3836	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5442	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	96147	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		120
Сметная заработная плата -	Тенге	-	24109	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	40860	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2448	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	36	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2598	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			45906	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	308	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			39434	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8369	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	125	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2868	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			50671	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7794	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			192725	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		173
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34990	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			249349	14626			150
			----			---	---			---
			Тенге			27976	5327			27
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1114	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			421	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	63	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1627	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	531	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			108667	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25693	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3854	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8062	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			142421	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		121
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24238	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			40860	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2448	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	367	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2598	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			45906	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3087	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			98708	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12455	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1868	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6670	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			117833	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11599	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			307787	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		198
		В ценах 2011 года к=1,846	Тенге			-	39455	-		-
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			568233				
		Итого	Тенге			11365				
		НДС 12%	Тенге			579598				
		Всего	Тенге			69552				
			Тенге			649150				

Составил: Имашев С.

Проверил: Балмуздин А.Ф.