Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Отдел образования акимата Житикаринского района "	921240000605
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Хоум КВ",Республика Казахстан, Костанай, Дошанова, дом № 157	080640006563
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №215 от 28.07.2016 г.Доп. соглашение №1 от 30.08.2016г.

Номер документа	Дата составления
44	20.08.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт зданий (ремонт кровли КГУ "Средняя школа №3)			усл	1	6 583 840,00	6 583 840,00
				Итого	1	x	6 583 840,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Карсакбаев Т.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / / Билюга М.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.08.2016

М.П.

Наименование стройки - Текущий ремонт здания (ремонт кровли КГУ "Средняя школа №3")

Наименование объекта: Текущий ремонт кровли КГУ "Средняя школа №3"

Заказчик: ГУ "Отдел образования акимата Житикаринского района"
Исполнитель: ТОО "СтройХоумКВ"
Договор подряда № 215 от 28.07.2016 г. Дополнительное соглашение №1 от 30.08.2016г.

АКТ

приемки выполненных работ за август 2016г.

ОБЪЕКТ: Ремонт кровли КГУ "Средняя школа №3"

СМЕТА: **Ремонт кровли**
за август 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0158-2-1	**Разборка покрытий кровли из рулонных материалов**	164	36,28	2,53	5949	414	5998	0,22	36
		м2		33,75	0,40	5535	66	107,1	--	1
2	Е0157-2-8пр им	**Разборка цементного покрытия полов /выравнивающей цементной стяжки/**	164	448,72	240,08	73589	39373	54251	1,39	228
		1м2		208,64	90,19	34217	14791	110,7	0,50	82
3	Е0158-4-1	**Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, свесов и т.п.**	60	14,39	1,29	863	77	857	0,09	5
		м		13,10	0,23	786	14	107,1	--	--
4	Е0158-5-1	**Разборка парапетных решеток**	30	22,05	0,56	662	17	693	0,15	4
		м		21,49	0,09	645	3	107,1	--	--
5	Е0158-2-2	**Разборка покрытий кровли из листовой стали**	164	17,19	2,02	2819	331	2693	0,10	17
		м2		15,17	0,16	2488	26	107,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0153-2-2	Разборка кладки стен облегченной конструкции из кирпича	4	19369,44	8537,24	77478	34149	55756	75,96	304
		м3		10832,20	2293,03	43329	9172	106,2	12,34	49
7	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия	164	448,72	240,08	73589	39373	54251	1,39	228
		1м2		208,64	90,19	34217	14791	110,7	0,50	82
8	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	1187	8,56	0,28	10155	326	11855	0,05	61
		м2		8,28	0,11	9828	134	119	--	1
9	СПрайс-лист	Мастика битумная	2374	114,83	--	272603	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	1187	51,26	22,91	60844	27197	52152	0,16	189
		м2		28,35	8,58	33647	10179	119	0,04	50
11	СПрайс-лист	Бикрост ХКП	1365,05	176,16	--	240464	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	СПрайс-лист	Бикрост ХПП	1341,31	153,32	--	205653	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс-лист	Пропан	36	1141,76	--	41103	--	--	--	--
		баллон		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	169,02	208,25	23,91	35199	4041	12252	0,36	62
		м2		51,98	8,94	8785	1511	119	0,04	7
15	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	845	7,35	0,21	6212	177	241	--	1
		м2		0,17	0,08	139	63	119	--	--
16	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1382	6347,75	490,99	877	68	438	17,40	2
		1т		2835,00	185,63	392	26	105	0,90	--
17	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1382	47400,00	--	6551	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	167,6	247,88	0,24	41545	40	219	0,03	5
				5,40	0,09	905	15	23,8	--	--
		м2								
19	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом (повторное использование)	20,24	314,11	122,86	6358	2487	2859	1,36	27
				191,25	46,12	3871	934	59,5	0,23	5
		м3								
20	Е0112-13-5	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	164	77,00	17,84	12629	2927	12916	0,39	64
				59,16	7,02	9702	1151	119	0,03	6
		м2								
21	СПрайс-лист	Плита ISOVER толщ.50 мм	8,83	10684,93	--	94353	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
22	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	164	108,50	7,51	17794	1232	11300	0,46	75
				73,86	2,69	12113	442	90	0,05	7
		м2								
23	СПрайс-лист	Профлист оцинкованный	180,4	355,58	--	64146	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
24	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	12	1368,63	70,35	16424	844	1074	1,43	17
				219,78	33,08	2637	397	35,4	0,16	2
		м3								
25	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	31,78	793,11	1,86	25205	59	8719	1,46	46
				229,85	0,70	7304	22	119	--	--
		м2								
26	Е0112-4-1	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	93,2	64,32	5,60	5995	521	6746	0,35	32
				58,73	2,10	5473	196	119	0,01	1
		м								
27	СПрайс-лист	Бикрост ХКП	205,04	176,16	--	36119	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
28	СПрайс-лист	Мастика битумная	186,4	114,83	--	21404	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
29	СПрайс-лист	Пропан	6	1141,76	--	6851	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		баллон								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	52	439,25	6,84	22841	356	7070	0,67	35
		м		111,86	2,40	5817	125	119	0,01	1
31	СПрайс-лист	Бикрост ХКП	130	176,16	--	22900	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	СПрайс-лист	Мастика битумная	104	114,83	--	11942	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
33	СПрайс-лист	Пропан	3	1141,76	--	3425	--	--	--	--
		баллон		--	--	--	--	--	--	--
34	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	40	27,10	--	1084	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е010333-А15 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	40	162,30	162,30	6492	6492	1298	--	--
		т		--	32,46	--	1298	100	0,68	27
		РАЗДЕЛ 1.Корректировка - Исключить из сметы								
36	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	167,6	-247,88	-0,24	-41545	-40	-219	-0,03	-5
		м2		-5,40	-0,09	-905	-15	23,8	--	--
37	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	12	-1368,63	-70,35	-16424	-844	-1074	-1,43	-17
		м3		-219,78	-33,08	-2637	-397	35,4	-0,16	-2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-57969	-884			-22
			Тенге			-3542	-412			-2
		РАЗДЕЛ 2.Корректировка -Добавить в смету								
38	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	404	36,28	2,53	14655	1020	14776	0,22	88
		м2		33,75	0,40	13635	162	107,1	--	1
39	Е0157-2-8пр им	Разборка цементного покрытия полов /выравнивающей цементной стяжки частично 35%/	141,4	448,72	240,08	63448	33947	46775	1,39	197
		1м2		208,64	90,19	29501	12753	110,7	0,50	71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора	141,4	8,56	0,28	1210	39	1412	0,05	7
		м2		8,28	0,11	1171	16	119	--	--
41	СПрайс-лист	Мастика битумная	160,52	114,83	--	18432	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	141,4	208,25	23,91	29447	3381	10250	0,36	52
		м2		51,98	8,94	7349	1264	119	0,04	6
43	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	707	7,35	0,21	5198	148	202	--	1
		м2		0,17	0,08	117	53	119	--	--
				Прочие работы						
44	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	25,47	27,10	--	690	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е010333-А15 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	25,47	119,02	119,02	3031	3031	606	--	--
		т		--	23,80	--	606	100	0,50	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			136112	41567			344
			Тенге			51773	14853			92
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1610260	201184			1762
			Тенге			270060	69796			412
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1592466				
Материалы -			Тенге			35828				
Всего заработная плата -			Тенге				327300,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1045946				
Местные материалы -			Тенге			51018				
		Накладные расходы -	Тенге			365066				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							183
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54760,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117452				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2074984				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2274
		Сметная заработная плата -	Тенге				382060,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			17794				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			4449				
	Всего заработная плата -		Тенге				12555,00			
		Накладные расходы -	Тенге			11300				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1695,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1746				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			30840				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				14250,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2105824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2362
		Сметная заработная плата -	Тенге				396311,00			
		Всего прямые затраты по смете				1 610 260	201 184			
						270 060	69 796			
	Материалы -		Тенге			1137241				
	Накладные расходы -		Тенге			376366				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		6%			119198				
	ИТОГО					2 105 824				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001Г.(МПР=775)					2 105 824				
	ИТОГО В ТЕК.ЦЕНАХ 2016 г (МРП =2121) :К= 2,737		2,73677			5 763 166				
	обязательные платежи		2%			115263				
	Итого с обязательными платежами					5 878 429				
	НДС 12%		12,0%			705 411				
	ИТОГО К ОПЛАТЕ					6 583 840				

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор ТОО "Строй Хоум КВ" Карсакбаев Б.М.

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел образования акимата Житикаринского района"БІЛІМ БЕРІМІ" Бимагамбетова М.И.