Форма №3

СПРАВКА № 2 за июль 2012 года.
О стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2012 год

По договору № 3 от 28 декабря 2011года
Сумма договора - 17 050 100 тенге
По объекту: - Газоснабжение жилых домов по ул.Широкая №4 и №6 в п.Зачаганск в Уральске (поквартирное отопление с газовыми котлами)

Подрядчик: - ТОО «Орал Құрылыс Жөндеу Сервис»

Субодрядчик: ТОО «БатысКотлоМонтаж»
ЗКО г.Уральск ул.Малина 11
РНН 271800031414, ИИК KZ808560000003194412
БИК KCJBKZKX в АО «БанкЦентрКредит»

| Наименование Пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | Прочие затраты |
|---|---|---|---|---|---|
| | Всего выполнения с начала стройки с нарастающим | С начала года по отчетный включительно | В т.ч. СМР | Работы по монтажу оборудования | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по стройке | 16 673 823 | 3 613 528 | | | |
| В том числе за июнь месяц | 14 887 407 | 3 226 364 | | | |
| НДС 12% | 1 786 416 | 387 164 | | | |
| Итого за апрель месяц | 16 673 823 | 3 613 528 | | | |
| Удержание аванса 30% пропорционально от выполненных работ | 5 115 030 | 1 196 941 | | | |
| Удержание 5% от суммы договора | 833 691 | 180 676 | | | |
| Всего к оплате за текущий месяц (стр1-стр5-стр6.) (стр4-стр6.-стр7) | 10 725 102 | 2 235 911 | | | |

Прописью к оплате: Два миллиона двести тридцать пять тысяч девятьсот одиннадцать тенге

Сдал: Принял:
М.П. М.П.
Субподрядчик: Подрядчик:
ТОО «БатысКотлоМонтаж» «Орал Құрылыс Жөндеу Сервис»
Директор _____ Балмуллин Д.У.. Директор _____ Нобасаров С.М.

ЗАКАЗЧИК-: ТОО «Орал Құрылыс Жөндеу Сервис» ФОРМА 2в

ПОДРЯДЧИК:-ТОО «Батыс Котло Монтаж»

А К Т №2
Выполненных работ за июль месяц 2012 год по объекту

Газоснабжение жилых домов по ул.Широкая №4 и №6 вп.Зачаганск в Уральске
(поквартирное отопление с газовыми котлами)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | | ЗП рабочих строителей | | | рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ЖИЛОЙ ДОМ №6 | | | | | | | | |
| | | Газоснабжение жилого дома по ул.Широкова №6-12 квартир | | | | | | | | |
| | | Внутренне газовое оборудование | | | | | | | | |
| 1 | Е0118-2-6 | -Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/ котел | 11 | 11325,27 | 1484,39 | 124578 | 16328 | 99063 | 37,5 | 413 |
| | | | | 6480 | 555,75 | 71280 | 6113 | 128 | 2,72 | 30 |
| 2 | СПрайсТОО "AGAS" | -Котел отрительный ACE -13K шт | 3 | 55377,82 | - | 166133 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Е0119-1-2 | -Установка бытовых четырехкомфсрочных газовых плит прибор | 7 | 332,58 | 54,7 | 2328 | 383 | 1875 | 1,15 | 8 |
| | | | | 189 | 20,25 | 1323 | 142 | 128 | 0,1 | 1 |
| 4 | С131401-10 | -Плиты газовые бытсвые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные шт | 7 | 22600 | - | 158200 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Е0146-29-1 | -Пробивка отверстий шт | 11 | 116,61 | 55,43 | 1283 | 610 | 903 | 0,36 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 61,18 | 20,95 | 673 | 230 | 100 | 0,1 | 1 |
| 6 | Е0116-10-2 | -Футляр из труб диам. 57 мм | 6 | 623,7 | 14,12 | 3742 | 85 | 811 | 0,55 | 3 |
| | | м | | | | | | | | |
| | | | | 100,35 | 5,29 | 602 | 32 | 128 | 0,03 | - |
| 7 | Е0146-33-5 | -Заделка бетоном отверстий | 0,12 | 23984,31 | 332,71 | 2878 | 40 | 1365 | 75,22 | 9 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | | | 11245,5 | 126 | 1349 | 15 | 100 | 0,61 | - |
| 8 | Е0116-10-5 | -Установка дымовой трубы Ду. 108 х4,0мм | 54 | 1240,75 | 20,8 | 67001 | 1123 | 9559 | 0,73 | 39 |
| | | м | | | | | | | | |
| | | | | 130,5 | 7,79 | 7047 | 421 | 128 | 0,04 | 2 |
| 9 | Е0126-11-2 | -Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм | 54 | 142,95 | 33,05 | 7719 | 1785 | 4982 | 0,44 | 24 |
| | | | | 79,88 | 12,38 | 4314 | 669 | 100 | 0,06 | 3 |
| | | м | | | | | | | | |
| 10 | С11031-77 | -Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 60 мм | 1,28 | 4590 | - | 5875 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 11 | Е0126-17-5 | -Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм | 54 | 300,93 | 19,95 | 16250 | 1077 | 13159 | 1,3 | 70 |
| | | | | 236,25 | 7,43 | 12758 | 401 | 100 | 0,04 | 2 |
| | | м | | | | | | | | |
| 12 | С11011-863 | -Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм | 0,152 | 109500 | - | 16644 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 13 | Е0113-16-4 | -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз | 12,24 | 32,52 | 0,05 | 398 | 1 | 64 | 0,03 | - |
| | | | | 5,81 | 0,02 | 71 | - | 90 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 14 | Е0113-26-6 ктрп1=2,кз прп1=2,кпа т1=2 | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 12,24 | 49,67 | 0,02 | 608 | - | 92 | 0,04 | 1 |
| | | | | 8,32 | - | 102 | - | 90 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 573638 | 21432 | | | 571 |
| | | | Тенге | | | 99519 | 8023 | | | 39 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 166133 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 9968 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 176101 | - | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 51656 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 20565 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 3085 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4333 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 76554 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 125 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 23667 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 355849 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 111308 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 56 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 16696 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 28029 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 495186 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 551 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 103656 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 747841 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 676 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 127322 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. Отопление | | | | | | | | |
| 15 | Е0116-14-2 | -Прокладка трубопроводов отопления из п\п труб диам. 25 мм | 349,25 | 249,83 | 7,9 | 87253 | 2759 | 104920 | 1,29 | 451 |
| | | м | | 231,75 | 2,95 | 80939 | 1030 | 128 | 0,01 | 5 |
| 16 | С130804-69 | -Трубы полипропиленовые d 25мм | 349,25 | 149 | - | 52038 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | С99-1-20 | -Отвод п\п Ду25мм | 286 | 11,86 | - | 3392 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | С99-1-21 | -Разъемная муфта с наружной резьбой Ду25 | 102 | 236,9 | - | 24164 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | С99-1-22 | -Вентиль шаровый Ду25мм | 22 | 336,2 | - | 7396 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | С99-1-23 | -Клипсы п\п Ду25мм | 165 | 5,93 | - | 978 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Е0118-22-5 | -Установка кранов воздушных | 40 | 62,13 | - | 2485 | - | 1152 | 0,12 | 5 |
| | | комплект | | 22,5 | - | 900 | - | 128 | - | - |
| 22 | Е0118-6-1 | -Установка алюминиевых радиаторов | 67,32 | 144,28 | 34,73 | 9713 | 2338 | 10466 | 0,68 | 46 |
| | | 1кВт | | 108,45 | 13,01 | 7301 | 876 | 128 | 0,06 | 4 |
| 23 | С Прайс "JAKKO"99-1-25 | -Радиатор алюминиевый | 340 | 506,24 | - | 172122 | - | - | - | - |
| | | секц | | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Е0146-29-1 | -Пробивка отверстий | 36 | 116,61 | 55,43 | 4198 | 1995 | 2957 | 0,36 | 13 |
| | | шт | | 61,18 | 20,95 | 2202 | 754 | 100 | 0,1 | 4 |
| 25 | Е0146-33-5 | -Заделка бетоном отверстий | 0,18 | 23984,31 | 332,71 | 4317 | 60 | 2047 | 75,22 | 14 |
| | | м3 | | 11245,5 | 126 | 2024 | 23 | 100 | 0,61 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 368057 | 7152 | | | 528 |
| | | | Тенге | | | 93366 | 2683 | | | 13 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 208052 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 12483 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 220535 | - | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 8515 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5004 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 751 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 811 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 14330 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 33 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 5754 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 151490 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 116538 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 58 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 17481 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 16082 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 284110 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 569 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 108526 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 518975 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 602 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 114281 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 3. Водоснабжение

### Горячее водоснабжение

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Е0116-14-1 | -Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 20 мм | 88 | 318,09 | 12,19 | 27992 | 1073 | 33462 | 1,64 | 144 |
| | | м | | 292,5 | 4,57 | 25740 | 402 | 128 | 0,02 | 2 |
| 27 | С130804-68 | -Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм | 88 | 93 | - | 8184 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | С99-1-27 | -Вентиль шаровый п\п Ду20мм | 11 | 243,23 | - | 2676 | - | - | - | - |
| | Прайс | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | С99-1-28 | -Отвод Ду20мм | 66 | 7,9 | - | 521 | - | - | - | - |
| | Прайс | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | С99-1-21 | -Разъемная муфта с наружной резьбой Ду20 | 22 | 168,1 | - | 3698 | - | - | - | - |
| | Прайс | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | С99-1-30 | -Адаптер с внутренней резьбой Ду20 | 44 | 53,4 | - | 2350 | - | - | - | - |
| | Прайс | шт | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | С99-1-31 | -Тройник Ду20 | 22 | 11,1 | - | 244 | - | - | - | - |
| | Прайс | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | С99-1-32 | -Клипсы п\п Ду20мм | 165 | 4,75 | - | 784 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Е0117-2-3 | -Установка смесителей | 22 | 143,32 | 1,57 | 3153 | 35 | 3548 | 0,7 | 15 |
| | | шт | | 126 | - | 2772 | - | 128 | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 49602 | 1107 | | | 160 |
| | | | Тенге | | | 28512 | 402 | | | 2 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 10273 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 616 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 10889 | - | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 39329 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 37010 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 19 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 5552 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4580 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 80919 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 180 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 34466 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 91808 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 180 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 34466 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. Холодное водоснабжение | | | | | | | | |
| 35 | Е0116-14-1 | -Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 20 мм | 110 | 318,09 | 12,19 | 34990 | 1341 | 41827 | 1,64 | 180 |
| | | м | | 292,5 | 4,57 | 32175 | 503 | 128 | 0,02 | 2 |
| 36 | С130804-68 | -Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм | 110 | 93 | - | 10230 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Е0118-21-1 | -Установка фильтров для очистки воды | 11 | 187,02 | 50,89 | 2057 | 560 | 2091 | 0,75 | 8 |
| | | 1фильтр | | 130,5 | 18 | 1436 | 198 | 128 | 0,09 | 1 |
| 38 | С99-1-19 | -Фильр Ду15мм | 11 | 1276 | - | 14036 | - | - | - | - |
| | Прайс | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | С99-1-27 | -Вентиль шаровый п\п Ду20мм | 11 | 243,23 | - | 2676 | - | - | - | - |
| | Прайс | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | С99-1-28 | -Отвод Ду20мм | 66 | 7,9 | - | 521 | - | - | - | - |
| | Прайс | м | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | С99-1-32 | -Клипсы п\п Ду20мм<br>м | 165 | 4,75<br>- | -<br>- | 784<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге<br>---<br>Тенге | | | 65294<br>---<br>33611 | 1901<br>---<br>701 | | | 189<br>---<br>3 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 18017 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1081 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 19098 | - | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 47277 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 43918 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 22 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 6588 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5472 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 96667 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 214 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 40899 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 115765 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 214 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 40899 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге<br>---<br>Тенге | | | 1056590<br>---<br>255007 | 31592<br>---<br>11809 | | | 1447<br>---<br>58 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 402475 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 24149 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 426624 | - | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 60171 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 25568 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 13 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 3835 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5144 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 90883 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 158 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 29421 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 593944 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 308775 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 154 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 46316 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 54163 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 956883 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1515 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 287547 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 1474389 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1672 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 316968 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | Временные здания и сооружения 1,2% | Тенге | |
| | | Итого: | Тенге | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,53% | Тенге | |
| | | Итого% | Тенге | |
| | | В ценах 2012 года к=2,088 | Тенге | |
| | | Налоги, сборы. обязательные платежи 2% | Тенге | |
| | | Итого: | Тенге | |
| | | НДС12% | Тенге | |
| | | ВСЕГО по акту | Тенге | |

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

50650

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17693 | | | | |
| | 1492082 | | | | |
| | 22829 | | | | |
| | 1514911 | | | | |
| | 3163102 | | | | |
| | 63262 | | | | |
| | 3226364 | | | | |
| | 387164 | | | | |
| | 3613528 | | | | |

Батыс Котло монтаж