Форма №3

СПРАВКА № 3 за «14» декабрь 2012 года.
О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2012 год

По договору № 3 от 28 декабря 2011года
Сумма договора - 17 050 100 тенге
По объекту: - Газоснабжение жилых домов по ул.Широкая №4 и №6 в п.Зачаганск в Уральске (поквартирное отопление с газовыми котлами)

Подрядчик: - ТОО «Орал Құрылыс Жөндеу Сервис»

Субодрядчик: ТОО «БатысКотлоМонтаж»
ЗКО г.Уральск ул.Малина 11
РНН 271800031414, ИИК KZ808560000003194412
БИК KCJBKZKX в АО «БанкЦентрКредит»

Наименование Пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный включительно	В т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6
Всего по стройке	17 050 100	376 277			
В том числе за декабрь месяц	15 223 369	335 962			
НДС 12%	1 826 731	40 315			
Итого за декабрь месяц	17 050 100	376 277			
Удержание аванса 30% пропорционально от выполненных работ	5 227 913	112 883			
Удержание 5% от суммы договора	852 505	18 814			
Всего к оплате за текущий месяц (стр1-стр5-стр6.) (стр4-стр6.-стр7)	10 969 682	244 580			

Прописью к оплате: Двести сорок четыре тысячи пятьсот восемьдесят тенге

Сдал _____ Принял:

М.П. МП

Субподрядчик: ТОО «БатысКотлоМонтаж» Подрядчик: ТОО «Орал Құрылыс Жөндеу Сервис»

Директор _____ Балмулдин Д.У.. Директор: _____ Избасаров С.М..

153546

ЗАКАЗЧИК: ТОО «Орал Құрылыс Жөндеу Сервис» ФОРМА 2в

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

А К Т
Выполненных работ за ноябрь месяц 2012 год по объекту

Газоснабжение жилых домов по ул.Широкая №4 и №6 вп. Зачаганск в Уральске
(поквартирное отопление с газовыми котлами)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Газоснабжение жилого дома по ул. Широкова №6-12 квартир								
		Внутренне газовое оборудование								
1	Е0116-8-1	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2,6	292,95	4,59	762	12	176	0,28	1
				51,3	1,71	133	4	128	0,01	-
		м								
2	Е0116-8-2	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	3,5	302,95	4,59	1060	16	237	0,28	1
				51,3	1,71	180	6	128	0,01	-
		м								
3	Е0116-8-4	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	4,5	343,95	4,59	1548	21	305	0,28	1
				51,3	1,71	231	8	128	0,01	-
		м								
4	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	10,6	78,92	-	837	-	946	0,33	4
				69,75	-	739	-	128	-	-
		м								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
5	С130904-13	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа Dy 15 мм	шт	2	284	-	568	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
6	Е0118-2-6	-Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	котел	1	11325,27	1484,39	11325	1484	9006	37,5	38
					6480	555,75	6480	556	128	2,72	3
7	СПрайсТОО "AGAS"	-Котел отрительный ACE ~~-16К-9~~ 16К	шт	1	55377,82 55370	-	55378	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
8	Е0119-5-1	-Установка счетчика	регулят	1	968,07	91,69	968	92	994	4,1	4
					742,5	33,75	743	34	128	0,17	-
9	СПрайсТОО "Виаст"	-Счетчик газа CHE-G4	шт	1	4034,1	-	4034	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
10	Е0146-29-1	-Пробивка отверстий	шт	1	116,61	55,43	117	55	82	0,36	-
					61,18	20,95	61	21	100	0,1	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	76596	1680			48
	Тенге	8567	629			3
Стоимость монтажных работ -	Тенге	59412	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3565	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	62977	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	117	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	82	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	12	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	211	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	94	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	17068	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	11665	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		6
Сметная зарабстная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1750	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1724	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	30457	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		57
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10863	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	93644	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		57
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10957	-		-

РАЗДЕЛ 2. Отопление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов отопления из п\п труб диам. 25 мм	31,75	249,83	7,9	7932	251	9538	1,29	41
		м		231,75	2,95	7358	94	128	0,01	-
12	С130804-69	-Трубы полипропиленовые d 25мм	31,75	149	-	4731	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
13	С99-1-20	-Отвод п\п Ду25мм	26	11,86	-	308	-	-	-	-
	прайс	шт		-	-	-	-	-	-	-
14	С99-1-21	-Разъемная муфта с наружной резьбой Ду25	10	236,9	-	2369	-	-	-	-
	прайс	шт		-	-	-	-	-	-	-
15	С99-1-22	-Вентиль шаровый Ду25мм	2	336,2	-	672	-	-	-	-
	прайс	шт		-	-	-	-	-	-	-
16	С99-1-23	-Клипсы п\п Ду25мм	15	5,93	-	89	-	-	-	-
	прайс	м		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	4	62,13	-	249	-	115	0,12	-
		комплект		22,5	-	90	-	128	-	-
18	Е0118-6-1	-Установка алюминиевых радиаторов	3,6	144,2	34,73	519	125	560	0,68	2
		1кВт		108,45	13,01	390	47	128	0,06	-
19	С Прайс "JAKKO"99-1-25	-Радиатор алюминиевый	20	506,24	-	10125	-	-	-	-
		секц		-	-	-	-	-	-	-
20	Е0146-29-1	-Пробивка отверстий	4	116,61	55,43	466	222	329	0,36	1
		шт		61,18	20,95	245	84	100	0,1	-
21	Е0146-33-5	-Заделка бетоном отверстий	0,02	23984,31	332,71	480	7	227	75,22	2
		м2		11245,5	126	225	3	100	0,61	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			27940	604			47
			Тенге			8308	227			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			13564	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			814	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			14377	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			946	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			556	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	83	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1592	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	639	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			13431	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10213	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1532	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1419	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			25063	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9511	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			41032	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10150	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Водоснабжение								
		Горячее водоснабжение								
22	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 20 мм	8	318,09	12,19	2545	98	3042	1,64	13
		м		292,5	4,57	2340	37	128	0,02	-
23	С130804-68	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	8	93	-	744	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
24	С99-1-27	-Вентиль шаровый п\п Ду20мм	1	243,23	-	243	-	-	-	-
	Прайс	м		-	-	-	-	-	-	-
25	С99-1-28	-Отвод Ду20мм	6	7,9	-	47	-	-	-	-
	Прайс	м		-	-	-	-	-	-	-
26	С99-1-21	-Разъемная муфта с наружной резьбой Ду20	2	168,1	-	336	-	-	-	-
	Прайс	шт		-	-	-	-	-	-	-
27	С99-1-30	-Адаптер с внутренней резьбой Ду20	4	53,4	-	214	-	-	-	-
	Прайс	шт		-	-	-	-	-	-	-
28	С99-1-31	-Тройник Ду20	2	11,1	-	22	-	-	-	-
	Прайс	шт		-	-	-	-	-	-	-
29	С99-1-32	-Клипсы п\п Ду20мм	15	4,75	-	71	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
30	Е0117-2-3	-Установка смесителей	2	143,32	1,57	287	3	323	0,7	1
		шт		126	-	252	-	128	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4509	101			15
			Тенге			2592	37			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			934	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			990	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3575	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			3365	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	505	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			416	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7356	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3133	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8346	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3133	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Холодное водоснабжение								
31	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 20 мм	10	318,09	12,19	3181	122	3802	1,64	16
		м		292,5	4,57	2925	46	128	0,02	-
32	С130804-68	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	10	93	-	930	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды	1	187,02	50,89	187	51	190	0,75	1
		1фильтр		130,5	18	131	18	128	0,09	-
34	С99-1-19	-Фильр Ду15мм	1	1276	-	1276	-	-	-	-
	Прайс	м		-	-	-	-	-	-	-
35	С99-1-27	-Вентиль шаровый п\п Ду20мм	1	243,23	-	243	-	-	-	-
	Прайс	м		-	-	-	-	-	-	-
36	С99-1-28	-Отвод Ду20мм	6	7,94	-	47	-	-	-	-
	Прайс	м		-	-	-	-	-	-	-
37	С99-1-32	-Клипсы п\п Ду20мм	15	4,75	-	71	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5936	173			17
			Тенге			3056	64			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1638	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1736	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4298	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3993	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	599	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			497	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8788	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3718	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			10524	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3718	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			114982	2558			127
			Тенге			22522	956			5
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			75547	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4533	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			80080	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1063	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			638	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	96	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1803	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	734	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			38372	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29235	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4385	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4056	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			71663	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		142
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27225	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			153546	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		147
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27959	-		-
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			1843				
		Итого:	Тенге			155389				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,53%	Тенге			2377				
		Итого%	Тенге			157766				
		В ценах 2012 года к=2,088	Тенге			329375				
		Налоги, сборы. обязательные платежи 2%	Тенге			6587				
		Итого:	Тенге			335962				
		НДС12%	Тенге			40315				
		ВСЕГО по акту	Тенге			376277				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

Кенжеев Д.Ф.