ЗАКАЗЧИК-:ГКП «Орал Курылыс Жөндеу Сервис» ФОРМА 2в

ПОДРЯДЧИК:-ТОО «Батыс Котло Монтаж»

А К Т N1

Выполненных работ за апрель месяц 2012 год по объекту

Газоснабжение жилых домов по ул.Широкая №4 и №6 вп.Зачаганск в Уральске
(поквартирное отопление с газовыми котлами)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. Жилой дом №4												
		Наружные сети (дом №4)												
		Распределительный газопровод (дом№4)												
1	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием км	0,044	121367,16	61425	49858,78	5340	2194	4591	336	15	4		
2	С130806-65 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм м	44,18	279	-	-	12325	-	-	-	-	-	-	-
3	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм шт	2	227	-	-	454	-	-	-	-	-	-	-
4	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов	17	107,48		1,2	1827		20	195	0,05		1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		8,53	0,45	145	8	128	-	-
5	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	20,1	32,52	0,05	654	1	105	0,03	1
		м2		5,81	0,02	117	-	90	-	-
6	Е0113-26-6 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	20,1	49,67	0,02	998	-	151	0,04	1
		м2		8,32	-	167	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21598	2216			17
			Тенге			3132	837			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6992	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4847	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	727	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			710	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12549	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4543	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14606	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			195	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			888	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15690	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	182	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			28239	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4725	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Внутреннее газооборудование								
7	Е0116-8-1	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	48	292,95	4,59	14062	220	3257	0,28	13
				51,3	1,71	2462	82	128	0,01	-
		м								
8	Е0116-8-2	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	84	302,95	4,59	25448	386	5700	0,28	24
				51,3	1,71	4309	144	128	0,01	1
		м								
9	Е0116-8-4	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32	192	343,95	4,59	66038	881	13028	0,28	54
				51,3	1,71	9850	328	128	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
		м								
10	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	324	78,92	-	25570	-	28927	0,33	108
		м		69,75	-	22599	-	128	-	-
11	С130904-13	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа Dy 15 мм	48	284	-	13632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
				254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
		1шт								
13	С99-1-15 Прайс ТОО"Виаст"	-Кран 11Б41П Ду32	8	988,75	-	7910	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0118-2-6	-Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	24	11325,27	1484,39	271806	35625	216138	37,5	900
				6480	555,75	155520	13338	128	2,72	65
		котел								
15	С99-1-19 Прайс"AGAS"	-Котел отопительный NAVIEN ACE-16K	24	55370	-	1328880	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0119-5-1	-Установка счетчика	24	968,07	91,69	23234	2201	23846	4,1	98
		регулят		742,5	33,75	17820	810	128	0,17	4
17	С99-1-15 Прайс ТОО"Виаст"	-Счетчик газа СГБ-G4	24	4034,1	-	96818	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0119-1-2	-Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	19	332,58	54,7	6319	1039	5089	1,15	22
				189	20,25	3591	385	128	0,1	2
		прибор								
19	С131401-10	-Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	19	22600	-	429400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	Е0146-29-1	-Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	24	116,61	55,43	2799	1330	1971	0,36	9
		шт		61,18	20,95	1468	503	100	0,1	2
21	Е0116-10-2	-Футляр труб диам. 57 мм	12	623,7	14,12	7484	169	1623	0,55	7
		м		100,35	5,29	1204	63	128	0,03	-
22	Е0146-33-5	-Заделка бетоном отверстий	0,24	23984,31	332,71	5756	80	2729	75,22	18
		м3		11245,5	126	2699	30	100	0,61	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0116-10-7	-Установка дымовой трубы диам. 159 мм	85	2029,57	27,87	172513	2369	20745	1,04	88
		м		180,23	10,44	15320	887	128	0,05	4
24	Е0126-11-6	-Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	85	183,73	45,76	15617	3890	9677	0,54	46
				96,75	17,1	8224	1454	100	0,08	7
		м								
25	С11031-77	-Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 60 мм	2,1	4590	-	9639	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0126-17-8	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	85	340,33	24,42	28928	2076	23543	1,47	125
				267,75	9,23	22759	785	100	0,05	4
		м								
27	С11011-863	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	0,21	109500	-	22995	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	24,96	32,52	0,05	812	1	131	0,03	1
				5,81	0,02	145	-	90	-	-
		м2								
29	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	24,96	49,67	0,02	1240	-	187	0,04	1
				8,32	-	208	-	90	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2580688	50582			1525
	Тенге	270211	18935			93
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1433608	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	86017	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	1519625	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	87785	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	38239	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		19
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5736	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7561	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	133585	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		232
Сметная заработная плата -	Тенге	-	44010	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1059295	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	321117	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	48168	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82825	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1463236	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1566
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	299040	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3116446	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1798
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	343050	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Отопление								
30	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов отопления из п/п труб диам. 25 мм	878	249,83	7,9	219351	6936	263765	1,29	1133
		м		231,75	2,95	203477	2590	128	0,01	13
31	С130804-69	-Трубы полипропиленовые d 25 мм	878	149	-	130822	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
32	С99-1-20 Прайс	-Отвод п/п Ду25мм	312	11,9	-	3713	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	С99-1-21 Прайс	-Разъемная муфта с наружной резьбой Ду25	201	236,9	-	47617	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
34	С99-1-22 Прайс	-Вентиль шаровый полипропиленовый Ду25мм	48	336,2	-	16138	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
35	С99-1-23 Прайс	-Клипсы п/п Ду25мм	480	5,93	-	2846	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	78	62,13	-	4846	-	2246	0,12	9
		комплект		22,5	-	1755	-	128	-	-
37	Е0118-6-1	-Установка алюминиевых радиаторов	126,5	144,29	34,73	18253	4393	19667	0,68	86
		1кВт		108,45	13,01	13719	1646	128	0,06	8
38	С99-1-25 Прайс	-Радиатор алюминиевый	642	506,24	-	325006	-	-	-	-
		секц		-	-	-	-	-	-	-
39	Е0146-29-1	-Пробивка отверстий	42	116,61	55,43	4898	2328	3449	0,36	15
		шт		61,18	20,95	2570	880	100	0,1	4
40	Е0146-33-5	-Заделка бетоном отверстий	0,21	23984,31	332,71	5037	70	2388	75,22	16
		м3		11245,5	126	2362	26	100	0,61	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			778526	13727			1259
			Тенге			223882	5142			25
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			395320	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23719	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			419039	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9934	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	876	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			946	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16718	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6713	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			373272	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			285678	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		143
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	42852	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39537	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			698487	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1392
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	266038	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1134244	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1430
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	272751	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Водопровод								
		Горячее водоснабжение								
41	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из п/п труб диам. 20 мм	168	318,09	12,19	53439	2048	63882	1,64	276
		м		292,5	4,57	49140	768	128	0,02	4
42	С130804-68	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	168	93	-	15624	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
43	С99-1-27	-Вентиль шаровый п\п Ду20мм	24	243,3	-	5839	-	-	-	-
	Прайс	шт		-	-	-	-	-	-	-
44	С99-1-28	-Отвод п\п Ду20мм	192	7,9	-	1517	-	-	-	-
	Прайс	шт		-	-	-	-	-	-	-
45	С99-1-29	-Разъемная муфта с наружной резьбой Ду20мм	48	168,1	-	8069	-	-	-	-
	Прайс	шт		-	-	-	-	-	-	-
46	С99-1-30	-Адаптер с внутренней резьбой Ду20мм	96	53,4	-	5126	-	-	-	-
	Прайс	шт		-	-	-	-	-	-	-
47	С99-1-31	-Тройник п\п Ду20мм	48	11,1	-	533	-	-	-	-
	Прайс	шт		-	-	-	-	-	-	-
48	С99-1-32	-Клипсы п\п Ду20мм	480	4,75	-	2280	-	-	-	-
	Прайс	шт		-	-	-	-	-	-	-
49	Е0117-2-3	-Установка смесителей	48	143,32	1,57	6879	75	7741	0,7	34
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				126	-	6048	-	128	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			99306	2123			309
			Тенге			55188	768			4
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			23364	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1402	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			24766	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			75942	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			71623	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10744	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8854	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			156420	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		349
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	66699	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			181186	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		349
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	66699	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Холодное водоснабжение								
50	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 20 мм	168	318,09	12,19	53439	2048	63882	1,64	276
				292,5	4,57	49140	768	128	0,02	4
		м								
51	С130804-68	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	168	93	-	15624	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
52	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды	24	187,02	50,89	4488	1221	4562	0,75	18
		1фильтр		130,5	18	3132	432	128	0,09	2
53	С99-1-19	-Фильтр Ду15мм	24	1276	-	30624	-	-	-	-
	Прайс	шт		-	-	-	-	-	-	-
54	С99-1-27	-Вентиль шаровый п\п Ду20мм	24	243,3	-	5839	-	-	-	-
	Прайс	шт		-	-	-	-	-	-	-
55	С99-1-28	-Отвод п\п Ду20мм	144	7,9	-	1138	-	-	-	-
	Прайс	шт		-	-	-	-	-	-	-
56	С99-1-32	-Клипсы п\п Ду20мм	480	4,75	-	2280	-	-	-	-
	Прайс	шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			113432	3269			294
			Тенге			52272	1200			6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			39881	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2393	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			42274	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			73552	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			68444	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10267	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8520	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			150515	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		334
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63738	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			192789	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		334
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63738	-		-

РАЗДЕЛ 6. ЖИЛОЙ ДОМ №6

Наружные сети (дом №6)

Распределительный газопровод (дом №6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0101-165-2	-Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	м3	0,1	402,75 402,75	- -	40 40	- -	46 113	2,8 -	- -
58	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,108	9620,75 771,75	95,97 36,25	1039 83	10 4	92 105	4,9 0,18	1 -
59	Е0109-34-1	-Установка опор	т	0,0373	17355,77 12555	2191,29 101,25	647 468	82 4	425 90	73,6 0,49	3 -
60	С12021-262	-Стоимость опор	т	0,0373	107900 -	- -	4025 -	- -	- -	- -	- -
61	Е0122-9-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	км	0,017	123549,87 61875	51496,99 19453,5	2100 1052	875 331	1797 130	337 95,01	6 2
62	С130806-68 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	м	17,07	377 -	- -	6435 -	- -	- -	- -	- -
63	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов	кг	10	107,48 8,53	1,2 0,45	1075 85	12 5	115 128	0,05 -	1 -
64	Е0122-36-2	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм		1	497,61 342	28,48 11,25	498 342	28 11	459 130	2,03 0,05	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт 1	10400 -	- -	10400 -	- -	- -	- -	- -
66	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт 2	377 -	- -	754 -	- -	- -	- -	- -
67	С130810-108	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	шт 1	302 -	- -	302 -	- -	- -	- -	- -
68	С130810-77	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 76х3,5 мм	шт 6	277 -	- -	1662 -	- -	- -	- -	- -
69	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	шт 20,1	32,52 5,81	0,05 0,02	654 117	1 -	105 90	0,03 -	1 -
70	Е0113-26-6 ктрр1=2,кз прп1=2,кпа т1=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2 20,1	49,67 8,32	0,02 -	998 167	- -	151 90	0,04 -	1 -
71	Е0124-103-1	-Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	м2 1	5687,6 1350	2832,75 1071	5688 1350	2833 1071	3147 130	5,26 5,23	5 5
72	Е0124-106-1	-Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 50 мм	врезка 1	2007,7 600,75	1263,13 477	2008 601	1263 477	1401 130	2,53 2,33	3 2
			отключ							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			38324	5105			21
			Тенге			4306	1903			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13025	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			7198	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1080	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1213	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21436	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		31
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6726	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4672	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			425	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	64	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт 1	10400 -	- -	10400 -	- -	- -	- -	- -
66	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт 2	377 -	- -	754 -	- -	- -	- -	- -
67	С130810-108	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	шт 1	302 -	- -	302 -	- -	- -	- -	- -
68	С130810-77	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 76х3,5 мм	шт 6	277 -	- -	1662 -	- -	- -	- -	- -
69	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	шт 20,1	32,52 5,81	0,05 0,02	654 117	1 -	105 90	0,03 -	1 -
70	Е0113-26-6 ктрр1=2,кз прп1=2,кпа т1=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2 20,1	49,67 8,32	0,02 -	998 167	- -	151 90	0,04 -	1 -
71	Е0124-103-1	-Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	м2 1	5687,6 1350	2832,75 1071	5688 1350	2833 1071	3147 130	5,26 5,23	5 5
72	Е0124-106-1	-Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 50 мм	врезка 1	2007,7 600,75	1263,13 477	2008 601	1263 477	1401 130	2,53 2,33	3 2
			отключ							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			38324	5105			21

			Тенге			4306	1903			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13025	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			7198	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1080	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1213	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21436	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		31
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6726	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4672	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			425	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	64	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			306	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5403	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	536	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			20627	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			115	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1245	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			21987	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	107	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			48826	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7369	-		-

РАЗДЕЛ 7. Газоснабжение жилого дома по ул.Широкова №6-12 квартир

Внутренне газовое оборудование

73	Е0116-8-1	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	28,4	292,95	4,59	8320	130	1927	0,28	8
		м		51,3	1,71	1457	49	128	0,01	-
74	Е0116-8-2	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	38,5	302,95	4,59	11664	177	2612	0,28	11
		м		51,3	1,71	1975	66	128	0,01	-
75	Е0116-8-4	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	49,5	343,95	4,59	17026	227	3359	0,28	14
		м		51,3	1,71	2539	85	128	0,01	-
76	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	116,4	78,92	-	9186	-	10392	0,33	39
		м		69,75	-	8119	-	128	-	-
77	С130904-13	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа Ду 15 мм	22	284	-	6248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
78	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	7	473,47	39,24	3314	275	2419	1,47	10
		1шт		254,25	15,75	1780	110	128	0,07	-
79	СПрайсТОО "Виаст"	-Кран 11Б41П Ду32мм	6	988,75	-	5933	-	-	-	-
		шт								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
80	СПрайс	-Кран шаровый Ду20мм	шт	1	237,3	-	237	-	-	-	-
81	СПрайсТОО "AGAS"	-Котел отрительный ACE -18K	шт	8	55377,82	-	443023	-	-	-	-
82	E0119-5-1	-Установка счетчика	регулят	11	968,07	91,69	10649	1009	10930	4,1	45
83	СПрайсТОО "Виаст"	-Счетчик газа СНБ-G4	шт	11	742,5 4034,1	33,75 -	8168 44375	371 -	128 -	0,17 -	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				559974	1818			127
			Тенге				24037	681			3
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				493567	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				29614	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				523182	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				66406	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				31639	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	4746	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				5883	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге				103928	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		146
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	29464	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				627110	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		146
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	29464	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				4191849	78840			3552
			Тенге				633028	29465			144
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				2385740	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				143144	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				2528885	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				117736	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				56121	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	8418	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				10431	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				184289	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		324
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	61992	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				4672	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				425	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	64	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			306	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5403	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	536	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1683700	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			778812	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		389
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	116822	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			147751	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2610263	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3787
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	725269	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5328830	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4114
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	787797	-		-
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			63946				
		Итого:	Тенге			5392776				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,53%	Тенге			82509				
		Итого:	Тенге			5475285				
		Стоимость 2012 года к=2,088	Тенге			11432395				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			228648				
		Итого:	Тенге			11661043				
		НДС12%	Тенге			1399252				
		ВСЕГО ПО акту	Тенге			13060295				

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Батыс Котло Монтаж"

Мынуелдин Д.Ч.

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

АКТ №1
выполненных работ

монтажные работы внутридомового газового оборудования 5-ти этажного 90 квартирного жилого дома №6 в 5 мкр-не в г. Уральске

(наименование объекта)

г. Уральск от «28» июня 2012 г.

По договору субподряда от «11» июня 2012 г. (приложение №1)

Мы, нижеподписавшиеся: представитель «Генподрядчика» ТОО «Алим», в лице директора, Туякова А. А., с одной стороны, и представитель «Субподрядчика» ТОО «Батыс Котло Монтаж» в лице директора, Балмулдина Д. У., с другой стороны, составили настоящий акт о том, что «Субподрядчик», ТОО «Батыс Котло Монтаж» выполнил следующие виды работ (услуг):

№	Наименование материалов	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед., тенге	Сумма, тенге
1	Монтаж ВДГО (внутирдомового газового оборудования)	квартира	90	12 000	1 080 000
	Итого с НДС 12%:				**1 080 000**

Выполнено по акту: 1 080 000 тенге. (Один миллион восемьдесят тысяч) тенге.

«Генподрядчик»:
ТОО «Алим»
_____ Туяков А. А.

«28» июня 2012 г.

М.П

«Субподрядчик»:
ТОО «Батыс Котло Монтаж»
_____ Балмулдин Д. У.

«28» июня 2012 г.

М.П.

Форма №3

СПРАВКА № 1 за апрель 2012 года.
О стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2012 год

По договору № 3 от 28 декабря 2011года
Сумма договора - 17 050 100 тенге
По объекту: - Газоснабжение жилых домов по ул.Широкая №4 и №6 в п.Зачаганск в Уральске (поквартирное отопление с газовыми котлами)

Подрядчик: - ГКП «Орал Құрылыс Жөндеу Сервис»

Субодрядчик: ТОО «БатысКотлоМонтаж»
ЗКО г.Уральск ул.Малина 11
РНН 271800031414, ИИК KZ808560000003194412
БИК KCJBKZKX в АО «БанкЦентрКредит»

Наименование Пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный включительно	В т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6
Всего по стройке	13 060 295	13 060 295			
В том числе за апрель месяц	11 661 043	11 661 043			
НДС 12%	1 399 252	1 399 252			
Итого за апрель месяц	13 060 295	13 060 295			
Удержание аванса 30% пропорционально от выполненных работ	3 918 089	3 918 089			
Удержание 5% от суммы договора	653 015	653 015			
Всего к оплате за текущий месяц (стр1-стр5-стр6.) (стр4-стр6.-стр7)	8 489 191	8 489 191			

Прописью к оплате: Восемь миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч сто девяносто одна тенге

Сдал Принял:

М.П. МП.

Субподрядчик
ТОО «БатысКотлоМонтаж»

Подрядчик:
ГКП «Орал Құрылыс Жөндеу Сервис»

Директор Балмулдин Д.У..

Директор: Избасаров С.М..