Форма №3

СПРАВКА № 3 от 21 август 2012 года.
О стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2012 год

Программа - 004 «Развитие и обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры»

Подпрограмма - 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Специфика - 421 «Строительство зданий и сооружений»
По договору № 16 от 4 мая 2012года
Сумма договора - 8 364 384 тенге
По объекту: - Строительство инженерных сетей (газопровода, водопровода, системы канализации и электроснабжения)к ранее запроектированным пяти одноквартирным жилым домам по ул.А.Уразбаевой в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО»

Место расположения объекта строительства - ЗКО,Бокейординский район ,с.Сайхин
Заказчик: - ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района»
РНН 271500210468: ИИК KZ 92070103KSN2715000;
БИК KKMFKZ2A
Комитет Казначейства МФ РК г.Астана

Подрядчик: ТОО «БатысКотлоМонтаж»
ЗКО г.Уральск ул.Малина 11
РНН 271800031414, ИИК KZ808560000003194412
БИК KCJBKZKX в АО «БанкЦентрКредит»

Наименование Пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный включительно	В т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6
Всего по стройке	7 574 898	2 820 000	2 820 000		
В том числе за август месяц		2 517 857	2 517 857		
НДС 12%		302 143			
Итого за август месяц		2 820 000			
Удержание аванса 30% пропорционально от выполненных работ	2 272 469,2	846 000			
Удержание 5 % от суммы договора	378 744,8	141 000			
Возврат стоимости за материалы	-	-			
Всего к оплате за текущий месяц (стр1-стр5-стр6.) (стр4-стр6.-стр7)	4 923 684	1 833 000			

Прописью к оплате: Один миллион восемьсот тридцать три тысячи тенге

Сдал
М.П.
Подрядчик
ТОО «БатысКотлоМонтаж»
Директор _____ Балмулдин Д.У..

Принял:
МП
Заказчик:
Начальник отдела: _____ Кенжегалиев Р.

ЗАКАЗЧИК-:ГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Бокейординского района» ФОРМА 2в

ПОДРЯДЧИК:-ТОО «Батыс Котло Монтаж»

А К Т

Выполненных работ за август месяц 2012 год по объекту 21.08.2012г

Строительство инженерных сетей (газопровода, водопровода, системы канализации и электроснабжения)к ранее запроектированным пяти одноквартирным жилым домам по ул.А.Уразбаевой в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО»

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10		11			
		РАЗДЕЛ 1. Распределительный газопровод														
1	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием км	0,0561	121367,16	49858,78		6809	2797		5853	336		19			
				61425	18834,75		3446	1057		130	91,99		5			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			6809	2797					19			
				Тенге			3446	1057					5			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6809	-		-			-			
		Накладные расходы -		Тенге			5853	-		-			-			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-		-			3			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	878		-			-			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			760	-		-			-			
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13422	-		-			-			
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-		-			27			
		Сметная заработная плата -		Тенге			-	5381		-			-			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			13422	-		-			-			
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-		-			27			
		Сметная заработная плата -		Тенге			-	5381		-			-			
		РАЗДЕЛ 2. Внутреннее газообуродование														
2	Е0116-8-1	-Прокладка трубопроводов	40	292,95	4,59		11718	184		2714	0,28		11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм		51,3	1,71	2052	68	128	0,01	-
		м								
3	Е0116-8-2	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	115	302,95	4,59	34839	528	7803	0,28	32
				51,3	1,71	5900	197	128	0,01	1
		м								
4	Е0109-34-1	-Установка опор	0,16	17355,77	2191,29	2777	351	1823	73,6	12
		т		12555	101,25	2009	16	90	0,49	-
5	Е0116-10-2	-Футляр из труб Д57х3,0мм	2,5	623,7	14,12	1559	35	338	0,55	1
		м		100,35	5,29	251	13	128	0,03	-
6	Е0146-33-5	-Заделка бетоном отверстий	0,075	23984,31	332,71	1799	25	853	75,22	6
		м3		11245,5	126	843	9	100	0,61	-
7	Е0116-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала.	10	361,5	-	3615	-	3859	1,8	18
				301,5	-	3015	-	128	-	-
		1сальник								
8	Е0116-10-5	-Установка дымовой трубы Ду108х3,0мм	60	1240,75	20,8	74445	1248	10621	0,73	44
		м		130,5	7,79	7830	467	128	0,04	2
9	Е0126-11-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине слоя 40 мм	60	121,13	31,97	7268	1918	4415	0,34	21
				61,65	11,93	3699	716	100	0,06	3
		м								
10	Е0126-17-5	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	60	300,93	19,95	18056	1197	14621	1,3	78
				236,25	7,43	14175	446	100	0,04	2
		м								
11	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	19,5	32,52	0,05	634	1	102	0,03	1
				5,81	0,02	113	-	90	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			156710	5486			223
			Тенге			39887	1933			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27757	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19991	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2999	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2865	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50613	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		121
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23001	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2777	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1823	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	273	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			276	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4875	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2298	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			126177	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25335	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3800	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9091	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			160602	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		123
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23593	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			216090	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		256
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48892	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Наружные сети водопровода								
12	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	950,6	27,84	26,18	26465	24887	8170	0,01	11
		м3		1,66	7,2	1578	6844	97	0,03	24
13	Е0101-164-2-	Доработка грунта вручную	29,4	262,72	-	7724	-	8728	1,85	54
		м3		262,72	-	7724	-	113	-	-
		т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2								
14	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	98	134,1	-	13142	-	14850	0,97	95
		м3		134,1	-	13142	-	113	-	-
15	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	882	6,48	6,48	5715	5715	1800	-	-
		м3		-	2,1	-	1855	97	0,01	7
16	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	882	21,55	4,52	19007	3987	14570	0,11	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		17,03	-	15020	-	97	-	-
17	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,197	51202,26	20326,01	10087	4004	9265	179	35
				30825	5353,43	6073	1055	130	20,64	4
		км								
18	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,293	47611,09	17877,09	13950	5238	13102	173	51
				29700	4698,68	8702	1377	130	18,1	5
		км								
19	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,0055	121367,16	49858,78	668	274	574	336	2
				61425	18834,75	338	104	130	91,99	1
		км								
20	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
		1шт								
21	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
				254,25	15,75	1271	79	128	0,07	-
		1шт								
22	Е0122-38-2	-Врезка в существующую сеть	4	764,92	120,17	3060	481	2118	1,86	7
		врезка		362,25	45	1449	180	130	0,22	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			102658	44821			360
			Тенге			55551	11509			42
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			99817	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			73177	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10977	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10380	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			183373	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		429
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	76417	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2841	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2074	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	311	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			295	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5209	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1931	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			188582	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная зарабстная плата -	Тенге			-	78348	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Колодец ж/б Д=1500 Н=2,0м-1шт								
23	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	8	27,84	26,18	223	209	69	0,01	-
		м3		1,66	7,2	13	58	97	0,03	-
24	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4,4	6,48	6,48	29	29	9	-	-
		м3		-	2,1	-	9	97	0,01	-
25	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	3	9,24	9,24	28	28	9	-	-
		м3		-	3	-	9	97	0,01	-
26	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7,4	21,55	4,52	159	33	122	0,11	1
		м3		17,03	-	126	-	97	-	-
27	Е0101-166-2	Обсыпка оголовка колодца	0,6	134,1	-	80	-	91	0,97	1
		м3		134,1	-	80	-	113	-	-
28	Е0101-90-2	Планировка обсыпки колодца	2,3	20,27	-	47	-	53	0,13	-
		м2		20,27	-	47	-	113	-	-
29	Е0111-2-3	Устройство песчано-гравийного слоя с уплотнением трамбовками	0,31	3088,2	-	957	-	181	3,1	1
		м3		474,75	-	147	-	123	-	-
30	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,33	8656,16	1879,87	20212	4389	5992	8,86	21
		м3		1435,5	538,43	3352	1257	130	2,06	5
31	Е0113-13-1	Грунтовка битумом	1,78	13,91	0,07	25	-	13	0,04	-
		м2		8,06	0,02	14	-	90	-	-
32	Е0115-61-1	Штукатурка днища колодца из горячего асфальтового растовра т.10мм	1,78	299,04	3,39	532	6	220	0,65	1
		м2		117	0,72	208	1	105	0,05	-
33	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выразненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	9,47	245,44	3,82	2324	36	433	0,21	2
		м2		37,35	1,44	354	14	118	0,01	-
34	Е0122-9-7	Футляр из труб Ду250мм	0,0006	228191,27	105803,64	137	63	112	544	-
		км		103050	39969	62	24	130	195,2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0122-25-7	-Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,0006	415223,98	77597,48	249	47	30	47,4	-
		км		8775	29313	5	18	130	143,17	-
36	Е0122-16-1	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	0,0055	22609,11	6461,17	124	36	88	54	-
		км		9810	2441,25	54	13	130	11,92	-
37	Е0146-33-1	-Заделка асбестоцементным раствором	0,005	22463,03	208,73	112	1	42	55,16	-
		м3		8230,5	78,75	41	-	100	0,39	-
38	Е0146-33-5	-Заделка бетоном отверстий	0,09	23984,31	332,71	2159	30	1023	75,22	7
		м3		11245,5	126	1012	11	100	0,61	-
39	Е0108-6-1	-Кирпичная кладка	0,022	9210,24	335,84	203	7	21	4,54	-
		м3		699,75	126	15	3	118	0,61	-
40	Е0106-11-7	-Установка скоб	0,003	93997,62	304,24	282	1	105	198	1
		1т		33075	114,75	99	-	105	0,56	-
41	Е0127-38-1	-Устройство отмостки	5,5	826,88	-	4548	-	314	0,27	1
		м2		42,98	-	236	-	133	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			32430	4916			37
			Тенге			5867	1418			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32430	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8926	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1339	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2481	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8624	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			43837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8624	-		-

РАЗДЕЛ 5. Внутренний водопровод

		В1								
42	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. до 20 мм	92,5	448,14	12,19	41453	1128	35173	1,64	152
		м		292,5	4,57	27056	423	128	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0117-2-3	-Установка смесителей	15	143,32	1,57	2150	24	2419	0,7	11
		шт		126	-	1890	-	128	-	-
44	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	5	75,82	1,57	379	8	432	0,41	2
		1счетчик		67,5	-	338	-	128	-	-
45	Е0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	17,5	718,31	-	12570	-	1325	0,34	6
		м		59,15	-	1035	-	128	-	-
46	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды	5	187,02	50,89	935	254	950	0,75	4
		1фильтр		130,5	18	653	90	128	0,09	-
47	Е0146-30-2	-Пробивка отверстий	5	91,62	43,92	458	220	321	0,27	1
		отверст.		47,7	16,58	239	83	100	0,08	-
48	Е0116-10-2	-Футляр из труб Ду57х3,0	5	623,7	14,12	3119	71	676	0,55	3
		м трубоп		100,35	5,29	502	26	128	0,03	-
49	Е0122-19-2	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,005	128185,62	23641,25	641	118	239	160	1
		км		27900	8930,25	140	45	130	43,62	-
50	Е0146-33-5	-Заделка бетоном отверстий	0,075	23984,31	332,71	1799	25	853	75,22	6
		м3		11245,5	126	843	9	100	0,61	-
51	Е0116-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены	10	361,5	-	3615	-	3859	1,8	18
		1сальник		301,5	-	3015	-	128	-	-
52	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	0,875	32,52	0,05	28	-	5	0,03	-
		м2		5,81	0,02	5	-	90	-	-
53	Е0113-26-6 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,875	49,67	0,02	43	-	7	0,02	-
		м2		8,32	-	7	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			67191	1847			202
			Тенге			35722	676			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2970	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1425	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	214	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			264	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4658	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1585	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			64221	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			44835	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6725	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6543	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			115599	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		220
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41753	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			120257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		229
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43337	-		-

РАЗДЕЛ 6. Наружные сети канализации

Септик Д=1,5м -2шт

54	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	43,7	27,84	26,18	1216	1144	376	0,01	1
		м3		1,66	7,2	73	315	97	0,03	1
55	Е0101-164-2-	Доработка грунта вручную	1,3	262,72	-	342	-	386	1,85	2
		м3		262,72	-	342	-	113	-	-
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2									
56	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)с перемещением до 5м	30	6,48	6,48	194	194	61	-	-
		м3		-	2,1	-	63	97	0,01	-
57	Е0101-24-2 -	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), с перемещеним до 10 м	12,6	9,24	9,24	116	116	37	-	-
		м3		-	3	-	38	97	0,01	-
58	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	42,6	21,55	4,52	918	192	704	0,11	5
		м3		17,03	-	725	-	97	-	-
59	Е0101-166-2-	Обсыпка оголовка колодца	2,4	134,1	-	322	-	364	0,97	2
		м3		134,1	-	322	-	113	-	-
60	Е0101-90-2 -	Планировка обсыпки	8	20,27	-	162	-	183	0,13	1
		м2		20,27	-	162	-	113	-	-
61	Е0111-1-2 -	Уплотнение грунта щебнем	6,28	204,95	2,62	1287	16	89	0,07	-
		м2		10,51	0,99	66	6	123	-	-
62	Е0123-13-5 -	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	3,04	20063,13	1538,85	60992	4678	8663	9,66	29
		м3		1615,95	576,23	4912	1752	130	2,81	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0110-50-1	-Устройство деревянной крышки утепленной	0,77	1383,55	35,45	1065	27	60	0,34	-
		м2		51,75	13,17	40	10	120	0,06	-
64	Е0115-61-1	-Штукатурка стен и днища цементно-песчаным раствором с добавкой азотно-кислого кальция	37,55	251,33	3,39	9437	127	4641	0,65	24
				117	0,72	4393	27	105	0,05	2
		м2								
65	Е0106-11-7	-Установка скоб	0,0056	93997,62	304,24	526	2	195	198	1
		1т		33075	114,75	185	1	105	0,56	-
66	Е0127-38-1	-Устройство бетонной отмостки	11	435,38	-	4789	-	629	0,27	3
		м2		42,98	-	473	-	133	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			81368	6498			69
			Тенге			11693	2211			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			81368	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16388	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2458	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5865	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			103621	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16363	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			103621	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16363	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Внутренняя канализация								
67	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	24,3	27,84	26,18	676	636	209	0,01	-
				1,66	7,2	40	175	97	0,03	1
		м3								
68	Е0101-164-2	-Доработка грунта вручную	0,7	262,72	-	184	-	208	1,85	1
		м3								
		т.ч.		262,72	-	184	-	113	-	-
		п-1.55								
		п-3.180								
		к=1,2								
69	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,5	134,1	-	335	-	379	0,97	2
				134,1	-	335	-	113	-	-
		м3								
70	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), с	22,5	6,48	6,48	146	146	46	-	-
				-	2,1	-	47	97	0,01	-

1	2	3	4
		перемещеним до 5 м м3	
71	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	22,5
72	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. до 50 мм м	35
73	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	74
74	Е0116-21-3	-Установка прочисток диам. 100 мм 1воронка	5
75	Е0116-21-2	-Установка прочисток диаметром. 50 мм 1воронка	5
76	Е0120-30-1	-Крепление стояков кг	10
77	Е0146-30-2	-Пробивка отверстий отверст.	5
78	Е0116-10-7	-Футляр из труб Ду159х4,0 м	2,5
79	Е0122-18-5	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм км	0,0025
80	Е0146-33-5	-Заделка бетоном отверстий м3	0,075
81	Е0116-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены 1сальник	10
82	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	5
83	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным комплект	5
84	Е0117-5-4	-Установка раковин комплект	5

5	6	7	8	9	10	11
21,55	4,52	485	102	372	0,11	2
17,03	-	383	-	97	-	-
620,54	0,64	21719	22	4769	0,58	20
106,2	0,25	3717	9	128	-	-
748,88	1,43	55417	106	9749	0,56	41
102,38	0,54	7576	40	128	-	-
175,95	1,57	880	8	864	0,83	4
135	-	675	-	128	-	-
125,32	1,57	627	8	634	0,61	3
99	-	495	-	128	-	-
107,48	1,2	1075	12	115	0,05	1
8,53	0,45	85	5	128	-	-
91,62	43,92	458	220	321	0,27	1
47,7	16,58	239	83	100	0,08	-
2029,57	27,87	5074	70	610	1,04	3
180,23	10,44	451	26	128	0,05	-
229148,33	35112,58	573	88	120	136	-
23625	13263,75	59	33	130	64,78	-
23984,31	332,71	1799	25	853	75,22	6
11245,5	126	843	9	100	0,61	-
361,5	-	3615	-	3859	1,8	18
301,5	-	3015	-	128	-	-
5930,28	21,53	29651	108	2275	1,95	10
346,5	9	1733	45	128	0,04	-
9126,62	39,24	45633	196	2578	2,22	11
387	15,75	1935	79	128	0,07	-
2909,71	12,33	14549	62	950	0,81	4
144	4,5	720	23	128	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е0117-1-1	-Установка купальных чугунных ванн	1	15266,57	93,94	15267	94	671	2,9	3
		комплект		488,25	36	488	36	128	0,17	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		198162	1901			132
				Тенге		22973	609			3
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4656	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		2507	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	376	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		430	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		7593	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		16
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	2808	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		193506	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		27074	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	4061	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		13235	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		233814	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		133
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	25212	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		241407	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		149
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	28020	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Наружные сети электроснабжения								
		Трансформаторная подстанция КТП-100кВа								
86	Е0133-117-1	-Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	3
		шт		495	454,41	495	454	105	1,81	2
87	Е0133-117-2	-Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12
		шт		2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
88	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,1	24,1	1320	96	450	0,7	3
		шт		116	2,5	464	10	95	0,01	-
89	Ц0108-472-5	-Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 10 мм	40,3	58,2	7,6	2345	306	1095	0,15	6
		м		27,7	0,9	1116	36	95	0,01	-
90	У1-32-17	-Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа	16,5	1619,78	133,05	26726	2195	2708	0,44	7
				73,26	43,99	1209	726	140	0,22	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М4Б, строительные работы (ограждение трансформатроной подстанции и разъединителя)								
91	У1-32-18	-Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, монтаж металлоконструкций	16,5	1191,71	2,09	19663	34	2105	0,82	14
		м		141,11	0,64	2328	11	90	-	-
92	У1-34-70	-Калитки металлические, типов I, II, строительные работы	2	3168,93	85,44	6338	171	1621	3,4	7
		калитка		559,35	19,74	1119	39	140	0,1	-
93	У1-34-71	-Калитки металлические, типов I, II, монтаж металлоконструкций	2	6225,47	9,37	12451	19	1835	5,9	12
				1017,6	1,87	2035	4	90	0,01	-
		калитка								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			75181	6025			63
			Тенге			10958	1722			8
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			10002	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5307	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	796	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			919	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			16228	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6005	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33064	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4330	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	649	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2244	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39638	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3742	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			32114	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3940	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	591	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2163	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			38217	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4969	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			94083	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14716	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9. Воздушная линия 10кВ								
94	Е0133-103-3-	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9	9
				1476	878,4	1476	878	105	3,63	4
95	Е0108-4-7	-Боковая обмазочная гидроизоляция по выравненной поверхности стен, фундаментов битумом в 2 слоя м2	12	245,44	3,82	2945	46	549	0,21	3
				37,35	1,44	448	17	118	0,01	-
96	Е0133-116-4-	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную шт	1	1725,14	231,14	1725	231	1545	7,42	7
				1386	85,5	1386	86	105	0,42	-
97	Е0133-109-2-	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 1км	0,005	25922,88	17030,88	130	85	62	43,7	-
				7650	4099,68	38	20	105	15,13	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			9637	3549			19
			Тенге			3348	1002			4
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1855	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1607	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	241	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			208	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			3669	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1771	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7782	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3021	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	453	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			648	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11451	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3273	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			15121	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5044	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Воздушная линия 0,4 кВ								
98	Е0133-103-1-	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ	8	1534,11	878,23	12273	7026	6322	3,06	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора		506,25	246,42	4050	1971	105	1,03	8
99	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
				985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7
100	Е0108-4-7	-Боковая обмазочная гидроизоляция по выравненной поверхности стен, фундаментов битумом в 2 слоя м2	28	245,44	3,82	6872	107	1282	0,21	6
				37,35	1,44	1046	40	118	0,01	-
101	Ц0108-412-1	-Затягивание проводов в кронштейны провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 м	10	8,5	0,1	85	1	69	0,05	1
				7,3	-	73	-	95	-	-
102	Е0133-114-1	-Устройство ответвлений от ВЛ напряжением 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/ шт	5	392,74	154,24	1964	771	1291	1,27	6
				213,75	32,13	1069	161	105	0,13	1
103	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	0,391	7259,41	4310,78	2838	1686	1607	16,1	6
				2745	1169,46	1073	457	105	4,45	2
104	Е0121-24-1	-Установка щитков шт	5	518,13	31	2591	155	2193	2,3	12
				393,75	12,29	1969	61	108	0,06	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			36090	15716			73
			Тенге			12236	4341			18
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5514	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3869	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	580	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			563	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			9946	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4214	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30576	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13731	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2060	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2658	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			46966	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15003	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			56912	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		100
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19217	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			766234	93557			1197
			Тенге			201682	26478			110
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			17371	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10783	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1617	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1689	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			29843	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11991	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			327228	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			149349	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		75
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22402	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28595	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			505172	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		853
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	156195	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			34891	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5763	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	864	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2439	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			43093	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7267	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			386744	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			99317	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14898	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29164	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			515225	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		485
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	92489	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1093333	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1440
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	267942	-		-
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			37173				
		Итого:	Тенге			1130506				
		Допол.затр.при произ работ в зимн.вр 2,07%	Тенге			23402				
		Разница транспортных услуг 1,1%	Тенге			12436				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			11305				
		Затраты на дополн.отпуска 0,4%	Тенге			4522				
		Итого	Тенге			1182171				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах к=2,088	Тенге			2468487				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			49370				
		Итого	Тенге			2517857				
		НДС 12%	Тенге			302143				
		ВСЕГО по АКТУ	Тенге			2820000				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК Байшуак Баймуратов Д.С.

ТЕХНАДЗОР

Эксперт-технадзор
Искакова
Замзагуль Сериковна