Форма №3

СПРАВКА № 2 от 13 июль 2012 года.
О стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2012 год

Программа - 004 «Развитие и обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры»

Подпрограмма - 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Специфика - 421 «Строительство зданий и сооружений»
По договору № 16 от 4 мая 2012года
Сумма договора - 8 364 384 тенге
По объекту: - Строительство инженерных сетей (газопровода, водопровода, системы канализации и электроснабжения)к ранее запроектированным пяти одноквартирным жилым домам по ул.А.Уразбаевой в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО»

Место расположения объекта строительства - ЗКО,Бокейординский район ,с.Сайхин
Заказчик: - ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района»
РНН 271500210468; ИИК KZ 92070103KSN2715000;
БИК KKMFKZ2A
Комитет Казначейства МФ РК г.Астана
Подрядчик: ТОО «БатысКотлоМонтаж»
ЗКО г.Уральск ул.Малина 11
РНН 271800031414, ИИК KZ808560000003194412
БИК KCJBKZKX в АО «БанкЦентрКредит»

Наименование Пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный включительно	В т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6
Всего по стройке	4 754 898	4 615 384	4 615 384		
В том числе за июль месяц	4 245	4 120 879	4 120 879		
НДС 12%	509 453	494 505			
Итого за июль месяц	4 754 898	4 615 384			
Удержание аванса 30% пропорционально от выполненных работ	1 426 469,2	1 384 615			
Удержание 5 % от суммы договора	237 744,8	230 769			
Возврат стоимости за материалы	-	-			
Всего к оплате за текущий месяц (стр1-стр5-стр6.) (стр4-стр6.-стр7)	3 090 684	3 000 000			

Прописью к оплате: Три миллиона тенге

Сдал
М.П.
Подрядчик
ТОО «БатысКотлоМонтаж»
Директор_____Балмулдин Д.У..

Принял:
МП
Заказчик:
Начальник отдела: _____Кенжегалиев Р.

ЗАКАЗЧИК-:ГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Бокейординского района» ФОРМА 2в

ПОДРЯДЧИК:-ТОО «Батыс Котло Монтаж»

А К Т №2

Выполненных работ за июль месяц 2012 год по объекту от 13.07.2012г

Строительство инженерных сетей (газопровода, водопровода, системы канализации и электроснабжения)к ранее запроектированным пяти одноквартирным жилым домам по ул.А.Уразбаевой в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО»

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Распределительный газопровод										
1	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов бетон В15 м3	0,412	10202,15	95,97	4203	40	350	4,9	2		
				771,75	36,25	318	15	105	0,18	-		
2	Е0109-34-1	-установка опор т	0,535	17355,77	2191,29	9285	1172	6094	73,6	39		
				12555	101,25	6717	54	90	0,49	-		
3	С12021-159	-Галереи для прокладки трубопроводов и кабелей /пролетные строения, опоры, кронштейны, седла/ т	0,535	117700	-	62970	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
4	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием км	0,1439	121367,16	49858,78	17465	7175	15014	336	48		
				61425	18834,75	8839	2710	130	91,99	13		
5	С130806-65 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм м	200,8	279	-	56023	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
6	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ	5	227	-	1135	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Py 10 МПа из стали марки 20, 57x3 мм		-	-	-	-	-	-	-
7	С130810-14	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Py < или равно 10 МПа, 57x3,0 мм	шт 1	181	-	181	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			151262	8387			90
			Тенге			15874	2779			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21668	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15364	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2305	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2222	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39254	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14187	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			72255	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6094	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	914	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4701	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			83050	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7685	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			57339	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3440	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			60780	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			183083	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		114
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21872	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Внутреннее газоснабжение								
8	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг 17,76	200	-	3552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С130904-14	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Py 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт 5	340	-	1700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С130904-13	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Py 1 МПа /10	15	284	-	4260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кгс/см2/, Dy 15 мм								
		шт								
11	С12021-159	-Стоимость опор	0,16	117700	-	18832	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
12	С99-1-427	-Окраска стоек	0,16	6512	-	1042	-	-	-	-
		тн		-	-	-	-	-	-	-
13	С99-1-70	-Котел водогрейный КС-Г-10	5	20431,9	-	102160	-	-	-	-
	Прайс ТОО "Виаст Исх.№55"	шт		-	-	-	-	-	-	-
14	С99-1-71	-Счетчик газовый бытовой	5	3915,44	-	19577	-	-	-	-
	Прайс ТОО "Виаст"	СГБ-G-4 шт		-	-	-	-	-	-	-
15	С131401-10	-Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	5	22600	-	113000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	С99-1-72	-Газовый водонагреватель	5	20269,33	-	101347	-	-	-	-
	Прайс ТОО "Виаст"	ВПГ-8А шт		-	-	-	-	-	-	-
17	С11031-76	-Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 40 мм	0,85	5520	-	4692	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
18	С11011-863	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	0,155	109500	-	16973	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			387134	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			245790	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			14747	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			260537	-	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18832	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1130	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19962	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			122512	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7351	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			129863	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			410362	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Наружные сети водопровода								
19	С130804-12	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	19,9	2590	-	51533	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С130804-8	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм 10м	29,59	777 -	- -	22994 -	- -	- -	- -	- -
21	С130806-65 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм м	1,51	279 -	- -	420 -	- -	- -	- -	- -
22	С130806-56 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х3 мм м	4,02	63 -	- -	253 -	- -	- -	- -	- -
23	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	1	6880 -	- -	6880 -	- -	- -	- -	- -
24	С130809-33	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	2	330 -	- -	660 -	- -	- -	- -	- -
25	С99-1-81Прайс ТОО"Виаст"	-Кран шаровый 11Б41ПДу20мм шт	5	395,5 -	- -	1978 -	- -	- -	- -	- -
26	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	1	285 -	- -	285 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге			85003 -	- -			- -
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1978	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			119	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			2096	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			83025	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4982	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			88007	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			90103	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. Колодец ж/б Д=1500 Н=2,0м-1шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С143018-31	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) м	1,78	7810	-	13902	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	С143018-30	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) м	0,36	3610	-	1300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	1,55	28900	-	44940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	1	8060	-	8060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С130806-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 250 мм м	0,6	1900	-	1140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С11011-457	-Пакля пропитанная кг	2,92	195	-	569	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С12021-267	-Стремянка т	0,017	133700	-	2273	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	С99-1-427	-Окраска тн	0,02	6512	-	130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	72313	-			-
	Тенге	-	-			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	60841	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3650	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	64491	-	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2273	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	136	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2409	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9200	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			552	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9752	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			76652	-	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Внутренний водопровод								
35	С130901-31	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	В1 25	350	-	8750	-	-	-	-
36	С130904-13	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт 5	284	-	1420	-	-	-	-
37	С131101-96	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	шт 5	1750	-	8750	-	-	-	-
38	С131101-103	-Смесители набортные для ванн См-В-ШлВ-ШтР с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунными маховичками и штангой	комплл 5	3560	-	17800	-	-	-	-
39	С131101-99	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	комплл 5	1430	-	7150	-	-	-	-
40	С99-1-60 Прайс ТОО "Виаст"	-Водомер СВК15-3	комплл шт 5	988,75	-	4944	-	-	-	-
41	С99-1-61 Прайс ТОО "Виаст"	-Фильтр сетчатый ITAR Ду20	шт 5	502,3	-	2512	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			51325	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			7455	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			447	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			7903	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			43870	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2632	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			46502	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			54405	-	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Наружные сети канализации								
		Септик Д=1,5м -2шт								
42	С143018-37	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ8020-90)	3,56	7810	-	27804	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
43	С143018-30	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	0,58	3610	-	2094	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
44	С143018-32	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм (ГОСТ8020-90)	0,14	3240	-	454	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
45	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,3	28900	-	37570	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
46	С12064-6	-Люки и лазы утепленные	0,77	12300	-	9471	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
47	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный легкий ГОСТ 3634-99	2	8060	-	16120	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
48	С12021-267	-Стремянка	0,034	133700	-	4546	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
49	С99-1-427	-Окраска	0,0396	6512	-	258	-	-	-	-
		2н		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			98316	-			-
			Тенге			-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			77650	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4659	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			82309	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4546	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			273	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4819	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16120	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			967	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			17087	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			104215	-	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Внутренняя канализация								
50	С99-1-62	-Отвод 90 град. Д100	10	205,7	-	2057	-	-	-	-
	Прайс ТОО	шт								
	"Виаст"			-	-	-	-	-	-	-
	Исх.№55									
51	С99-1-63	-Отвод 90 град. Д50	15	106,8	-	1602	-	-	-	-
	Прайс ТОО	шт								
	"Виаст"			-	-	-	-	-	-	-
	Исх.№55									
52	С99-1-63	-Отвод 45 град. Д100	10	205,7	-	2057	-	-	-	-
	Прайс ТОО	шт								
	"Виаст"Исх			-	-	-	-	-	-	-
	.№55									
53	С99-1-64	-Тройник Д100хД50	5	233,34	-	1167	-	-	-	-
	Прайс ТОО	шт								
	"Виаст"Исх			-	-	-	-	-	-	-
	.№55									
54	С99-1-65	-Тройник Д100хД100	5	332,22	-	1661	-	-	-	-
	Прайс ТОО	шт								
	"Виаст"Исх			-	-	-	-	-	-	-
	.№55									
55	С130810-138	-Прочистка Ду100мм	5	741	-	3705	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-
56	С130810-135	-Прочистка Ду50мм	5	495	-	2475	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			14724	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			8544	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			513	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			9056	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6180	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			371	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6551	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			15607	-	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Наружные сети электроснабжения								
		Трансформаторная подстанция КТП-100кВа								
57	С143014-3	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93)(ГОСТ 24476-80) м3	0,976	21400	-	20886	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	75-4-55	-Комплектная трансформаторная подстанция типа КТП 100/6-10 кВА типа КТП 100/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальный ток-36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, габаритные размеры 1500x1800x2450 мм шт	1	175300	-	175300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	75-3-4	-Трансформатор масляный трехфазный марка ТМ, ТМГ 100/6-10 У1 шт	1	199400	-	199400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	С11011-816	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами шт	2	583	-	1166	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			396752	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			374700	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			374700	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22052	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1323	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23376	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			398076	-	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Воздушная линия 10кВ								
61	С143019-104	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий	1	22500	-	22500	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 10,5 м, марка СВ 105		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
62	С143019-102	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий	2	12600	-	25200	-	-	-	-
		электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
63	С99-1-795	Пр-Разъединитель РЛНД10	1	31640	-	31640	-	-	-	-
	айс ИП	шт		-	-	-	-	-	-	-
64	С99-1-796	Пр-Изолятор ПС-70Е	2	830,55	-	1661	-	-	-	-
	айс ИП	шт		-	-	-	-	-	-	-
65	С99-1-797	Пр-Серьга СРС-7-16	2	222,27	-	445	-	-	-	-
	айс ИП	шт		-	-	-	-	-	-	-
66	С99-1-798	Пр-Ушко 4-1-7-16	2	309,3	-	619	-	-	-	-
	айс ИП	шт		-	-	-	-	-	-	-
67	С99-1-799	Пр-Зажим плашечный ПА-2-2	1	261,82	-	262	-	-	-	-
	айс ИП	шт		-	-	-	-	-	-	-
68	С99-1-800	Пр-Зажим натяжной НКК-1-6	1	711,9	-	712	-	-	-	-
	айс ИП	шт		-	-	-	-	-	-	-
69	С99-1-801	Пр-Изолятор ШФ-20	6	321,15	-	1927	-	-	-	-
	айс ИП	шт		-	-	-	-	-	-	-
70	С99-1-816	Пр-Хомут для подкоса	2	2505,1	-	5010	-	-	-	-
	айс ТОО "Акжарык"и сх.№156	шт		-	-	-	-	-	-	-
71	С99-1-817	Пр-Траверс ТМ-24	1	3908,72	-	3909	-	-	-	-
	айс ТОО "Акжарык"и сх.№156	шт		-	-	-	-	-	-	-
72	С99-1-818	Пр-Надставка ТС-4	1	6123,51	-	6124	-	-	-	-
	айс ТОО "Акжарык"и сх.№156	шт		-	-	-	-	-	-	-
73	С99-1-819	Пр-Колпачек К-6	6	13,84	-	83	-	-	-	-
	айс ТОО "Акжарык"и сх.№156	шт		-	-	-	-	-	-	-
74	С99-1-820	Пр-Скобы СК7-16	1	197,75	-	198	-	-	-	-
	айс ИП	шт		-	-	-	-	-	-	-
75	С151607-28	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых	0,003	315700	-	947	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проволок, марка АС сечение 50/8 мм2 т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			101235	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			53535	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3212	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			56747	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			47700	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2862	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50562	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			107309	-	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Воздушная линия 0,4 кВ								
76	С143019-102-	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2 шт	14	12600	-	176400	-	-	-	-
77	С99-1-730Пр-	Хомут с крюком шт	14	175,6	-	2458	-	-	-	-
	айс ТОО "Акжарык"и сх.№156			-	-	-	-	-	-	-
78	С99-1-731Пр-	Анкерный концевой зажим SO 158,1шт	2	278,83	-	558	-	-	-	-
	айс ТОО "Акжарык"и сх.№156			-	-	-	-	-	-	-
79	С99-1-732Пр-	Анкерный концевой зажим SC234 шт	2	1427	-	2854	-	-	-	-
	айс ТОО "Акжарык"и сх.№156			-	-	-	-	-	-	-
80	С99-1-733Пр-	Анкерный концевой зажим SO 118.425 шт	6	1235,54	-	7413	-	-	-	-
	айс ТОО "Акжарык"и сх.№156			-	-	-	-	-	-	-
81	С99-1-734Пр-	Анкерный ответвительный зажим SO 157,1 шт	2	239,3	-	479	-	-	-	-
	айс ТОО "Акжарык"и сх.№156			-	-	-	-	-	-	-
82	С99-1-735Пр-	Крюк SOT29 шт	14	412,9	-	5781	-	-	-	-
	айс ТОО "Акжарык"и сх.№156			-	-	-	-	-	-	-
83	С99-1-737Пр-	Бандажная лента SOT-37 шт	8	148,31	-	1186	-	-	-	-
	айс ТОО "Акжарык"и сх.№156			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	С99-1-738Пр-Зажим заземляющий SM2.11		7	401,04	-	2807	-	-	-	-
	айс ТОО	шт		-	-	-	-	-	-	-
	"Акжарык"и									
	сх.№156									
85	С99-1-739Пр-Зажим подерживающий SO270		7	587,32	-	4111	-	-	-	-
	айс ТОО	шт		-	-	-	-	-	-	-
	"Акжарык"и									
	сх.№156									
86	С99-1-739Пр-Зажим прокалывающий SLIP12.1		17	330,64	-	5621	-	-	-	-
	айс ТОО	шт		-	-	-	-	-	-	-
	"Акжарык"и									
	сх.№156									
87	С99-1-740Пр-Траверс		21	1067,1	-	22409	-	-	-	-
	айс ТОО	шт		-	-	-	-	-	-	-
	"Акжарык"и									
	сх.№156									
88	С99-1-741Пр-Хомут для подкоса		3	2505,1	-	7515	-	-	-	-
	айс ТОО	шт		-	-	-	-	-	-	-
	"Акжарык"и									
	сх.№156									
89	С151607-4 -Провод медный сечение 6 мм2		0,0017	429500	-	730	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
90	С151601-151-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2		0,01	18600	-	186	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
91	С99-1-787Пр-Апматура для крпеления		5	979	-	4895	-	-	-	-
	айс"Электр провода подводки к вводу			-	-	-	-	-	-	-
	окомплект" здания ES54.14									
		к-т								
92	С99-1-618Пр-Провод самонесущий СИП 4х50		286	339,34	-	97051	-	-	-	-
	айс	м		-	-	-	-	-	-	-
	"Электроко									
	мплект"									
93	С99-1-618Пр-Провод самонесущий СИП 2х16		105	71,6	-	7518	-	-	-	-
	айс	м		-	-	-	-	-	-	-
	"Электроко									
	мплект"									
94	С99-1-620Пр-Щит под счетчик ЩРВ-9		5	1305,15	-	6526	-	-	-	-
	айс	шт		-	-	-	-	-	-	-
	ТОО"Таиско									
	м"									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				356499	-			-
		Тенге				-	-			-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				180099	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				10806	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				190905	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				176400	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				10584	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			186984	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			377889	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1714563	8387			90
			Тенге			15874	2779			14
		Стоимость оборудования -	Тенге			374700	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			374700	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			251611	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15097	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			266707	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			652101	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15364	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2305	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40048	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			707512	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14187	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			97906	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6094	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	914	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6240	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			110239	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7685	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			338246	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20295	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			358541	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1817700	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		114
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21872	-		-
		Стоимость оборудования -	Тенге			374700	-	-		-
		Стоимость без оборудования	Тенге			1443000				
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			49062				
		Итого:	Тенге			1492062				
		Допол.затр.при произ работ в зимн.вр 2,07%	Тенге			30886				
		Разница транспортных услуг 1,1%	Тенге			16413				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			14921				
		Затраты на дополн.отпуска 0,4%	Тенге			5968				
		Итого с оборудованием	Тенге			1934950				
		Итого в текущих ценах к=2,[illegible]	Тенге			4040077				
		Налоги,сборы,обязательные [illegible]	Тенге			80802				
		Итого	Тенге			4120879				
		НДС 12%	Тенге			494505				
		ВСЕГО по АКТУ	Тенге			4615384				

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК ТОО "Батыс Котло Монтаж" ТЕХНАДЗОР

Эксперт-технадзор Искакова Замзагуль Сериковна