Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Махамбетского района"

Подрядчик: ТОО "КаНур Строй Сервис"

Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт внутрисельских пешеходных дорог (тротуар) села Махамбет Махамбетского района Атырауской области

Договор: №79 от 16.07.2019г.

Приложения №1
Типовая межведомственная форма № КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА №2
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за сентябрь 2019 г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц	в том числе			за отчетный месяц, всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Капитальный ремонт внутрисельских пешеходных дорог (тротуар) села Махамбет Махамбетского района Атырауской области	51 679 999,95	51 679 999,95	32 079 999,95	0,00	0,00	32 079 999,95	32 079 999,95	0	0
В том числе НДС-12%	5 537 142,85	5 537 142,85				3 437 142,85			
ВСЕГО к оплате:	**51 679 999,95**	**51 679 999,95**				**32 079 999,95**			
В том числе НДС-12%	5 537 142,85	5 537 142,85				3 437 142,85			

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель : Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Махамбетского района"

_____ **Ершиков М.Р.**

Технадзор ТОО "Тех Сапа Алматы" **Абдраймов Е.С.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КаНур Строй Сервис"

_____ **Бектасова Р.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Махамбетского района",РК Атырауская обл. г. Атырау ул. Абая 16** — **020340003068**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КаНур Строй Сервис",г.Уральск, ул.Северо-Восток 19** — **161240017590**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор 79 от 16.07.2019

Номер документа	Дата составления
19	10.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт внутрисельских пешеходных дорог (тротуар) села Махамбет Махамбетского района Атырауской обл.			усл	1	32 079 999,95	32 079 999,95
				Итого	1	x	32 079 999,95

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Бексеева Р

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.09.2019

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Махамбетского района" Форма 2

Подрядчик: ТОО "КаНур Строй Сервис"

Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт внутрисельских пешеходных дорог (тротуар) села Махамбет Махамбетского района Атырауской области

Договор: №79 от 16.07.2019г.

АКТ №1
о приемке выполненных работ
за сентябрь месяц 2019 г

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Пешеходная часть										
1	Е11-270201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	**м бортового камня**	**7854,126**		**759,23**	**28,66**	**5963098,29**	**225060,77**	**228446,68**	**6044902,72**	**12968641,10**
						701,49	**11,15**	**5509590,85**	**87541,30**		**960640,08**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	5482,18	1005,00		5509590,85				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	51,05							
1.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	47,910169		4527,00		216889,33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	47,910169		1747,00		83699,07			
1.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	3,14165		2601,00		8171,43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	3,14165		1223,00		3842,24			
1.5	131571 С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	13,352014	15286,00				204098,89		
1.6	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	78,54126	310,00				24347,79		
2	Е11-270403-0201	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 основания**	**7466**		**1522,38**	**182,20**	**11366063,77**	**1360326,18**	**9774388,65**	**727603,54**	**13061160,69**
						30,99	**59,25**	**231348,94**	**442358,04**		**967493,38**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,033	246,38	939,00		231348,94				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0374	279							
2.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	2,68776		9605,00		25815,93			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	2,68776		1747,00		4695,52			
2.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	29,71468		4389,00		130417,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	29,71468		1223,00		36341,05			
2.5	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	17,5451		4360,00		76496,64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	17,5451		1747,00		30651,29			
2.6	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00851	63,53566		3540,00		224916,24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00851	63,53566		1462,00		92889,13			
2.7	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,019	141,854		5415,00		768139,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	141,854		1747,00		247818,94			
2.8	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	19,4116		5557,00		107870,26			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	19,4116		1223,00		23740,39			
2.9	1602 С	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	4,25562		6267,00		26669,97			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	4,25562		1462,00		6221,72			
2.10	100071 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	111,99	6601,20				739268,39		
2.11	100072 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	1411,074	6389,20				9015634,00		
2.12	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	223,98	87,00				19486,26		
3	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**936,22265**		2283,12	93,63	2137504,00	87658,88	2011373,11	70050,97	2384159,37

		НР - 108%; СП - 8%				**41,09**	**28,19**	**38472,01**	**26390,00**		**176604,40**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	31,46	1223,00		38472,01				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	15,76							
3.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	3,248693		3540,00		11500,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	3,248693		1462,00		4749,59			
3.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	9,455849		5415,00		51203,42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	9,455849		1747,00		16519,37			
3.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,028087		4527,00		127,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,028087		1747,00		49,07			
3.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,365127		5557,00		2029,01			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,365127		1223,00		446,55			
3.7	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,310712		120,00		157,29			
3.8	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,621423		8600,00		22544,24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,621423		1747,00		4579,63			
3.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,037449		2601,00		97,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,037449		1223,00		45,80			
3.10	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,102	95,49471	20983,00				2003765,51		
3.11	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,005805	218211,00				1266,62		
3.12	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,140433	40451,00				5680,67		
3.13	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,000012	0,01086	60801,00				660,31		
4	**Е11-270602-0402 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**936,22265**		**537,61** **0,22**	**0,04**	**503320,92** **206,10**	**38,20** **--**	**503076,62**	**222,59** **40283,48**	**543826,99**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0002	0,1685	1223,00		206,10				
4.2	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00034	0,318316		120,00		38,20			
4.3	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0256	23,9673	20983,00				502905,85		
4.4	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,000003	0,002809	60801,00				170,77		
5	**Е11-270701-0301**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 тротуара**	**180**		**478,32** **430,06**	**35,21** **14,01**	**86097,06** **77411,16**	**6337,89** **2522,07**	**2348,01**	**86327,89** **13794,00**	**186218,94**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,458	82,44	939,00		77411,16				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0097	1,75							
5.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	0,738		4527,00		3340,93			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,738		1747,00		1289,29			
5.4	1246 С	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0613	11,034		34,00		375,16			
5.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	1,008		2601,00		2621,81			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	1,008		1223,00		1232,78			
5.6	102639 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	0,0005	0,09	26089,00				2348,01		
6	**С121-040302-0114**	**Плиты дорожные железобетонные размерами 3х1,5м., ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	**шт.**	**40**		**38774,00** **--**	**--** **--**	**1550960,00** **--**	**--** **--**	**1550960,00**	**--** **124076,80**	**1675036,80**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**21607044,05** **5857029,06**	**1679421,92** **558811,41**	**14070593,07** **--**	**6929107,71** **2282892,14**	**30819043,90**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**21607044,05**				
	Материалы		Тенге					**12519633,07**				
	Всего заработная плата		Тенге						**6415840,47**			
	Местные материалы		Тенге					**1550960,00**				
		Накладные расходы	Тенге					**6929107,71**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2282892,14**				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге					**30819043,90**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**6190.18**
		Сметная заработная плата	Тенге						**6415840,47**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**30819043,90**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**6190.18**
		Сметная заработная плата	Тенге						**6415840,47**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**30819043,90**

В ТОМ ЧИСЛЕ:					
- Зарплата рабочих строителей	Тенге	5857029,06			
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		1679421,92		
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		558811,41		
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге			14070593,07	
- Накладные расходы	Тенге				6929107,71
- Сметная прибыль	Тенге				2282892,14
Временные здания и сооружения, 1,04%	Тенге	320518			
Итого	Тенге	31139562			
Доп затраты на зимние время, 1,44%	Тенге	448410			
Итого	Тенге	31587972			
Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	631759			
Итого	Тенге	32219731			
Итого на 2019 г.	Тенге	33827370			
Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	28642857			
НДС, 12%	Тенге	3 437 143			
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге	32 079 999,95			

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мамлютского района"

_____ **Ершиков М.Р.**

Технадзор ТОО "Тех Сапа Алматы" Абдраймов Е.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КаНур Строй Сервис"

_____ **Бектасова Р.**