АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ РАБОТ
капитального ремонта трубы на автомобильной дороге "Топар-Акжар" на участке км 27,5 Балхашского района»

г.Талдыкорган «08» ноября 2010г.

Комиссия, действующая на основании приказа №98/18 «05» ноября 2010г. в составе:

Председатель комиссии:

Манапов К.Т. -начальник ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Зам.председателя комиссии:

Досанов Б.К. - заместитель начальника ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Члены комиссии:

Самуратов С.З. начальник отдела автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Турадилов К.К. директор ТОО «Даулет Курылыс»

Албеков А.М. главный специалист ТОО «Проектдорстрой»

Ким И.В. старший инспектор дорожно-технического отдела УДП ДВД Алматинской области

Конурбаев Г.Н. директор ТОО «РСУ-1»

Произвела приемку работ, выполненных ТОО «РСУ-1» в период с сентября 2010г. по ноябрь 2010г.

Комиссии предоставлены и ею рассмотрены следующие документы:

ПСД, Разработанная ТОО «Проектдорстрой»

На основании рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натуре контрольных измерений и испытаний, комиссия установила следующее:

1) В процессе работ имелись следующие отступления от утвержденного проекта, рабочих чертежей, технических правил по ремонту автомобильных дорог:

НЕТ

2)Имеющиеся мелкие недостатки _____УСТРАНЕНЫ_____
Не препятствуют нормальной эксплуатации.

3)Полная сметная «**Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Топар-Акжар" на участке км 27,5 Балхашского района**
по утвержденной сметной документации.
Всего 19 661 490 тенге
В том числе строительно-монтажных работ 19 582 300 тенге.
Авторский надзор 39 190 тенге.
Технический надзор 40 000 тенге
Фактические затраты:
Всего 19 661 490 тенге
В том числе строительно-монтажных работ 19 582 300 тенге.
Авторский надзор 39 190 тенге.
Технический надзор 40 000 тенге

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Работы по «**Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Топар-Акжар" на участке км 27,5 Балхашского района** » выполнены в полном объеме в соответствии с ПСД.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленные к приемке работы «**Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Топар-Акжар" на участке км 27,5 Балхашского района**
»

принять.

Акт составлен в 4-х экземплярах

Приложение к акту: Акты на скрытые работы, сертификаты на качество использованных дорожно-строительных материалов, журналов производства работ.

Председатель комиссии: _____Манапов К.Т.

Зам. Председателя комиссии: _____Досанов Б.К.

Члены комиссии: _____Самуратов С.З.

_____Турадилов К.К.

_____Албеков А.М.

_____Ким И.

_____Конурбаев Г.Н.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"** **Форма № 3**
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. РНН 09220[illegible]5592, БИК KKMFKZ2A0, ИИК KZ93070102KSN09010[illegible] Код 2681001 Комитет Казначейства Министерства Финансов РК г. Астана, РНН 600700010567.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО «РСУ-1»**
Республика Казахстан, 040714 Алматинская область, Илийский район, Жетыгенский с/о. с. Жетыген, мкр. «Дорожник» 18А
ИИК KZ639650000040276959; Филиал Акционерного общества «Альянс Банк» в г.Алматы, РНН 090400016316; БИК IRTYKZKA; Кбе 17.

Наименование бюджетной программы: 268 003 015 431
Выполнение работ по договору **№ 296 23 сентября 2010 года.** Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области -268; Обеспечение функционирования автомобильных дорог - 003; За счет местного бюджета – 015; Капитальный реомнт помещений, зданий, сооружений-431

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ за октябрь 2010 года

Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Топар-Акжар" на участке км 27,5

(наименование стройки)

Составлен В ЦЕНАХ 2001 г ПО СОСТОЯНИЮ НА 2010 год

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	Акт приемки работ	Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Топар-Акжар" на	8966,014	--	--	8966,014
		ИТОГО по главе 2:	8966,014	--	--	8966,014
		ИТОГО по главам 1-2:	**8966,014**	--	--	**8966,014**
		Глава 9. Прочие затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время:	314,96	--	--	314,96
		Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	89,66	89,66
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	35,86	35,86
		ИТОГО по главе 9:	**314,96**	--	**125,52**	**440,48**
		ИТОГО по главам 1-9:	**9280,97**	--	**125,52**	**9406,50**
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г.	**9280,97**	--	**125,52**	**9406,50**
	СН РК 8.02-02-2002	**Итого по сметному расчету в ценах 2010г. К=1,823**	16912,51	--	228,86	17141,37
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	342,83	342,83
	Сметная стоимость в текущем уровне цен 2010г		**16912,51**	--	**571,69**	**17484,20**
	Налог на добавленную стоимость 2010 г		--	--	2098,10	2098,10
	Всего по сметному расчету:		**16912,51**	--	**2669,79**	**19582,30**

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ "УПТ и АДАО"

Манапов К.Т.

Представитель технадзора
Директор ТОО "Даулет құрылысы"

ПОДРЯДЧИК:
Директор по производству ТОО "РСУ-1"

Асаубаев Т.А.

Турадилов К.К.

Форма-2

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь 2010 года

по объекту: **Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Топар-Акжар" км.27,5**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
1	Е0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований** м2	32	408,11	169,61	13060	5428	10324	1,55	50
				238,50	4,07	7632	130	133	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13060	5428			50
			Тенге			7632	130			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13060				
		Всего заработная плата -	Тенге				7762,00			
		Накладные расходы -	Тенге			10324				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1549,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1403				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24786				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				9311,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24786				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				9311,00			
		РАЗДЕЛ 2. Устройство объездной дороги								
		гл.2.1.ВРЕМЕННАЯ ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА								
2	Е0101-17-1	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3** м3	640	23,71	22,86	15172	14630	5240	0,01	4
				0,79	7,65	506	4896	97	0,03	18
3	Е010333-А5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5**	1024	45,00	45,00	46080	46080	9216	--	--
				--	9,00	--	9216	100	0,19	194

		т									
4	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	640	4,85	4,85	3105	3105	1045	--	--	
		м3		--	1,68	--	1077	97	0,01	4	
5	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять	2560	4,20	4,20	10748	10748	3617	--	--	
		м3		--	1,46	--	3729	97	--	12	
6	Е0101-130-6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному	640	3,41	3,41	2185	2185	720	--	--	
		м3		--	1,16	--	742	97	--	2	
7	Е0101-130-1 2	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу,	3200	0,54	0,54	1724	1724	503	--	--	
		м3		--	0,16	--	519	97	--	2	
8	Е0127-96-3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 10 см шириной	0,568	108137,89	84062,89	61422	47748	37195	162,00	92	
		км		24075,00	25161,00	13675	14291	133	93,08	53	
9	Е0127-96-6 К=2,5	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 10 см, исключать	0,568	-18015,71	-14021,96	-10233	-7964	-6187	-27,00	-15	
		км		-3993,75	-4196,13	-2268	-2383	133	-15,53	-9	
10	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	312,4	1207,67	--	377276	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
11	Е010333-А20 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200	562,32	702,50	702,50	395030	395030	79006	--	--	
		т		--	140,50	--	79006	100	2,95	1659	
12	Е010333-А20 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки	8434,8	2,80	2,80	23617	23617	4723	--	--	
		т		--	0,56	--	4723	100	0,01	99	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			926126	536903			80	
			Тенге			11912	115817			2034	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			926126					
		Всего заработная плата -	Тенге				127728,00				
		Местные материалы -	Тенге			377312					
		Накладные расходы -	Тенге			135078					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							68	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20262,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63672					

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1124877				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2181
		Сметная заработная плата -	Тенге				147990,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1124877				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2181
		Сметная заработная плата -	Тенге				147990,00			
		РАЗДЕЛ 3. Искусственные сооружения								
		гл.3.1. Устройство прямоугольной ж/б трубы отв.2,0х2,0 (1шт)								
13	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	215,04	23,36	22,08	5023	4748	1426	0,01	2
				1,28	5,56	275	1195	97	0,02	4
		м3								
14	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка	53,76	262,72	--	14124	--	15960	1,85	99
				262,72	--	14124	--	113	--	--
		м3								
15	Е0130-3-3	Устройство подготовки под фундаменты из ГПС	98	1768,81	48,05	173344	4709	42508	2,56	251
				380,25	17,69	37265	1734	109	0,09	8
		м3								
16	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	108	1207,67	--	130428	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
17	Е010333-А20 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200	194,4	702,50	702,50	136566	136566	27313	--	--
				--	140,50	--	27313	100	2,95	574
		т								
18	Е010333-А20 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки	2916	2,80	2,80	8165	8165	1633	--	--
				--	0,56	--	1633	100	0,01	34
		т								
19	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов под тело трубы и оголовки	34,62	9645,20	532,08	333917	18421	21362	2,55	88
				434,25	131,85	15034	4565	109	0,43	15
		м3								
20	Е0130-64-9	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием 2 м	36,66	3837,06	753,75	140667	27632	41457	4,96	182
				841,50	195,98	30849	7184	109	0,67	25
		м3								
21	СКСМ	Звенья прямоугольных труб,ЗП 10.100	36,66	40939,43	--	1500840	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
22	Е010332-А20 0-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных/, расстояние перевозки 96-200 км, класс	91,65	702,50	702,50	64384	64384	12877	--	--
				--	140,50	--	12877	100	2,95	270

		т								
23	Е010332-А20 1-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных/, расстояние перевозки свыше 200 км за	7790,25	2,80	2,80	21813	21813	4363	--	--
		т		--	0,56	--	4363	100	0,01	92
24	С01031-А11-22	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 5 т до 15 т при	91,65	171,40	--	15709	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0130-13-3	Устройство из монолитного железобетона оголовков	1,44	12513,46	1176,05	18019	1694	3070	9,52	14
		м3		1602,00	353,95	2307	510	109	1,44	2
26	С12041-75 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,215	61200,00	--	13158	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-4 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,035	50600,00	--	1771	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0130-68-1	Установка блоков стенок одноочковых прямоугольных труб отверстием 2,0х2,0 м	10,6	3485,45	573,75	36946	6082	8275	3,38	36
		м3		567,00	149,18	6010	1581	109	0,51	5
29	СКСМ	Блоки СТ1	6,08	29736,45	--	180798	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	СКСМ	Блоки СТ3	4,52	29143,74	--	131730	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е010332-А20 0-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных/, расстояние перевозки 196 -200 км, класс	26,5	702,50	702,50	18616	18616	3723	--	--
		т		--	140,50	--	3723	100	2,95	78
32	Е010332-А20 1-1	Перевозка строительных грузов кроме массовых навалочных/, расстояние перевозки свыше 200 км за	2252,5	2,80	2,80	6307	6307	1261	--	--
		т		--	0,56	--	1261	100	0,01	26
33	С01031-А11-22	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 5 т до 15 т при	26,5	171,40	--	4542	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из монолитного бетона	8,1	3023,51	1053,54	24490	8534	8430	3,23	26
		м3		515,25	267,30	4174	2165	133	1,08	9
35	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной	269,3	322,22	13,70	86774	3689	31664	0,61	163

		мастикой двухслойной	м2		102,83	5,04	27692	1357	109	0,02	7
36	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	76,6	1089,28	20,67	83439	1583	13786	0,91	70
					157,50	7,61	12065	583	109	0,31	24
37	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2	м3	906	6,48	6,48	5870	5870	1849	--	--
					--	2,10	--	1906	97	0,01	7
38	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	35,43	134,10	--	4752	--	5369	0,97	34
					134,10	--	4752	--	113	--	--
39	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход подному	м3	941,43	14,01	14,01	13185	13185	4379	--	--
					--	4,80	--	4514	97	0,02	15
40	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу,	м3	2824,3	1,39	1,39	3934	3934	1148	--	--
					--	0,42	--	1184	97	--	4
41	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	941,43	1207,67	--	1136942	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
42	Е010333-А20 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200	т	1694,58	702,50	702,50	1190443	1190443	238089	--	--
					--	140,50	--	238089	100	2,95	5000
43	Е010333-А20 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки	т	25418,72	2,80	2,80	71172	71172	14234	--	--
					--	0,56	--	14234	100	0,01	299
		Устройство укрепления на входе и выходе									
		Укрепление русла									
44	Е0101-30-2	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	м2	148,45	0,20	0,20	30	30	10	--	--
					--	0,07	--	10	97	--	--
45	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки по руслу	м3	12,08	2806,23	38,67	33899	467	4276	1,99	24
					310,50	14,24	3751	172	109	0,07	1
46	Е0142-8-1	Устройство укрепления монолитным бетоном	м3	12,96	10065,30	74,88	130446	970	5461	2,94	38
					447,75	25,67	5803	333	89	0,10	1
47	Е0142-8-2	Устройство упоров из монолитного бетона В25		1,1	9555,90	70,44	10511	77	294	1,78	2

		м3		276,75	23,98	304	26	89	0,09	--
48	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,265	2081,68	322,52	552	85	386	9,57	3
		т		1514,25	122,92	401	33	89	0,60	--
49	С12041-4 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,265	50600,00	--	13409	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Укрепление откосов								
50	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	45,6	0,20	0,20	9	9	3	--	--
		м2		--	0,07	--	3	97	--	--
51	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному	11,39	11,12	11,12	127	127	44	--	--
		м3		--	3,96	--	45	97	0,01	--
52	Е0101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой	11,39	0,98	0,98	11	11	5	--	--
		м3		--	0,45	--	5	97	--	--
53	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1,14	13,62	12,00	16	14	5	0,01	--
		м3		1,62	2,75	2	3	97	0,01	--
54	Е0142-6-1	Устройство щебеночной подготовки вруую толщиной 10 см	4,62	357,84	9,35	1653	43	230	0,33	2
		м2		52,88	3,13	244	14	89	0,01	--
55	Е010333-А20 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200	1,55	702,50	702,50	1089	1089	218	--	--
		т		--	140,50	--	218	100	2,95	5
56	Е010333-А20 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки	23,29	2,80	2,80	65	65	13	--	--
		т		--	0,56	--	13	100	0,01	--
57	Е0142-8-1	Укрепление откосов монолитным бетоном	3,57	10065,30	74,88	35933	267	1504	2,94	10
		м3		447,75	25,67	1598	92	89	0,10	--
58	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,1	2081,68	322,52	208	32	146	9,57	1
		т		1514,25	122,92	151	12	89	0,60	--
59	С12041-4 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в аркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1	50600,00	--	5060	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

			т								
		Устройство конца укрепления									
60	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	70,98	0,20	0,20	14	14	5	--	--
			м2	--	0,07	--	5	97	--	--
61	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному	17,75	11,12	11,12	197	197	68	--	--
			м3	--	3,96	--	70	97	0,01	--
62	Е0101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой	17,75	0,98	0,98	17	17	8	--	--
			м3	--	0,45	--	8	97	--	--
63	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1,77	13,62	12,00	24	21	7	0,01	--
			м3	1,62	2,75	3	5	97	0,01	--
64	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	44,86	6,01	6,01	269	269	91	--	--
			м3	--	2,08	--	93	97	0,01	--
65	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять	44,86	4,75	4,75	213	213	72	--	--
			м3	--	1,65	--	74	97	0,01	--
66	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка	11,21	262,72	--	2945	--	3328	1,85	21
			м3	262,72	--	2945	--	113	--	--
67	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	7,5	2806,23	38,67	21047	290	2655	1,99	15
			м3	310,50	14,24	2329	107	109	0,07	1
68	Е010333-А20 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200	16,65	702,50	702,50	11697	11697	2339	--	--
			т	--	140,50	--	2339	100	2,95	49
69	Е010333-А20 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки	249,75	2,80	2,80	699	699	140	--	--
			т	--	0,56	--	140	100	0,01	3
70	Е0142-4-4	Устройство каменной наброски	31,6	170,10	45,90	5375	1450	3925	0,79	25
			м	124,20	15,36	3925	485	89	0,05	2
71	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	32,55	590,00	--	19203	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--

72	Е0142-8-4	Устройство укрепления монолитным бетоном	10	9630,00	146,79	96300	1468	2785	1,76	18
		м3		274,50	38,41	2745	384	89	0,14	1
73	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,168	2081,68	322,52	350	54	245	9,57	2
		т		1514,25	122,92	254	21	89	0,60	--
74	С12041-4 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,168	50600,00	--	8501	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5977739	1637228			1125
			Тенге			179002	336683			6562
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5977739				
		Материалы -	Тенге			241197				
		Всего заработная плата -	Тенге				515685,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1874469				
		Местные материалы -	Тенге			2025592				
		Накладные расходы -	Тенге			532439				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							266
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79866,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			390611				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6900788				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7953
		Сметная заработная плата -	Тенге				595551,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6900788				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7953
		Сметная заработная плата -	Тенге				595551,00			

РАЗДЕЛ 4. Земляные работы

4.1.Устройство дорожных насыпей

75	Е0101-27-5	Засыпка котлована разобранным материалом бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при	32	3,35	3,35	107	107	36	--	--
		м3		--	1,16	--	37	97	--	--
76	Е0101-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м при перемещении булдозерами мощностью 79 кВт	288	1,48	1,48	427	427	144	--	--
		м3		--	0,51	--	148	97	--	--
77	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1443	23,71	22,86	34207	32987	11814	0,01	8
				0,79	7,65	1140	11039	97	0,03	40

		м3								
78	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5	2308,8	45,00	45,00	103896	103896	20779	--	--
		т		--	9,00	--	20779	100	0,19	436
79	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	222	0,20	0,20	45	45	15	--	--
		м2		--	0,07	--	16	97	--	--
80	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному	1475	12,51	12,51	18449	18449	6125	--	--
		м3		--	4,28	--	6314	97	0,01	21
81	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу,	7375	1,27	1,27	9374	9374	2736	--	--
		м3		--	0,38	--	2821	97	--	9
82	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	147,5	13,62	12,00	2009	1770	625	0,01	2
		м3		1,62	2,75	239	405	97	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			168514	167054			10
			Тенге			1379	41559			509
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			168514				
		Всего заработная плата -	Тенге				42938,00			
		Местные материалы -	Тенге			81				
		Накладные расходы -	Тенге			42273				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6341,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12647				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			223434				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							540
		Сметная заработная плата -	Тенге				49279,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			223434				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							540
		Сметная заработная плата -	Тенге				49279,00			

РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда

5.1.Устройство дорожной одежды

83	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,толщиной 15 см	31,5	95,13	73,75	2997	2323	1385	0,14	5
		м3		21,38	11,67	673	368	133	0,04	1

84	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	38,43	1207,67	--	46411	--	--	--	--
		м 3		--	--	--	--	--	--	--
85	Е010333-А20 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200	69,17	702,50	702,50	48595	48595	9719	--	--
		т		--	140,50	--	9719	100	2,95	204
86	Е010333-А20 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки	1037,61	2,80	2,80	2905	2905	581	--	--
		т		--	0,56	--	581	100	0,01	12
87	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см методом заклинки из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 мм	129,5	299,66	34,29	38806	4441	2550	0,04	5
		м2		6,01	8,79	778	1139	133	0,03	4
88	Е010333-А20 0-1	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200	31,84	702,50	702,50	22368	22368	4474	--	--
		т		--	140,50	--	4474	100	2,95	94
89	Е010333-А20 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки	477,6	2,80	2,80	1337	1337	267	--	--
		т		--	0,56	--	267	100	0,01	6
90	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,103	40097,59	339,59	4130	35	19	0,58	--
		т		--	140,94	--	15	133	0,58	--
91	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	310	12,90	5,88	4000	1824	3575	0,05	14
		м2		7,02	1,65	2176	511	133	0,01	2
92	Е0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины	1860	0,21	0,02	391	37	495	--	3
		м2		0,19	0,01	353	19	133	--	--
93	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	44,2	5087,67	--	224875	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	Е010333-А20 0-1	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200	44,2	702,50	702,50	31051	31051	6210	--	--
		т		--	140,50	--	6210	100	2,95	130
95	Е010333-А20 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки	3757	2,80	2,80	10520	10520	2104	--	--
		т		--	0,56	--	2104	100	0,01	44
		гл.3.1.ОБОЧИНЫ								
96	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-	9,44	29,64	28,58	280	270	97	0,01	--

		самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		0,99	9,56	9	90	97	0,04	--
		м3								
97	Е010333-А5-1	Перевозка грунта из грунтового резерва на обочины, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	15,1	45,00	45,00	680	680	136	--	--
		т		--	9,00	--	136	100	0,19	3
98	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному	9,44	14,01	14,01	132	132	44	--	--
		м3		--	4,80	--	45	97	0,02	--
99	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу,	28,32	1,39	1,39	39	39	12	--	--
		м3		--	0,42	--	12	97	--	--
100	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	0,944	13,62	12,00	13	11	4	0,01	--
		м3		1,62	2,75	2	3	97	0,01	--
101	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	74	1,41	1,41	104	104	22	--	--
		м2		--	0,30	--	22	97	--	--
102	Е0127-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщ.12см	72	25,16	20,37	1812	1467	975	0,03	2
		м2		4,79	5,40	345	389	133	0,02	1
103	СКСМ	Песчано-гравийная смесь	5,42	2766,90	--	14988	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			456432	128139			29
			Тенге			4337	26103			503
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			456432				
		Материалы -	Тенге			4095				
		Всего заработная плата -	Тенге				30440,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14988				
		Местные материалы -	Тенге			304873				
		Накладные расходы -	Тенге			32667				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4900,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29346				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			518445				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							548
		Сметная заработная плата -	Тенге				35340,00			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			518445				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							548
		Сметная заработная плата -	Тенге				35340,00			
		РАЗДЕЛ 6. Обустройство								
104	**Е0127-59-5**	**Установка парапетных ограждений из стал и, столбы металлические** м	**40**	**3842,07**	**21,62**	**153683**	**865**	**10169**	**1,13**	**45**
				185,85	**5,30**	**7434**	**212**	**133**	**0,02**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**153683**	**865**			**45**
			Тенге			**7434**	**212**			**1**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			153683				
		Материалы -	Тенге			133733				
		Всего заработная плата -	Тенге				7646,00			
		Местные материалы -	Тенге			11651				
		Накладные расходы -	Тенге			10169				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1525,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9831				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			173683				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				9171,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			173683				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				9171,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7695553**	**2475616**			**1338**
			Тенге			**211695**	**520504**			**9609**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7695553				
		Материалы -	Тенге			379025				
		Всего заработная плата -	Тенге				732199,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1889457				
		Местные материалы -	Тенге			2719509				
		Накладные расходы -	Тенге			762950				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							381
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				114442,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			507510				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8966014				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11328
		Сметная заработная плата -	Тенге				846642,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8966014				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11328
		Сметная заработная плата -	Тенге				846642,00			

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ "УПП и АДАО"

_____ **Манапов К.Т.**

Представитель технадзора
Директор ТОО "Даулет курылысы"

ПОДРЯДЧИК:
Директор по производству ТОО "РСУ-1"

_____ **Асаубаев Т.А.**

Турадилов К.К.

Представитель заказчика Е. Нуркасенов