Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",**

БИН 110840016453 ИИК KZ20070103KSN1827000 БИК KKMF KZ2A в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК";

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"

БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор № 166 от 09.08.2019 года

По объекту строительства: "Строительство с реконструкцией водопроводных сетей в селе Мукур город Семей Восточно-Казахстанская область"

Акт приёмки выполненных работ № 1
за сентябрь 2019 года (от 06.09.2019г.)

"Строительство с реконструкцией водопроводных сетей в селе Мукур город Семей Восточно-Казахстанская область"

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-1
Водопроводные сети

Раздел 1 Водопроводные сети

1.1 Хозяйственно-противопожарный водопровод

1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2578,5	151,39	143,67	390359	370453		77937	505760
					7,73	34,25	19932	88314		37464	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	81,5	1809,19		147449	0		106163	273901
					1809,19		147449	0		20289	
3	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	110	208,51	200,92	22936	22101	7	4816	29972
					7,53	53,28	828	5861		2220	
4	4102-0103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км К=1,400;	т	154	367		56518	0		0	61039

				0		0	0		4521	
5 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	110	18,77	15,87	2065	1746	9	726	3014
				2,82	6,35	310	699	–	223	
6 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2769,9	191,15	181,4	529466	502460		105700	685979
				9,75	43,25	27007	119798	–	50813	
7 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	38,1	1809,19		68930	0		49630	128045
				1809,19		68930	0	–	9485	
8 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	44,3	2913,5		129068	0		92929	239757
				2913,5		129068	0	–	17760	
9 3205-0101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива	маш.-ч	596,6	364	364	217162	217162		109106	352369
					254	0	151536	–	26101	
10 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (мокрый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	87,8	166,54	158,04	14622	13876		2919	18944
				8,5	37,68	746	3308		1403	
11 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (мокрый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	2,7	2080,74		5618	0		4045	10436
				2080,74		5618	0		773	
12 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (мокрый грунт) НР = 72 % ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	467,1	210,27	199,54	98217	93205		19607	127250
				10,73	47,57	5012	22220	–	9426	

13	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (мокрый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	0,5	2080		1040	0		749	1932
					2080		1040	0	–	143	
14	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (мокрый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	13,9	3496,19		48597	0		34990	90274
					3496,19		48597	0	–	6687	
15	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3961,6	31,78	31,78	125900	125900		33287	171922
						11,67	0	46232	–	12735	
16	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	432,8	786,35		340332	0		245039	632201
					786,35		340332	0	–	46830	
17	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1509,2	37,14	37,14	56052	56052		14821	76543
						13,64	0	20585	–	5670	
18	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	180,9	1125,3		203567	0		146568	378146
					1125,3		203567	0	–	28011	
19	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	55,3	2919,51	152,6	161449	8439	100552	54254	232959
					948,61	42,39	52458	2344	–	17256	
80	2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	3000,003	3829		11487011	0	11487011	0	12405972
					0		0	0	–	918961	
82	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,7	322081,59	95148,57	225457	66604	2276	174221	431652
					223681,43	27720	156577	19404	–	31974	

83 2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 K=1,010;	м	2166,25	1840		3985900	0	3985900	0	4304772
				0		0	0	–	318872	
147 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	45,57	41018,14	8537,92	1869197	389073	749787	877701	2966650
				16026,71	3428,35	730337	156230	–	219752	
148 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	21	3233		67893	0	67893	0	73324
				0		0	0	–	5431	
150 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6, КС15.6а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	21	13339		280119	0	280119	0	302529
				0		0	0	–	22410	
151 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	42	16924		710808	0	710808	0	767673
				0		0	0	–	56865	
154 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	21	3199		67179	0	67179	0	72553
				0		0	0	–	5374	
155 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	21	24347		511287	0	511287	0	552190
				0		0	0	–	40903	
158 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	21	22575		474075	0	474075	0	512001
				0		0	0	–	37926	

Итого **26 409 759**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 937 808
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 867 071
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 636 531
- материалы, изделия и конструкции, тенге 18 436 877

- перевозка грузов, тенге	56 518
Накладные расходы, тенге	2 155 208
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 956 278
Всего	**26 409 759**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	343 327
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	882 852
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	156 039
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	552 719
- в текущих ценах с 01.10.18 г.	28 344 696
- в текущих и прогнозных ценах (Иинф = 1,050)	29 761 930,80
- в текущих и прогнозных ценах с учетом договорного коэфицента (к=0,9)	26 785 737,72
Налог на добавленную стоимость (12 %)	3 214 288,53
Всего по акту	30 000 026,25

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области»

_____ Б. М. Жакаев

Технический надзор:
Директор ТОО "VK ETNA"

_____Каребаева Ж.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "DK Proekt"

_____Шакиров М. А.