Генподрядчик:ТОО ГСУ "Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "Павлодар-Спецстрой"
Наименование объекта:наружные сети канализации к жилому дому в районе ул.Я.Геринга-Минина
Договор № 75 от "17" декабря 2012 г. г.

смета 6-3-1

АКТ

приемки выполненных работ за январь 2013 года

№п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накл.расх.		Затраты труда	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экспл. маш.	в т.ч з/п	%	тенге	единиц	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Е1-17-13	разработка грунта 1 гр.одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы в мокрых грунтах с учетом погрузки от ручной разработки, т.ч.п.3.46 К1трр=1,2,К1трм=1,2,К1зпр=1,2,К1экс=1,2.К1зпм=1,2	м3	72,5400	35,79	1,68	34,07	9,91	2596	122	2471	719	97	816	0,046	3
2	Е1-164-3	разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 гр в т.ч.п.3.178 К1трр=1,2,К1трм=1,2,К1зпр=1,2,К1экс=1,2.К1зпм=1,2	м3	7,7500	467,10	467,10			3620	3620	0	0	113	4091	2,976	23
3	Е1-164-3	разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 гр -доработка-в т.ч.п.3.178 К1трр=1,2,К1трм=1,2,К1зпр=1,2,К1экс=1,2.К1зпм=1,2,п.3.180 К1трр=1,2,К1зпр=1,2	м3	1,7000	560,52	560,52			953	953	0	0	113	1077	3,571	6
4	Е1-17-13	разработка грунта 1 гр.одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы в сухих грунтах с учетом погрузки от ручной разработки в сухих грунтах	м3	572,1700	32,55	1,53	30,98	9,01	18624	875	17726	5155	97	5849	0,042	24
5	Е1-164-3	разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 гр	м3	34,4000	389,25	389,25			13390	13390	0	0	113	15131	2,480	85
6	Е1-164-3	разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 гр в т.ч.п.3.178 К1трр=1,2,К1трм=1,2,К1зпр=1,2,К1экс=1,2.К1зпм=1,2	м3	13,9000	467,10	467,10			6493	6493	0	0	113	7337	2,976	41
7	П8-15-1	перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км,1 кл.груза	т	1334,4160	119,02		119,02	23,80	158822	0	158822	31759	100	31759	0,0500	67
8	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	м3	702,3200	3,77	0,48	3,24	1,12	2648	337	2276	787	97	1090	0,01	7

9	Е1-17-13	разработка грунта 1 гр.одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы - грунт для засыпки	м3	702,3200	32,55	1,53	30,98	9,01	22861	1075	21758	6328	97	7181	0,042	29
10	П8-15-1	перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км,1 кл.груза	т	1460,8256	119,02		119,02	23,80	173867	0	173867	34768	100	34768	0,0500	73
11	Е1-166-2	засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям грунтом 2 гр.	м3	151,8200	134,10	134,10			20359	20359	0	0	113	23006	0,97	147
12	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 гр.бульдозерами мощн.59кВт(80 л/с) с перемещением до 5 м	м3	455,4700	6,48		6,48	2,10	2951	0	2951	956	97	927	0,008	4
13	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 гр.пневматическими трамбовками	м3	455,4700	21,55	17,03	4,52		9815	7757	2059	0	97	7524	0,108	49
14	Е1-173-2	водоотлив из котлованой	м3	9,8500	343,74		343,74	221,85	3386	0	3386	2185	97	2119	1,020	10
15	Е1-173-1	водоотлив из траншей	м3	65,8300	289,15		289,15	186,62	19035	0	19035	12285	97	11916	0,858	56
17	Е22-11-5	укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб ф 150 мм	км	0,0500	78245,00	41850,00	36133,62	9612,90	3912	2093	1807	481	130	3346	284	14
18	8-4-286	трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ18599-2001) Ру0,6 Мпа SDR 17 ф 146,9мм	м	50,5000	797				40249	0	0	0		0		0
19	Е22-8-7	укладка стальных водопроводных труб ф 250 мм -гильза	км	0,0014	174718,44	83025,00	71861,81	27146,25	245	116	101	38	130	200	573,6	1
20	8-6-108	трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп 273*8 мм	м	1,4056	3730,00				5243	0	0	0		0		0
21	Е23-13-3	устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев д.1м в сухих грунтах	м3	3,4800	23934,88	2286,00	2308,84	864,68	83293	7955	8035	3009	130	14253	18,1	63
26	Е8-6-9	кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	м3	0,6200	9530,05	915,75	296,6	110,25	5909	568	184	68	118	750	6,49	4
27	Е8-5-1	глиняный замок	м3	0,4300	1924,07	994,5	274,19	103,5	827	428	118	45	118	558	7,4	3
		ИТОГО прямые затраты:							**599098**	66141	414596	98583		173698		709
		Итого накладные расходы:							173698							
		Итого:							772796							
	0,06	Ненормируемые и непредвиден.затраты 6%							46368							
		Всего в базовых ценах 2001 г.							**819164**							
	0,012	средства на возведение временных зданий и сооружений 1,2%							**9830**							
		Итого:							828994							
	0,03179	зимние удорожания 3,179%							**26354**							
	0,01	выслуга лет 1%							**8290**							
	0,004	дополнительные отпуска 0,4%							**3316**							
		Итого:							866954							
	2,08800	**Итого в ценах 2012 г.**							**1810200**							
	0,015	Налоги, сборы, обязательные платежи 1,5%							27153							
		Итого в текущем уровне цен							**1837353**							
	0,12	НДС 12%							220482							
		Всего по смете:							**2057835**							

Генподрядчик

Директор ТОО ГСУ "Курылыс"

Мезько В.Д.

Субподрядчик

Директор ТОО "Павлодар-Спецстрой"

Чистяков И.И.

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной 2-14
комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От "29" января 2014 г. **г. Павлодар**
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)
_____
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:
председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Иманзаипов Ержан Бейбутович - заместитель акима города Павлодара
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии - представителей:
заказчика:
Шахман Ертаргын Тойганович – руководитель ГУ «Отдел строительства города Павлодара»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика **Мезько Виталий Дмитриевич** – директор ТОО «ГСУ Курылыс»
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)
Кабдышева Бахытгуль Нурмахановна – директор ТОО «ES - ПРОЕКТ»
(фамилия, имя, отчество, должность)
субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)_____
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Сафяников Александр Борисович – руководитель государственного учреждения «Управления департамента комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения РК по городу Павлодару»
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственной противопожарной службы
Романевич Михаил Николаевич - руководитель ГУ «Управление по чрезвычайным ситуациям города Павлодара»
(фамилия, имя, отчество, должность)
уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ГУ «Отдел строительства города Павлодара»**
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Строительство наружных сетей к жилым домам в районе ул. Геринга - Минина в городе Павлодаре»**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение) по адресу: г. Павлодар
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "__"_____ 20__ г. №
_____
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от
_____
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «ГСУ Курылыс»**
(наименование организации)
выполнившим **строительно - монтажные работы**
(виды работ)
и субподрядными организациями _____
_____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «ES – ПРОЕКТ»**
(наименование организации)
выполнившим **проектно - сметную документацию**
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными проектными организациями _____
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы_____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **типовой**
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ГУ «Отдел строительства города Павлодара»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего)
документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
от "__" _____ 20__ г. № ___

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2012 года**;
(месяц, год)
окончание работ **июнь 2013 года**;
фактически _____.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
исполнительная, проектно - сметная
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____
_____
_____
_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **выполнены**

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего _____ тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности
решений технологических _____
_____(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **«Строительство наружных сетей к жилым домам в районе ул. Геринга - Минина в городе Павлодаре»**

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии _____ **Е. С. Нурханов**

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

_____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ **А. Б. Сафяников**

_____ **А. К. Садыков**

_____ **Е. Т. Шахман**

_____ **В. Д. Мезько**

_____ **Б. Н. Кабдышева**

_____ А.Б. Балашов

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)