Форма № 3

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат за август 2012 года

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "Павлодар-Спецстрой"

Договор № 67 от 20 августа 2012 г
Наименование строительства и его адрес наружные сети водопровода и теплотрасса
жилому дому № 8 в Усольском микрорайоне 1А

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ | | |
|---|---|---|---|
| | с начала года (отчетный месяц включительно) | в том числе строительно-монтажные работы | СМР 1991г. |
| Всего выполнено работ: | **2659219** | | |
| в том числе : НДС 12% | 284916 | | |
| предоплата 30% | 800000 | | |
| удержание 5%- до окончания строит-ва | 132961 | | |
| ИТОГО | **1726258** | | |

**Всего к оплате: один миллион семьсот двадцать шесть тысяч двести пятьдесят восемь тенге**

**ГЕНПОДРЯДЧИК**

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

**Мезько В.В.**

**СУБПОДРЯДЧИК**

Директор ТОО"Павлодар-Спецстрой"

**Чистяков И.И.**

Теплодержатель ТОО "ГСУ "Кувыт"
Субподрядчик ТОО "Павлодар Энергия"
Наименование объекта теплотрассы к 9 этажному жилому дому № 6 в Усольском микрорайоне 1А

АКТ

Договор № 141 "____" августа 2012 г

приемки выполненных работ за август 2012 года

| №п/п | Шифр норматива | Наименование работ и затрат | Ед изм | Количество | Стоимость единицы тенге | | | | Общая стоимость тенге | | | | Накл расх | | Затраты труда | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | всего | осн з/п | экс маш | в т ч з/п | всего | осн з/п | экс маш | в т ч з/п | % | тенге | единич | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Раздел 1.Земляные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е1-17-13 | разработка грунта 1 гр одноковшовыми экскаваторами емкостью 0.5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы лишний грунт | м3 | 7.00 | 32.55 | 1.53 | 30.98 | 9.01 | 228 | 11 | 217 | 63 | 97 | 72 | 0.042 | 0 |
| 2 | П8 10-1 | перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км 1 класс груза К=1.750 | т | 12.250 | 84.26 | | 84.26 | 16.85 | 1032 | 0 | 1032 | 206 | 100 | 206 | 0.035 | 0 |
| 3 | Е1-20-1 | Работа на отвале грунтов 1 группы | м3 | 7.00 | 3.07 | 0.39 | 2.66 | 0.93 | 21 | 3 | 19 | 7 | 97 | 10 | 0.01 | 0 |
| 4 | Е1-12-13 | разработка грунта 1 гр в отвал экскаваторами "Драглайн или Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3 | м3 | 18.89 | 22.04 | 1.31 | 20.73 | 5.70 | 416 | 25 | 392 | 108 | 97 | 129 | 0.0 | 0 |
| 5 | Е1-27-1 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 гр бульдозерами мощн 59кВт(80 л/с) с перемещением до 5 м К=1.25 | м3 | 14.1675 | 5.55 | | 4.55 | 1.80 | 79 | 0 | 79 | 25 | 97 | 25 | 0.006 | 0 |
| 6 | Е1-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух ям котлованов грунтом 1 гр. К=0.25 | м3 | 4.7225 | 122.18 | 122.18 | | | 577 | 577 | 0 | 0 | 113 | 652 | 0.89 | 4 |
| 7 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 гр пневматическими трамбовками | м3 | 14.1675 | 21.55 | 17.03 | 4.52 | | 305 | 241 | 64 | 0 | 97 | 234 | 0.108 | 2 |
| | | Итого по разделу I | | | | | | | 2658 | | | | | 1328 | | |
| | | Раздел 2.Подземная теплосеть | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Е24-2-2 | прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов ф 70 мм при условном давлении 1.6 Мпа температуре 150 гр.С | км | 0.018 | 132585.92 | 76950.00 | 46655.79 | 16999.50 | 2387 | 1385 | 840 | 306 | 130 | 2198 | 516 | 9 |
| 9 | 8-6-69 | трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ10704-91) из стали БСт2кп-БСт-4кп 76*3.5 ммк=1.01 | м | 18.180 | 436.00 | | | | 7926 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 10 | Е24-2-1 | прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов ф 50 мм при условном давлении 1.6 Мпа температуре 150 гр.С | км | 0.003 | 129797.21 | 76050.00 | 46381.71 | 17015.25 | 389 | 228 | 139 | 51 | 130 | 363 | 612 | 2 |
| 11 | 8-6-61 | трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ10704-91) из стали БСт2кп-БСт-4кп 38*3 ммк=1.01 | м | 3.030 | 196.00 | | | | 594 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Е24-13-2 | установка задвижек или клапанов [illegible] ф 80 мм для сборной воды и пара | компл | 2.000 | [illegible] | [illegible] | 640.55 | [illegible] | 2444 | [illegible] | [illegible] | 329 | 130 | [illegible] | 3.4 | [illegible] |
| 13 | 9-2-11 | задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1 Ру1.6 МПа(16 кгс/см2) ф 80 мм | шт | 2.000 | 10400.00 | | | | 20800 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 14 | 9-1-110 | вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара Ру6 4МПа ф 25 мм | шт | 2.000 | 4760.00 | | | | 9520 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 15 | 8-9-35 | фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2 ВСт3сп3 на Ру 1.6 Мпа д 80 мм | шт | 4.000 | 458.00 | | | | 1832 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 16 | 8-9-32 | фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2 ВСт3сп3 на Ру 1.6 Мпа д 40 мм | шт | 4.000 | 285.00 | | | | 1140 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 17 | 2-1-262 | опоры скользящие к=6 | т | 0.00660 | 107900.00 | | | | 712 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 18 | Е7-62-4 | устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных конструкций К=6 | м3 | 0.024 | 2740.65 | 454.5 | 497.19 | 167.07 | 66 | 11 | 12 | 4 | 140 | 21 | 3.33 | 0 |
| 19 | 30-18-145 | бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона кл В22.5 ОП 1 к-6 | м3 | 0.024 | 24200.00 | | | | 581 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 20 | 30-1-46 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов кроме ячеистого выше 20 до 22.5 | м3 | -0.024 | 134.00 | | | | -3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 21 | 30-1-45 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов кроме ячеистого выше 15 до 20 | м3 | -0.024 | 250.00 | | | | -6 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 22 | Е25-51-1 | контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории | стык | 2.000 | 2327.99 | 391.50 | 1344.74 | 508.50 | 4656 | 783 | 2689 | 1017 | 120 | 2160 | 5.2 | 10 |
| 23 | Ц12-754-2 | врезка трубопроводов на Ру до 2.5МПа в действующие магистрали ф врезаемой трубы 76-89 мм | врезка | 2.00 | 1884.60 | 1697.00 | 80.60 | 2.30 | 3769 | 3394 | 161 | 5 | 90 | 3059 | 9.0 | 18 |
| 24 | Ц12-699-2 | кран трехходовой | шт | 2.00 | 189.90 | 155.00 | 26.80 | | 380 | 310 | 54 | 0 | 90 | 279 | 1.0 | 2 |
| 25 | 9-4-57 | краны трехходовые регулирующие КРТП натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред.Ру 1.6 Мпа (16 кгс/см2).ф 15 мм | шт | 2.000 | 328.00 | | | | 656 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 26 | Ц12-698-4 | закладное устройство для установки поверхностных приборов-гильза | шт | 2.00000 | 150.70 | 113.00 | 18.80 | | 301 | 226 | 38 | 0 | 90 | 203 | 1.0 | 2 |
| 27 | 99-3-1 | гильза п/л ООО "Фомакс" | шт | 2.000 | 173.00 | | | | 346 | | | | | | | |
| 28 | Ц12-698-2 | боббышки штуцеры на Ру свыше 10МПа | шт | 2.00 | 599.60 | 313.00 | 97.60 | 6.80 | 1199 | 626 | 195 | 14 | 90 | 576 | 1.0 | 2 |
| 29 | Е13-37-1 | первый оклеечный слой из рулонных материалов | м2 | 8 | 223.72 | 186.75 | 5.38 | 2.25 | 1790 | 1494 | 43 | 18 | 90 | 1361 | 0.95 | 8 |
| 30 | Е13-37-2 | добавлять на каждый последующий слой рулонных материалов | м2 | 8 | 75.46 | 74.25 | 1.57 | | 612 | 594 | 13 | 0 | 90 | 535 | 0.40 | 3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-1-159 | [illegible] | [illegible] | 19.26 | 176 | | | | [illegible] | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 32 | 1-1-402 | частики изол к=10 | [illegible] | 80 | 79 | | | | [illegible] | [illegible] | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 33 | E26-1-2 | изоляция трубопроводов ф.38-76 мм матами минераловатными прошивными в облатках изделиями минераловатными стофированной структурой при толщине изоляционного слоя 50 мм | м | 21 | 142.95 | 79.88 | 33.05 | 17.38 | 3002 | 1677.48 | 694 | 260 | 100 | 1937 | 0.45 | 0 |
| 34 | 99-2-43 | маты прошивные МЗ-100 в облатке п/п ОАО Билимбаевский ЗТИМ | м3 | 0.4 | 3953 | | | | 1581 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 35 | E26-23-3 | покрытие поверхности изоляции трубопроводов ф до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм | м | 21.000 | 137.80 | 38.25 | 8.16 | 3.16 | 2894 | 803 | 171 | 66 | 100 | 869 | 0.3 | 6 |
| 36 | 1-1-726 | рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК 420А | м2 | 10.000 | 89.00 | | | | 890 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 2.1.КП60*45 (7.5м) | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | E7-61-1 | устройство непроходных одноячейковых каналов перекрываемых или опирающихся на плиты к=7.5 | м3 | 1.2975 | 1986.57 | 567.00 | 564.43 | 196.49 | 2578 | 735 | 732 | 254 | 140 | 1386 | 4 | 5 |
| 38 | 30-18-141 | лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона кл В22.5 объемом более 0.6 до 1 м3 к=7.5 | м3 | 0.900 | 24900.00 | | | | 22410 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 39 | 30-1-46 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов кроме ячеистого выше 20 до 22.5 к=1 | м3 | -0.900 | 134.00 | | | | -121 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 40 | 30-1-45 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов кроме ячеистого выше 15 до 20 к=1 | м3 | -0.900 | 250.00 | | | | -225 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 41 | 30-18-67 | конструкции и детали коллекторов каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона кл В 22.5 плоские площадью до 3 м2 к=7.5 | м3 | 0.3975 | 25700.00 | | | | 10216 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 42 | 30-1-46 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов кроме ячеистого выше 20 до 22.5 к=1 | м3 | -0.3975 | 134.00 | | | | -53 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 43 | 30-1-45 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов кроме ячеистого выше 15 до 20 к=1 | м3 | -0.3975 | 250.00 | | | | -99 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | E8-4-7 | Оклеечная обмазочная гидроизоляция наружных поверхностей стен и перекрытий каналов битумом в 2 слоя к=7.5 | м2 | 19.650 | 245.44 | 37.35 | 3.82 | 1.44 | 4824 | 134 | 24 | 28 | 118 | 896 | 3.2 | 4 |
| 45 | E8-3-1 | устройство песчаного основания под фундаменты к=7.5 | м3 | 12.735 | 1127.00 | 112.50 | 87.07 | 56.00 | 836 | 83 | 71 | 28 | 118 | 199 | 1.5 | 1 |
| | | 2.2ДШ КЛ 60*45-2 шт | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | E8-4-7 | боковая обмазочная гидроизоляция наружных поверхностей стен и фундаментов битумом в 2 слоя к=2 | м2 | 8.460 | 245.44 | 37.35 | 3.82 | 1.44 | 2078 | 316 | 32 | 12 | 118 | 387 | 3.2 | 2 |
| 47 | E8-4-5 | боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами к=2 | м2 | 1.84 | 665.48 | 81.58 | 8.23 | 3.08 | 1099 | 134 | 13 | 5 | 118 | 164 | 0.48 | 0.787 |
| 48 | 1-1-726 | рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК 350Б к=2 | м2 | 3.772 | 89.00 | | | | 336 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 49 | E8-6-9 | кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического к=2 | м3 | 0.12 | 9530.05 | 915.75 | 296.6 | 110.25 | 1144 | 110 | 36 | 13 | 118 | 14 | 8.49 | 1 |
| | | 2.3.ГТВ ф 70-2 шт. | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | E24-2-6 | прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов ф 150 мм при условном давлении 1.6МПа и температуре 150 гр. К=2 | км | 0.00384 | 248328.29 | 126000 | 83195.41 | 23881.3 | 904 | 459 | 303 | 87 | 130 | 710 | 789 | 3 |
| 51 | 8.6-90 | трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БС+4кп 159*4.5 мм к=2 | т | 3.64 | 1200 | | | | 4368 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 52 | E26-8-15 | изоляция трубопроводов ф до 57 мм шнурами асбестовыми пуховыми при толщине изоляционного слоя 60 мм к=2 | т | 3.64 | 163.07 | 147.83 | 10.63 | 4.05 | 594 | 538 | 39 | 15 | 100 | 553 | 0.85 | 3 |
| 53 | 1-1-1029 | шнур асбестовый пуховый (ШАП) к=1.6 | т | 0.00272 | 499700 | | | | 1359 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 54 | E22-40-2 | приварка фланцев к стальным трубопроводам ф 80 мм к=2 | шт | 2 | 118.85 | 96.75 | 16.47 | | 238 | 194 | 33 | 0 | 130 | 252 | 0.46 | 1 |
| 55 | 8-9-11 | фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2 ВСт3сп3 на Ру 1.0 Мпа д.80 мм к=2 | шт | 2 | 377 | | | | 754 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 56 | E22-40-5 | приварка фланцев к стальным трубопроводам ф 150 мм к=2 | шт | 2 | 231.52 | 180 | 33.52 | 2.25 | 463 | 360 | 67 | 5 | 130 | 475 | 0.91 | 2 |
| 57 | 8-9-14 | фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2 ВСт3сп3 на Ру 1.0 Мпа д.150 мм к=2 | шт | 2 | 757 | | | | 1514 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 58 | E20-30-1 | установка кронштейнов под вентиляционное оборудование к=2 | кг | 16.58 | 107.48 | 8.53 | 1.2 | 0.45 | 1782 | 141 | 20 | 7 | 128 | 189 | 0.05 | 1 |
| 59 | 1-1-59 | болты строительные с гайками и шайбами к=4 | т | 0.00232 | 149300 | | | | 346 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | Итого по разделу 2 | | | | | | | 136410 | | | | | 20557 | | |
| | | Раздел 3.Горячее водоснабжение | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | E24-2-1 | прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов ф 50 мм при условном давлении 1.6 Мпа температуре 150 гр.С | км | 0.012 | 129797.21 | 76050.00 | 46381.71 | 17015.25 | 1558 | 913 | 557 | 204 | 130 | 1452 | 512 | 6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | E24-2-2 | прокладка трубопроводов из стальных трубопроводов ф [illegible] мм при условном давлении 1,6 Мпа температуре 150 гр.С | км | 0,009 | 132585,62 | [illegible] | 46655,79 | 16996,50 | 1193 | 693 | 420 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 5 |
| 62 | 8-6-46 | трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ3262-75*), оцинкованные обыкновенные ф40*3,5 ммк=1,01 | м | 9,090 | 326,00 | | | | 2963 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 63 | 8-6-48 | трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ3262-75*), оцинкованные обыкновенные ф65*4ммк=1,01 | м | 9,090 | 601,00 | | | | 5463 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 64 | 8-6-61 | трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп 40*3-38*3 ммк=1,01 | м | 5,030 | 196,00 | | | | 594 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 65 | E24-13-2 | установка задвижек или клапанов стальных ф 80 мм для горячей воды и пара | комплект | 1,000 | 1222,18 | 501,75 | 640,55 | 154,35 | 1222 | 502 | 641 | 154 | 130 | 853 | 3,4 | 3 |
| 66 | 9-2-11 | задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1 Ру1,6 МПа(16 кгс/см2) ф 80 мм | шт | 1,000 | 10400,00 | | | | 10400 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 67 | 9-1-112 | вентили проходные фланцевые15с27нж1 для пара Ру6 4МПа ф 40 мм | шт | 1,000 | 6460,00 | | | | 6460 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 68 | 9-1-110 | вентили проходные фланцевые15с27нж1 для пара Ру6 4МПа ф 25 мм | шт | 2,000 | 4760,00 | | | | 9520 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 69 | 8-9-35 | фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2 ВСт3сп3 на Ру 1,6 Мпа д 80 мм | шт | 2,000 | 458,00 | | | | 916 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 70 | 8-9-32 | фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2 ВСт3сп3 на Ру 1,6 Мпа д 40 мм | шт | 2,000 | 285,00 | | | | 570 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 71 | 8-9-30 | фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2 ВСт3сп3 на Ру 1,6 Мпа д 25 мм | шт | 4,000 | 225,00 | | | | 900 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 72 | E7-62-4 | устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных конструкций К=6 | м3 | 0,028 | 2740,65 | 454,5 | 497,19 | 167,07 | 77 | 13 | 14 | 5 | 140 | 25 | 3,33 | 0 |
| 73 | 30-18-145 | бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона кл.В22,5 ОП-1 к-6 | м3 | 0,028 | 24200,00 | | | | 678 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 74 | 30-1-46 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого выше 20 до 22,5 | м3 | -0,028 | 134,00 | | | | -4 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 75 | 30-1-45 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов кроме ячеистого выше 15 до 20 | м3 | -0,028 | 250,00 | | | | -7 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 76 | 2-1-262 | опоры скользящие | т | 0,00287 | 107900,00 | | | | 310 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Е26-11-2 | изоляция трубопроводов ф 15-76 мм матами минераловатными прошивными в облатках изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 40-50 мм | м | 21 | 142.95 | 79.86 | 20.05 | 12.38 | 300 | 1677.48 | 654 | 252 | 100 | 1937 | 0.45 | 10 |
| 78 | 99-2-43 | мать прошивные МЗ-100 в облатке п/п ОАО Бирюмбаевский ЗТИМ | м3 | 0.3 | 3953 | | | | 1186 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 79 | Е26-23-3 | покрытие поверхности изоляции трубопроводов ф до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм | м | 21.000 | 137.80 | 38.25 | 8.18 | 3.18 | 2894 | 803 | 171 | 66 | 100 | 869 | 0.3 | 6 |
| 80 | 1-1-726 | рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК 420А | м2 | 9.500 | 89.00 | | | | 846 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 81 | Е13-37-1 | первый оклеечни слои из рулонных материалов | м2 | 4 | 223.72 | 186.75 | 6.38 | 2.25 | 895 | 747 | 22 | 9 | 90 | 680 | 0.95 | 4 |
| 82 | Е13-37-2 | добавлять на каждый последующий слой рулонных материалов | м2 | 4 | 76.46 | 74.25 | 1.57 | | 306 | 297 | 6 | 0 | 90 | 267 | 0.40 | 2 |
| 83 | 1-1-169 | изол К=2.26 | м2 | 9.12 | 126 | | | | 1149 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 84 | 1-1-402 | мастика изол к=10 | кг | 40 | 79 | | | | 3160 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 85 | Ц12-699-2 | кран трехходовой | шт | 2.00 | 189.90 | 155.00 | 26.60 | | 380 | 310 | 54 | 0 | 90 | 279 | 1.0 | 2 |
| 86 | 9-4-57 | краны трехходовые регулирующие КРТП натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред Ру 1.6 Мпа (16 кгс/см2) ф 15 мм | шт | 2.000 | 328.00 | | | | 656 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 87 | Ц12-698-4 | закладное устройство для установки поверхностных приборов-гильза | шт | 2.00000 | 150.70 | 113.00 | 18.80 | | 301 | 226 | 38 | 0 | 90 | 203 | 1.0 | 2 |
| 88 | 99-3-1 | гильза п/п ООО "Фомакс" | шт | 2.000 | 173.00 | | | | 346 | | | | | | | |
| 89 | Ц12-698-2 | боббышки штуцеры на Ру свыше 10МПа | шт | 2.00 | 599.60 | 313.00 | 97.60 | 6.80 | 1199 | 626 | 195 | 14 | 90 | 576 | 1.0 | 2 |
| 90 | Ц12-754-1 | врезка трубопроводов на Ру до 2.5МПа в действующие магистрали ф врезаемой трубы 57-40мм | врезка | 1.00 | 1690.90 | 1514.00 | 85.90 | 4.50 | 1691 | 1514 | 86 | 5 | 90 | 1367 | 8.0 | 8 |
| 91 | Ц12-754-2 | врезка трубопроводов на Ру до 2.5МПа в действующие магистрали ф врезаемой трубы 76-89 мм | врезка | 1.00 | 1884.60 | 1697.00 | 80.60 | 2.30 | 1885 | 1697 | 81 | 2 | 90 | 1529 | 9.0 | 9 |
| 92 | Е25-51-1 | контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории ф 350 мм | стык | 2.000 | 2327.99 | 391.50 | 1344.74 | 508.50 | 4656 | 783 | 2689 | 1017 | 120 | 2160 | 5.2 | 10 |
| | | 3.1.КЛ60*45 (7,5м) | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | Е7-61-1 | устройство непроходных одночейковых каналов перекрываемых или опирающихся на плиты к=7.6 | м3 | 1.2975 | 1986.57 | 567.00 | 564.43 | 195.49 | 2578 | 736 | 732 | 254 | 140 | 1386 | 4 | 5 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 30-1-6-141 | [illegible] конструкции и детали для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона кл В22.5 объемом более 0.5 до 1 м3 к=7.5 | м3 | 0.400 | 24600.00 | | | | 2241 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 95 | 30-1-46 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов кроме ячеистого выше 20 до 22.5 к=1 | м3 | -0.900 | 134.00 | | | | -121 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 96 | 30-1-45 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов кроме ячеистого выше 15 до 20 к=1 | м3 | -0.900 | 250.00 | | | | 225 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 97 | 30-18-67 | конструкции и детали коллекторов каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона кл В 22.5 плоские площадью до 3 м2 к=7.5 | м3 | 0.3975 | 25700.00 | | | | 10216 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 98 | 30-1-46 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов кроме ячеистого выше 20 до 22.5 к=1 | м3 | -0.3975 | 134.00 | | | | -53 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 99 | 30-1-45 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов кроме ячеистого выше 15 до 20 к=1 | м3 | -0.3975 | 250.00 | | | | -99 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 100 | Е8-4-7 | боковая обмазочная гидроизоляция наружных поверхностей стен и перекрытий каналов битумом в 2 слоя к=7.5 | м2 | 19.650 | 245.44 | 37.35 | 3.82 | 1.44 | 4823 | 734 | 72 | 26 | 118 | 899 | 0.2 | 4 |
| 101 | Е8-3-1 | устройство песчаного основания под фундаменты к=7.5 | м3 | 0.735 | 1137.00 | 112.50 | 97.07 | 36.00 | 836 | 83 | 71 | 26 | 118 | 129 | 1.0 | 1 |
| | | 2.2ДШ КЛ 60*45-2 шт | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | Е8-4-7 | боковая обмазочная гидроизоляция наружных поверхностей стен и фундаментов битумом в 2 слоя к=2 | м2 | 8.460 | 245.44 | 37.35 | 3.82 | 1.44 | 2076 | 316 | 32 | 12 | 118 | 387 | 0.2 | 2 |
| 103 | Е8-4-5 | боковая оклеенная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами к=2 | м2 | 1.64 | 472.28 | 81.68 | 8.23 | 3.08 | 775 | 134 | 13 | 5 | 118 | 164 | 0.48 | 0.787 |
| 104 | 1-1-726 | рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК 350Б к=2 | м2 | 3.772 | 89.00 | | | | 336 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 105 | Е8-6-9 | кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического к=2 | м3 | 0.12 | 9530.05 | 915.75 | 296.6 | 110.25 | 1144 | 110 | 36 | 13 | 118 | 145 | 6.49 | 1 |
| | | 3.3.ГТВ ф 40-1 шт. | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | Е24-2-4 | прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов ф 100 мм при условном давлении 1.6МПа и температуре 150 гр. К=2 | км | 0.00182 | 161079.73 | 91125 | 52462.23 | 17035.5 | 293 | 166 | 95 | 31 | 130 | 256 | 582 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 8-6-76 | трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп 108*4 мм | м | 1.82 | [illegible] | | | | 1266 | 0 | [illegible] | 0 | | 0 | | 0 |
| 108 | E26-8-13 | изоляция трубопроводов ф до 57 мм шнурами асбестовыми пуховыми при толщине изоляционного слоя 30 мм | м | 1.82 | 79 | 70.2 | 8.09 | 1.8 | 144 | 128 | 8 | 3 | 130 | 187 | 0.40 | 1 |
| 109 | 1-1-1029 | шнур асбестовый пуховый (ШАП) к=1.6 | т | 0.0008 | 499700 | | | | 400 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 110 | E22-40-3 | приварка фланцев к стальным трубопроводам ф 100 мм | шт | 1 | 156.43 | 126 | 21.43 | | 158 | 126 | 21 | 0 | 130 | 164 | 0.60 | 1 |
| 111 | 8-9-12 | фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2 ВСт3сп3 на Ру 1.0 Мпа д 100 мм | шт | 1 | 492 | | | | 492 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 112 | E22-40-1 | приварка фланцев к стальным трубопроводам ф 50 мм | шт | 1 | 74.06 | 63 | 9.93 | | 74 | 63 | 10 | 0 | 130 | 82 | 0.32 | 0 |
| 113 | 8-9-8 | фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2 ВСт3сп3 на Ру 1.0 Мпа д 40 мм | шт | 1 | 249 | | | | 249 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 114 | E20-30-1 | установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 4 | 107.48 | 8.53 | 1.2 | 0.45 | 430 | 34 | 5 | 2 | 128 | 46 | 0.05 | 0 |
| 115 | 1-1-59 | болты строительные с гайками и шайбами | т | 0.00066 | 149300 | | | | 99 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 3.4.ГТВ ф 70-1 шт | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | E24-2-6 | прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов ф 150 мм при условном давлении 1.6МПа и температуре 150 гр | км | 0.00162 | 221721.29 | 120000 | 83195.41 | 23881.3 | 404 | 229 | 151 | 4 | 130 | 354 | 789 | 1 |
| 117 | 8-6-90 | трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп 159*4.5 мм | м | 1.82 | 1200 | | | | 2184 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 118 | E26-8-16 | изоляция трубопроводов ф до 57 мм шнурами асбестовыми пуховыми при толщине изоляционного слоя 60 мм | м | 1.82 | 163.07 | 147.83 | 10.63 | 4.05 | 297 | 269 | 19 | 7 | 100 | 276 | 0.85 | 2 |
| 119 | 1-1-1029 | шнур асбестовый пуховый (ШАП) к=0.8 | т | 0.00136 | 499700 | | | | 680 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 120 | E22-40-2 | приварка фланцев к стальным трубопроводам ф 80 мм | шт | 1 | 118.85 | 96.75 | 16.47 | | 119 | 97 | 16 | 0 | 130 | 126 | 0.46 | 0 |
| 121 | 8-9-11 | фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2 ВСт3сп3 на Ру 1.0 Мпа д 80 мм | шт | 1 | 377 | | | | 377 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 122 | E22-40-5 | приварка фланцев к стальным трубопроводам ф 150 мм | шт | 1 | 231.52 | 180 | 33.52 | 2.25 | 232 | 180 | 34 | 2 | 130 | 237 | 0.91 | 1 |
| 123 | 8-9-14 | фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2 ВСт3сп3 на Ру 1.0 Мпа д 150 мм | шт | 1 | 757 | | | | 757 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 124 | E20-30-1 | установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 8.29 | 107.48 | 8.53 | 1.2 | 0.45 | 891 | 71 | 10 | 4 | 128 | 96 | 0.05 | 0 |
| 125 | 1-1-59 | болты строительные с гайками и шайбами к=4 | т | 0.00116 | 149300 | | | | 173 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | Итого по разделу 3 | | | | | | | 121811 | | | | | 18175 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел 4 Транзитная теплосеть | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | E24-3-2 | прокладка в проходном канале стальных трубопроводов ф70 мм при условном давлении 1,6 Мпа и температуре 150 гр | км | 0,011 | 144226,49 | 82575 | 62701,86 | 16534 | 1588 | 908 | 560 | 204 | 130 | 1440 | 694,5 | 6,1 |
| 127 | 8-6-69 | трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп 76*3,5 мм к=1,01 | м | 11,11 | 436,00 | | | | 4844 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 128 | E24-3-1 | прокладка в проходном канале стальных трубопроводов ф 50 мм при условном давлении 1,6 Мпа и температуре 150 гр | км | 0,08 | 141372,76 | 81675 | 52332,26 | 18525 | 11310 | 6534 | 4187 | 1482 | 130 | 1042 | 550,5 | 44,04 |
| 129 | 8-6-66 | трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп 57*3,5 мм к=1,01 | м | 80,80 | 321,00 | | | | 25937 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 130 | E7-62-4 | устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных конструкций К=31 | м3 | 0,124 | 2740,65 | 454,5 | 497,19 | 167,07 | 340 | 56 | 62 | 21 | 140 | 108 | 3,33 | 0 |
| 131 | 30-18-145 | бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона кл В22,5 к-31 | м3 | 0,124 | 24200,00 | | | | 3001 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 132 | 30-1-46 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов кроме ячеистого выше 20 до 22,5 к=1 | м3 | -0,124 | 134,00 | | | | -17 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 133 | 30-1-45 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов кроме ячеистого выше 15 до 20 к=1 | м3 | -0,124 | 250,00 | | | | -31 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 134 | E6-1-13 | устройство бетонных фундаментов-столбов под неподвижные опоры В15 к=6 | м3 | 0,600 | 10773,35 | 771,75 | 95,97 | 36,25 | 6464 | 463 | 58 | 22 | 105 | 509 | 5,1 | 3 |
| 135 | 2-1-263 | опоры неподвижные | т | 0,11496 | 107900,00 | | | | 12404 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 136 | 2-1-262 | опоры скользящие | т | 0,03728 | 107900,00 | | | | 4023 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 137 | E25-51-1 | контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории ф 350 мм | стык | 2,000 | 2327,99 | 391,50 | 1344,74 | 508,50 | 4655 | 783 | 2689 | 1017 | 120 | 2160 | 5,2 | 10 |
| 138 | E13-16-6 | огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 17,00 | 21,80 | 5,81 | 0,05 | 0,02 | 371 | 99 | 1 | 0 | 90 | 89 | 0,03 | 1 |
| 139 | E13-26-21 | окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 к=2 | м2 | 34,00 | 19,64 | 3,13 | 0,02 | | 668 | 106 | 1 | 0 | 90 | 95 | 0,02 | 1 |
| 140 | E26-13-1 | изоляция трубопроводов ф 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обпатках изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 40 мм | м | 91 | 121,14 | 61,65 | 31,97 | 11,93 | 11024 | 5610,15 | 2909 | 1086 | 100 | 6696 | 0,40 | 36 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | маты прошивные МН 100 в [illegible] | м2 | [illegible] | 3953 | | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 142 | E26/23-1 | покрытие поверхности изоляции трубопроводов ф. до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм | м | 91.603 | 114.31 | 29.53 | 6.39 | 2.48 | 10402 | 2724 | 587 | 226 | 100 | 2959 | 0.0 | 16 |
| 143 | 11.941 | стеклопластик рулонный марки РСТ-Х Л (ВСТУБ-11-145.80) | м2 | 0.042 | 179500.00 | | | | 7180 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | Итого по разделу 4 | | | | | | | 108666 | | | | | 24474 | | |
| | | ИТОГО прямые затраты: | | | | | | | 369543 | 48758 | 27619 | 9289 | | 64534 | | 316 |
| | | Итого накладные расходы: | | | | | | | 64534 | | | | | | | |
| | | Итого: | | | | | | | 434081 | | | | | | | |
| | 0.06 | Неучитываемые и непредвиден затраты 6% | | | | | | | 26045 | | | | | | | |
| | | Всего в базовых ценах 2001 г. | | | | | | | 460126 | | | | | | | |
| | 0.012 | средства на возведение временных зданий и сооружений 1.2% | | | | | | | 5522 | | | | | | | |
| | | Итого: | | | | | | | 465648 | | | | | | | |
| | 0.03179 | зимние удорожания 3.179% | | | | | | | 14803 | | | | | | | |
| | 0.01 | выслуга лет 1% | | | | | | | 4656 | | | | | | | |
| | 0.004 | дополнительные отпуска 0.4% | | | | | | | 1863 | | | | | | | |
| | | Итого: | | | | | | | 486970 | | | | | | | |
| | 2.08800 | Итого в ценах 2012 г. | | | | | | | 1016793 | | | | | | | |
| | 0.015 | Налоги, сборы, обязательные платежи 1.5% | | | | | | | 15252 | | | | | | | |
| | | Итого в текущем уровне цен | | | | | | | 1032045 | | | | | | | |
| | 0.12 | НДС 12% | | | | | | | 123845 | | | | | | | |
| | | Всего по смете | | | | | | | 1155890 | | | | | | | |

Генподрядчик
Директор ТОО "Курылыс"
Мезько В.Д.

Субподрядчик
Директор ТОО "Павлодар-Спецстрой"
Чистяков И.И.

Ведущий специалист ТОО
"Инжиниринговая компания "Лидер"
эксперт Завьялов А.М.

Наименование объекта наружные сети водопровода к 9-этажному жилому дому № 6 в 3 сольском микрорайоне 1А

Договор № от ____ августа 2012 г

# АКТ

## приемки выполненных работ за август 2012 года

| №п/п | Шифр норматива | Наименование работ и затрат | Ед изм | Количество | Стоимость единицы тенге | | | | Общая стоимость тенге | | | | Накл расх | | Затраты труда | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | всего | осн з/п | экс маш | в т.ч з/п | всего | осн з/п | экспл маш | в т.ч з/п | % | тенге | единиц | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Е22-37-3 | установка гидрантов пожарных | шт | 1.000 | 18075.870 | 288.00 | 36.99 | 13.50 | 18075 | 288 | 37 | 14 | 130 | 393 | 1.9 | 2 |
| 2 | Ц12-807-1 | вентили клапаны чугунные муфтовые на Ру 1МПа ф 15-50 мм | шт | 1.000 | 426.10 | 416.00 | 5.40 | 2.30 | 426 | 416 | 5 | 2 | 90 | 376 | 3.0 | 3 |
| 3 | 9-1-24 | вентиль проходной муфтовый 15кч8р2 для воды Ру 1.6 Мпа ф 15 мм | шт | 1.000 | 328.00 | | | | 328 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 4 | Е22-35-1 | установка чугунных задвижек или клапанов обратных ф 50 мм | задвижка | 1.000 | 242.06 | 144.00 | 6.95 | 2.25 | 242 | 144 | 7 | 2 | 130 | 190 | 0.9 | 1 |
| 5 | 99-2-379 | задвижка из ковкого чугуна с антикоррозийным эпоксидным покрытием Е2 фланцевая ф 50 мм ( п/п Фаворит-АМ 2012 г без НДС) ц/о6734.83 р | шт | 1.000 | 15215.00 | | | | 15215 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 6 | Е22-35-3 | установка чугунных задвижек или клапанов обратных ф 100 мм | задвижка | 1.000 | 411.48 | 231.75 | 17.71 | 6.75 | 411 | 232 | 18 | 7 | 130 | 311 | 1.4 | 1 |
| 7 | 99-2-379 | задвижка из ковкого чугуна с антикоррозийным эпоксидным покрытием Е2 фланцевая ф 100 мм ( п/п Фаворит-АМ 2012 г без НДС) ц/о11539.3 р | шт | 1.000 | 26068.00 | | | | 26068 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 8 | Е22-40-1 | приварка фланцев к стальным трубопроводам ф 50 мм | фланец | 1.000 | 74.08 | 63.00 | 9.93 | | 74 | 63 | 10 | 0 | 130 | 82 | 0.3 | 0 |
| 9 | 8-9-9 | фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2-ВСт3сп3 Ру1.0 Мпа ф 50 мм | шт | 1.000 | 285.00 | | | | 285 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 10 | Е22-40-3 | приварка фланцев к стальным трубопроводам ф 100 мм | фланец | 2.000 | 156.43 | 126.00 | 21.43 | | 313 | 252 | 43 | 0 | 130 | 328 | 0.6 | 1 |
| 11 | 8-9-12 | фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2-ВСт3сп3 Ру1.0 Мпа ф 100 мм | шт | 2.000 | 492.00 | | | | 984 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 12 | 8-9-9 | фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2-ВСт3сп3 Ру1.0 Мпа ф 50 мм | шт | 1.000 | 285.00 | | | | 285 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 13 | 8-9-12 | фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2-ВСт3сп3 Ру1.0 Мпа ф 100 мм | шт | 3.000 | 492.00 | | | | 1476 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 14 | Е22-33-5 | установка стальных сварных фасонных частей ф 100-250 мм | т | 0.00150 | 121294.13 | 62775.00 | 49389.75 | 18657.00 | 182 | 94 | 74 | 28 | 130 | 159 | 403.8 | 1 |
| 15 | 8-10-20 | заглушку (ГОСТ17379-83) эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру1.0 Мпа 108*4 мм | шт | 1.00000 | 243.00 | | | | 243 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8-10-113 | переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру16МПа 108*4-57*3 мм | шт | 1 | 338 | | | | 338 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 17 | E22-33-1 | установка стальных сварных фасонных частей ф 50-100 мм | т | 0.04200 | 14686.81 | 8750.00 | 398.16 | 159.75 | 617 | 264 | 17 | 6 | 130 | 377 | 42.9 | 2 |
| 18 | 99-2-407 | тройник чугунный фланцевый с пожарной подставкой ППТФ ф100*100 п/р ТОО Алатау-Алем цена 62450 тн | шт | 1.0000 | 20744 | | | | 2074 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 19 | E22-11-3 | укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб ф 100 мм | км | 0.0656 | 5888.69 | 33075.00 | 25655.31 | 8813.43 | 3863 | 2170 | 1686 | 447 | 130 | 3402 | 220.4 | 14 |
| 20 | 99-2-117 | трубы полиэтиленовые водопроводные ПЭ-100 SDR 17 ф76*4,5 мм п/р АО Тыныс2012 г ц/о 480 тн к=1.01 | м | 8.0800 | 190.00 | | | | 1535 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 21 | 99-2-52 | трубы полиэтиленовые водопроводные ПЭ-100 SDR 17 ф110*6.6 мм п/р АО Тыныс2012 г ц/о 1034 тн к=1.01 | м | 58.1760 | 409.00 | | | | 23794 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 22 | E22-8-8 | укладка стальных водопроводных труб ф 300 мм с гидравлическим испытанием футляр | км | 0.01300 | 204666.79 | 95650.00 | 85907.16 | 32451.75 | 2661 | 1246 | 1117 | 422 | 130 | 2168 | 552.5 | 9 |
| 23 | 6-6-111 | трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСТ2кп-БСТ4кп 325*5 мм к=1.004 | м | 13.052 | 2840.00 | | | | 37068 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 24 | E22-47-1 | протаскивание в футляр труб ф 100 мм | м | 13.00 | 244.68 | 146.93 | 0.28 | 0.11 | 3183 | 1910 | 4 | 1 | 130 | 2484 | 0.84 | 11 |
| 25 | 99-2-52 | трубы полиэтиленовые водопроводные ПЭ-100 SDR 17 ф110*6.6 мм п/р АО Тыныс2012 г ц/о 1034 тн к=1.01 | м | 13.0000 | 409.00 | | | | 5317 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 26 | E22-14-8 | нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиной изоляции на стальные трубопроводы ф 300 мм | км | 0.013 | 815772.84 | 62100.00 | 104398.81 | 39438.00 | 10605 | 807 | 1357 | 513 | 130 | 1716 | 549.6 | 7 |
| 27 | E22-34-1 | промывка с дезинфекцией трубопроводов ф 100 мм | км | 0.0786 | 8287.75 | 8032.50 | | | 651 | 631 | | | 130 | 820 | 51.50 | 4 |
| 28 | E22-34-1 | установка полиэтиленовых отводов колен патрубков переходов | шт | 16.00 | 300.56 | 69.53 | 225.63 | 58.98 | 4809 | 1112 | 3610 | 944 | 130 | 2673 | 0.6 | 10 |
| 29 | 99-2-1 | втулка ПВО ф75 мм п/л ООО Аир-газ 2012 г цена 322 р | шт | 5.00 | 616.00 | | | | 3080 | | | | | | | |
| 30 | 99-2-2 | втулка ПВО ф100 мм п/л ООО Аир-газ 2012 г цена 448 р | шт | 10.00 | 858.00 | | | | 8580 | | | | | | | |
| 31 | 99-2-3 | отвод ПВО 90 гр ф 110 мм п/л ООО Аир-газ 2012 г цена 645 р | шт | 1.00 | 1235.00 | | | | 1235 | | | | | | | |
| 32 | E22-41-1 | устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | м3 | 3.94 | 31377.22 | 1435.50 | 1879.87 | 538.43 | 123626 | 5656 | 7407 | 2121 | 130 | 10110 | 10.92 | 43 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 11-4-8 | люк чугунный тип Л (А15) (ГОСТ 3634-99) | шт | 1.000 | 8060.00 | | | | 8060 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 34 | 11-4-10 | люк чугунный тип Т(С250) (ГОСТ 3634-99) | шт | 1.000 | 13400.00 | | | | 13400 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 35 | 2-1-26-1 | стремянка С-3 | т | 0.0405 | 133709.90 | | | | [illegible] | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 36 | E13-26-6 | окраска металлических грунтованных поверхностей:стремянки | м2 | 1.0150 | 24.64 | 4.16 | 0.02 | | 64 | 4 | 0 | 0 | 50 | 4 | 0.0 | 0 | |
| 37 | E8-6-9 | кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического | м3 | 3.26 | 9530.05 | 915.75 | 206.6 | 110.25 | 2478 | 238 | 67 | 29 | 118 | 315 | 6.49 | 2 | |
| 38 | E23-1-4 | устройство бетонного основания-отмостка | м2 | 0.40 | 9457.90 | 228.15 | 453.79 | 169.68 | 3783 | 91 | 182 | 68 | 130 | 207 | 2.340 | 1 | |
| 39 | E22-38-3 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных (штуцеров(патрубков) д=100 мм | врезка | 1 | 950.73 | 396 | 180.25 | 67.50 | 951 | 396 | 180 | 68 | 130 | 503 | 0.340 | 2 | |
| 40 | E22-39-3 | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников д=100 мм | врезка | 1.0000 | 5103.43 | 810.00 | 392.80 | 148.50 | 5103 | 810 | 393 | 149 | 130 | 1247 | 5.5 | 6 | |
| | | Земляные работы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | E1-17-12 | разработка грунта 1 гр одноковшовыми экскаваторами емкостью 0.5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | м3 | 15.00 | 32.55 | 1.53 | 30.98 | 9.01 | 488 | 23 | 465 | 135 | 97 | 153 | 0.042 | 1 | |
| 42 | E1-18-11 | разработка грунта 1 гр в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3 | м3 | 619.00 | 22.04 | 1.31 | 20.73 | 5.70 | 13643 | 811 | 12832 | 3528 | 97 | 4209 | 0.5 | 2 | |
| 43 | E1-164-1 | разработка вручную траншей глубиной до 2 м без крепления с откосами в грунтах 1 гр :доработка | м3 | 19.0000 | 167.40 | 167.40 | | | 3181 | 3181 | 0 | 0 | 113 | 3595 | 1.2 | 23 | |
| 44 | E1-164-1 | разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 гр | м3 | 201.3000 | 167.40 | 167.40 | | | 33698 | 33698 | 0 | 0 | 113 | 38079 | 1.2 | 242 | |
| 45 | П8-10-1 | перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км 1 класс груза К=1.750 | т | 26.250 | 84.26 | | 84.26 | 16.85 | 2212 | 0 | 2212 | 442 | 100 | 442 | 0.035 | 1 | |
| 46 | E1-20-1 | Работа на отвале грунтов 1 группы | м3 | 15.00 | 3.07 | 0.39 | 2.66 | 0.93 | 46 | 6 | 40 | 14 | 97 | 19 | 0.01 | 0 | |
| 47 | E1-27-1 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 гр бульдозерами мощн 59кВт(80 л/с) с перемещением до 5 м к=1.75 | м3 | 615.2000 | 5.55 | | 5.55 | 1.80 | 3414 | 0 | 3414 | 1107 | 97 | 1074 | 0.008 | 0 | |
| 48 | E1-166-1 | Засыпка вручную траншей пазух ям котлованов грунтом 1 гр К=0.25 | м3 | 205.1000 | 122.18 | 122.18 | | | 25059 | 25059 | 0 | 0 | 113 | 28317 | 0.89 | 183 | |
| 49 | E1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 гр пневматическими трамбовками | м3 | 615.2000 | 21.55 | 17.03 | 4.52 | | 13258 | 10477 | 2781 | 0 | 97 | 10163 | 0.108 | 66 | |
| | | ИТОГО прямые затраты: | | | | | | | 450543 | 90099 | 37968 | 10047 | | 114016 | | 636 | |
| | | Итого накладные расходы: | | | | | | | 114016 | | | | | | | | |
| | | Итого: | | | | | | | 564559 | | | | | | | | |
| | 0.06 | Ненормируемые и непредвиден затраты 6% | | | | | | | 33874 | | | | | | | | |
| | | Всего в базовых ценах 2001 г. | | | | | | | 598433 | | | | | | | | |
| | 0.012 | средства на возведение временных зданий и сооружений 1.2% | | | | | | | 7181 | | | | | | | | |
| | | Итого: | | | | | | | 605614 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,03179 | зимние удорожания 3,179% | | | | | | 192521 | | | | | | | |
| | 0,01 | выслуга лет 1% | | | | | | 6056 | | | | | | | |
| | 0,004 | дополнительные отпуска 0,4% | | | | | | 2422 | | | | | | | |
| | | Итого: | | | | | | 633344 | | | | | | | |
| | 2,08800 | Итого в ценах 2012 г. | | | | | | 1322422 | | | | | | | |
| | 0,015 | Налоги, сборы, обязательные платежи 1,5% | | | | | | 19836 | | | | | | | |
| | | Итого в текущем уровне цен | | | | | | 1342258 | | | | | | | |
| | 0,12 | НДС 12% | | | | | | 161071 | | | | | | | |
| | | Всего по смете | | | | | | 1503329 | | | | | | | |

Субподрядчик
Директор ТОО "Павлодар Спецстрой"
Чистяков И.И.

Директор ТОО "Инжиниринговая компания "Дидер"
Мезько Д.

Ведущий инженер ТОО
"Инжиниринговая компания "Дидер"
Завьялов А.М.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазанда
№ 1328 қаулысымен
«БЕКІТІЛГЕН»

**Мемлекеттік қабылдау комиссиясының**
**салынған обьектіні пайдалануға**
**қабылдау туралы актісі** N 127-12

26 желтоқсан
"19"қазан 2012 ж. Павлодар к. ул Ткачева 20
( объектінің орналасқан жері)

(бұйрықпен, қаулымен және т.б) шешімімен қабылданған мемлекеттік қабылдау комиссиясы **"11"қазан 2012 ж. № 1357/26** құрамында:

жергілікті атқарушы органның өкілі- төрағасы
(өндірістік бағыттағы обьектілерді іске қосу кезінде төраға етіп мемлекеттік басқарушы органның өкілі тағайындалады, комиссия тағайындаған)

**Чегенов Шыңғыс Айтмұхаметұлы** – Павлодар қаласы әкімінің орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

мемлекеттік сәулет- құрылыс бақылау органының өкілінің- төрағасының орынбасары (өндірістік бағыттағы обьектілерді іске қосу кезінде төраганың орынбасары етіп бас жобалық ұйымның өкілі тағайындалады) _____
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

комиссия мүшелерін- өкілдерін: тапсырыс беруші **Шахман Ертарғын Тойғанұлы** – «Павлодар қаласы құрылыс бөлімі» ММ бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы) іске қосушы ұйым Павлодар обл. филиалы АК „Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі"
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы) бас мердігер **Мезько Виталий Дмитриевич** – «Құрылыс МКБ» ЖШС директоры
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы) бас жобалаушы (коммуналдық - тұрмыстық және азаматтық обьектілерді іске қосу кезінде) **Иманәлиев Кахарман Төлегенұлы** – «Павлодармоспроект» ЖШС директоры
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы) қосымша жобалаушы (өндірістік бағыттағы обьектілерді іске қосу кезінде) _____
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Мемлекеттік сәулет-құрылыс байқау- бақылау ұйымдары (өндірістік бағыттағы обьектілерді іске қосу
кезінде)_____(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы) мемлекеттік санитарлық- эпедимиологиялық бақылау ұйымдары **Сафяников Александр Борисович** – Қазақстан Республикасындағы денсаулық сақтау Министрлігінің санитарлық эпидимиологиялық қадағалау комитетінің Павлодар қаласы бойынша департаменті басқармасының бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

мемлекеттік төтенше жағдайлар басқармасы ұйымдары
**Айтжанов Мылтықбай Жанатұлы** – Павлодар облысы бойынша төтенше жағдайлар Департаменті бастығы төтенше жағдайлар полковнигі (аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

**1.** Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) –Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **«Павлодар қаласы құрылыс бөлімі» ММ**
(ұйымның атауы / наименование организации)

пайдалануға қабылдауды ұсынды **Инженерлік желілерімен Усолка шағынауданындағы 9-қабатты 2-кіреберісті № 8 тұрғын үй құрылысы** ул. Ткачева 20

2. Құрылыс _____

20 11 жылғы «25» 08 № 2098/26 шешімінің (қаулысының, өкімінің, бұйрығының) негізінде және
(шешім шығарған органның атауы)
_____
_____ (шешім шығарған органның атауы) 20____ жылғы «____» _____ № _____ құрылыс–монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған _____ рұқсатына сәйкес салынған

3. Құрылысты _____
орындаған бас мердігер «Құрылыс МКБ» ЖШС
(ұйымның атауы)
_____
және _____
(жұмыстың түрлері)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____
(ұйымдарың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің... қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)
_____
Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер _____
(жобалау ұйымдардың атауы)
4. Құрылыс жоба бойынша жүзеге асырылды _____
«Павлодармоспроект» ЖШС
(ұйымның атауы және және оның ведомстволық бағыныстылығы)
және жобалау-смета құжаттамасын
(құжаттамалардың бөлімдеріне немесе тауарларының атауы)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____
әзірлеген.
5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _____
(ғылыми-зерттеу іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен) артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі))
6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша
_____
(жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы) көрсетіледі)
7. Жобалау-смета құжаттамасын «Павлодар қаласы құрылыс бөлімі» ММ
(объектіге(кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
20____ жылғы «____» _____ № _____
8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты
жұмыстың басталуы 2011 жыл желтоқсан
(айы мен жылы)
жұмыстың аяқталуы 2012 жыл қазан
(айы мен жылы)
Құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша 10. ай
іс жүзінде _____
9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттар ұсынылды: орнықтау схемасы, жоба
(құжаттардың тізбесі)
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады
10. Пайдалануға беруге ұсынылған объекттің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік [illegible] көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны жә

негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес арлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толықтырылады)

| Қуаттылық, өнімділік және т.б. | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | | Іс жүзінде | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Жалпы (бұрын қабылдан-ғандарды ескере отырып) | Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектігі | Жалпы (бұрын қабылдан-ғандарды ескере отырып) | Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезекте-гі |

Алғашқы кезенде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

| Көрсеткіштер | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | Іс жүзінде |
|---|---|---|---|
| Жалпы алаңы | м2 | 4846,46 | 6027,2 |
| Қабаттар саны | қабат | 9 | 9 |
| Құрылыстың жалпы көлемі. Оның ішінде жер асты бөлігі. Жапсарлас салынған, жапсарлас – жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар | м3<br>м3 м2 | 20756,0 | 23324 |

| Көрсеткіштер | Жоба бойынша | | | Іс жүзінде | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Пәтер саны | Пәтер алаңы, м2 | | Пәтер саны | Пәтер алаңы, м2 | |
| | | Жалпы | Тұрғын | | Жалпы | Тұрғын |
| Барлық пәтерОның ішінде: | | | | 72 | 4225,5 | 2312,5 |
| Бір бөлмелі | | | | 36 | 1594,7 | 748,8 |
| Екі бөлмелі | | | | 18 | 1153,9 | 635,3 |
| Үш бөлмелі | | | | 18 | 1476,9 | 928,4 |
| Төрт бөлмелі | | | | – | – | – |

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады:

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар).

қабырғаның қуалығы – Ж кірпіш $\delta = 0,065$ м.

12.Объктіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің тізбесі ... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар

орындалды

(орындалуы туралы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың, және байланысты тыстағы сыртқы коммуникациялар объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылданған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ... қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

| Жұмыстың түрлері | Өлшем бірлігі | Жұмыстың көлемі | Орындалу мерзімі |
|---|---|---|---|
| | | | |

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
Барлығы 391028,3 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 382811,7 мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұққамал _____ мың теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 386185,7 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 382811,7 мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұққамал _____ мың теңге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде технологиялық _____

_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді)

_____

Мелекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған **Инженерлік желілерімен Усолка шағынауданындағы 9-қабатты 2-кіреберісті № 8 тұрғын үй құрылысы**

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ **Ш.А. Шегенов**
(аты, фамилиясы, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары _____
(аты, фамилиясы, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері

_____ **А. Б. Сафяников**
_____ **М. Ж. Айтжанов**
_____ **Е. Т. Шахман**
_____ **В.Д. Мезько**
_____ **К. Т. Иманәлиев**
(аты, фамилиясы, әкесінің аты, қолдары, күні, мөрлер)

Ескерту : Актіге қол қойылған күн іске қосу күні болып есептеледі

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

**Акт государственной приемочной** N 127-12
**комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию**

26 декабря
или внесения в акт

От "19" октября 2012 г. г. Павлодар ул. Ткачева 20.
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) **от "11" октября 2012 г. № 1357/26 постановление акимата города Павлодара**
(наименование органа, назначившего комиссию) в составе: председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
**Шегенов Шынгыс Айтмухамбетович** – заместитель акима города Павлодара
(фамилия, имя, отчество, должность)
заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)

(фамилия, имя, отчество, должность) членов комиссии - представителей:
заказчика **Шахман Ертаргын Тойганович** – начальник ГУ «Отдел строительства города Павлодара»
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации Павлодарский областной филиал АО „Жилстройсбербанк Казахстана" Камарова Б.К. - Директор
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального подрядчика **Мезько Виталий Дмитриевич** – директор ТОО «ГСУ Курылыс»
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения) **Иманалиев Кахарман Толегенович** – директор ТОО «Павлодармоспроект»
(фамилия, имя, отчество, должность)
субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
**Сафяников Александр Борисович** – начальник государственного учреждения «Управления департамента комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения РК по городу Павлодару»
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственной противопожарной службы **Айтжанов Мылтыкбай Жанатович** – начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области полковник противопожарной службы (фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ГУ «Отдел строительства города Павлодара»**
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 8 в Усольском микрорайоне 1А с инженерными сетями**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение) по адресу: г. Павлодар, Усольский микрорайон № 1А ул Ткачева 20
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "25" 08 20 11 г. № 2098/26

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «19»марта 2012 г. № 56

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «ГСУ Курылыс»

(наименование организации)

выполнившим строительно-монтажные работы

(виды работ)

и субподрядными организациями

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Павлодармоспроект»

(наименование организации)

выполнившим проектно-сметную документацию

(наименование частей или разделов документации) и субподрядными проектными организациями

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ГУ «Отдел строительства города Павлодара

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от "__" _____ 20__ г. № ____.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ декабрь 2011 года;
(месяц, год)
окончание работ октябрь 2012 года;
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства 10;
фактически _____.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: исполнительная документация, проект.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и т.д | Ед. измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | $м^2$ | 4846,46 | 6027,2 |
| Число этажей | этаж | 9 | 9 |
| Общий строительный объем | $м^3$ | 20756,0 | 23324 |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Число квартир | Площадь квартир, $м^2$ | | Число квартир | Площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: | | | | 72 | 4225,5 | 2312,5 |
| однокомнатных | | | | 36 | 1594,7 | 748,8 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| двухкомнатных | | | | 18 | 1153,9 | 635,3 |
| трехкомнатных | | | | 18 | 1476,9 | 928,4 |
| четырехкомнатных | | | | — | — | — |
| и более | | | | | | |

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: материал стен - кирпичная b=0,65м

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнено

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

| Виды работ | Единица измерения | Объем работ | Срок выполнения |
|---|---|---|---|

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 3910283 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 382 811,7 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 386185,7 тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 382811,7 тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

,Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 8 в Усольском микрорайоне 1А с инженерными сетями**

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии **Ш. А. Шегенов**

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

**А. Б. Сафяников**

**М.Ж. Айтжанов**

**Е.Т. Шахман**

**В. Д. Мезько**

**К. Т. Иманалиев**

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

**Приложение**
**к акту государственной**
**приемочной комиссии**
**о приемке построенного**
**объекта в эксплуатацию**

**Инженерные сети 9-этажного жилого дома по ул. Ткачева, 20**
**в городе Павлодаре**

| № п/п | Наименование объекта | Ед-ца изм-ия | Протяжен ность | Стоимость (тенге) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | теплоснабжение | м | 110 | 1 340 168,0 |
| 2 | водоснабжение | м | 79,1 | 1 610 738 |
| 3 | канализация | м | - | - |
| 4 | электроснабжение | м | 40 | 537 552 |
| **Итого** | | | | **3 488 458** |