Приложение1

Заказчик: ГУ "Отдел строительства ,архитектуры и градостоительства Жаксынского района"

Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

Наименование объекта: Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с. Ишимское Жаксынского района Акмолинской области

С П Р А В К А № 2

О стоимости выполненных работ и затрат

за август 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наимен.	код
		52	2019-06-13.				

Стоимость выполненных работ и затрат , тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР'	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную стоимость
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**60101219**	**42 032 819**								4503516

Заказчик: _____ **Кощегулов Д.О.**

Ид. руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

Подрядчик: _____ **Амиржанов Ж.К.**

Директор ТОО "АП-Импэкс"

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

Наименование объекта: Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с. Ишимское Жаксынского района Акмолинской области

Акт № 2 от 29 августа 2019 года

приемки выполненных работ за август 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат. Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Ограждение площадки водозаборных сооружений (Лок.см. № 7-4-1)								
		1.1 Поз. 11,12								
1	11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	206	1979,93	698,58	407866	143907	192065	1,49	306,94
		м оград		1257,69	243,68	259085	50198	62,1	0,2148	44,2488
2	21-050108-0410	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	515	2096,3		1079595				
		м2								
3	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	11,1	16728,28		185684				
		м3								
4	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1,31	1775,7		2326				
		м3								

5	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,4495	364885,09		164016				
		т								
6	21-050206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	7,52638	218678,08		1645854				
		т								
7	21-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	3,04674	198278,08		604102				
		т								
8	11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	1	19237	3197	19237	3197	10293	17,8	17,8
		шт.		15422	1153	15422	1153	62,1	1,0394	1,0394
9	21-060405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	0,04729	269948,36		12766				
		т								
10	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	2	428,37		857				
		шт.								
11	21-090404-0404	Защелка врезная регулируемая ЗЩр ГОСТ 5089-2011	1	2757,73		2758				
		шт.								
1.2 Поз. 13										
12	11-070111-0112	Ограды металлические , высотой до 2,5 м по металлическим столбам . Установка	194,1	1979,93	698,58	384305	135594	180969	1,49	289,209
		м оград		1257,69	243,67	244118	47297	62,1	0,2148	41,69268
13	21-050108-0410	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	485,25	2096,3		1017230				
		м2								
14	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	10,5	16728,28		175647				
		м3								
15	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1,23	1775,7		2184				

16	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	м3	0,42362	364885,09		154573			
17	21-050206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	7,09216	218678,08		1550900			
18	21-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	2,87074	198278,08		569205			
19	11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	19237	3197	19237	3197	10293	17,8	17,8
					15422	1153	15422	1153	62,1	1,0394	1,0394
20	21-060405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,04729	269948,36		12766			
21	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	428,37		857			
22	21-090404-0404	Защелка врезная регулируемая ЗЩр ГОСТ 5089-2011	шт.	1	2757,73		2758			

Раздел 2 Благоустройство ПВС (Лок. см. № 7-4-3)

2.1 Ограждение из профнастила

1	11-070111-0112	Ограды металлические , высотой до 2,2 м по металлическим столбам. Установка	м оград	335,7	1979,94	698,59	664667	234515	312990	1,49	500,193
					1257,69	243,68	422208	81802	62,1	0,2148	72,10836
2	21-050108-0410	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	839,25	2096,3		1759320				
3	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010		18,04	16728,28		301778				

4	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,12	1775,7		3764				
5	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	м3	0,73058	364885,09		266578				
6	21-050206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	12,2304	218678,08		2674512				
7	21-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	4,965	198278,08		984451				
8	11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	19237	3197	19237	3197	10293	17,8	17,8
					15422	1153	15422	1153	62,1	1,0394	1,0394
9	21-060405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,04729	269948,36		12766				
10	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	428,37		857				
11	21-090404-0404	Защелка врезная регулируемая ЗЩр ГОСТ 5089-2011	шт.	1	2757,73		2758				
12	11-130301-1405	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КЧ-728	м2	464	61,44	0,83	28506	384	4357	0,0213	9,8832
					17,15	0,17	7958	80	54,2	0,0017	0,7888
	2.2 Ограждение для мусоросборника										
13	11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	5	1979,8	698,6	9899	3493	4661	1,49	7,45

14	21-050108-0408	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012		1257,6	243,6	6288	1218	62,1	0,2148	1,074
		м2	6,25	1813,02		11331				
15	21-020101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010								
		м3	0,35	18297,06		6404				
16	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014								
		м3	0,05	1775,7		89				
17	21-050304-0119	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)								
		т	0,00247	152966,31		378				
18	21-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86								
		т	0,04226	198278,08		8379				
19	21-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86								
		т	0,0305	203924,51		6220				
20	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115								
		м2	1,8	61,67	1,11	111	2	17	0,0213	0,03834
				17,22	–	31	–	54,2	0,0002	0,00036
21	21-060106-0301	Металический мусоросборник ПРИМ.	1	47489,52		47490				
		комплект								

Раздел 3 Насосная станция 2-го подъема (п.5). Общестроительные работы (Лок.см. № 2-8-1)

3.1 Земляные работы

1	11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3								
		м3 грунта	174,8	146,5	133,91	25608	23407	5985	0,0182	3,18136
				12,59	45,34	2201	7926	59,1	0,0396	6,92208

2 11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	5,86	3230,03	–	18928	–	11186	4,272	25,03392
	м3 грунта		3230,03	–	18928	–	59,1	–	–
3 11-010102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	153,97	222,52	208,99	34262	32178	7564	0,021	3,23337
	м3 грунта		13,39	69,73	2061	10737	59,1	0,0609	9,37677
4 41-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	292,543	90,61		26507				
	т								
5 11-010102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале	153,97	16,93	14,27	2607	2197	646	0,00363	0,55891
	м3 грунта		2,51	4,59	387	706	59,1	0,00402	0,61896
6 11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	162,6	25,89	25,89	4210	4210	890	–	–
	м3 грунта		–	9,26	–	1506	59,1	0,00942	1,53169
7 11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	162,6	143,05	60,81	23260	9888	10467	0,129	20,9754
	м3 уплотненного грунта		82,24	26,68	13372	4338	59,1	0,03125	5,08125
8 11-010205-0503	Траншеи, лазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	18,06	876,36	–	15827	–	9354	1,21	21,8526
	м3 грунта		876,36	–	15827	–	59,1	–	–
3.2Фундаменты									
9 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	4,2	19359,76	656,19	81311	2756	2217	1,35	5,67
	м3		933,81	154,76	3922	650	48,5	0,1813	0,76146
10 11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	4	1185	538	4740	2152	1400	0,476	1,904
	шт. сборных конструкций		369,25	194,5	1477	778	62,1	0,1988	0,7952
11 11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	42	1679,55	754,86	70541	31704	20667	0,668	28,056

	шт. сборных конструкций								
				518,29	274,1	21768	11512	62,1	0,2801	11,7642
12	11-070501-0103 Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	67		2532,48	1194,69	169676	80044	49229	0,937	62,779
	шт. сборных конструкций									
				744,91	438,28	49909	29365	62,1	0,4482	30,0294
13	21-041201-9903 Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	8,73		27174,99		237238				
	м3									
14	21-041201-9907 Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	4,776		20836,6		99516				
	м3									
15	21-041201-9911 Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	36,381		21071,58		766605				
	м3									
16	11-060401-0101 Монолитные заделки бетонные. Устройство	1,27		20356,69	783,46	25853	995	1585	3,06	3,8862
	м3									
				2374,02	200	3015	254	48,5	0,2287	0,29045
17	11-080101-0307 Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	217,6		733,93	13,36	159703	2908	19970	0,212	46,1312
	м2 поверхности									
				178,95	1,71	38939	372	50,8	0,002	0,4352
18	11-080101-0303 Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	29,6		1818,45	29,66	53826	878	2375	0,201	5,9496
	м2 поверхности									
				151,99	5,98	4499	177	50,8	0,007	0,2072
19	11-060101-0113 Фундаменты-столбы бетонные под арматуру. Устройство	0,12		22683,33	691,67	2722	83	226	4,9	0,588
	м3									
				3708,33	166,67	445	20	48,5	0,197	0,02364
20	11-060201-0101 Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (Ф1,Ф2)	1,31		22441,22	656,49	29398	860	2020	3,94	5,1614
	м3									
				2954,2	224,43	3870	294	48,5	0,2285	0,29934
21	11-060201-0107 Колодцы для анкерных болтов на устройство. Дополнительные затраты	0,08		575	12,5	46	1	18	0,61	0,0488

		м3								
				462,5	–	37	–	48,5	0,003	0,00024
22	11-060201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство Ф-3	0,34	22238,24	417,65	7561	142	524	4,05	1,377
		м3								
				3035,29	144,12	1032	49	48,5	0,1465	0,04981
23	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00144	236187,97		340				
		т								
24	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,026	201730,77	846,15	5245	22	593	58	1,508
		т								
				46692,31	346,15	1214	9	48,5	0,36	0,00936
25	11-061301-0104	Приямок при толщине более 150 мм. Устройство	0,5	25332	2076	12666	1038	1482	6,51	3,255
		м3								
				5428	684	2714	342	48,5	0,6974	0,3487
26	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	2	734	13,5	1468	27	183	0,212	0,424
		м2 поверхности								
				179	1,5	358	3	50,8	0,002	0,004
27	11-060301-0407	Проложить над отверстием арматуру. Установка	0,01684	353325,42	831,35	5950	14	1305	198	3,33432
		т								
				159441,81	356,29	2685	6	48,5	0,36	0,00606
28	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные под перегородки. Устройство	1,1	22387,27	1286,36	24627	1415	1650	3,6	3,96
		м3								
				2827,27	266,36	3110	293	48,5	0,3064	0,33704
29	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0148	193041,47		2857				
		т								
30	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0027	197519,15		533				
		т								
	3.3 Стены									
31	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	**34,99**	**26985,85**	**1440,04**	944235	50387	65543	4,54	158,8546

		м3 кладки							
32	11-080201-0301	Пилястры армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		3345,93	341,47	117074	11948	50,8	0,4	13,996
		м3 кладки	0,27	30729,63	1600	8297	432	909	7,46	2,0142
33	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		6222,22	403,7	1680	109	50,8	0,47	0,1269
		т	0,005	236187,97		1181				
34	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	15	309,93	151,53	4649	2273	1412	0,148	2,22
		шт. сборных конструкций		114,8	36,73	1722	551	62,1	0,043	0,645
35	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	1,027	65186,5		66947				
		м3								
	Раздел 4 Поселковые сети (Лок.см. № 2-1-1)									
1	11-010101-0370	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	2103	165,59	165,59	348241	348241	69690	–	–
		м3 грунта		–	56,07	–	117918	59,1	0,04897	102,98391
2	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	72,08	3230,1	–	232826	–	137600	4,272	307,92576
		м3 грунта		3230,1	–	232826	–	59,1	–	–
3	11-010102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	227,3	222,52	208,99	50580	47503	11166	0,021	4,7733
		м3 грунта		13,39	69,73	3043	15850	59,1	0,0609	13,84257
4	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,900;	431,87	120,61		52088				
		т								

5	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	129,71	25,89	25,89	3358	3358	710	–	–
		м3 грунта		–	9,26	–	1201	59,1	0,00942	1,22187
6	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	129,71	1775,7		230326				
		м3								
7	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	129,71	143,06	60,81	18556	7888	8350	0,129	16,73259
		м3 уплотненного грунта		82,25	26,67	10668	3460	59,1	0,03125	4,05344
8	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	2023,35	25,89	25,89	52388	52388	11074	–	–
		м3 грунта		–	9,26	–	18737	59,1	0,00942	19,05996
9	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	152,29	876,33	–	133456	–	78872	1,21	184,2709
		м3 грунта		876,33	–	133456	–	59,1	–	–
10	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	50,3	2303,32	119,01	115858	5986	24008	1,02	51,306
		м3 основания		738,73	29,88	37158	1503	62,1	0,035	1,7605
12	23-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	3980	948,21		3773876				
		м								
18	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,792	296823,3	88026,52	235085	69717	113423	247	195,624
		км трубопровода		201245,89	29366,16	159387	23258	62,1	38,24	30,28608
19	23-010501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	339,074	2022,75		685861				
		м								
26	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	2	873,95	17,95	1747	36	869	0,88	1,76
		задвижка или клапан		691,18	8,55	1382	17	62,1	0,01	0,02

27	23-040102-1901	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	2	22775,31		45551				
		шт.								
30	11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	4	2126,4	125,6	8506	503	4009	1,93	7,72
		задвижка или клапан		1554	59,8	6216	239	62,1	0,07	0,28
31	23-040102-1905	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	4	67418,93		269676				
		шт.								
32	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	7,06	28499,72	5919,69	201208	41793	40228	8,86	62,5516
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6874,36	2301,27	48533	16247	62,1	2,218	15,65908
33	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	17097,82		17098				
		шт.								
34	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	35931,45		71863				
		шт.								
35	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	12011,09		24022				
		шт.								
36	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	18199,5		36399				
		шт.								
37	21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	17835,17		35670				
		шт.								
38	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	3	26752,76		80258				
		шт.								
39	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	13148,55		13149				
		шт.								
41	21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	29890,66		59781				

		шт.							
44	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	3	2127,3		6382			
		шт.							
45	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	3	6538,27		19615			
		шт.							
46	21-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	3	4299,36		12898			
		шт.							
47	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	0,098	28414,53	1296,01	2785	127	234	5,95	0,5831
		м3 кладки		4385,13	307,34	430	30	50,8	0,36	0,03528
49	23-030101-1009	Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	3	28157,47		84472				
		комплект								
62	23-010201-0219	Футляр- Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	1	3770,11		3770				
		м								
59	23-040501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	7	930,38		6513				
		шт.								
60	23-010501-0809	Муфта защитная. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 200x4,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,2	2022,82		2427				
		м								
63	11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	2	365,76	31,17	731	62	391	0,32	0,64
		фланец		314,57	–	629	–	62,1	–	–
64	23-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	688,42		1377				

		шт.							
67	11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	6	1079,13	106,25	6476	638	3329	0,9	5,4
		фланец		884,78	8,3	5309	51	62,1	0,01	0,06
68	23-020103-0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	6	2095,13		12571				
		шт.								
69	23-020103-0107	Фланцы стальные для полиэтиленовых труб PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	688,42		1377				
		шт.								
71	23-020103-0112	Фланцы стальные для полиэтиленовых труб PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	6	2095,13		12571				
		шт.								
78	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	9	854,92	521,56	7694	4694	2820	0,414	3,726
		шт.		333,35	171,21	3000	1541	62,1	0,226	2,034
79	23-020302-8207	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	496,95		994				
		шт.								
81	23-020302-8213	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	2356,17		16493				
		шт.								
86	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0208	617997,09	292847,78	12854	6091	5164	312,7	6,50416
		т фасонных частей		307407,14	92425,35	6394	1922	62,1	94,3	1,96144
89	23-020101-0747	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 150х 100 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	3500,98		7002				
		шт.								
91	23-020101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	665,65		1331				

		шт.								
141	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,027	618014,35	292846,89	16686	7907	6704	312,7	8,4429
		т фасонных частей		307416,27	92416,27	8300	2495	62,1	94,3	2,5461
142	23-020101-0632	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 150х150 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	3	3518,01		10554				
		шт.								

Раздел 5 Резервуар емкостью 150 м3 (п.1, п. 2) (Лок.см. № 2-9-1, 2-10-1)

1	11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	221	146,5	133,91	32376	29594	7567	0,0182	4,0222
		м3 грунта		12,59	45,34	2782	10021	59,1	0,0396	8,7516
2	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	7,48	3230,21	–	24161	–	14279	4,272	31,95456
		м3 грунта		3230,21	–	24161	–	59,1	–	–
3	11-010102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	199,6	222,53	208,99	44414	41713	9805	0,021	4,1916
		м3 грунта		13,39	69,73	2672	13918	59,1	0,0609	12,15564
4	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,900;	379,24	120,61		45740				
		т								
5	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	73,7	25,89	25,89	1908	1908	404	–	–
		м3 грунта		–	9,25	–	683	59,1	0,00942	0,69425
6	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	8,18	876,28	–	7168	–	4236	1,21	9,8978
		м3 грунта								

7	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		876,28	–	7168	–	59,1	–	–
		м3 уплотненного грунта	73,7	143,07	60,81	10543	4482	4744	0,129	9,5073
8	11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (обвалование)		82,25	26,68	6061	1966	59,1	0,03125	2,30313
		м3 грунта	146,6	37,38	37,38	5480	5480	1158	–	–
9	11-010201-0404	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 60 см		–	13,37	–	1960	59,1	0,0136	1,99376
		м3 уплотненного грунта	425,6	81,91	81,91	34863	34863	3771	–	–
10	11-010204-0202	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом		–	14,99	–	6381	59,1	0,01479	6,29462
		м2	170	134,73	96,04	22903	16326	2475	–	–
11	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		–	24,64	–	4188	59,1	0,0216	3,672
		м3	11,4	19359,82	656,14	220702	7480	6019	1,35	15,39
12	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		933,86	154,82	10646	1765	48,5	0,1813	2,06682
		м2 стяжки	114,08	666,2	19,02	76000	2170	18090	0,356	40,61248
13	11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная Пенетроном		250,79	9,61	28610	1095	60,9	0,0127	1,44882
		м2 поверхности	114,08	296,0,9	7,19	33769	819	16937	0,382	43,57856
14	22-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 Пенетрон		288,83	3,42	32950	390	50,8	0,004	0,45632
		кг	62,744	1553,54		97475				
15	11-061301-0104	Плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство								
		м3	32,4	276380,2	2074,26	895471	67206	96030	6,51	210,924

			5428,64	682,53	175887	22114	48,5	0,6974	22,59576
16	22-050105-0103	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 1 минута ГОСТ 31384-2008 (Пенетрон Адмикс)	129,6	1594,52		206650			
		кг							
17	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	2,68176	13732,03	693,57	36829	1862	16854	16,88	45,26811
		т								
				12763,26	194,65	34228	522	48,5	0,17	0,4559
18	21-050301-3203	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014	2,68176	189626,29		508532				
		т								
19	21-050301-3203	Выпуски .Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014	3,04644	189626,29		577685				
		т								
20	21-050301-3001	Выпуски. Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0832	197519,15		16434				
		т								
21	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	108	666,2	19,02	71948	2054	17126	0,356	38,448
		м2 стяжки								
				250,8	9,61	27085	1037	60,9	0,0127	1,3716
22	11-061301-0104	Стены прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	57	27638,04	2074,28	1575366	118234	168942	6,51	371,07
		м3								
				5428,63	682,49	309432	38902	48,5	0,6974	39,7518
23	22-050105-0103	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 1 минута ГОСТ 31384-2008 (Пенетрон Адмикс)	228	1594,52		363551				
		кг								
24	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,21564	197519,15		42593				

25	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2954	193041,47		57024			
26	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,28344	189170,93		1188644			
27	21-050301-3201	Обрамление отверстий. Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05114	193041,47		9872			
28	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,11904	314482,53	840,05	37435	101	9224	198	23,56992
					159425,4	352,82	18978	41	48,5	0,36	0,04285
29	11-080101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая пенетроном	м2 поверхности	246	730,75	7,18	179749	1766	90842	0,888	218,448
					723,5	3,41	177983	840	50,8	0,004	0,984
30	22-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 Пенетрон	кг	270,6	1553,54		420388			
31	11-070504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	12	1972,67	859,33	23672	10311	8965	1,24	14,88
					998,42	204,67	11981	2455	62,1	0,2397	2,8764
33	21-130210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,0048	129916,38		624			
32	21-040302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	11,4	58342,65		665106			

34 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00498	193041,47		961				
	т								
35 11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	0,0602	38970,1	797,34	2347	49	1441	52,7	3,17254
	т арматуры		38172,76	398,67	2298	23	62,1	0,45	0,02709
36 21-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,011	218051,81		2399				
	т								
37 21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0492	206210,26		10146				
	т								
38 11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	0,54	9085,19	4703,7	4906	2541	1864	4,933	2,66382
	м3 сборных железобетонных конструкций		3922,22	1637,04	2118	884	62,1	1,6765	0,90531
39 21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	10	2127,3		21273				
	шт.								
40 21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	10	2702,22		27022				
	шт.								
41 11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	108	296,09	7,19	31969	775	16034	0,382	41,256
	м2 поверхности		288,83	3,41	31194	369	50,8	0,004	0,432
42 22-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 Пенетрон	118,8	1553,54		184561				
	кг								
43 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	108	540,33	70,81	58354	7649	11247	0,243	26,244
	м2 стяжки								

44 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=5,000;		168,09	16,56	18153	1789	56,4	0,0194	2,0952
	м2 стяжки	540	18,55	1,04	10016	561	267	0,0009	0,486
45 11-080101-0304	Стыки. Гидроизоляция боковая Пенетроном		0,62	0,26	336	138	56,4	0,0003	0,162
	м2 поверхности	30	730,8	7,2	21920	215	11078	0,888	26,64
46 22-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 Пенетрон		723,53	3,4	21705	102	50,8	0,004	0,12
	кг	23	1553,54		35731				
47 11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж								
	т конструкций	0,09978	50010,02	17959,51	4993	1795	1779	28,9	2,88364
48 21-060208-0501	Стремянка		24093	5171,38	2405	517	60,9	5,246	0,52345
	т	0,09978	299951,71		29929				
49 11-060101-0101	Обетонирование. Устройство								
	м3	0,04	21250	650	849	26	21	1,35	0,054
50 11-090601-0101	Конструкции люков, лазов . Монтаж		950	150	37	6	48,5	0,1813	0,00725
	т конструкций	0,1118	66779,96	3121,7	7466	349	4307	82,1	9,17878
51 21-060304-1101	Лазы для резервуаров		62075,13	1189,68	6940	133	60,9	1,22	0,1364
	т	0,1118	683951,27		76466				
52 11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство								
	м3	0,26	27930,77	2953,85	7262	769	905	8,25	2,145
53 11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		6561,74	615,38	1705	162	48,5	0,7231	0,18801
	т	0,0134	314447,61	895,52	4213	11	1038	198	2,6532
54 11-130301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз		159402,99	298,51	2136	4	48,5	0,36	0,00482
	м2	30,8	75,39	1,04	2322	32	468	0,0295	0,9086

				27,86	0,19	858	6	54,2	0,0002	0,00616
55	11-130301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	12,32	190,31	0,83	2344	10	76	0,014	0,17248
		м2								
				11,27	0,16	139	2	54,2	0,0002	0,00246
56	11-100201-0101	Крышки деревянные. Укладка .	0,96	3385,42	81,25	3250	78	109	0,233	0,22368
		м2								
				158,33	33,33	151	32	59,8	0,0345	0,03312
57	11-100107-0608	Крышки. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	0,96	1872,92	8,33	3717	9	395	0,936	0,89856
		м2								
				683,33	4,17	656	4	59,8	0,0037	0,00355
58	21-130814-2202	Скобы металлические	38,8	146,57		5687				
		кг								
59	11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	2,66	5713,53	1190,98	15197	3167	4398	3,1	8,246
		м3 подстилающего слоя								
				2245,11	469,17	5972	1249	60,9	0,55	1,463
60	11-061401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	300	160,55	1,61	48168	485	8325	0,0787	23,61
		м3 емкости								
				56,45	0,77	16934	230	48,5	0,0009	0,27
61	11-061401-0502	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	300	348,73	0,54	104622	162	17256	0,165	49,5
		м3 емкости								
				118,34	0,26	35502	77	48,5	0,0003	0,09
		Всего прямые затраты				**33078894**				**3723**
										559

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 977 794
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 746 760
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	586 607
- материалы, изделия и конструкции, тенге	28 230 005
- перевозка грузов, тенге	124 335
Накладные расходы I уровня, тенге	2 045 596
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	35 124 490
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	1 404 980

Итого, тенге	36 529 470
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 922 358
Всего	**39 451 828**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	915 282
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	1 332 115
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**41 699 225**
Итого в текущих ценах 2019 года	**37529303**
НДС (12 %)	4 503 516
Всего по акту с учетом НДС	**42 032 819**

ЗАКАЗЧИК:

_____ **Кощегулов Д.О.**

И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

ТЕХНАДЗОР:

_____ **Ташимов Т.К.**

Эксперт технадзора ТОО "Инжиниринг -СТ"

ПОДРЯДЧИК:

_____ **Амиржанов Ж.К.**

Директор ТОО "АП-Импэкс"