«ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІН БАСҚАРУ ЖӨНІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН КОМПАНИЯСЫ» «KEGOC» (KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) АҚ

KEGOC

АО «КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ» (KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) «KEGOC»

БҰЙРЫҚ **ПРИКАЗ**

2019 жылғы 21 тамыз № 180

Астана қаласы город Астана

Объектіні пайдалануға қабылдау актісін бекіту туралы

«Павлодар энергия торабының Қазақстан БЭЖ-імен байланысын күшейту. 220 кВ «Промышленная» – «ЕЭК» АҚ ЭЖ» ӘЖ-ні салу» объектісі бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстарының аяқталуына байланысты және «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 73-бабының 4-тармағына сәйкес,

БҰЙЫРАМЫН:

1. Осы бұйрыққа қоса берілген «Павлодар энергия торабының Қазақстан БЭЖ-імен байланысын күшейту. 220 кВ «Промышленная» – «ЕЭК» АҚ ЭЖ» ӘЖ-ні салу» объектісін ендірілетін қорлардың сметалық құнымен пайдалануға қабылдау актісі бекітілсін.

2. «KEGOC» АҚ «Солтүстік ЖЭТ» филиалы (Дайнеко) аталған филиал мүлігінің баланстық құнына тиісті өзгерістер енгізсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Күрделі құрылыс және сенбекті қорғау жөніндегі атқарушы директор Б.Д.Айтбекова жүктелсін.

Басқарма төрағасы **Қажиев**

КҰЖАТТАМА ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ ДЕПАРТАМЕНТІ

0001

«ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІН БАСҚАРУ ЖӨНІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН КОМПАНИЯСЫ» «KEGOC» (KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) АҚ

KEGOC

АО «КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПА ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМ (KAZAKHSTAN ELECTRICITY G OPERATING COMPANY) «KEGO

БҰЙРЫҚ **ПРИКАЗ**

21 августа 2019 года № 180

Астана қаласы город Астана

Об утверждении Акта приемки объекта в эксплуатацию

В связи с завершением строительно-монтажных работ по объекту «Ус связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС Казахстана. Строительство ВЛ 2 «Промышленная» - ЭС АО «ЕЭК» и в соответствии с пунктом 4 статьи 73 Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строит деятельности в Республике Казахстан»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить акт приемки объекта «Усиление связи Павлода энергоузла с ЕЭС Казахстана. Строительство ВЛ 220 кВ «Промышленная» - 2 «ЕЭК» в эксплуатацию со сметной стоимостью вводимых фондов, прилагає настоящему приказу.

2. Филиалу АО «KEGOC» «Северные МЭС» (Дайнеко) соответствующие изменения в балансовую стоимость имущества указ филиала.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложит Исполнительного директора по капитальному строительству и охране Айтбекова Б.Д.

Председатель Правления **Кажиев**

КҰЖАТТАМА ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ ДЕПАРТАМЕНТІ

Акт приемки в эксплуатацию построенного объекта
«Усиление связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС Казахстана. Строительство ВЛ 220 кВ «Промышленная» - ЭС АО «ЕЭК»

«21» августа 2019 г.

Заказчик АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC», Z00T2D0, г. Астана, район Алматы, проспект Тәуәлсіздік, здание 59

фамилия имя отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населённый пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «17» июня 2019 года ТОО «ТПЭП», Мекебаев Андрей Бахтиярович, 050062, г. Алматы, микрорайон - 2, дом 14А

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия имя отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «17» июня 2019 года ТОО «Тараз-Технопроект», эксперт Сартаев Асылхан Сартаевич, аттестат № KZ27VJE00026871, № KZ54VJE00026870 и № KZ81VJE00026869 от 08.06.2012 года

дата заключения, наименование организации, фамилия имя отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «17» июня 2019 года ИП «Эксперт», эксперт Кузина Светлана Олеговна, аттестаты № KZ88VJE00018304 от 17.06.2016 года и № KZ71VJE00019871 от 02.09.2016 года

дата заключения, наименование организации, фамилия имя отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приёмке в эксплуатацию объекта: «Усиление связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС Казахстана. Строительство ВЛ 220 кВ «Промышленная» - ЭС АО «ЕЭК», новое строительство

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу г. Аксу, г. Павлодар, Павлодарский район Павлодарской области

область, район, населённый пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю выдано Акимат г. Аксу от 22.05.2017 года №307/8, Акимат г. Павлодар 21.02.2017 года №203/6 и 14.04.2017 года № 446/12, Акимат Павлодарского района Павлодарской области 15.03.2017 года 80/3.

наименование органа, вынесшего решение

б) талона о приёме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определённых действий ГУ «Управления государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области» Акимата Павлодарской области, входящий регистрационный номер уведомления № KZ32REA00084489, талон от 13.02.2018 года

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) АО «КазНИПИИТЭС «Энергия», № 4110-01

наименование проектной организации, номер проекта

[illegible] и приказом АО «KEGOC» № 21 от 06.02.2018 года

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей), проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: февраль 2018 года;
месяц, год

окончание работ:июнь2019 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9 (девять);
фактически, месяц:16 (шестнадцать).

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяжённость, вместимость, объём, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактическое	
		Общая (с учётом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учётом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
ВЛ 220 кВ «Промышленная» - ЭС АО «ЕЭК»	**км.**	**57,122**	**57,122**	**57,122**	**57,122**
в том числе:					
Опора У220-3	шт.	5	5	5	5
Опоры У220-3+5	шт.	3	3	3	3
Опоры У220-3+9	шт.	1	1	1	1
Опоры У220-3+14	шт.	1	1	1	1
Опоры У220-1	шт.	4	4	4	4
Опоры У220-1+5	шт.	10	10	10	10
Опоры У220-1+9	шт.	3	3	3	3
Опоры У220-1+14	шт.	3	3	3	3
Опоры У330-2т+9	шт.	1	1	1	1
Опоры У330-3+14	шт.	1	1	1	1
Опоры ПС220-5т	шт.	15	15	15	15
Опоры ПС220-5	шт.	143	143	143	143
Опоры ПС220-6а	шт.	1	1	1	1
Всего по ВЛ 220 кВ		**195**	**195**	**195**	**195**
Железобетон	$м^3$	2637,14	2637,14	2637,14	2637,14
Металл для заземления опор	т.	11,067	11,067	11,067	11,067
Провод сталеалюминевый АС 400/64	т.	272,2	272,2	272,2	272,2
Провод сталеалюминевый АС 500/336	т.	14,0	14,0	14,0	14,0
Грозозащитный трос, OPGW 33D53z 24ов	км	59,56	59,56	59,56	59,56

Грозозащитный трос, OPGW 81M120Dz 24ов	км	1,24	1,24	1,24	1,24
Грозозащитный трос ТК-11-Г-1-Ж-Н-1372(140)	т.	4,4	4,4	4,4	4,4
Грозозащитный трос ТК-18,5-Г-1-Ж-Н-1670(170)	т.	2,0	2,0	2,0	2,0
Изоляторы стеклянные	шт.	17 435	17 435	17 435	17 435
Всего по объекту ВЛ 220 кВ протяжённостью	**км**	**57,122**	**57,122**	**57,122**	**57,122**

мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Рабочий проект «Усиление связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС Казахстана. Строительство ВЛ 220 кВ «Промышленная» - ЭС АО «ЕЭК»: №4110-377-01-т.1 Ведомость полного комплекта проектно-сметной документации; № 4110-01-т.1 Паспорт проекта; №4110-373-01-т.1, №4110-373-01-т.2 Пояснительная записка и чертежи; №4110-330-26-ЭВ О.Д. л.1 Основной комплект ВЛ; №4110-308-25-ЭВ О.Д. л.1 Большой переход ВЛ; №4111-108-14-ОД Средства связи; №4110-372-02-т.1 Отчет по комплексным изысканиям; №4110-373-01-т.1-ООС Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС); №18/13-СМ Объектная и локальная сметы; №4110-330-26-ЭВ.С4, №4110-395-25-т.2 Заказная спецификация на строительные конструкции.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. Общая сметная стоимость строительства по утверждённому проекту (проектно-сметной документации) в базовых ценах 2001 г.:

- всего **833,468** млн. тенге (без учета НДС), в том числе:
- строительно-монтажных работ **821,658** млн. тенге;
- оборудования, инструмента и инвентаря **0,454** млн. тенге;
- прочие **11,356** млн. тенге.

7. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **2 389 075 446,99** тенге (без учета НДС), в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **2 248 646 836,67** тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **1 268 128,26** тенге;
прочие **139 160 482,06** тенге.

8. Объект построен в соответствии с утверждённым проектом (проектно-сметной документацией), требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Решил: объект «Усиление связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС Казахстана. Строительство ВЛ 220 кВ «Промышленная» - ЭС АО «ЕЭК»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Айтбеков Булат Даниярбекович

фамилия имя отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Сартаев Асылхан Сартаевич _____
фамилия имя отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Кузина Светлана Олеговна _____
фамилия имя отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик) Мекебаев Андрей Бахтиярович _____
фамилия имя отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заключение о качестве строительно-монтажных работ на объекте «Усиление связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС Казахстана. Строительство ВЛ 220 кВ «Промышленная» - ЭС АО «ЕЭК»

«17» июня 2019 г.

Технический надзор ТОО «Тараз-Технопроект» Олжабеков Мурат Бектенович, 080000 Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, улица Аскарова, 86А

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице: эксперта Сартаева Асылхана Сартаевича, аттестаты № KZ27VJE00026871, № KZ54VJE00026870 и № KZ81VJE00026869 от 08.06.2012 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании: Договор № 25-Д-26 от 29.01 2014 г.

№ договора и дата

по объекту: «Усиление связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС Казахстана. Строительство ВЛ 220 кВ «Промышленная» - ЭС АО «ЕЭК», Павлодарская область

наименование и местонахождение объекта

Заказчиком, которого является: АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC», Z00T2D0, г. Астана, район Алматы, проспект Тәуәлсіздік,
здание 59

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось;

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «ТПЭП», ГСЛ № 14000891 от 16.01.2014 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Мекебаева Андрея Бахтияровича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями ТОО «СМФ «Мехколонна №59», ГСЛ №000521 от 20.11.1995 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Раденкова Петра Алексадровича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: февраль 2018 года;
месяц, год
окончание работ: июнь 2019 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: 9 (девять) месяцев;
фактически: 16 (шестнадцать) месяцев.

3. Общая сметная стоимость строительства по утверждённому проекту (проектно-сметной документации) в базовых ценах 2001 г.:

- всего **833,468** млн. тенге (без учета НДС), в том числе:
- строительно-монтажных работ **821,658** млн. тенге;
- оборудования, инструмента и инвентаря **0,454** млн. тенге;
- прочие **11,356** млн. тенге.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **2 389 075 446,99** тенге (без учета НДС), в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **2 248 646 836,67** тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **1 268 128,26** тенге;
прочие **139 160 482,06** тенге.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией):
АО «КазНИПИИТЭС «Энергия», № 4110-01

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой): РГП «Госэкспертиза» от 30.01.2018 года № 01-0033/18 и приказом АО «KEGOC» № 21 от 06.02.2018 года

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства, а в случае применения норм и стандартов иностранных государств, международных и региональных организаций на объектах международных специализированных выставок требованиям технических регламентов Республики Казахстан

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов.

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме.

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены.

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требования государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация ТОО «Тараз-Технопроект», Олжабеков Мурат Бектенович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____ « » _____ 2019г.
подпись, дата *М.П.*

эксперт(ы) по техническому надзору: Сартаев Асылхан Сартаевич, аттестаты № KZ27VJE00026871, № KZ54VJE00026870 и № KZ81VJE00026869 от 08.06.2012 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

_____ « » _____ 2019 г.
подпись, дата *М.П.*

Декларация о соответствии построенного объекта «Усиление связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС Казахстана. Строительство ВЛ 220 кВ «Промышленная» - ЭС АО «ЕЭК»

«17» июня 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ТПЭП», Республика Казахстан, 050062, г. Алматы, микрорайон - 2, дом 14А.

наименование организации, юридический адрес

в лице Мекебаева Андрея Бахтияровича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Усиление связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС Казахстана. Строительство ВЛ 220 кВ «Промышленная» ЭС АО «ЕЭК», Павлодарская область

наименование, местонахождение объекта

Заказчиком, которого является АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями», «KEGOC», Z00T2D0, г. Астана, район Алматы, проспект Тәуәлсіздік, здание 59

наименование организации, фамилия имя отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утверждённым проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации ТОО «Строительно-монтажная фирма «Мехколонна №59»

наименование организаций

3. Проект (проектно-сметная документация) АО «КазНИПИИТЭС «Энергия», № 4111-373-01

наименование проектной организации, номер проекта

утверждён (а) РГП «Госэкспертиза» от 30.01.2018 года № 01-0033/18 и приказом АО «KEGOC» № 21 от 06.02.2018 года

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяжённость, вместимость, объём, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактическое	
		Общая (с учётом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учётом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
ВЛ 220 кВ «Промышленная» - ЭС АО «ЕЭК»	**км.**	**57,122**	**57,122**	**57,122**	**57,122**
в том числе:					
Опора У220-3	шт.	5	5	5	5
Опоры У220-3+5	шт.	3	3	3	3
Опоры У220-3+9	шт.	1	1	1	1
Опоры У220-3+14	шт.	1	1	1	1
Опоры У220-1	шт.	4	4	4	4
Опоры У220-1+5	шт.	10	10	10	10
Опоры У220-1+9	шт.	3	3	3	3
Опоры У220-1+14	шт.	3	3	3	3
Опоры У330-2т+9	шт.	1	1	1	1
Опоры У330-3+14	шт.	1	1	1	1

Опоры ПС220-5	шт.	143	143	143	143
Опоры ПС220-6а	шт.	1	1	1	1
Всего по ВЛ 220 кВ		**195**	**195**	**195**	**195**
Железобетон	$м^3$	2637,14	2637,14	2637,14	2637,14
Металл для заземления опор	т.	11,067	11,067	11,067	11,067
Провод сталеалюминевый АС 400/64	т.	272,2	272,2	272,2	272,2
Провод сталеалюминевый АС 500/336	т.	14,0	14,0	14,0	14,0
Грозозащитный трос, OPGW 33D53z 24ов	км	59,56	59,56	59,56	59,56
Грозозащитный трос, OPGW 81M120Dz 24ов	км	1,24	1,24	1,24	1,24
Грозозащитный трос ТК-11-Г-1-Ж-Н-1372(140)	т.	4,4	4,4	4,4	4,4
Грозозащитный трос ТК-18,5-Г-1-Ж-Н-1670(170)	т.	2,0	2,0	2,0	2,0
Изоляторы стеклянные	шт.	17 435	17 435	17 435	17 435
Всего по объекту ВЛ 220 кВ протяжённостью	**км**	**57,122**	**57,122**	**57,122**	**57,122**

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Рабочий проект «Усиление связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС Казахстана. Строительство ВЛ 220 кВ «Промышленная» - ЭС АО «ЕЭК»: №4110-377-01-т.1 Ведомость полного комплекта проектно-сметной документации; № 4110-01-т.1 Паспорт проекта; №4110-373-01-т.1, №4110-373-01-т.2 Пояснительная записка и чертежи; №4110-330-26-ЭВ О.Д. л.1 Основной комплект ВЛ; №4110-308-25-ЭВ О.Д. л.1 Большой переход ВЛ; №4111-108-14-ОД Средства связи; №4110-372-02-т.1 Отчет по комплексным изысканиям; №4110-373-01-т.1-ООС Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС); №18/13-СМ Объектная и локальная сметы; №4110-330-26-ЭВ.С4, №4110-395-25-т.2 Заказная спецификация на строительные конструкции.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудования

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: февраль 2018 года;
месяц, год

окончание работ: июнь 2019 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9 (девять);

фактически, месяц: 16 (шестнадцать).

9. Применяемые строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,

теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____
не требуется
наименование организации, фамилия имя отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

11. Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Усиление связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС Казахстана. Строительство ВЛ 220 кВ «Промышленная» - ЭС АО «ЕЭК». готовым к приёмке в эксплуатацию.
Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательства, устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийному сроку, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мекебаев А.Б. _____ Мекебаев А.Б.
фамилия имя отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Заключение о соответствии выполненных работ проекту на объекте «Усиление связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС Казахстана. Строительство ВЛ 220 кВ «Промышленная» - ЭС АО «ЕЭК»

«17» июня 2019 г.

Авторский надзор ИП «Эксперт», Кузина Светлана Олеговна
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице эксперт Кузина Светлана Олеговна, аттестаты № KZ88VJE00018304 от 17.06.2016 года и № KZ71VJE00019871 от 02.09.2016 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующих на основании № 01-08/17 от 29.08.2017
(№ договора и дата)

по объекту: «Усиление связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС Казахстана. Строительство ВЛ 220 кВ «Промышленная» - ЭС АО «ЕЭК», Павлодарская область
наименование и местонахождение объекта

Заказчиком которого является АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC», Z00T2D0 г. Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «ТПЭП», ГСЛ № 14000891 от 16.01.2014 года
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Мекебаева Андрея Бахтияровича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями: ТОО «Строительно-монтажная фирма «Мехколонна №59», ГСЛ №000521 от 20.11.1995 года
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Раденкова Петра Александровича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: февраль 2018 года;
месяц, год

окончание работ: июнь 2019 года;
месяц, год

при продолжительности строительства: месяц;
по норме или по проекту организации строительства: 9 (девять) месяцев;
фактически: 16 (шестнадцать) месяцев.

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта.

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены.

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией): АО «КазНИПИИТЭС «Энергия», № 4110-01

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) РГП «Госэкспертиза» от 30.01.2018 года № 01-0033/18 и приказом АО «KEGOC» № 21 от 06.02.2018 года

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
ИП «Эксперт», Кузина Светлана Олеговна

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

«____» _____ 2019 г.

(подпись, дата)

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору
эксперт Кузина Светлана Олеговна, аттестаты № KZ88VJE00018304 от 17.06.2016 года и № KZ71VJE00019871 от 02.09.2016 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

М.П.