Форма №3

СПРАВКА № 1

О стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2017 год

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Договор о государственных закупках работ № 40 от 09.07.2017 года

Наименование объекта: Газификация социальных объектов в с,Ханколь Каратобинского района ЗКО (школа, детсад, столовая)

Наименование Пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ (тенге)		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные рпботы	Из гр.1 стоимость прочих затрат не входящих в состава строительно-монтажных работ
1	2	3	4 5
ИТОГО С начала строительства	7 396 762		
НДС 12%	887 611		
ВСЕГО	8 284 373		
Итого за июль 2017 г.	7 396 762		
НДС 12%	887 611		
ВСЕГО	8 284 373		

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района»

Руководитель
Кыдырашев Р. З.

Подрядчик: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Директор
Балмулдин Д. У.

ЗАКАЗЧИК - ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района» Форма 2в

ПОДРЯДЧИК - ТОО «Батыс Котло Монтаж»

А К Т №1

Выполненных работ за июль 2017 год по объекту

Газификация социальных объектов с. Ханколь Каратобинского района
ЭКО (школа,детсад,столовая)

Составлена в ценах 4 квартала 2016 г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	м3 грунта		44,05	84,77	3734,11
1	Е11-010101-0308	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3					
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,00888	0,391164	663,14	259,4
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	0,850165	1097,7	933,23
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,07	1192,62
1. 3 (МС231-010201-0103)	2264С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	0,850165	4087,11	3474,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	0,850165	1097,70	933,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,88	3474,72
		НР первого уровня	%	59,1		16	704,84
		НР второго уровня	%	4,24		4,27	188,21
		Накладные расходы	%	-		20,27	893,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,4	370,17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				113,45	4997,34
2	Е11-010205-	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3 грунта		0,78	1316,98	1027,24

1	2	3	4	5	6	7	8
	0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	глубиной до 2м без креплений с откосами сильно налипающего на иструмент.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,848	1,441	712,65	1027,24
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1316,98	1027,24
		НР первого уровня	%	59,1		778,33	607,1
		НР второго уровня	%	4,24		88,84	69,3
		Накладные расходы	%	-		867,17	676,4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,73	136,29
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2358,88	1839,93
3	Е11-010104-0106	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		44,83	23,52	1054,25
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	0,305292	1097,7	335,12
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,48	335,12
3. 2	258С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	0,305292	3453,26	1054,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	0,305292	1097,70	335,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,52	1054,25
		НР первого уровня	%	59,1		4,42	198,06
		НР второго уровня	%	4,24		1,18	53,1
		Накладные расходы	%	-		5,6	251,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,33	104,43
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31,45	1409,84
4	Е11-010104-0114 К=2	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		44,83	37,23	1668,85
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01078	0,483267	1097,7	530,48
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,83	530,48
4. 2	258С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01078	0,483267	3453,26	1668,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01078	0,483267	1097,70	530,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37,23	1668,85

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		6,99	313,52
		НР второго уровня	%	4,24		1,87	84,05
		Накладные расходы	%	-		8,87	397,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,69	165,31
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				49,78	2231,73
5	Е11-010104-0106	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		36,76	23,52	864,47
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	0,250336	1097,7	274,79
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,48	274,79
5. 2	258С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	0,250336	3453,26	864,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	0,250336	1097,70	274,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,52	864,47
		НР первого уровня	%	59,1		4,42	162,4
		НР второго уровня	%	4,24		1,18	43,54
		Накладные расходы	%	-		5,6	205,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,33	85,63
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31,45	1156,05
6	Е11-010104-0114 К=4	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		36,76	37,23	1368,43
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01078	0,396273	1097,7	434,99
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,83	434,99
6. 2	258С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01078	0,396273	3453,26	1368,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01078	0,396273	1097,70	434,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37,23	1368,43
		НР первого уровня	%	59,1		6,99	257,08
		НР второго уровня	%	4,24		1,87	68,92
		Накладные расходы	%	-		8,87	326
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,69	135,55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				49,78	1829,99
7	Е11-010104-	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью	м3 грунта		31,25	13,12	410,07

1	2	3	4	5	6	7	8
	0405	79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2					
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,11875	1097,7	130,35
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4,17	130,35
7. 2 (МС231-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	0,11875	3453,26	410,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,11875	1097,70	130,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,12	410,07
		НР первого уровня	%	59,1		2,47	77,04
		НР второго уровня	%	4,24		0,660914	20,65
		Накладные расходы	%	-		3,13	97,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,3	40,62
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17,55	548,39
8	Е11-010205-0502	-Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы.	м3 грунта		12,51	629,72	7877,8
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,972	12,16	647,86	7877,8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				629,72	7877,8
		НР первого уровня	%	59,1		372,16	4655,78
		НР второго уровня	%	4,24		42,48	531,42
		Накладные расходы	%	-		414,64	5187,2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,55	1045,2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1127,91	14110,2
9	Е11-010201-0501	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		38,25	114,67	4386,15
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=611,19)	чел-ч	0,108	4,131	611,19	2524,83
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	1,004	818,38	821,7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,49	3346,53
9. 3 (МС231-060102-0102)	660С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	1,004	1807,87	1815,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	1,004	818,38	821,65
9. 4 (МС234-030402-0101)	1866С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	4,016	11,48	46,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					48,66	1861,32
		НР первого уровня	%		59,1		51,71	1977,8
		НР второго уровня	%		4,24		7,05	269,83
		Накладные расходы	%		-		58,76	2247,63
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%		8		13,87	530,7
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					187,31	7164,48
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					22391,38
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге					22391,38
		Всего заработная плата -	Тенге					15149,93
		Накладные расходы -	Тенге					10282,63
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8953,61
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1329,02
		Сметная прибыль -	Тенге					2613,92
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					35287,94
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					21,53
		Сметная заработная плата -	Тенге					15149,93
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					35287,94
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					21,53
		Сметная заработная плата -	Тенге					15149,93
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ						
10	Е11-110101-1303 к=2 поправка на толщину	-Покрытие щебеночное с пролиткой битумом толщиной 100мм.Устройство	м2 покрытия			8,48	2968,16	25170,03
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=700,42)	чел-ч		0,526	4,46	700,42	3124,21
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч		0,066	0,55968	921,64	515,83
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					429,25	3640,04
10. 3 (МС231-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч		0,0154	0,130592	3358,67	438,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0154	0,130592	818,38	106,87
10. 4 (МС231-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч		0,0244	0,206912	3453,26	714,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0244	0,206912	1097,70	227,13
10. 5 (МС232-010101-0101)	620С	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч		0,0232	0,196736	2447,25	481,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0232	0,196736	818,38	161,00

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 6 (МС232-010202-0301)	1240С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,102	0,86496	94,23	81,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 7 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,02544	1754,8	44,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,02544	818,38	20,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				207,64	1760,75
10. 8 (МС121-010201-0601)	100078С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,312064	5526,98	1724,77
10. 9 (МС121-010201-0602)	100079С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,156032	5183,24	808,75
10.10 (МС121-010201-0603)	100080С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	0,505408	4952,72	2503,14
10.11 (МС121-130104-0502)	144655С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,0248	0,210304	72506,51	15248,41
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2392,11	20285,08
		НР первого уровня	%	60,9		261,41	2216,78
		НР второго уровня	%	4,24		136,93	1161,2
		Накладные расходы	%	-		398,35	3377,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		269,32	2283,84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3635,83	30831,85
11	Е11-070501-0101	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		7	1069,15	7484,08
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,476	3,332	743,82	2478,41
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	1,392	938,34	1305,79
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				540,6	3784,2
11. 3 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	0,1841	3027,83	557,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	0,1841	1097,70	202,09
11. 4 (МС231-050104-0101)	783С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	0,931	2807,96	2614,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	0,931	942,45	877,42
11. 5 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	0,2765	1754,8	485,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	0,2765	818,38	226,28

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				522,41	3656,84
11. 6 (МС121-020101-0501)	100511С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,0287	18133,05	520,42
11. 7 (МС121-020401-2804)	102636С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,084	9862,09	828,42
11. 8 (С121-049999-9901)	125423С	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	7	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				192,69	1348,83
		НР первого уровня	%	62,1		335,71	2349,99
		НР второго уровня	%	4,24		59,57	416,96
		Накладные расходы	%	-		395,28	2766,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,15	820,08
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1581,59	11071,11
12	Е11-070501-0102	-Установка блоков стен подвалов массой до 1т	шт. сборных конструкций		5	1521,44	7607,19
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,668	3,34	743,82	2484,36
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	1,401	938,09	1313,79
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				759,63	3798,15
12. 3 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	0,196	3027,83	593,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	0,196	1097,70	215,15
12. 4 (МС231-050104-0101)	783С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	0,91	2807,96	2555,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	0,91	942,45	857,63
12. 5 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	0,2945	1754,8	516,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	0,2945	818,38	241,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				733,1	3665,49
12. 6 (МС121-020101-0501)	100511С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,0355	18133,05	643,72
12. 7 (МС121-020401-2804)	102636С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,0825	9862,09	813,62
12. 8 (С121-049999-9901)	125423С	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	5	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291,47	1457,35

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		471,73	2358,65
		НР второго уровня	%	4,24		84,51	422,55
		Накладные расходы	%	-		556,24	2781,2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,21	831,07
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2243,89	11219,47
13	Е11-070501-0103	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5т	шт. сборных конструкций		15	2250,28	33754,22
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	0,937	14,055	762,15	10712,02
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	6,723	937,47	6302,63
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1134,31	17014,65
13. 3 (МС231-050102-0102)	762С	Кран на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	1,087	3027,83	3292,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	1,087	1097,70	1193,20
13. 4 (МС231-050104-0101)	783С	Кран на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	4,005	2807,96	11245,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	4,005	942,45	3774,51
13. 5 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	1,631	1754,8	2861,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	1,631	818,38	1334,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1159,99	17399,85
13. 6 (МС121-020101-0501)	100511С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,0705	18133,05	1278,38
13. 7 (МС121-020401-2804)	102636С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,4425	9862,09	4363,97
13. 8 (С121-049999-9901)	125423С	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	15	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				376,16	5642,35
		НР первого уровня	%	62,1		704,41	10566,1
		НР второго уровня	%	4,24		125,28	1879,18
		Накладные расходы	%	-		829,69	12445,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246,4	3695,96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3326,36	49895,46
14	С121-041201-9903 в ценах IV	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса М100 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	м3		2,69	25256,51	67940,01

1	2	3	4	5	6	7	8
	квартала 2016 года						
		НР второго уровня	%	4,24		1070,88	2880,66
		Накладные расходы	%	-		1070,88	2880,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2106,19	5665,65
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28433,58	76486,32
15	С121-041201-9911 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	м3		8,145	25332,79	206335,57
		НР второго уровня	%	4,24		1074,11	8748,63
		Накладные расходы	%	-		1074,11	8748,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2112,55	17206,74
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28519,45	232290,94
16	Е11-060101-0119	-Монолитные заделки	м3		0,31	20211,25	6265,49
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=734,04)	чел-ч	2,82	0,8742	734,04	641,7
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,070091	823,2	57,7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2256,12	699,4
16. 3 (МС231-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000837	3358,67	2,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000837	818,38	0,68
16. 4 (МС231-040101-0101)	403С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,052018	37,36	1,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5 (МС231-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,06603	3552,1	234,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,06603	818,38	54,04
16. 6 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,001209	3027,83	3,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,001209	1097,70	1,33
16. 7 (МС234-030102-0201)	1794С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,002294	57,23	0,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 8 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,002015	1754,8	3,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,002015	818,38	1,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				795,57	246,63
16. 9 (МС121-020101-0301)	100467С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,31465	16091,78	5063,28
16.10 (МС121-050307-1013)	128070С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,0868	66,3	5,75
16.11 (МС121-070203-0305)	131600С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,000682	26004,92	17,74
16.12 (МС121-130102-0801)	144600С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000078	17400	1,35
16.13 (МС121-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,0558	196,54	10,97
16.14 (МС121-130803-1101)	147049С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,027342	6598,38	180,41
16.15 (МС121-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,00283	0,000877	93	0,08
16.16 (МС127-010101-0104)	275940С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,13888	702,64	97,58
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17345,68	5377,16
		НР первого уровня	%	48,5		1094,22	339,21
		НР второго уровня	%	4,24		903,35	280,04
		Накладные расходы	%	-		1997,57	619,25
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1776,71	550,78
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23985,52	7435,51
17	Е11-080201-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки (СФ-1)	т металлических изделий		0,03504	43829,61	1535,79
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	56,4	1,976	752,99	1488,1
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,018922	818,38	15,49
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				42910,56	1503,59
17. 3 (МС231-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,008059	3552,1	28,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,008059	818,38	6,60
17. 4 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,010862	1754,8	19,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,010862	818,38	8,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1360,97	47,69

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	50,8		21798,57	763,82
		НР второго уровня	%	4,24		2782,63	97,5
		Накладные расходы	%	-		24581,2	861,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5472,86	191,77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				73883,67	2588,88
18	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечныхт условиях из арматуры диаметром до 16 мм			0,03504	13180,97	461,86
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	16,88	0,591475	724,87	428,74
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,005957	1097,7	6,54
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12422,41	435,28
18. 3 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,005957	3027,83	18,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,005957	1097,70	6,54
18. 4 (МС234-030202-0201)	1146С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001402	24,21	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5 (МС234-010105-0101)	2817С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,02593	208,2	5,4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				669,77	23,47
18. 6 (МС121-050307-1008)	128065С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,10512	91,8	9,65
18. 7 (С121-050301-9916)	274377С	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,03504	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	9,65
		НР первого уровня	%	48,5		6024,87	211,11
		НР второго уровня	%	4,24		814,33	28,53
		Накладные расходы	%	-		6839,2	239,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1601,61	56,12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21621,79	757,63
19	С121-050301-0102 в ценах 1 т	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т		0,03504	174539,52	6115,86

1	2	3	4	5	6	7	8
IV квартала 2016 года							
		НР второго уровня	%	4,24		7400,48	259,31
		Накладные расходы	%	-		7400,48	259,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14555,2	510,01
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				196495,2	6885,19
20	Е11-080101-0303	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная склеечная в 2 слоя гидроизолом	м2 поверхности		8,48	1877,09	15917,74
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	0,201	1,704	724,87	1235,53
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,05936	818,38	48,58
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				151,43	1284,11
20. 3 (МС232-010201-0101)	123ВС	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	0,289168	478,19	138,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 4 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,05936	1754,8	104,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,05936	818,38	48,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				28,59	242,44
20. 5 (МС121-020401-2801)	102633С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,212	7978,15	1691,37
20. 6 (МС121-100501-1404)	135867С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	35,616	212,16	7556,29
20. 7 (МС121-130703-0201)	146741С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002035	51147,9	104,1
20. 8 (МС121-130104-9903)	249073С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,001357	89489,48	121,42
20. 9 (МС121-100402-9901)	269627С	Гидроизол	м2	2,2	18,656	266,22	4966,6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1702,8	14439,77
		НР первого уровня	%	50,8		76,93	652,33
		НР второго уровня	%	4,24		82,85	702,57
		Накладные расходы	%	-		159,78	1354,9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,95	1381,81
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2199,82	18654,45
21	Е11-080101-0307	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		55,4	720,17	39897,24

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,212	11,745	809,22	9504,13
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,1108	818,38	90,68
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				173,19	9594,8
21. 3 (МС232-010201-0101)	1238С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,08	478,19	516,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 4 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,1108	1754,8	194,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,1108	818,38	90,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,83	711,02
21. 5 (МС121-100501-1404)	135867С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	132,96	212,16	28208,79
21. 6 (МС121-130703-0201)	146741С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,013296	51147,9	680,06
21. 7 (МС121-130104-9903)	249073С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,008864	89489,48	793,23
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				535,78	29682,09
		НР первого уровня	%	50,8		87,98	4874,16
		НР второго уровня	%	4,24		34,27	1898,31
		Накладные расходы	%	-		122,25	6772,47
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		67,39	3733,58
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				909,81	50403,28
22	Е11-080101-0201	-Устройство песчаного основания и обсыпка песком	м3 основания		1	3917,23	3917,23
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,78	0,78	694,31	541,56
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,29	852,61	247,26
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				788,82	788,82
22. 3 (МС231-060102-0102)	660С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,21	1807,87	379,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,21	818,38	171,86
22. 4 (МС234-030402-0101)	1866С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,42	11,48	4,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 5 (МС231-050502-0102)	3007С	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,08	3275,85	262,07

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,08	942,45	75,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				646,54	646,54
22. 6 (МС121-010401-0101)	100328С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	1,1	2468,34	2715,17
22. 7 (МС121-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,15	0,15	93	13,95
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2729,12	2729,12
		НР первого уровня	%	50,8		400,72	400,72
		НР второго уровня	%	4,24		183,08	183,08
		Накладные расходы	%	-		583,8	583,8
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		360,08	360,08
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4861,11	4861,11
23	Е11-060201-0101	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемомо до 0,5м3 под оборужование В15	м3		1,14	21993,92	25073,07
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=718,76)	чел-ч	3,94	4,492	718,76	3228,38
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,26049	939,81	244,81
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3046,66	3473,19
23. 3 (МС231-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003078	3358,67	10,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003078	818,38	2,52
23. 4 (МС231-040101-0101)	403С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,2394	37,36	8,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,01197	3027,83	36,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,01197	1097,70	13,14
23. 6 (МС231-050104-0101)	783С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,228	2807,96	640,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,228	942,45	214,88
23. 7 (МС234-030102-0201)	1794С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,01254	57,23	0,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 8 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,017442	1754,8	30,61

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,017442	818,38	14,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				637,78	727,06
23. 9 (МС121-020101-0401)	100489С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,163	17331,26	20152,79
23.10 (МС121-050307-1013)	128070С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,456	66,3	30,23
23.11 (МС121-070201-0301)	131548С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000912	27826,64	25,38
23.12 (МС121-070203-0303)	131598С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00228	26004,92	59,29
23.13 (МС121-070203-0305)	131600С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,007866	26004,92	204,55
23.14 (МС121-130102-0801)	144600С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00057	17400	9,92
23.15 (МС121-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,4218	196,54	82,9
23.16 (МС121-130803-1101)	147049С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,006384	6598,38	42,12
23.17 (МС121-070101-9901)	248314С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,007866	14248,56	112,08
23.18 (МС121-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,0175	0,01995	93	1,86
23.19 (МС127-010101-0104)	275940С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,5643	702,64	396,5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18524,23	21117,62
		НР первого уровня	%	48,5		1477,63	1684,5
		НР второго уровня	%	4,24		995,19	1134,52
		Накладные расходы	%	-		2472,82	2819,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1957,34	2231,37
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26424,09	30123,46
24	Е11-080101-0307	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2		2,664	720,17	1918,52
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9-809,22)	чел-ч	0,212	0,564768	809,22	457,02
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,005328	818,37	4,36
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				173,19	461,38
24. 3 (МС232-010201-0101)	1238С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,051948	478,19	24,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 4 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,005328	1754,8	9,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,005328	818,38	4,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,83	34,19
24. 5 (МС121-100501-1404)	135867С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	6,394	212,16	1356,47
24. 6 (МС121-130703-0201)	146741С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000639	51147,9	32,7
24. 7 (МС121-130104-9903)	249073С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,000426	89489,48	38,14
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				535,78	1427,31
		НР первого уровня	%	50,8		87,98	234,38
		НР второго уровня	%	4,24		34,27	91,28
		Накладные расходы	%	-		122,25	325,67
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		67,39	179,54
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				909,81	2423,72
25	Е11-110101-1303	-Покрытие щебеночное с пропиткой битумом толщиной 100мм.Устройство	м2 покрытия		4,5	2968,16	13356,74
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=700,42)	чел-ч	0,526	2,367	700,42	1657,89
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,066	0,297	921,64	273,73
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				429,25	1931,62
25. 3 (МС231-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0154	0,0693	3358,67	232,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0154	0,0693	818,38	56,71
25. 4 (МС231-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0244	0,1098	3453,26	379,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,1098	1097,70	120,53
25. 5 (МС232-010101-0101)	620С	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0232	0,1044	2447,25	255,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0232	0,1044	818,38	85,44
25. 6 (МС232-010202-0301)	1240С	Трамбовщики ручные	маш.-ч	0,102	0,459	94,23	43,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 7 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,0135	1754,8	23,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,0135	818,38	11,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				207,64	934,36
25. 8 (МС121-010201-0601)	100078С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,1656	5526,98	915,27
25. 9 (МС121-010201-0602)	100079С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,0828	5183,24	429,17
25.10 (МС121-010201-0603)	100080С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	0,2682	4952,72	1328,32
25.11 (МС121-130104-0502)	144655С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1561-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	0,1116	72506,51	8091,73
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2392,11	10764,49
		НР первого уровня	%	60,9		261,41	1176,36
		НР второго уровня	%	4,24		136,93	616,2
		Накладные расходы	%	-		398,35	1792,56
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		269,32	1211,94
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3635,83	16361,24
26	Е11-060201-0104	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		2,88	21794,1	62767
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (2,9=718,76)	чел-ч	4,05	11,664	718,76	8363,62
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1465	0,42192	933,93	394,04
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3047,8	8777,66
26. 3 (МС231-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007776	3358,67	26,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007776	818,38	6,36
26. 4 (МС231-040101-0101)	403С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,17	0,4896	37,36	18,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 5 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0073	0,021024	3027,83	63,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0073	0,021024	1097,70	23,08
26. 6 (МС231-050104-0101)	783С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,12	0,3456	2807,96	970,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,3456	942,45	325,71

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 7 (МС234-030102-0201)	1794С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0135	0,03888	57,23	2,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 8 (МС231-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0202	0,058176	166,06	9,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 9 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0165	0,04752	1754,8	83,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0165	0,04752	818,38	38,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				407,56	1173,77
26.10 (МС121-020101-0401)	100489С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,923	17331,26	50662,74
26.11 (МС121-050307-1013)	128070С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	1,152	66,3	76,38
26.12 (МС121-070201-0301)	131548С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,002304	27826,64	64,11
26.13 (МС121-070203-0303)	131598С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00576	26004,92	149,79
26.14 (МС121-070203-0305)	131600С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,019872	26004,92	516,77
26.15 (МС121-130102-0801)	144600С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00046	0,001325	17400	23,05
26.16 (МС121-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	1,066	196,54	209,43
26.17 (МС121-130803-1101)	147049С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0101	0,029088	6598,38	191,93
26.18 (МС121-130812-1046)	147348С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,000115	197175,18	22,71
26.19 (МС121-070101-9901)	248314С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,019872	14248,56	283,15
26.20 (МС121-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,02937	0,084586	93	7,87
26.21 (МС127-010101-0104)	275940С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	1,426	702,64	1001,68
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18475,56	53209,62
		НР первого уровня	%	48,5		1478,18	4257,16
		НР второго уровня	%	4,24		986,74	2841,82
		Накладные расходы	%	-		2464,93	7098,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1940,72	5589,28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26199,75	75455,27
27	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечныхт условиях из арматуры диаметром до 8 мм			0,0432	13180,97	569,42
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	16,88	0,729216	724,87	528,59
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,007344	1097,7	8,06
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12422,41	536,65
27. 3 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,007344	3027,83	22,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,007344	1097,70	8,06
27. 4 (МС234-030202-0201)	1146С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001728	24,21	0,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 5 (МС234-010105-0101)	2817С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,031968	208,2	6,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				669,77	28,93
27. 6 (МС121-050307-1008)	128065С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,1296	91,8	11,9
27. 7 (С121-050301-9916)	274377С	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0432	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	11,9
		НР первого уровня	%	48,5		6024,87	260,27
		НР второго уровня	%	4,24		814,33	35,18
		Накладные расходы	%	-		6839,2	295,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1601,61	69,19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21621,79	934,06
28	С121-050301-0302 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0432	161060,66	6957,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		6828,97	295,01
		Накладные расходы	%	-		6828,97	295,01
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		13431,17	580,23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				181320,8	7833,06
29	Е11-060301-0401	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00896	397526,46	3561,84
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	289	2,589	752,99	1949,82
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,005555	931	5,17
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				218191,34	1954,99
29. 3	762С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,00224	3027,83	6,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,00224	1097,70	2,46
29. 4	2509С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,003315	1754,8	5,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,003315	818,38	2,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1406,23	12,6
29. 5	130722С (С121-060510-0201)	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,00009	-	-
29. 6	145198С (МС121-130205-0101)	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно		1	0,00896	178506,12	1599,41
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				178506,12	1599,41
		НР первого уровня	%	48,5		105822,8	948,17
		НР второго уровня	%	4,24		21342,01	191,22
		Накладные расходы	%	-		127164,81	1139,4
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		41975,3	376,1
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				566666,57	5077,33
30	С121-050301-9918 в ценах IV квартала 2016 года	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусковт арматуры 1 Т			0,00896	103400,64	926,47
		НР второго уровня	%	4,24		4384,19	39,28
		Накладные расходы	%	-		4384,19	39,28
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		8622,79	77,26
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116407,61	1043,01
31	Е11-080101-	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная	м2		14,7	720,17	10586,45

1	2	3	4	5	6	7	8
0307		битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой поверхности кладки, кирпичу, бетону					
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,212	3,116	809,22	2521,85
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0294	818,38	24,06
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				173,19	2545,91
31. 3 (МС232-010201-0101)	1238С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,28665	478,19	137,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 4 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0294	1754,8	51,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0294	818,38	24,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,83	188,66
31. 5 (МС121-100501-1404)	135867С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	35,28	212,16	7485
31. 6 (МС121-130703-0201)	146741С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,003528	51147,9	180,45
31. 7 (МС121-130104-9903)	249073С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,002352	89489,48	210,48
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				535,78	7875,93
		НР первого уровня	%	50,8		87,98	1293,32
		НР второго уровня	%	4,24		34,27	503,7
		Накладные расходы	%	-		122,25	1797,03
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		67,39	990,68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				909,81	13374,16
32	Е11-110101-1303 к=2 поправка на толщину	-Покрытие щебеночное с пропиткой битумом толщиной 100мм.Устройство	ФМ-3 м2 покрытия		0,36	2968,16	1068,54
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=700,42)	чел-ч	0,526	0,18936	700,42	132,63
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,066	0,02376	921,65	21,9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				429,25	154,53
32. 3 (МС231-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0154	0,005544	3358,67	18,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0154	0,005544	818,38	4,54
32. 4	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0244	0,008784	3453,26	30,33

1	2	3	4	5	6	7	8
(МС231-010101-0103)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,008784	1097,70	9,64
32. 5	620С	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0232	0,008352	2447,25	20,44
(МС232-010101-0101)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0232	0,008352	818,38	6,84
32. 6	1240С	Трудронаторы ручные	маш.-ч	0,102	0,03672	94,23	3,46
(МС232-010202-0301)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 7	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,00108	1754,8	1,9
(МС233-010201-0101)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,00108	818,38	0,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				207,64	74,75
32. 8	100078С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ	м3	0,0368	0,013248	5526,98	73,22
(МС121-010201-0601)		М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004					
32. 9	100079С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ	м3	0,0184	0,006624	5183,24	34,33
(МС121-010201-0602)		М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004					
32.10	100080С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ	м3	0,0596	0,021456	4952,72	106,27
(МС121-010201-0603)		М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004					
32.11	144655С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит	т	0,0248	0,008928	72506,51	647,34
(МС121-130104-0502)		МГ 70/130					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2392,11	861,16
		НР первого уровня	%	60,9		261,41	94,11
		НР второго уровня	%	4,24		136,93	49,3
		Накладные расходы	%	-		398,35	143,4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		269,32	96,96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3635,83	1308,9
33	Е11-060201-0101	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемомо до 0,5м3 под оборужование В15	м3		0,216	22998,1	4967,59
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=718,76)	чел-ч	3,94	0,85104	718,76	611,69
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,049356	939,81	46,39
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3046,66	658,08
33. 3	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000583	3358,67	1,96
(МС231-050501-0101)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000583	818,38	0,48
33. 4	403С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,04536	37,36	1,69

1	2	3	4	5	6	7	8
(МС231-040101-0101)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 5 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,002268	3027,83	6,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,002268	1097,70	2,49
33. 6 (МС231-050104-0101)	783С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,0432	2807,96	121,3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,0432	942,45	40,71
33. 7 (МС234-030102-0201)	1794С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,002376	57,23	0,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 8 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,003305	1754,8	5,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,003305	818,38	2,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				637,78	137,76
33. 9 (МС121-020101-0601)	100533С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,22032	18315,75	4035,33
33.10 (МС121-050307-1013)	128070С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,0864	66,3	5,73
33.11 (МС121-070201-0301)	131548С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000173	27826,64	4,81
33.12 (МС121-070203-0303)	131598С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,000432	26004,92	11,23
33.13 (МС121-070203-0305)	131600С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,00149	26004,92	38,76
33.14 (МС121-130102-0801)	144600С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,000108	17400	1,88
33.15 (МС121-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,07992	196,54	15,71
33.16 (МС121-130803-1101)	147049С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,00121	6598,38	7,98
33.17 (МС121-070101-9901)	248314С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,00149	14248,56	21,24
33.18 (МС121-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,0175	0,00378	93	0,35
33.19 (МС127-010101-0104)	275940С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,10692	702,64	75,13

1	2	3	4	5	6	7	8
						19528,41	4218,14
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
		НР первого уровня	%	48,5		1477,63	319,17
		НР второго уровня	%	4,24		1037,77	224,16
		Накладные расходы	%	-		2515,4	543,33
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2041,08	440,87
						27554,58	5951,79
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
34	Е11-060301-0408	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,0168	199805,36	3356,73
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	58	0,9744	771,93	752,17
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,006048	934,76	5,65
						45108,45	757,82
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
34. 3 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00252	3027,83	7,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00252	1097,70	2,77
34. 4 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,003528	1754,8	6,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,003528	818,38	2,89
						822,68	13,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
34. 5 (МС121-130210-0102)	145986С	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0168	154210,74	2590,74
						154210,74	2590,74
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
		НР первого уровня	%	48,5		21877,6	367,54
		НР второго уровня	%	4,24		9399,36	157,91
		Накладные расходы	%	-		31276,96	525,45
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		18486,59	310,57
						249568,91	4192,76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
35	С121-050301-9918 в ценах IV квартала 2016 года	-Металлизация закладных изделий 1 Т	т		0,0168	103400,64	1737,13
		НР второго уровня	%	4,24		4384,19	73,65
		Накладные расходы	%	-		4384,19	73,65
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		8622,79	144,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116407,61	1955,65
36	Е11-080101-0307	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов	м2 поверхности		1,776	720,17	1279,02
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,212	0,376512	809,22	304,68
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,003552	818,38	2,91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				173,19	307,59
36. 3 (МС232-010201-0101)	1238С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,034632	478,19	16,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 4 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,003552	1754,8	6,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,003552	818,38	2,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,83	22,79
36. 5 (МС121-100501-1404)	135867С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	4,262	212,16	904,31
36. 6 (МС121-130703-0201)	146741С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000426	51147,9	21,8
36. 7 (МС121-130104-9903)	249073С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,000284	89489,48	25,43
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				535,78	951,54
		НР первого уровня	%	50,8		87,98	156,25
		НР второго уровня	%	4,24		34,27	60,86
		Накладные расходы	%	-		122,25	217,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,39	119,69
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				909,81	1615,82

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 560528,66

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	560528,66
Материалы -	Тенге	185599,27
Всего заработная плата -	Тенге	64102,45
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	15737,29
Местные материалы -	Тенге	274275,59
Накладные расходы -	Тенге	60796,75
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	35524,11
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	25272,64
Сметная прибыль -	Тенге	49706,03
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	671031,44
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	82,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				64102,45
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				671031,44
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				82,51
		Сметная заработная плата -	Тенге				64102,45
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ					
37	Е11-080201-0801	-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки		20,278	11376,13	230685,1
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=706,54)	чел-ч	3,85	78,07	706,54	55159,79
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	7,097	818,38	5808,29
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3006,61	60968,08
37. 3 (МС231-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,35	7,097	3552,1	25210,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	7,097	818,38	5808,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1243,23	25210,32
37. 4 (МС121-020401-2808)	102640С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,17	3,447	12694,63	43761,69
37. 5	104920С (М)	Кирпич		0,195	3,954	26735,59	105718,14
37. 6 (МС121-070201-0401)	131555С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0011	0,022306	20532,5	457,99
37. 7 (МС121-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,2	4,056	93	377,17
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7412,71	150314,99
		НР первого уровня	%	50,8		1527,36	30971,78
		НР второго уровня	%	4,24		547,11	11094,25
		Накладные расходы	%	-		2074,47	42066,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1076,05	21820,09
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14526,64	294571,23
38	Е11-080201-0801	-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка парапета	м3 кладки		3,05	11376,13	34697,19
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=706,54)	чел-ч	3,85	11,742	706,54	8296,55
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	1,067	818,38	873,62
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3006,61	9170,17
38. 3 (МС231-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,35	1,067	3552,1	3791,87

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	1,067	818,38	873,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1243,23	3791,87
38. 4 (МС121-020401-2808)	102640С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,17	0,5185	12694,63	6582,17
38. 5	104920С (М)	Кирпич		0,195	0,59475	26735,59	15900,99
38. 6 (МС121-070201-0401)	131555С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0011	0,003355	20532,5	68,89
38. 7 (МС121-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,2	0,61	93	56,73
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7412,71	22608,77
		НР первого уровня	%	50,8		1527,36	4658,44
		НР второго уровня	%	4,24		547,11	1668,68
		Накладные расходы	%	-		2074,47	6327,12
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1076,05	3281,94
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14526,64	44306,26
39	Е11-080201-0601	-Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)		72,16	-179,23	-12932,89
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=818,38)	чел-ч	0,219	15,803	-818,38	-12932,89
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-179,23	-12932,89
		НР первого уровня	%	50,8		-91,05	-6569,91
		НР второго уровня	%	4,24		-11,46	-826,92
		Накладные расходы	%	-		-102,51	-7396,83
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		-22,54	-1626,38
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-304,27	-21956,1
40	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	-Монтаж перемычек металлических	т		0,01	57315,41	573,15
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	56,5	0,565	743,82	420,26
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	0,03608	949,02	34,24
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45449,91	454,5
40. 3 (МС231-060103-0101)	376С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,001	296,82	0,3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
40. 4 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0012	3027,83	3,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0012	1097,70	1,32
40. 5 (МС231-050104-0102)	786С	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,0321	3893,88	124,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	0,0321	942,45	30,25
40. 6 (МС231-050102-0105)	1023С	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,00088	5291,89	4,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,00088	1268,22	1,12
40. 7 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0019	1754,8	3,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0019	818,38	1,55
40. 8 (МС231-060202-0501)	2577С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,0146	17,05	0,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13716,37	137,16
40. 9 (МС121-050204-9903)	126898С	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000019	191842,8	3,72
40.10 (МС121-050307-1013)	128070С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0003	66,3	0,02
40.11 (МС121-050310-1108)	128849С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000187	2605,57	0,49
40.12 (МС121-060801-0102)	131019С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооруженийт с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		0,0002	0,000002	327489,06	0,65
40.13 (МС121-070201-0101)	131534С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00001	43411,81	0,45
40.14 (МС121-130201-0901)	144746С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000004	381819,66	1,68
40.15 (МС121-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0001	196,54	0,02
40.16 (МС121-130701-0401)	146649С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,012	180,96	2,17
40.17 (МС121-130701-1002)	146664С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,0036	91,04	0,33
40.18	147074С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000001	1774323,66	1,77

1	2	3	4	5	6	7	8
(МС121-130804-0301)							
40.19	147337С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000004	200244,36	0,88
(МС121-130812-1035)							
40.20	149219С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000003	283474,83	0,88
(МС122-040101-0502)							
40.21	149375С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ	т	0,0006	0,000006	444671,26	2,67
(МС122-040601-0602)		7827-74					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1573,21	15,73
		НР первого уровня	%	60,9		27679	276,79
		НР второго уровня	%	4,24		3603,76	36,04
		Накладные расходы	%	-		31282,76	312,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7087,85	70,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				95686,02	956,86
41	С121-050301 -0303 в ценах IV квартала 2016 года	-Арматурные заготовки не собранные в каркасы .Сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм 1 т	т		0,01	159059,09	1590,57
		НР второго уровня	%	4,24		6744,02	67,44
		Накладные расходы	%	-		6744,02	67,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13264,09	132,64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				179065,2	1790,65
42	Е11-070503-0110	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		12	284,25	3410,95
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,148	1,776	743,82	1321,02
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,516	818,38	422,28
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				145,28	1743,31
42. 3	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,4944	3552,1	1756,16
(МС231-050101-0102)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,4944	818,38	404,61
42. 4	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0216	1754,8	37,9
(МС233-010201-0101)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0216	818,38	17,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				149,51	1794,06
42. 5	102636С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки	м3	0,0025	0,03	9862,09	295,86
(МС121-020401-2804)		М100 ГОСТ 28013-98					
42. 6	125423С	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК	шт.	1	12	-	-
(С121-049999-9901)		937-92					

1	2	3		4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					24,66	295,86
		НР первого уровня	%		62,1		90,22	1082,59
		НР второго уровня	%		4,24		15,88	190,53
		Накладные расходы	%		-		106,09	1273,12
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%		8		31,23	374,73
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					421,57	5058,8
43	С121-040105 -9901 в ценах IV квартала 2016 года	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 м3 2,5 Т				0,312	53846,01	16799,96
		НР второго уровня	%		4,24		2283,07	712,32
		Накладные расходы	%		-		2283,07	712,32
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%		8		4490,33	1400,98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					60619,41	18913,26

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	274824,03
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	274250,87
Материалы -	Тенге	173219,63
Всего заработная плата -	Тенге	58948,66
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1590,57
Местные материалы -	Тенге	16799,96
Накладные расходы -	Тенге	43049,21
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	30142,91
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	12906,3
Сметная прибыль -	Тенге	25384,01
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	342684,09
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	84,47
Сметная заработная плата -	Тенге	58948,66
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	573,15
Материалы -	Тенге	15,73
Всего заработная плата -	Тенге	454,5
Накладные расходы -	Тенге	312,83
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	276,79
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	36,04
Сметная прибыль -	Тенге	70,88
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	956,86
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	0,6
Сметная заработная плата -	Тенге	454,5
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	343640,95
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	85,07
Сметная заработная плата -	Тенге	59403,16

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 4. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,ОТОПЛЕНИЕ,ВЕНТИЛЯЦИЯ					
44	Протокол согласования цен П.2 ТОО "Виаст"	-Котел водогрейный BB1035RG 70 с газовой горелкой MAX. GAS 170	комплект		2	819612,33	1639224,7
		НР второго уровня	%	4,24		34751,56	69503,13
		Накладные расходы	%	-		34751,56	69503,13
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		68349,11	136698,22
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				922713	1845426
45	Протокол согласования цен П.5 ТОО "Виаст"	-Насос сетевой TPE32-180/2 Q 3,6м3/час 25,7кг	комплект		2	368520,91	737041,82
		НР второго уровня	%	4,24		15625,29	31250,57
		Накладные расходы	%	-		15625,29	31250,57
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		30731,7	61463,39
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				414877,89	829755,78
46	Протокол согласования цен П.4 ТОО "Виаст"	-Насос подпиточный JET 62M,0,43 мм3/час и 35м.вод.ст.N 10.5кг	комплект		2	38859,85	77719,7
		НР второго уровня	%	4,24		1647,66	3295,32
		Накладные расходы	%	-		1647,66	3295,32
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3240,6	6481,2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43748,11	87496,22
47	С123-053001 -0100	-Баки металлические для воды вместимостью до 2м3	шт.		1	-	-
48	Протокол согласования цен П.7 ТОО "Виаст"	-Стоимоть установки DA LOGIC/M/5/E Цена265000ТГ с НДС:1,12:ф55	комплект		1	221173,98	221173,98
		НР второго уровня	%	4,24		9377,78	9377,78
		Накладные расходы	%	-		9377,78	9377,78
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		18444,14	18444,14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				248995,9	248995,9
49	С123-040201 -1507 в ценах IV квартала 2016 года	-Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 18 КГ	шт.		2	18336,24	36672,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		777,46	1554,91
		Накладные расходы	%			777,46	1554,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1529,1	3058,19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20642,79	41285,58
50	С123-040101 -0302 в ценах IV квартала 2016 года	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002 26,6 КГ	шт.		9	9144,07	82296,63
		НР второго уровня	%	4,24		387,71	3489,38
		Накладные расходы	%			387,71	3489,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		762,54	6862,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10294,32	92648,89
51	С123-020103 -0307 в ценах IV квартала 2016 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 2,58 КГ	шт.		4	1040,03	4160,12
		НР второго уровня	%	4,24		44,1	176,39
		Накладные расходы	%			44,1	176,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,73	346,92
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1170,86	4683,43
52	С123-020103 -0209 в ценах IV квартала 2016 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 3,19 КГ	шт.		18	1259,03	22662,54
		НР второго уровня	%	4,24		53,38	960,89
		Накладные расходы	%			53,38	960,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,99	1889,87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1417,41	25513,31
53	С123-041001 -0803 в ценах IV квартала 2016 года	-Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91 9,4 КГ	шт.		2	4925,2	9850,4
		НР второго уровня	%	4,24		208,83	417,66
		Накладные расходы	%			208,83	417,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		410,72	821,44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5544,75	11089,5

1	2	3	4	5	6	7	8
54	С123-041004 -1702 в ценах IV квартала 2016 года	-Клапан предохранительный регулируемый R 3/4", типа Rastelli(VT.1831 VALTEC) ГОСТ 31294-2005 0,5 КГ	шт.		2	10313,63	20627,26
		НР второго уровня	%	4,24		437,3	874,6
		Накладные расходы	%	-		437,3	874,6
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		860,07	1720,15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11611	23222
55	Ц13-110203-0105	-Регулятор давления прямого действия, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.		1	3969,21	3969,21
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2-743,82)	чел-ч	4	4	743,82	2975,28
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	0,16	818,38	130,94
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3106,22	3106,22
55. 3 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,16	1754,8	280,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,16	818,38	130,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				280,77	280,77
55. 4 (МС121-130201-0106)	144691С	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16т до М18 ГОСТ 1759.0-87		0,0022	0,0022	319453,58	702,8
55. 5 (МС121-130203-0205)	144893С	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,002	0,002	396,46	0,79
55. 6 (МС123-021101-9902)	187347С	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,014	0,014	683,84	9,57
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				713,16	713,16
		НР первого уровня	%	44		1366,74	1366,74
		НР второго уровня	%	4,24		226,24	226,24
		Накладные расходы	%	-		1592,98	1592,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		444,98	444,98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6007,17	6007,17
56	С123-041010 -3113 в ценах IV квартала 2016 года	-Регулятор давления "после себя" 21С21НЖ1 DN 80,РУ16 64кг 64 КГ	шт.		1	891320,73	891320,73
		НР второго уровня	%	4,24		37792	37792
		Накладные расходы	%	-		37792	37792

1	2	3		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8		74329,02	74329,02
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					1003441,75	1003441,7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3746719,5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость оборудования -	Тенге					2675160,2
		Накладные расходы -	Тенге					113426,79
		Сметная прибыль -	Тенге					223086,96
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге					3011673,9
		Стоимость монтажных работ -	Тенге					3969,21
		Материалы -	Тенге					713,16
		Всего заработная плата -	Тенге					3106,22
		Накладные расходы -	Тенге					1592,98
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1366,74
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					226,24
		Сметная прибыль -	Тенге					444,98
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге					6007,17
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					4,16
		Сметная заработная плата -	Тенге					3106,22
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге					1067590,2
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					1067590,2
		Накладные расходы -	Тенге					45265,82
		Сметная прибыль -	Тенге					89028,48
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге					1201884,5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					4219565,5
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					4,16
		Сметная заработная плата -	Тенге					3106,22
		РАЗДЕЛ 5. ДЕТСАД.ОТОПЛЕНИЕ						
57	С123-040905 -0703 в ценах IV квартала 2016 года	-Краны двойной регулировки шиберные КРДШ латунные, DNшт. 15 ГОСТ 21345-2005 0,55 КГ				12	865,42	10385,04
		НР второго уровня	%		4,24		36,69	440,33
		Накладные расходы	%				36,69	440,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		72,17	866,03
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					974,28	11691,39
58	С123-040905 -1241 в ценах IV квартала 2016 года	-Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б19БК1 для жидких сред,РУ 0,6МПА,ДУ15 0,2 КГ	шт.			4	1169,09	4676,36

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		49,57	198,28
		Накладные расходы	%	-		49,57	198,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,49	389,97
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1316,15	5264,61
59	Е11-160601-0102	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		4	1548,3	6193,19
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=77),93)	чел-ч	1,514	6,056	771,93	4675,12
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,0824	818,38	67,43
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1185,64	4742,55
59. 3 (МС231-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3605	1,442	166,06	239,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 4 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0206	0,0824	1754,8	144,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,0824	818,38	67,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				96,01	384,05
59. 5 (МС121-130201-0506)	144730С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0044	177965,3	783,05
59. 6 (МС121-130812-1039)	147341С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00056	195385,08	109,42
59. 7 (МС123-021101-1303)	187338С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	30195,06	241,56
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				283,51	1134,02
		НР первого уровня	%	60,4		716,13	2864,5
		НР второго уровня	%	4,24		96,01	384,05
		Накладные расходы	%	-		812,14	3248,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,83	755,34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2549,27	10197,08
60	С123-040601-1204 в ценах IV квартала 2016 года	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 32 ГОСТ 5761-2005 19,1 КГ	шт.		2	29304,09	58608,18
		НР второго уровня	%	4,24		1242,49	2484,99
		Накладные расходы	%	-		1242,49	2484,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2443,73	4887,45

1	2	3	4	5	6	7	8
61	С123-040502 -0807 в ценах IV квартала 2016 года	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: -Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 5,07 КГ	шт.		2	32990,31 2335,92	65980,62 4671,84
		НР второго уровня	%	4,24		99,04	198,09
		Накладные расходы	%	-		99,04	198,09
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		194,8	389,59
62	С123-020103 -0305 в ценах IV квартала 2016 года	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80 1,58 КГ	шт.		8	2629,76 711,47	5259,52 5691,76
		НР второго уровня	%	4,24		30,17	241,33
		Накладные расходы	%	-		30,17	241,33
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		59,33	474,65
63	Е11-160601-0101 Изм. и дол. вып. 6	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: -Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		2	800,97 1530,22	6407,74 3060,45
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	1,514	3,028	771,93	2337,56
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0103	0,0206	818,38	16,86
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1177,21	2354,42
63. 3 (МС231-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3605	0,721	166,06	119,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 4 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0103	0,0206	1754,8	36,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0103	0,0206	818,38	16,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				77,94	155,88
63. 5 (МС121-130201-0506)	144730С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	177965,3	391,52
63. 6 (МС121-130812-1039)	147341С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	195385,08	54,71
63. 7 (МС123-021101-1303)	187338С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	30195,06	120,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				283,51	567,01
		НР первого уровня	%	60,4		711,03	1422,07
		НР второго уровня	%	4,24		95,03	190,06
		Накладные расходы	%	-		806,06	1612,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,9	373,81
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2523,19	5046,38
64	С123-040502 -0806 в ценах IV квартала 2016 года	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 3,19 КГ	шт.		2	1824,36	3648,72
		НР второго уровня	%	4,24		77,35	154,71
		Накладные расходы	%	-		77,35	154,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,14	304,27
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2053,85	4107,7
65	С123-020103 -0304 в ценах IV квартала 2016 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80 1,17 КГ	шт.		4	456,18	1824,72
		НР второго уровня	%	4,24		19,34	77,37
		Накладные расходы	%	-		19,34	77,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,04	152,17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				513,56	2054,26
66	С123-040905 -1804 в ценах IV квартала 2016 года	-Тройник для спуска воды 0,01кг 0,01 КГ	шт.		2	86,7	173,4
		НР второго уровня	%	4,24		3,68	7,35
		Накладные расходы	%	-		3,68	7,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,23	14,46
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				97,61	195,21

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 Тенге 98933,66

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость сантехнических работ -	Тенге	98933,66
Материалы -	Тенге	1701,04
Всего заработная плата -	Тенге	7096,97
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	89680,02

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сдача и испытание -	Тенге				219,98
		Накладные расходы -	Тенге				8663,11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				4286,57
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				4376,54
		Сметная прибыль -	Тенге				8607,74
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				116204,51
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9,19
		Сметная заработная плата -	Тенге				7096,97
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				116204,51
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9,19
		Сметная заработная плата -	Тенге				7096,97

РАЗДЕЛ 6. СТОЛОВАЯ.ОТОПЛЕНИЕ

67	Е11-180301-0101	-Радиаторы чугунные. Установка	кВт		15,2	14589,73	221763,93
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15:	чел-ч	0,70246	10,677	762,15	8137,77
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,062418	0,948754	785,02	744,79
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				584,38	8882,57
67. 3 (МС234-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,032878	10,79	0,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 4 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001442	0,021918	3027,83	66,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001442	0,021918	1097,70	24,06
67. 5 (МС231-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,026574	0,403925	1370,19	553,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026574	0,403925	724,87	292,79
67. 6 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,034402	0,52291	1754,8	917,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,034402	0,52291	818,38	427,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				101,17	1537,78
67. 7 (МС121-020401-2802)	102634С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,007676	8772,73	67,34
67. 8 (МС121-130207-0603)	145664С	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	0,96064	933,3	896,57
67. 9 (МС123-021104-0402)	187487С	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0078	0,11856	5319,3	630,66
67.10 (МС123-021104-0403)	187488С	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0077	0,11704	5524,32	646,57

1	2	3	4	5	6	7	8
67.11 (МС123-051001-1701)	261295С	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	15,2	13805,74	209847,25
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13953,18	212088,38
		НР первого уровня	%	60,4		352,97	5365,07
		НР второго уровня	%	4,24		633,57	9630,27
		Накладные расходы	%	-		986,54	14995,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1246,1	18940,74
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16822,37	255700,01
68	С123-040905-0703 в ценах IV квартала 2016 года	-Краны двойной регулировки шиберные КРДШ латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005 0,5кг 0,55 КГ	шт.		7	865,42	6057,94
		НР второго уровня	%	4,24		36,69	256,86
		Накладные расходы	%	-		36,69	256,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,17	505,18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				974,28	6819,98
69	С123-040905-1241 Приминит	-Краны пробноспускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б19ВК1 для жидких сред РУ0,6МПА ДУ 15мм 0,2кг 0,2 КГ	шт.		4	-	-
70	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		2	1530,22	3060,45
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3,5=771,93)	чел-ч	1,514	3,028	771,93	2337,56
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0103	0,0206	818,38	16,86
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1177,21	2354,42
70. 3 (МС231-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3605	0,721	166,06	119,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 4 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0103	0,0206	1754,8	36,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0103	0,0206	818,38	16,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				77,94	155,88
70. 5 (МС121-130201-0506)	144730С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	177965,3	391,52

1	2	3	4	5	6	7	8
70. 6 (МС121-130812-1039)	147341С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	195385,08	54,71
70. 7 (МС123-021101-1303)	187338С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	30195,06	120,78
70. 8 (С123-021199-9912)	251472С	Фланцы стальные	шт.	2	4	-	-
70. 9 (51-010802-0101)	404186С	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	2	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				283,51	567,01
		НР первого уровня	%	60,4		711,03	1422,07
		НР второго уровня	%	4,24		95,03	190,06
		Накладные расходы	%	-		806,06	1612,13
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		186,9	373,81
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2523,19	5046,38
71	С123-040502 -0806 в ценах IV квартала 2016 года	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 3,19 КГ	шт.		2	1824,36	3648,72
		НР второго уровня	%	4,24		77,35	154,71
		Накладные расходы	%	-		77,35	154,71
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		152,14	304,27
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2053,85	4107,7
72	С123-020103 -0304 в ценах IV квартала 2016 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80 1,17 КГ	шт.		4	456,18	1824,72
		НР второго уровня	%	4,24		19,34	77,37
		Накладные расходы	%	-		19,34	77,37
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		38,04	152,17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				513,56	2054,26
73	С123-040501 -0222 в ценах IV квартала 2016 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 1,1 КГ	шт.		2	820,9	1641,8
		НР второго уровня	%	4,24		34,81	69,61
		Накладные расходы	%	-		34,81	69,61
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		68,46	136,91
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				924,16	1848,33

1	2	3	4	5	6	7	8
74	С123-040601 -1204 в ценах IV квартала 2016 года	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64,шт. DN 32 ГОСТ 5761-2005 19,1 КГ			2	29304,09	58608,18
		НР второго уровня	%	4,24		1242,49	2484,99
		Накладные расходы	%	-		1242,49	2484,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2443,73	4887,45
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32990,31	65980,62

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 Тенге 296605,73

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость сантехнических работ -	Тенге	296605,73
Материалы -	Тенге	212655,39
Всего заработная плата -	Тенге	11236,98
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	71781,36
Сдача и испытание -	Тенге	354,44
Накладные расходы -	Тенге	19651
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	6787,14
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	12863,86
Сметная прибыль -	Тенге	25300,54
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	341557,27
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	14,67
Сметная заработная плата -	Тенге	11236,98
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	341557,27
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	14,67
Сметная заработная плата -	Тенге	11236,98

РАЗДЕЛ 7. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ

1	2	3	4	5	6	7	8
75	Протокол согласования цен П.6 ТОО "Виаст"	-Счетчик G-10 цена:102840:1,12	комплект		1	91821,43	91821,43
		НР второго уровня	%	4,24		3893,23	3893,23
		Накладные расходы	%	-		3893,23	3893,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7657,17	7657,17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				103371,83	103371,83
76	Ц13-110203-0103	-Датчик сигнализатора загазованности	шт.		1	924,47	924,47
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	1	1	743,82	743,82
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				743,82	743,82
76. 2 (МС121-130201-0304)	144710С	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,302	0,302	593,64	179,28

1	2	3	4	5	6	7	8
76. 3 (МС123-021101-9902)	187347С	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,002	0,002	683,84	1,37
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				180,65	180,65
		НР первого уровня	%	44		327,28	327,28
		НР второго уровня	%	4,24		53,07	53,07
		Накладные расходы	%	-		380,35	380,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,39	104,39
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1409,21	1409,21
77	Ц13-110204-0104	-Клапан запорный,диаметр условного прохода 40;50мм.Монтаж	шт.		1	4829,12	4829,12
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	2,25	2,25	743,82	1673,6
77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	0,48	958,04	459,86
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2133,45	2133,45
77. 3 (МС231-050102-0302)	766С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,24	0,24	3212,71	771,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	0,24	1097,70	263,45
77. 4 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,24	0,24	1754,8	421,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	0,24	818,38	196,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1192,2	1192,2
77. 5 (МС121-050101-9904)	125501С	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0005	0,0005	174935,2	87,47
77. 6 (МС121-130201-0304)	144710С	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,201	0,201	593,64	119,32
77. 7 (МС121-130816-2202)	147667С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	0,04	424,32	16,97
77. 8 (МС123-010301-0217)	151678С	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	0,66	0,66	2635,7	1739,56
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1963,32	1963,32
		НР первого уровня	%	44		938,72	938,72
		НР второго уровня	%	4,24		244,56	244,56
		Накладные расходы	%	-		1183,28	1183,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		480,99	480,99
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6493,39	6493,39
78	Протокол согласован	-Система автоматичес кого контроля загазованности САКЗ-МК в комплекте:электромагнитный клапан	комплект		1	51428,57	51428,57

1	2	3	4	5	6	7	8
	ия цен П.5 ТОО "Виаст"	КЗГЭМ-У-40,Сигнализатор загазованности СГ-1-1Г Цена:57600:1,12					
		НР второго уровня	%	4,24		2180,57	2180,57
		Накладные расходы	%	-		2180,57	2180,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4288,73	4288,73
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				57897,87	57897,87
79	С123-040905 -0302 в ценах IV квартала 2016 года	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные для жидких сред, T 100°C, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 0,66 кг 0,66 КГ	ГАЗОПРОВОД К КОТЛАМ Г1 11В65кшт.		4	774,73	3098,92
		НР второго уровня	%	4,24		32,85	131,39
		Накладные расходы	%	-		32,85	131,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,61	258,43
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				872,18	3488,74
80	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		3	1217,42	3652,25
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=830,61)	чел-ч	0,553	1,659	830,61	1377,98
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,0318	836,83	26,61
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				468,2	1404,59
80. 3 (МС231-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0036	3552,1	12,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0036	818,38	2,95
80. 4 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0021	3027,83	6,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0021	1097,70	2,31
80. 5 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,0261	1754,8	45,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,0261	818,38	21,36
80. 6 (МС231-060202-0501)	2577С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	0,5532	17,05	9,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,79	74,38

1	2	3	4	5	6	7	8
80. 7 (МС121-020401-2804)	102636С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00024	9862,09	2,37
80. 8 (МС121-050307-0507)	127966С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,006	364,88	2,19
80. 9 (МС121-130701-0201)	146645С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,0096	4812,69	46,2
80.10 (МС121-130701-0401)	146649С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,0105	180,96	1,9
80.11 (МС123-010201-0143)	150566С	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	3	708,36	2125,08
80.12 (МС121-130703-1404)	249131С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,0825	268,51	22,15
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				733,3	2199,89
		НР первого уровня	%	60,4		282,79	848,37
		НР второго уровня	%	4,24		63,61	190,83
		Накладные расходы	%	-		346,4	1039,2
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		125,11	375,32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1688,92	5066,77

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		155754,76
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость оборудования -	Тенге		143250
Накладные расходы -	Тенге		6073,8
Сметная прибыль -	Тенге		11945,9
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге		161269,7
Стоимость монтажных работ -	Тенге		5753,59
Материалы -	Тенге		2143,97
Всего заработная плата -	Тенге		2877,27
Накладные расходы -	Тенге		1563,63
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		1266
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		297,63
Сметная прибыль -	Тенге		585,38
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге		7902,6
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		3,73
Сметная заработная плата -	Тенге		2877,27
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		6751,17
Материалы -	Тенге		2199,89
Всего заработная плата -	Тенге		1404,59
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		3098,92
Накладные расходы -	Тенге		1170,59
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		848,37
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		322,22
Сметная прибыль -	Тенге		633,74
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге		8555,51
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		1,69

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	1404,59
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	.	.	.	177727,81
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	5,42
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	4281,87
		РАЗДЕЛ 8. КЛУБ ОТОПЛЕНИЕ					
81	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхм неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	трубопровода		37	381,75	14124,65
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=818,38)	чел-ч	0,30591	11,319	818,38	9262,97
81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00515	0,19055	857,48	163,39
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				254,77	9426,37
81. 3 (МС231-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000824	0,030488	3552,1	108,3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000824	0,030488	818,38	24,95
81. 4 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000721	0,026677	3027,83	80,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000721	0,026677	1097,70	29,28
81. 5 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003605	0,133385	1754,8	234,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003605	0,133385	818,38	109,16
81. 6 (МС231-060202-0501)	2577С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,011845	0,438265	17,05	7,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,64	430,61
81. 7 (МС121-050307-0507)	127966С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0629	364,88	22,95
81. 8 (МС121-130701-0102)	146643С	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000048	592737,09	28,51
81. 9 (МС121-130701-0401)	146649С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,10397	180,96	18,81
81.10 (МС121-130803-0901)	147045С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0222	304,79	6,77
81.11 (МС122-040603-0102)	149389С	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,1961	371,41	72,83
81.12 (МС123-011306-0101)	157960С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных	м	1	37	113,95	4216,15

1	2	3	4	5	6	7	8
		неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм					
81.13 (МС121-130703-1404)	249131С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,0925	268,51	24,84
81.14 (МС122-040201-0702)	249409С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,1628	246,97	40,21
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				119,76	4431,07
		НР первого уровня	%	60,4		153,88	5693,53
		НР второго уровня	%	4,24		22,71	840,29
		Накладные расходы	%	–		176,59	6533,82
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		44,67	1652,68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				603	22311,14
82	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхх неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	трубопровод а		15	416,2	6242,96
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=818,38)	чел-ч	0,30591	4,589	818,38	3755,26
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00515	0,07725	857,48	66,24
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				254,77	3821,5
82. 3 (МС231-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000824	0,01236	3552,1	43,9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000824	0,01236	818,38	10,12
82. 4 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000721	0,010815	3027,83	32,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000721	0,010815	1097,70	11,87
82. 5 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003605	0,054075	1754,8	94,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003605	0,054075	818,38	44,25
82. 6 (МС231-060202-0501)	2577С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,011845	0,177675	17,05	3,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,64	174,57
82. 7 (МС121-050307-0507)	127966С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0255	364,88	9,3
82. 8 (МС121-130701-0102)	146643С	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000019	592737,09	11,56
82. 9	146649С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,04215	180,96	7,63

1	2	3	4	5	6	7	8
(МС121-130701-0401)							
82.10	147045С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,009	304,79	2,74
(МС121-130803-0901)							
82.11	149389С	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0795	371,41	29,53
(МС122-040603-0102)							
82.12	157961С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для	м	1	15	147,89	2218,35
(МС123-011306-0102)		отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм					
82.13	249131С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,066	268,51	17,72
(МС121-130703-1404)							
82.14	249409С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик	кг	0,0044	0,066	246,97	16,3
(МС122-040201-0702)		железный ГОСТ 10503-71					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				154,21	2313,13
		НР первого уровня	%	60,4		153,88	2308,19
		НР второго уровня	%	4,24		24,17	362,57
		Накладные расходы	%	-		178,05	2670,75
		Сметная прибыль (НЗС=8)	%	8		47,54	713,1
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				642,79	9626,81
83	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхм неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	трубопровода		81	477,44	38672,54
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=818,38)	чел-ч	0,30591	24,779	818,38	20278,4
83. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00515	0,41715	857,48	357,7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				254,77	20636,1
83. 3	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000824	0,066744	3552,1	237,08
(МС231-050101-0102)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000824	0,066744	818,38	54,62
83. 4	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000721	0,058401	3027,83	176,83
(МС231-050102-0102)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000721	0,058401	1097,70	64,11
83. 5	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003605	0,292005	1754,8	512,41
(МС233-010201-0101)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003605	0,292005	818,38	238,97
83. 6	2577С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,011845	0,959445	17,05	16,36
(МС231-060202-0501)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,64	942,68

1	2	3	4	5	6	7	8
83. 7 (МС121-050307-0507)	127966С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,1377	364,88	50,24
83. 8 (МС121-130701-0102)	146643С	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000105	592737,09	62,42
83. 9 (МС121-130701-0401)	146649С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,22761	180,96	41,19
83.10 (МС121-130803-0901)	147045С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0486	304,79	14,81
83.11 (МС122-040603-0102)	149389С	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,4293	371,41	159,45
83.12 (МС123-011306-0103)	157962С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	81	208,46	16885,26
83.13 (МС121-130703-1404)	249131С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,5589	268,51	150,07
83.14 (МС122-040201-0702)	249409С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,3564	246,97	88,02
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				215,45	17451,46
		НР первого уровня	%	60,4		153,88	12464,2
		НР второго уровня	%	4,24		26,77	2168,2
		Накладные расходы	%	-		180,65	14632,4
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		52,65	4264,4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				710,73	57569,33
84	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхм неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	трубопровода		21	538,18	11301,78
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4-818,38)	чел-ч	0,30591	6,424	818,38	5257,36
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00515	0,10815	857,48	92,74
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				254,77	5350,1
84. 3 (МС231-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000824	0,017304	3552,1	61,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000824	0,017304	818,38	14,16
84. 4 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000721	0,015141	3027,83	45,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000721	0,015141	1097,70	16,62
84. 5 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003605	0,075705	1754,8	132,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003605	0,075705	818,38	61,96

1	2	3	4	5	6	7	8
84. 6 (МС231-060202-0501)	2577С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,011845	0,248745	17,05	4,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,64	244,4
84. 7 (МС121-050307-0507)	127966С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0357	364,88	13,03
84. 8 (МС121-130701-0102)	146643С	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000027	592737,09	16,18
84. 9 (МС121-130701-0401)	146649С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,05901	180,96	10,68
84.10 (МС121-130803-0901)	147045С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0126	304,79	3,84
84.11 (МС122-040603-0102)	149389С	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,1113	371,41	41,34
84.12 (МС123-011306-0104)	157963С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	21	268,02	5628,42
84.13 (МС121-130703-1404)	249131С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,2373	268,51	63,72
84.14 (МС122-040201-0702)	249409С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0924	246,97	22,82
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				276,19	5800,02
		НР первого уровня	%	60,4		153,88	3231,46
		НР второго уровня	%	4,24		29,34	616,21
		Накладные расходы	%	-		183,22	3847,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,71	1211,96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				779,11	16361,41
85	Е11-180301-0101	-Радиаторы чугунные. Установка	кВт		37,4	14589,73	545655,98
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	0,70246	26,272	762,15	20023,21
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,062418	2,334	785,02	1832,58
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				584,38	21855,79
85. 3 (МС234-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,080896	10,79	0,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
85. 4 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001442	0,053931	3027,83	163,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001442	0,053931	1097,70	59,20
85. 5	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,026574	0,993868	1370,19	1361,79

1	2	3	4	5	6	7	8
(МС231-050602-0401)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026574	0,993868	724,87	720,43
85. 6 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,034402	1,287	1754,8	2257,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,034402	1,287	818,38	1053,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				101,17	3783,74
85. 7 (МС121-020401-2802)	102634С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,018887	8772,73	165,69
85. 8 (МС121-130207-0603)	145664С	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	2,364	933,3	2206,02
85. 9 (МС123-021104-0402)	187487С	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0078	0,29172	5319,3	1551,75
85.10 (МС123-021104-0403)	187488С	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0077	0,28798	5524,32	1590,89
85.11 (МС123-051001-1701)	261295С	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	37,4	13805,74	516334,68
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13953,18	521849,03
		НР первого уровня	%	60,4		352,97	13200,9
		НР второго уровня	%	4,24		633,57	23695,53
		Накладные расходы	%	-		986,54	36896,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1246,1	46604,19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16822,37	629156,6
86	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 6	-Краны.Установка	комплект		15	118,97	1784,59
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=867,89)	чел-ч	0,1236	1,854	867,89	1609,07
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				107,27	1609,07
86. 2 (МС121-130803-0901)	147045С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,15	304,79	45,72
86. 3 (МС122-040603-0102)	149389С	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,15	371,41	55,71
86. 4 (МС122-040201-0702)	249409С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,3	246,97	74,09
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				11,7	175,52
		НР первого уровня	%	60,4		64,79	971,88
		НР второго уровня	%	4,24		7,79	116,87

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		72,58	1088,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,32	229,87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				206,88	3103,21
87	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 6	-Установка кранов воздушных	комплект		16	205,67	3290,76
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=867,89)	чел-ч	0,1236	1,978	867,89	1716,34
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				107,27	1716,34
87. 2 (МС121-130803-0901)	147045С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,16	304,79	48,77
87. 3 (МС122-040603-0102)	149389С	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,16	371,41	59,43
87. 4 (МС122-040201-0702)	249409С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,32	246,97	79,03
87. 5 (МС123-040905-1804)	254404С	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	16	86,7	1387,2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				98,4	1574,42
		НР первого уровня	%	60,4		64,79	1036,67
		НР второго уровня	%	4,24		11,47	183,48
		Накладные расходы	%	-		76,26	1220,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,55	360,87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				304,49	4871,79
88	Е11-160601-0102	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		6	1548,3	9289,79
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	1,514	9,085	771,93	7012,68
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,1236	818,38	101,15
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1185,64	7113,83
88. 3 (МС231-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3605	2,163	166,06	359,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 4 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0206	0,1236	1754,8	216,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,1236	818,38	101,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				96,01	576,08

1	2	3	4	5	6	7	8
88. 5 (МС121-130201-0506)	144730С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0066	177965,3	1174,57
88. 6 (МС121-130812-1039)	147341С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00084	195385,08	164,12
88. 7 (МС123-021101-1303)	187338С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,012	30195,06	362,34
88. 8 (С123-021199-9912)	251472С	Фланцы стальные	шт.	2	12	-	-
88. 9 (51-010802-0101)	404186С	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	6	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				283,51	1701,04
		НР первого уровня	%	60,4		716,13	4296,75
		НР второго уровня	%	4,24		96,01	576,07
		Накладные расходы	%	-		812,14	4872,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,83	1133,01
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2549,27	15295,62
89	С123-040601 -0905 в ценах IV квартала 2016 года	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 40, DN 50 ГОСТ 5761-2005 21,9кг 20,4 КГ	шт.		2	25607,67	51215,34
		НР второго уровня	%	4,24		1085,77	2171,53
		Накладные расходы	%	-		1085,77	2171,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2135,47	4270,95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28828,91	57657,82
90	С123-040502 -0807 в ценах IV квартала 2016 года	-Вентили проходные фланцевые 15кч19нж2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 5,07 КГ	шт.		4	2335,92	9343,68
		НР второго уровня	%	4,24		99,04	396,17
		Накладные расходы	%	-		99,04	396,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,8	779,19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2629,76	10519,04
91	С123-020103 -0306 в ценах IV квартала 2016 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80 1,96 КГ	шт.		4	866,55	3466,2
		НР второго уровня	%	4,24		36,74	146,97
		Накладные расходы	%	-		36,74	146,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,26	289,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,56	3902,22
92	С123-020103 -0305 в ценах IV квартала 2016 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80 1,58 КГ	шт.		8	711,47	5691,76
		НР второго уровня	%	4,24		30,17	241,33
		Накладные расходы	%	-		30,17	241,33
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		59,33	474,65
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				800,97	6407,74
93	С123-040905 -1804 в ценах IV квартала 2016 года	-Тройник для спуска воды 0,01кг 0,01 КГ	шт.		4	86,7	346,8
		НР второго уровня	%	4,24		3,68	14,7
		Накладные расходы	%	-		3,68	14,7
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		7,23	28,92
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				97,61	390,42
94	Е11-130301-0404	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2		71	77,3	5488,38
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=905,17)	чел-ч	0,0295	2,095	905,17	1895,88
94. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0142	818,38	11,62
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,87	1907,5
94. 3 (МС231-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0071	3358,67	23,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0071	818,38	5,81
94. 4 (МС231-050402-0301)	1044С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0071	35,7	0,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 5 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0071	1754,8	12,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0071	818,38	5,81
94. 6 (МС231-040301-0101)	2515С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,7952	46,3	36,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,03	73,38
94. 7 (МС121-130704-3101)	146883С	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000014	0,000994	273897,54	272,25
94. 8 (МС122-040101-0701)	149226С	Грунтовка антикоррозийная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00009	0,00639	508117,89	3246,87
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				49,57	3519,13
		НР первого уровня	%	54,2		14,56	1033,86
		НР второго уровня	%	4,24		3,89	276,54
		Накладные расходы	%	-		18,46	1310,41
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		7,66	543,9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				103,42	7342,69

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	705915,21
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5488,38
Материалы -	Тенге	3519,13
Всего заработная плата -	Тенге	1907,5
Накладные расходы -	Тенге	1310,41
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	1033,86
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	276,55
Сметная прибыль -	Тенге	543,9
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7342,69
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	2,11
Сметная заработная плата -	Тенге	1907,5
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	700426,83
Материалы -	Тенге	555295,69
Всего заработная плата -	Тенге	71529,09
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	70063,78
Сдача и испытание -	Тенге	2186,43
Накладные расходы -	Тенге	74733,5
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	43203,57
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	31529,93
Сметная прибыль -	Тенге	62012,83
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	837173,16
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	89,55
Сметная заработная плата -	Тенге	71529,09
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	844515,85
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	91,66
Сметная заработная плата -	Тенге	73436,59

РАЗДЕЛ 9. ДЕТ.САД ОТОПЛЕНИЕ

95	Е11-160401-0201 Изм. и	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1060,81	5304,06

1	2	3	4	5	6	7	8
доп. 6	вып.						
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (4,1=830,61)	чел-ч	0,56959	2,848	830,61	2365,54
95. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,010918	0,05459	836,83	45,68
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				482,24	2411,22
95. 3 (МС231-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001236	0,00618	3552,1	21,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001236	0,00618	818,38	5,06
95. 4 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000721	0,003605	3027,83	10,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000721	0,003605	1097,70	3,96
95. 5 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008961	0,044805	1754,8	78,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008961	0,044805	818,38	36,67
95. 6 (МС231-060202-0501)	2577С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,189932	0,94966	17,05	16,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,54	127,68
95. 7 (МС121-020401-2804)	102636С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,0004	9862,09	3,94
95. 8 (МС121-050307-0507)	127966С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,01	364,88	3,65
95. 9 (МС121-130701-0201)	146645С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,016	4812,69	77
95.10 (МС121-130701-0401)	146649С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,0175	180,96	3,17
95.11 (МС123-010201-0136)	150559С	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	5	539,89	2699,45
95.12 (МС121-130703-1404)	249131С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,088	268,51	23,63
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				562,17	2810,84
		НР первого уровня	%	60,4		291,28	1456,38
		НР второго уровня	%	4,24		57,33	286,64
		Накладные расходы	%	-		348,6	1743,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,75	563,77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1522,17	7610,85
96	Е11-160301-	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхм			55	477,44	26259,13

1	2	3	4	5	6	7	8
	0103 Изм. и доп. вып. 6	неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	трубопровода				
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=818,38)	чел-ч	0,30591	16,825	818,38	13769,28
96. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00515	0,28325	857,48	242,88
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				254,77	14012,17
96. 3 (МС231-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000824	0,04532	3552,1	160,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000824	0,04532	818,38	37,09
96. 4 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000721	0,039655	3027,83	120,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000721	0,039655	1097,70	43,53
96. 5 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003605	0,198275	1754,8	347,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003605	0,198275	818,38	162,26
96. 6 (МС231-060202-0501)	2577С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,011845	0,651475	17,05	11,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,64	640,09
96. 7 (МС121-050307-0507)	127966С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0935	364,88	34,12
96. 8 (МС121-130701-0102)	146643С	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000072	592737,09	42,38
96. 9 (МС121-130701-0401)	146649С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,15455	180,96	27,97
96.10 (МС121-130803-0901)	147045С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,033	304,79	10,06
96.11 (МС122-040603-0102)	149389С	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,2915	371,41	108,27
96.12 (МС123-011306-0103)	157962С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	55	208,46	11465,3
96.13 (МС121-130703-1404)	249131С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,3795	268,51	101,9
96.14 (МС122-040201-0702)	249409С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,242	246,97	59,77
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				215,45	11849,75
		НР первого уровня	%	60,4		153,88	8463,35

1	2	3		4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%		4,24		26,77	1472,23
		Накладные расходы	%		-		180,65	9935,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		52,65	2895,58
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					710,73	39090,29
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге					31563,19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге					31563,19
		Материалы -	Тенге					14660,6
		Всего заработная плата -	Тенге					16423,39
		Сдача и испытание -	Тенге					492,31
		Накладные расходы -	Тенге					11678,6
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9919,72
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1758,88
		Сметная прибыль -	Тенге					3459,34
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге					46701,13
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					20,01
		Сметная заработная плата -	Тенге					16423,39
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					46701,13
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					20,01
		Сметная заработная плата -	Тенге					16423,39

РАЗДЕЛ 10. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

ТЕПЛОСЕТЬ НАДЗЕМНАЯ ОТАИТ ДО КЛУБА И ДЕТСАДА

1	2	3		4	5	6	7	8
97	С121-041201 -9903 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4т 2,4 Т	м3			11,72	25256,51	296006,3
		НР второго уровня	%		4,24		1070,88	12550,67
		Накладные расходы	%		-		1070,88	12550,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		2106,19	24684,56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					28433,58	333241,52
98	С123-010201 -0136 в ценах IV квартала 2016 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 2,81кг 2,81 КГ	м			204,02	539,89	110148,36
		НР второго уровня	%		4,24		22,89	4670,29
		Накладные расходы	%		-		22,89	4670,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		45,02	9185,49
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					607,8	124004,14
99	С123-010101	-Трубы стальные сварные водогазопроводные	м			0,505	256,05	129,31

1	2	3	4	5	6	7	8
	-0201 в ценах IV квартала 2016 года	неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 1,28 кг 1,28 КГ					
		НР второго уровня	%	4,24		10,86	5,48
		Накладные расходы	%	-		10,86	5,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,35	10,78
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
100	С123-010103 -0203 в ценах IV квартала 2016 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 1,72кг 1,72 КГ	м		1,515	288,26 331,53	145,57 502,27
		НР второго уровня	%	4,24		14,06	21,3
		Накладные расходы	%	-		14,06	21,3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,65	41,89
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
101	С123-040601 -0904 в ценах IV квартала 2016 года	-Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, шт. PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005 16 КГ			4	373,23 18403,84	565,45 73615,36
		НР второго уровня	%	4,24		780,32	3121,29
		Накладные расходы	%	-		780,32	3121,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1534,73	6138,93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
102	С123-040601 -1203 в ценах IV квартала 2016 года	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, шт. DN 25 ГОСТ 5761-2005 13,1 КГ			6	20718,9 22742,56	82875,58 136455,36
		НР второго уровня	%	4,24		964,28	5785,71
		Накладные расходы	%	-		964,28	5785,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1896,55	11379,29
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
103	С123-040601 -1201 в ценах IV квартала 2016 года	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, шт. DN 15 ГОСТ 5761-2005 8,5 КГ			2	25603,39 13995,32	153620,35 27990,64

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		593,4	1186,8
		Накладные расходы	%	-		593,4	1186,8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1167,1	2334,2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15755,82	31511,64
104	Е11-221201-0101	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		24	351,5	8435,98
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=942,45)	чел-ч	0,32	7,68	942,45	7238,02
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				301,58	7238,02
104. 2 (МС231-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,18	4,32	166,06	717,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,89	717,38
104. 3 (МС121-130812-1035)	147337С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0024	200244,36	480,59
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20,02	480,59
		НР первого уровня	%	62,1		187,28	4494,81
		НР второго уровня	%	4,24		22,84	548,27
		Накладные расходы	%	-		210,13	5043,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,93	1078,32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				606,56	14557,38
105	С123-020103-0306 в ценах IV квартала 2016 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80 1,96 КГ	шт.		8	866,55	6932,4
		НР второго уровня	%	4,24		36,74	293,93
		Накладные расходы	%	-		36,74	293,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,26	578,11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,56	7804,44
106	С123-020103-0304 в ценах IV квартала 2016 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80 1,17 КГ	шт.		12	456,18	5474,16
		НР второго уровня	%	4,24		19,34	232,1
		Накладные расходы	%	-		19,34	232,1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,04	456,5

1	2	3		4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					513,56	6162,77
107	С123-020103 -0302 в ценах IV квартала 2016 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80 0,61 КГ	шт.			4	255,43	1021,72
		НР второго уровня	%		4,24		10,83	43,32
		Накладные расходы	%		-		10,83	43,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		21,3	85,2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					287,56	1150,24
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге					666711,85
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге					304442,28
		Материалы -	Тенге					480,59
		Всего заработная плата -	Тенге					7238,02
		Местные материалы -	Тенге					296006,3
		Накладные расходы -	Тенге					17593,74
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4494,81
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13098,93
		Сметная прибыль -	Тенге					25762,88
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					347798,9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					7,68
		Сметная заработная плата -	Тенге					7238,02
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге					362269,57
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					362269,57
		Накладные расходы -	Тенге					15360,23
		Сметная прибыль -	Тенге					30210,38
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге					407840,18
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					755639,09
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					7,68
		Сметная заработная плата -	Тенге					7238,02
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге					6559948,01
		Итого прямые затраты:						
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге					235563,78
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					84876,48
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					25911,79
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге					3421097,59
		- перевозка грузов	Тенге					0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					2818410,16
		Накладные расходы I уровня	Тенге					148104,21
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге					6708052,22
		Накладные расходы II уровня	Тенге					284421,41
		ИТОГО:	Тенге					6992473,63
		Сметная прибыль	Тенге					559397,89

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО по смете:	Тенге	.	.	.	.	.	7551871,52
		Итого с понижающим коэфиц. 0,97946073	Тенге						7396762,00
		НДС 12%	Тенге						887611,00
		ВСЕГО по Акту	Тенге						8284373,00

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Батыс Котло Монтаж"
Бейнсулдин Д. У.