Форма №3

СПРАВКА № 1

О стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2018 год

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Дополнительное соглашение № 26/1 от 22.08.2018 г к договору о государственных закупках работ № 26 от 11.06.2018 г

Наименование объекта: Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Жиекум Бокейординского района ЗКО

Наименование Пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ (тенге)		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные работы	Из гр.1 стоимость прочих затрат не входящих в состава строительно-монтажных работ
1	2	3	4 5
ИТОГО С начала строительства	10 859 470		
НДС 12%	1 303 136		
ВСЕГО	12 162 606		
Итого за сентябрь 2018 г.	10 859 470		
НДС 12%	1 303 136		
ВСЕГО	12 162 606		

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"_____Насимуллин Б.Д.

Подрядчик: Директор ТОО «БатысКотлоМонтаж»_____Балмулдин Д.У.

ЗАКАЗЧИК:- ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"

ПОДРЯДЧИК -ТОО «БатысКотлоМонтаж»

А К Т №1

Выполненных работ за сентябрь 2018 год по объекту

Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Жиекум Бокейординского района ЗКО

Дополнительное соглашение № 26/1 от 22.08.2018 г к договору о государственных закупках работ № 26 от 11.06.2018 г

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017ГОДА

№ п/п	ШИФР НОРМ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТУ	СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ ПО ПРОЕКТУ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ НОРМА, % / СУММА, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА Г2						
1	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		3	1843,72	5531	62,1% / 1669
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-3,6)	ЧЕЛ-Ч	1,07	3,21	813,54	2611	
1. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	0,09	852,37	77	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				896,06	2688	
1. 3	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,09	1799,25	162	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,03	0,09	852,37	76,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				53,98	162	
1. 4	21-130201-0508	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0008	0,0024	179492,14	431	
1. 5	21-130816-2202	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,04	0,12	424,32	51	
1. 6	51-019999-9903	ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ГОСТ 5762-2002	ШТ.	1	3	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				160,57	482	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1085,03	3255	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1641,48	4924	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		65,66	197	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		622,11	1866	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		136,57	410	
2	23-040201-1501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 30-50 ММ ГОСТ 9698-86 18 КГ	ШТ.		3	24785,36	74356	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				22066,74	66200	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		882,67	2648	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		882,67	2648	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1835,95	5508	
3	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,007	769273,35	5385	62,1% 1598
3. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	336	2,352	917,3	2157	
3. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	67,82	0,47474	874,51	415	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				367522,32	2573	
3. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	9,64	0,06748	3152,71	213	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	9,64	0,06748	981,60		66,24
3. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,88	0,00616	3837,3	24	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,88	0,00616	1143,29		7,04
3. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	52,2	0,3654	1909,23	698	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	52,2	0,3654	852,37		311,46
3. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,26	0,05782	23,16	1	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--		--
3. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,2	0,0084	163,41	1	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--		--
3. 8	31-060101-	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	4,91	0,03437	1198,95	41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		4,91	0,03437	852,37	29,30
3. 9	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,00133	1799,25	2	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,19	0,00133	852,37	1,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				140046,85	980	
3.10	21-070201-0301	-БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,00126	24435,92	31	
3.11	21-130812-1035	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,02	0,00014	200244,36	28	
3.12	23-011399-9909	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80	М	1004	7,028	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8403,35	59	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				456663	3197	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				684894,36	4794	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		27395,77	192	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		255627,14	1789	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		56983,21	399	
4	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 4 КГ	М		7,028	915,37	6433	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				814,97	5728	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		32,6	229	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		32,6	229	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		67,81	477	
5	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ		6	627,5	3765	62,1% 1170
5. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=5)	ЧЕЛ-Ч	0,32	1,92	981,6	1885	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				314,11	1885	
5. 2	31-060103-0501	-УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,18	1,08	163,71	177	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--

		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,47	177
5. 3	21-130812-1035	-ЭЛЕКТРОДЫ, D-4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0001	0,0006	200244,36	120
5. 4	23-021199-9912	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ.	1	6	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20,02	120
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				363,6	2182
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				558,67	3352
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		22,35	134
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		217,41	1304
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		46,48	279
6	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 2,06 КГ	ШТ.		6	983,71	5902
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				875,81	5255
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		35,03	210
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		35,03	210
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		72,87	437

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	.	.	.	.	85816	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	85816	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	661	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	7146	.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	77183	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	8047	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	4437	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	3610	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	7509	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	101373	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	8	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	7146	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	.	.	.	.	101373	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	8	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	7146	.

РАЗДЕЛ 2. ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ ГАЗОПРОВОДА

ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА -Г 2

7	11-010101-0502 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ 1,2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 1,4 М. РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙНЫМИ РОТОРНЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ	М3 ГРУНТА		390	57,92	22590	59,18 3344
7. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01478	5,764	981,6	5658	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14,51	5658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. 2	31-010206-0301	ЭКСКАВАТОРЫ ШНЕКОРОТОРНЫЕ НА ТРАКТОРЕ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00739	2,882	5818,11	16768	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01478	0,01478	5,764	981,60	5657,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43	16768	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				43	16768	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				51,57	20112	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		2,06	804	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	10		10,64	4148	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4,29	1673	
8	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		30	2451,2	73536	59,1% 24320
8. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-2,8)	ЧЕЛ-Ч	1,848	55,44	742,25	41150	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1371,68	41150	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1371,68	41150	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2182,34	65470	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		87,29	2619	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	30		897,96	26939	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		181,57	5447	
9	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		315	31,81	10020	59,1% 1298
9. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0061	1,921	1143,29	2197	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,97	2197	
9. 2	31-010101-0104	БУЛЬДОЗЕРЫ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0061	1,921	3966,89	7622	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,0061	1,921	1143,29	2196,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,2	7622	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24,2	7622	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				28,32	8921	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1,13	357	

		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,25	1655	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,36	742	
10	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		105	1172,06	123066	59,1% 40700
10. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=1,7)	ЧЕЛ-Ч	0,972	102,06	674,77	68867	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,88	68867	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				655,88	68867	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1043,5	109567	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		41,74	4383	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		429,36	45083	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		86,82	9116	
11	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 65 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,475	336869,07	160013	62,1% 48189
11. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,7)	ЧЕЛ-Ч	179	85,025	823,09	69983	
11. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	21,05	9,999	761,68	7616	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				163366,56	77599	
11. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	19,8	9,405	2326,3	21879	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		19,8	9,405	754,98	7100,59
11. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,07125	2893,28	206	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,15	0,07125	981,60	69,94
11. 5	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	8	3,8	128,03	487	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
11. 6	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,93	0,44175	1198,95	530	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,93	0,44175	852,37	376,53
11. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,08075	1799,25	145	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,17	0,08075	852,37	68,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				48939,87	23246	
11. 8	21-100401-1001	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93 .	М2	0,22	0,1045	215,22	22	
11. 9	21-130703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	8	3,8	268,51	1020	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.10	23-011399-9903	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	1010	479,75	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2195,43	1043	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				198468,41	94272	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				299919,04	142462	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		11996,76	5698	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		113447,4	53888	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		24953,26	11853	
12	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х 5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011+(ЗАПАС ЗМЕЙКА) 1,05 КГ	М		479,75	748,43	359061	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				666,34	319677	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		26,65	12787	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,65	12787	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		55,44	26597	
13	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	ШТ		4	1315,82	5263	62,1% / 1251
13. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,414	1,656	803,99	1331	
13. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,226	0,904	756,41	684	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				503,8	2015	
13. 3	31-060202-0201	-АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	0,224	0,896	2326,3	2084	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,224	0,896	754,98	676,46
13. 4	31-050104-0101	-КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,004	2893,28	12	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,001	0,004	981,60	3,93
13. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,004	1799,25	7	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,001	0,004	852,37	3,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				525,78	2103	
13. 6	23-021199-9901	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	ШТ.	1	4	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					858,64	3435	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ					1171,5	4686	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		46,86	187	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-		359,72	1439	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		97,47	390	
14	23-020303-1903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,6 КГ	ШТ.			1	1149,92	1150	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1023,79	1024	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		40,95	41	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-		40,95	41	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		85,18	85	
15	23-020304-2211 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 63X50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,189 КГ	ШТ.			3	3431,49	10294	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					3055,1	9165	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		122,2	367	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-		122,2	367	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		254,18	763	
16	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ТРОЙНИКИ. УСТАНОВКА	ШТ.			1	1939,6	1940	62,1%
									461
16. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,611		0,611	803,99	491	
16. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,333		0,333	756,25	252	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					743,07	743	
16. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	0,33		0,33	2326,3	768	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч			0,33	0,33	754,98	249,14
16. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,001		0,001	2893,28	3	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч			0,001	0,001	981,60	0,98
16. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002		0,002	1799,25	4	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч			0,002	0,002	852,37	1,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					774,17	774	
16. 6	23-021199-	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	ШТ.		1	1	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9901	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1265,41	1265	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1726,85	1727	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		69,07	69	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		530,52	531	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		143,67	144	
17	23-020303-2603 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,5 КГ	ШТ.		1	1299,87	1300	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1157,29	1157	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		46,29	46	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		46,29	46	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		96,29	96	
18	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА В ТРАНШЕЕ	КМ		0,466	24298,61	11323	42,8% 1657
18. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,3)	ЧЕЛ-Ч	6,3	2,936	891,2	2616	
18. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,04	4,213	298,19	1256	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8310,2	3873	
18. 3	32-040202-0201	БУЛЬДОЗЕРЫ ДЭ-110В В СОСТАВЕ КАБЕЛЕУКЛАДОЧНОЙ КОЛОННЫ, 128,7 КВТ (175 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,32	0,61512	6035,46	3713	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,32	0,61512	1143,29		703,26
18. 4	32-040203-0101	КОМПЛЕКСНАЯ МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	1,392	0,648672	2687,12	1743	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,392	0,648672	852,37		552,91
18. 5	32-040203-1401	ТРАНСПОРТЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ККТ7, ДО 7 Т	МАШ.-Ч	1,392	0,648672	542,22	352	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12462,05	5807	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				18076,61	8424	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21633,37	10081	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		865,33	403	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4422,1	2061	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1799,9	839	
19	23-060902-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ГОСТ 6323-79 45 КГ	КМ		0,466	101403,34	47254	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				90280,75	42071	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		3611,23	1683	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3611,23	1683	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		7511,36	3500	
20	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ПРОКЛАДКА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЕ	КМ		0,466	24298,61	11323	42,8% 1657
20. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,3)	ЧЕЛ-Ч	6,3	2,936	891,2	2616	
20. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,04	4,213	298,19	1256	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8310,2	3873	
20. 3	32-040202-0201	БУЛЬДОЗЕРЫ ДЗ-110В В СОСТАВЕ КАБЕЛЕУКЛАДОЧНОЙ КОЛОННЫ, 128,7 КВТ (175 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,32	0,61512	6035,46	3713	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		1,32	0,61512	1143,29	703,26
20. 4	32-040203-0101	КОМПЛЕКСНАЯ МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	1,392	0,648672	2687,12	1743	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		1,392	0,648672	852,37	552,91
20. 5	32-040203-1401	ТРАНСПОРТЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ККТ7, ДО 7 Т	МАШ.-Ч	1,392	0,648672	542,22	352	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12462,05	5807	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				18076,61	8424	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21633,37	10081	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		865,33	403	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4422,1	2061	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1799,9	839	
21	21-130809-1301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ЖЕЛТАЯ ГАЗ 2,04 КГ	100 М		4,66	1877,35	8748	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1671,43	7789	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		66,86	312	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		66,86	312	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		139,06	648	
22	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПОПРАВКА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ВМЕСТО УЧТЕННОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО -ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,466		769273,35	358481	62,1% 106356
22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	336	156,576	917,3	143627	
22. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	67,82	31,604	874,51	27638	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				367522,32	171265	
22. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	9,64	4,492	3152,71	14163	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		9,64	4,492	981,60	4409,35
22. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,88	0,41008	3837,3	1574	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,88	0,41008	1143,29	468,84
22. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	52,2	24,325	1909,23	46442	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		52,2	24,325	852,37	20733,90
22. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,26	3,849	23,16	89	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
22. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,2	0,5592	163,41	91	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
22. 8	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	4,91	2,288	1198,95	2743	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		4,91	2,288	852,37	1950,22
22. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,08854	1799,25	159	

		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,19	0,08854	852,37	75,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				140046,85	65262	
22.10	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М3 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,18	0,08388	24435,92	2050	
22.11	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,02	0,00932	200244,36	1866	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8403,35	3916	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				456663	212805	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				684894,36	319161	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		27395,77	12766	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		255627,14	119122	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		56983,21	26554	
23	11-220301-0101 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,466	-491878,26	-229215	62,1% -71682
23. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	253	117,898	-917,3	-108148	
23. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	16,57	7,722	-943	-7282	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-247702,46	-115429	
23. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	9,64	4,492	-3152,71	-14163	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		9,64	4,492	-981,60	-4409,35
23. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,88	0,41008	-3837,3	-1574	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,88	0,41008	-1143,29	-468,84
23. 5	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,26	3,849	-23,16	-89	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
23. 6	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	8	3,728	-128,03	-477	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
23. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,2	0,5592	-163,41	-91	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
23. 8	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	5,86	2,731	-1198,95	-3274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		5,86	2,731	-852,37	-2327,82
23. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,08854	-1799,25	-159	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,19	0,08854	-852,37	-75,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-42548,29	-19828	
23.10	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,08388	-24435,92	-2050	
23.11	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,02	0,00932	-200244,36	-1866	
23.12	21-130703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	4	1,864	-268,51	-501	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-9477,39	-4416	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-284102,58	-132392	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				-437925,81	-204073	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		-17517,03	-8163	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-171340,26	-79845	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-36435,43	-16979	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	.	.	.	.	711524	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	16847	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	7745	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	4121	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	3315	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	806	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1678	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	22646	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	14	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	7745	.
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	694676	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	542	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	254066	.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	380883	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	188195	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	154239	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	33956	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	70630	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	953501	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	326	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	254066	.

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ	.	.	.	.	976148	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	341	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	261811	.

РАЗДЕЛ 3. ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ГРПШ

24	13-070101-0102 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО УСТАНОВКИ ДЛЯ РЕДУЦИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА	УСТАНОВК		2	226322,99	452646	40,6% 90395
24. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-4)	ЧЕЛ-Ч	107	214	852,37	182407	
24. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	20,14	40,28	999,03	40241	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				111324,11	222648	
24. 3	32-020101-0101	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ДВУХКОНСОЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ЗВЕНОСБОРОЧНЫХ БАЗАХ, 10 Т	МАШ.-Ч	14,64	29,28	2368,83	69359	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		14,64	29,28	981,60	28741,25
24. 4	31-050102-0302	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,75	1,5	3360,99	5041	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,75	1,5	1143,29	1714,93
24. 5	31-050402-0304	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	3,13	6,26	98,45	616	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
24. 6	32-040105-0202	АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ, ДО 70 М3/Ч	МАШ.-Ч	2,9	5,8	3902,45	22634	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		2,9	5,8	1143,29	6631,08
24. 7	33-040102-0104	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,1	2,2	2126,36	4678	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		1,1	2,2	852,37	1875,21
24. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,75	1,5	1799,25	2699	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,75	1,5	852,37	1278,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				52514,1	105028	
24. 9	21-050112-0302	ЛИСТЫ СВИНЦОВЫЕ МАРОК СО, С1 ТОЛЩИНОЙ ОТ 1,0 ММ ДО 1,5 ММ ГОСТ 9559-89	Т	0,0004	0,0008	298120,32	238	
24.10	21-050302-0104	ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П.) МАССОЙ ДО 1,6 КГ ГОСТ 8479-70	КГ	0,6	1,2	228,09	274	
24.11	21-060510-0501	ПОДКЛАДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	29,9	59,8	-	-	
24.12	21-130702-0301	МАСЛО ЗИМНЕЕ М-8ДМ	Т	0,00047	0,00094	297720,16	280	
24.13	24-010102-0304	ШПАЛЫ НЕПРОПИТАННЫЕ, ГОСТ 78-2004, ТИП I, ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ШИРОКОЙ КОЛЕИ	ШТ.	3	6	4062,36	24374	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12583,11	25166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				156300,8	312602	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				201498,39	402997	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		8059,94	16120	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		53257,52	106515	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		16764,67	33529	
25	ПРАЙС"ВИАС Т"	-СТОИМОСТЬ ГРПШ -400-01-С С РДНК-400М БЕЗ ОБОГРЕВОМ 320000:1,12	ШТ		2	320914,29	641829	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				285714,29	571429	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		11428,57	22857	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11428,57	22857	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		23771,43	47543	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ГРПШ						
26	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	-КОПАНИЕ ЯМ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3		2	1900,75	3801	59,1% 1257
26. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	1,54	3,08	690,68	2127	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1063,65	2127	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1063,65	2127	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1692,26	3385	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		67,69	135	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		696,31	1393	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		140,8	282	
27	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 ПОД ШКАФНУЮ УСТАНОВКУ	М3		1,68	35127,22	59014	48,5% 2586
27. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,9)	ЧЕЛ-Ч	3,94	6,619	748,61	4955	
27. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2285	0,38388	978,85	376	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3173,19	5331	
27. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,004536	3422,17	16	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0027	0,004536	852,37	3,87
27. 4	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,21	0,3528	36,72	13	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
27. 5	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,01764	3173,59	56	

		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,01764	1143,29	20,17
27. 6	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,336	2893,28	972
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,336	981,60	329,82
27. 7	34-030102-0201	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,011	0,01848	56,27	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
27. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0153	0,025704	1799,25	46
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0153	0,025704	852,37	21,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			657,08	1104	
27. 9	21-020101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	1,714	24788,78	42478
27.10	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ ВКГ МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		0,4	0,672	66,3	45
27.11	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М3 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,0008	0,001344	24435,92	33
27.12	21-070203-0303	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5М3 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,002	0,00336	26031,2	87
27.13	21-070203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5М3 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,0069	0,011592	26031,2	302
27.14	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,0005	0,00084	17400	15
27.15	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,37	0,6216	196,54	122
27.16	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,0056	0,009408	6598,38	62
27.17	21-070101-9901	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,0069	0,011592	14279,15	166
27.18	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0175	0,0294	93	3
27.19	27-010101-0104	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,495	0,8316	702,64	584
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			26128,63	43896	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			29735,23	49955	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ			31274,23	52541	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4	1250,97	2102	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	2789,97	4687	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2602,02	4371	
28	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛИНОЙ ДО 1 М В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ	1Т	0,0071	580507,68	4122	48,5%

783

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	289	2,052	784,26	1609	
28. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,62	0,004402	969,67	4	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				227252,34	1613	
28. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,001775	3173,59	6	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,25	0,001775	1143,29	2,03
28. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,37	0,002627	1799,25	5	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,37	0,002627	852,37	2,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1459,12	10	
28. 5	21-060510-0201	КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	ШТ.	0,01	0,000071	-	-	
28. 6	21-130205-0101	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	1	0,0071	178506,12	1267	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				178506,12	1267	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				406616,38	2887	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				516833,76	3670	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		20673,35	147	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		130890,74	929	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		43000,57	305	
29	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ГРПШ-3,0МХ4,0М, Н=2,2М -УСТАНОВКА ОГРАД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПО МЕТАЛЛИЧ. СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М	М		28	3282,21	91902	62,1% 26067
29. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,9)	ЧЕЛ-Ч	1,49	41,72	842,82	35162	
29. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2148	6,014	1132,73	6813	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1499,11	41975	
29. 3	31-060201-0101	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,0755	2,114	411,95	871	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
29. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,207	5,796	3173,59	18394	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,207	5,796	1143,29	6626,51

29. 5	32-060101-1501	-ЯМОКОПАТЕЛИ	МАШ.-Ч	0,0052	0,1456	212,32	31	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
29. 6	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0078	0,2184	1799,25	393	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0078	0,2184	852,37	186,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				703,17	19689	
29. 7	21-020401-2804	-РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,00009	0,00252	14576,68	37	
29. 8	21-050307-1008	-ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,00002	0,00056	91,8	0,05	
29. 9	21-060209-1101	-ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ СТ РК ГОСТ 52132-2008	РМ2	1,89	52,92	-	-	
29.10	21-060405-1406	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,00056	364881,42	204	
29.11	21-130812-1046	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,00336	197175,18	663	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32,27	904	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1991,25	55755	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2922,2	81821	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		116,89	3273	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1047,84	29339	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		243,13	6808	
30	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1,92	908,74	1745	60,98
								261
30. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,6)	ЧЕЛ-Ч	0,263	0,50496	729,51	368	
30. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,033	0,06336	959,92	61	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				223,54	429	
30. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0077	0,014784	3422,17	51	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0077	0,014784	852,37	12,60
30. 4	31-010101-0103	-БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0122	0,023424	3605,02	84	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0122	0,023424	1143,29	26,78
30. 5	32-010101-0101	-КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0116	0,022272	2539,34	57	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0116	0,022272	852,37	18,98
30. 6	32-010202-	-ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,051	0,09792	94,23	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0301							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.		ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
30. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0015	0,00288	1799,25	5	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.		ЧЕЛ-Ч	0,0015	0,00288	852,37	2,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				107,29	206	
30. 8	21-010201-0601	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0184	0,035328	7025,42	248	
30. 9	21-010201-0602	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0092	0,017664	7025,42	124	
30.10	21-010201-0603	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0298	0,057216	6036,02	345	
30.11	21-130104-9901	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЖИДКИЙ, МАРКА МГ ИТ СТ ГОСТ 1551-2006		0,0124	0,023808	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				373,77	718	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				672,93	1292	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				809,06	1553	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		32,36	62	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		168,5	324	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		67,31	129	
31	21-130104-0503 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 130/200 1 Т	Т		0,119	102301,51	12174	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				91080,4	10839	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		3643,22	434	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		3643,22	434	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			7577,89	902	
32	21-020101-0606 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F50, W10 ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	М3		1	28230,01	28230	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				25133,56	25134	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4	1005,34	1005	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-	1005,34	1005	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	2091,11	2091	
33	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО КАЛИТОК	ШТ		2	12723,11	25446	62,1%
								8597
33. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,2)	ЧЕЛ-Ч	7,85	15,7	878,47	13792	
33. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0302	0,0604	855,79	52	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6921,83	13844	
33. 3	31-040101-0101	-ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,0435	0,087	36,72	3	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
33. 4	31-060103-0501	-УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,116	0,232	163,71	38	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
33. 5	31-010203-0101	-ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 0,25 М3	МАШ.-Ч	0,0008	0,0016	2598,09	4	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0008	0,0016	981,60		1,57
33. 6	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0294	0,0588	1799,25	106	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0294	0,0588	852,37		50,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				75,56	151	
33. 7	21-020401-2801	-РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М25 ГОСТ 28013-98	М3	0,00015	0,0003	12811,15	4	
33. 8	21-030101-0103	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012	1000 ШТ.	0,00037	0,00074	43738,34	32	
33. 9	21-130812-1046	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0002	0,0004	197175,18	79	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				57,54	115	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7029,09	14058	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				11327,55	22655	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4	453,1	906	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-	4751,56	9503	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	942,45	1885	
34	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОГРАДЫ 1 Т	Т		0,7218	435235,24	314153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				387495,76	279694	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		15499,83	11188	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		15499,83	11188	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		32239,65	23271	
35	21-050308-0225 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 50 ММ ГОСТ 5336-80 1,07 КГ	М2		61,6	557,93	34368	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				496,73	30599	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		19,87	1224	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		19,87	1224	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		41,33	2546	
36	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ ГРПШ ШТ -ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		2,4	10428,32	25028	50,8% 1323
36. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-2,5)	ЧЕЛ-Ч	0,85	2,04	723,15	1475	
36. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,54	1,296	871,52	1129	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1085,3	2605	
36. 3	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	1,104	1909,23	2108	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,46	1,104	852,37	941,02
36. 4	34-030402-0101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,92	2,208	11,48	25	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
36. 5	31-050502-0102	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,192	3428,55	658	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,08	0,192	981,60	188,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1163,09	2791	
36. 6	21-010201-0603	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1,15	2,76	6036,02	16659	
36. 7	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	0,36	93	33	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6955,37	16693	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8733,14	20960	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				9284,47	22283	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4	371,38	891	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-	922,71	2215	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	772,47	1854	
				ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ				
37	13-080208-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 63Х63Х6 ММ+МОЛНИЕПРИЕМНИК. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		6	5357,18	32143	42,8% 2292
37. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	1	6	832,64	4996	
37. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,06	0,36	997,83	359	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				892,51	5355	
37. 3	31-050102-0302	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,18	3360,99	605	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,03	0,18	1143,29	205,79
37. 4	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,175	1,05	163,71	172	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
37. 5	33-010201-0102	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,18	2302,88	415	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,03	0,18	852,37	153,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				198,57	1191	
37. 6	21-130812-1036	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,000072	0,000432	222237,6	96	
37. 7	22-040501-0803	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,24	1,44	1184,41	1706	
37. 8	21-050201-0502	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,0177	0,1062	172661,57	18337	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3356,37	20138	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4387,57	26325	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4769,57	28617	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4	190,78	1145	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-	572,78	3437	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	396,83	2381	
38	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ БОРУДОВАНИЯ	М		22	564,11	12411	42,8% 1139

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,14	3,08	832,64	2565	
38. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0044	0,0968	997,83	97	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				120,96	2661	
38. 3	31-050102-0302	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,0484	3360,99	163	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,0484	1143,29		55,34
38. 4	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0313	0,6886	163,71	113	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
38. 5	33-010201-0102	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,0484	2302,88	111	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,0484	852,37		41,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,58	387	
38. 6	21-130812-1036	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,000009	0,000198	222237,6	44	
38. 7	22-040501-0803	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,037	0,814	1184,41	964	
38. 8	21-050106-2402	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,0013	0,0286	208069,27	5951	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				316,31	6959	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				450,47	9910	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				502,24	11049	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		20,09	442	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		71,86	1581	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		41,79	919	
				МОЛНИЕОТВОД				
39	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	М3		1,96	36856,06	72238	48,5% 3678
39. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	4,9	9,604	754,98	7251	
39. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,197	0,38612	863,3	333	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3869,47	7584	
39. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5.Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,005292	3422,17	18	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,005292	852,37		4,51

39. 4	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,2916	0,571536	36,72	21	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
39. 5	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,1761	0,345156	3581,97	1236	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,1761	0,345156	852,37	294,20
39. 6	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0074	0,014504	3173,59	46	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0074	0,014504	1143,29	16,58
39. 7	34-030102-0201	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0086	0,016856	56,27	0,95	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
39. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0108	0,021168	1799,25	38	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0108	0,021168	852,37	18,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				694,13	1361	
39. 9	21-020101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	1,999	24788,78	49558	
39.10	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	ВКГ	0,762	1,494	66,3	99	
39.11	21-070203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,007	0,01372	26031,2	357	
39.12	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00082	0,001607	17400	28	
39.13	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,3	0,588	196,54	116	
39.14	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,075	0,147	6598,38	970	
39.15	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00424	0,00831	93	0,77	
39.16	27-010101-0104	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,651	1,276	702,64	897	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26543,22	52025	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				30936,75	60636	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				32813,44	64314	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1312,54	2573	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3189,23	6251	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2730,08	5351	
40	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т		0,0356	22450,73	799	48,5%
								223

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ДОП. ВЫП. 1							
40. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	0,600928	754,98	454	
40. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,006052	1143,29	7	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12938,42	461	
40. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,006052	3173,59	19	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,006052	1143,29	6,92	
40. 4	34-030202-0201	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,001424	23,82	0,03	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
40. 5	34-010105-0101	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	0,026344	206,93	5	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				693,59	25	
40. 6	21-050307-1008	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	0,1068	91,8	10	
40. 7	21-050301-9916	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,0356	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	10	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13713,05	488	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	712	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		799,53	28	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7074,66	252	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1663,02	59	
41	21-050301-3201 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,0356	170757,64	6079	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				152027,81	5412	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		6081,11	216	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6081,11	216	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12648,71	450	
42	11-340206-	-УСТРОЙСТВО МОЛНИЕОТВОДА	ШТ		2	1134,58	2269	62,1%

	0401 РСНВ РК 2015							656
42. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	0,7	1,4	754,98	1057	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				528,49	1057	
42. 2	21-050307-1005	-ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ММ ДО 6,3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1,77	3,54	86,7	307	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				153,46	307	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				681,95	1364	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1010,13	2020	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		40,41	81	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		368,6	737	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		84,04	168	
43	21-060801-0301 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ, МАССА ДО 0,1 Т 1 Т	Т		0,134	435235,24	58322	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				387495,76	51924	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		15499,83	2077	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		15499,83	2077	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		32239,65	4320	
44	21-130201-0901 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87 1 Т	Т		0,0006	428859,84	257	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				381819,66	229	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		15272,79	9	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		15272,79	9	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		31767,4	19	
				ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Д57Х3,0ММ-Д108Х3,0ММ-3ШТ				
45	11-010205-0502 РСНВ РК 2015	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3		6	1172,06	7032	59,1%
								2326
45. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=1,7)	ЧЕЛ-Ч	0,972	5,832	674,77	3935	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,88	3935	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				655,88	3935	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1043,5	6261	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		41,74	250	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		429,36	2576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		86,82	521	
46	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	М3		0,09	32625,17	2936	48,5% 47
46. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	1,35	0,1215	690,68	84	
46. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,016317	852,37	14	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1086,95	98	
46. 3	31-040101-0201	-ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	0,0432	11,67	0,5	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
46. 4	31-050101-0102	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,0162	3581,97	58	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,18	0,0162	852,37	13,81
46. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,000117	1799,25	0,21	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0013	0,000117	852,37	0,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				652,7	59	
46. 6	21-020101-0601	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,0918	24788,78	2276	
46. 7	21-130803-1101	-ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,0225	6598,38	148	
46. 8	21-130703-1405	-ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,00018	93	0,02	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26934,34	2424	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				28519,45	2567	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				29046,62	2614	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1161,86	105	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1689,04	152	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2416,68	218	
47	11-220301-0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0138	1126453,75	15545	62,1% 4306
47. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	442	6,1	917,3	5595	
47. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	106,49	1,47	910,51	1338	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				502406,72	6933	

47. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	21,75	0,30015	3152,71	946
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	21,75	0,30015	981,60	294,63
47. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,54	0,021252	3837,3	82
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,54	0,021252	1143,29	24,30
47. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	58	0,8004	1909,23	1528
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	58	0,8004	852,37	682,24
47. 6	32-040102-0101	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	10,08	0,139104	3939,38	548
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	10,08	0,139104	1143,29	159,04
47. 7	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	24,75	0,34155	23,16	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
47. 8	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	3,5	0,0483	163,41	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
47. 9	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	14,77	0,203826	1198,95	244
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	14,77	0,203826	852,37	173,74
47.10	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,35	0,00483	1799,25	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,35	0,00483	852,37	4,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				244408,55	3373
47.11	21-050307-0507	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	40	0,552	503,51	278
47.12	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,2	0,00276	24435,92	67
47.13	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,08	0,001104	200244,36	221
47.14	23-011399-9909	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80	М	1004	13,855	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				41047,13	566
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				690902,28	9534

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1002896,86	13840	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		40115,87	554	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		352110,45	4859	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		83441,02	1151	
48	23-010201-0217 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80 13,42 КГ	М		13,8	3089,86	42640	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2750,94	37963	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		110,04	1519	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		110,04	1519	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		228,88	3159	
49	11-220601-0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0138	1705564,26	23537	62,1% 1463
49. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	185	2,553	832,64	2126	
49. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	14,683	0,202621	1139,52	231	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				170769,59	2357	
49. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,002622	3422,17	9	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,19	0,002622	852,37	2,23
49. 4	32-040102-0101	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	14,08	0,194304	3939,38	765	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		14,08	0,194304	1143,29	222,15
49. 5	32-010201-0103	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	41,27	0,569526	834,09	475	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,4127	0,0056953	1143,00	6,51
49. 6	31-050402-0203	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 КН (1, 5 Т)	МАШ.-Ч	31,11	0,429318	38,81	17	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				91746,96	1266	
49. 7	21-100402-0101	ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2	620	8,556	266,81	2283	
49. 8	21-100501-	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ	КГ	3210	44,298	250,77	11109	

	9903	БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000						
49. 9	21-110203-0804	-ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2	58	0,8004	2778,53	2224	
49.10	21-130803-1101	-ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,31	0,004278	6598,38	28	
49.11	22-040101-9904	-ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,08	0,001104	365439,27	403	
49.12	21-070101-9901	-ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,25	0,00345	14279,15	49	
49.13	21-130803-9902	-БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93	М2	1,2	0,01656	211,97	4	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1166653,43	16100	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1412438,79	19492	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1518486,7	20955	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		60739,47	838	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		166787,38	2302	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		126338,09	1743	
50	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	-МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т		0,1954	120755,93	23596	60,9%
								7073
50. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	73,6	14,381	803,99	11563	
50. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,27	0,052758	970,89	51	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				59435,81	11614	
50. 3	31-060103-0101	-ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	16,3	3,185	290,57	925	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
50. 4	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,021494	3173,59	68	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,11	0,021494	1143,29	24,57
50. 5	31-050402-0304	-ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	3,7	0,72298	98,45	71	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
50. 6	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,031264	1799,25	56	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,16	0,031264	852,37	26,65
50. 7	31-060202-0501	-АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,32	0,453328	17,05	8	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5777,09	1129	
50. 8	21-050307-1013	-ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ ВКГ МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		0,03	0,005862	66,3	0,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50. 9	21-050310-1108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,0187	0,003654	2742,28	10	
50.10	21-070201-0101	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00103	0,000201	43438,52	9	
50.11	21-130201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,005	0,000977	381819,66	373	
50.12	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,001954	196,54	0,38	
50.13	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,95	0,38103	180,96	69	
50.14	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,59	0,115286	91,04	10	
50.15	21-130804-0301	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,00002	1774323,66	35	
50.16	21-130812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,014	0,002736	208172,82	569	
50.17	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	РТ	0,00031	0,000061	283474,83	17	
50.18	22-040601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,000117	444671,26	52	
50.19	21-060405-9901	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ	Т	1	0,1954	-	-	
50.20	21-050204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,00194	0,000379	258386,23	98	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6363,46	1243	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				71314,21	13935	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				107510,62	21008	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		4300,42	840	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		40496,83	7913	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8944,88	1748	
51	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ШВЕЛЛЕР-№16 1 Т	Т		0,1954	388960,87	76003	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				346297,07	67666	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		13851,88	2707	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13851,88	2707	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		28811,92	5630	
52	11-220301-0201 РСНБ	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ		0,0066	769273,35	5077	62,1%

52. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-4,5)	ЧЕЛ-Ч	336	2,218	917,3	2034
52. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	67,82	0,447612	874,51	391
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				367522,32	2426
52. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	9,64	0,063624	3152,71	201
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	9,64	0,063624	981,60	62,45
52. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,88	0,005808	3837,3	22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,88	0,005808	1143,29	6,64
52. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	52,2	0,34452	1909,23	658
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	52,2	0,34452	852,37	293,66
52. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,26	0,054516	23,16	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
52. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,2	0,00792	163,41	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
52. 8	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	4,91	0,032406	1198,95	39
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,91	0,032406	852,37	27,62
52. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,001254	1799,25	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,19	0,001254	852,37	1,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				140046,85	924
52.10	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М3 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,18	0,001188	24435,92	29
52.11	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,02	0,000132	200244,36	26
52.12	23-011399-9909	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80	М	1004	6,626	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8403,35	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				456663	3014	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				684894,36	4520	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		27395,77	181	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		255627,14	1687	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		56983,21	376	
53	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ ВСТ2КП-ВСТ4КП, 57Х3 ММ 4 КГ	М		6,6264	915,37	6066	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				814,97	5400	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		32,6	216	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		32,6	216	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		67,81	449	
54	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	ШТ		6	1315,82	7895	62,1% 1877
54. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,414	2,484	803,99	1997	
54. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,226	1,356	756,41	1026	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				503,8	3023	
54. 3	31-060202-0201	-АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	0,224	1,344	2326,3	3127	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,224	1,344	754,98	1014,69
54. 4	31-050104-0101	-КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,006	2893,28	17	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,001	0,006	981,60	5,89
54. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,006	1799,25	11	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,001	0,006	852,37	5,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				525,78	3155	
54. 6	23-021199-9901	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	ШТ.	1	6	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				858,64	5152	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1171,5	7029	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		46,86	281	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		359,72	2158	

		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		97,47	585	
55	23-020304-2211 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 63X50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,189 КГ	ШТ.		6	3431,49	20589	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3055,1	18331	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		122,2	733	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			122,2	733	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		254,18	1525	
56	11-220301-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-УКЛАДКА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 63 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ		0,0072	787183,07	5668	62,1% 1666
56. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	337	2,426	917,3	2226	
56. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	72,41	0,521352	876,95	457	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				372629,84	2683	
56. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	11,79	0,084888	3152,71	268	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		11,79	0,084888	981,60	83,33
56. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,88	0,006336	3837,3	24	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,88	0,006336	1143,29	7,24
56. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	52,2	0,37584	1909,23	718	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		52,2	0,37584	852,37	320,35
56. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,36	0,088992	23,16	2	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
56. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,5	0,0108	163,41	2	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
56. 8	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	7,34	0,052848	1198,95	63	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		7,34	0,052848	852,37	45,05
56. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,00144	1799,25	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,2	0,00144	852,37	1,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				149900,6	1079	
56.10	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,001296	24435,92	32	
56.11	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,03	0,000216	200244,36	43	
56.12	23-011399-9909	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80	М	1004	7,229	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10405,8	75	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				469436,49	3380	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				700839,63	5046	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		28033,59	202	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	[illegible]		259436,72	1868	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		58309,86	420	
57	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63X5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 1,05 КГ	М		7,272	748,43	5443	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				666,34	4846	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		26,65	194	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	[illegible]		26,65	194	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		55,44	403	
58	11-200701-0201 РСНБ РК 2015	-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 1000 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ	ЗОНТ		6	3970,64	23824	60,4% 1549
58. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	0,5145	3,087	813,54	2511	
58. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,063	852,37	54	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				427,52	2565	
58. 3	31-050402-0205	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,126	0,756	65,54	50	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
58. 4	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,063	0,378	163,71	62	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--

58. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,063	1799,25	113
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,063	852,37	53,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37,46	225
58. 6	21-130201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00018	0,00108	381819,66	412
58. 7	21-130812-1039	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00005	0,0003	195385,08	59
58. 8	23-050301-0902	ЗОНТЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАРКИ ЗП250Х250 ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ШАХТЫ ПЕРИМЕТРОМ 1000 ММ	ШТ.	1	6	2742,37	16454
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2820,87	16925
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3276,9	19661
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3535,12	21211
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		141,4	848
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			399,62	2398
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		294,12	1765
59	11-221401-0401 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 К=0,25	-ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. 159 ММ	ФУТЛЯР		6	7326,37	43958 / 62,1% / 5948
59. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,998	11,985	793,81	9514
59. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,3	213,09	64
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1596,29	9578
59. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,61	3,66	450,08	1647
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
59. 4	32-010201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,5325	3,195	470,55	1503
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
59. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0125	0,075	1799,25	135
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,075	852,37	63,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				547,61	3286
59. 6	21-070204-0304	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,000125	0,00075	18561,74	14
59. 7	21-130104-0103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00625	0,0375	80460,38	3017
59. 8	21-130804-	КАБОЛКА	Т	0,00245	0,0147	1083772,12	15931

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59. 9	0401 21-130812 1035	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,001188	0,007125	200244,36	1427	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3398,23	20389	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5531,47	33189	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6522,77	39137	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		260,91	1565	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1252,21	7513	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		542,69	3256	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1781684	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	571429	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	22857	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	47543	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	641829	.
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	348837	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	52263	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	230664	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	111533	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	93826	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	17707	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	36830	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	497200	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	264	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	230664	.
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	827822	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	155544	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	108058	.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	538037	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	100267	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	64571	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	35696	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	74247	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1002335	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	130	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	108058	.
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	13935	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1243	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	11614	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	7913	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	7073	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	840	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1748	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	23596	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	14	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	11614	.

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	19661	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	16925	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2565	.
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	130	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2398	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1549	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	849	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1765	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	23824	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	3	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2565	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2188783	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	411	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	352901	.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ДОРОГУ ОТКРЫТЫМ МЕТОДОМ Д110ММ-1ШТ

60	11-220501-0103 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,012	380539,28	4566	62,1% 1343
60. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-3,7)	ЧЕЛ-Ч	194	2,328	823,09	1916	
60. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	26,83	0,32196	764,62	246	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180194,11	2162	
60. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	24,6	0,2952	2326,3	687	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		24,6	0,2952	754,98	222,87
60. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,32	0,00384	2893,28	11	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,32	0,00384	981,60	3,77
60. 5	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	12	0,144	128,03	18	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
60. 6	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	1,39	0,01668	1198,95	20	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		1,39	0,01668	852,37	14,22
60. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,52	0,00624	1799,25	11	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,52	0,00624	852,37	5,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				62291,34	747	
60. 8	21-100401-1001	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,44	0,00528	215,22	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60. 9	21-130703-1404	-ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	18	0,216	268,51	58	
60.10	23-011399-9903	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	1010	12,12	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4927,88	59	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				226898,68	2723	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				338799,22	4066	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		13551,97	163	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		125452,51	1505	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		28188,09	338	
61	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА PE 100 GAS SDR 11 - 110X10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 3,2 КГ	М		12,12	2266,27	27467	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2017,69	24454	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		80,71	978	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		80,71	978	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		167,87	2035	
62	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	М		12	1482,68	17792	62,1% 5372
62. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	0,844	10,128	852,37	8633	
62. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0017	0,0204	852,37	17	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				720,85	8650	
62. 3	31-050402-0203	-ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 КН (1, 5 Т)	МАШ.-Ч	0,2608	3,13	38,81	121	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
62. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0017	0,0204	1799,25	37	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0017	0,0204	852,37	17,39	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,18	158	
62. 5	21-050302-0104	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П.) МАССОЙ ДО 1,6 КГ ГОСТ 8479-70	КГ	0,000538	0,006456	228,09	1	
62. 6	21-130702-1101	-СМАЗКА СОЛИДОЛ.ЖИРОВОЙ Ж ГОСТ 1033-79	Т	0,000037	0,000444	168399,16	75	
62. 7	21-130816-2304	-РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ ВУЛКАНИЗОВАННАЯ ЦВЕТНАЯ	КГ	0,226	2,712	590,58	1602	

		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				139,82	1678	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				872,41	10469	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1320,05	15841	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		52,8	634	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		500,45	6005	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		109,83	1318	
63	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. ДО 200 ММ	ФУТЛЯР		2	29305,49	58611	62,1% 7930
63. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-3,4)	ЧЕЛ-Ч	7,99	15,98	793,81	12685	
63. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,1	852,37	85	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6385,16	12770	
63. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	2,44	4,88	450,08	2196	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
63. 4	32-010201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	2,13	4,26	470,55	2005	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
63. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,1	1799,25	180	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,1	852,37	85,24	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2190,43	4381	
63. 6	21-070204-0304	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0005	0,001	18561,74	19	
63. 7	21-130104-0103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,025	0,05	80460,38	4023	
63. 8	21-130804-0401	КАБОЛКА	Т	0,0098	0,0196	1083772,12	21242	
63. 9	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00475	0,0095	200244,36	1902	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13592,92	27186	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				22125,89	44252	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26091,07	52182	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1043,64	2087	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5008,83	10018	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2170,78	4342	
64	11-240207-	-ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ-6ШТ ШТ.		2	7823,09	15646	62,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0201 РСНБ РК 2015							3432
64. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	2,74	5,48	832,64	4563	
64. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,48	0,96	1003,89	964	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2763,3	5527	
64. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,41	0,82	450,08	369	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
64. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,5	3173,59	1587	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,25	0,5	1143,29	571,64	
64. 5	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,18	0,36	23,16	8	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
64. 6	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,46	1799,25	828	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,23	0,46	852,37	392,09	
64. 7	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,01	0,02	17,05	0,34	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1396,1	2792	
64. 8	21-010401-0101	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,02	0,04	2402,3	96	
64. 9	21-020101-0501	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,001	0,002	23306,44	47	
64.10	21-040302-9902	ПЛИТЫ СВОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ СТ РК 937-92	М3	0,04	0,08	-	-	
64.11	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,015	0,03	180,96	5	
64.12	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	3,5	7	91,04	637	
64.13	21-130812-1036	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00009	0,00018	222237,6	40	
64.14	23-051204-0101	КОВЕР	ШТ.	1	2	385,75	772	
64.15	23-051206-0901	ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ	КОМПЛЕКТ	1	2	773	1546	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1571,46	3143	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					5248,99	10498	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ					6965	13930	
НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		278,6	557	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%				1994,61	3989	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		579,49	1159	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	.	.	.	.	92396	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	92396	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	32066	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	29109	.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	24454	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	22496	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	18077	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	4419	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	9191	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	124083	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	35	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	29109	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	.	.	.	.	124083	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	35	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	29109	.

РАЗДЕЛ 5. СТРОИТЕЛЬСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Г1 ОТ ГРПШ 1

НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА Г1
НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА Г1

65	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	1	3478,18	3478	62,18 / 1052
65. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	2,03	2,03	813,54	1651
65. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,05	852,37	43
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1694,1	1694
65. 3	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,05	1799,25	90
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,05	852,37	42,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				89,96	90
65. 4	21-130201-0508	ВОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0015	0,0015	179492,14	269
65. 5	21-130816-2202	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08	0,08	424,32	34
65. 6	51-019999-9903	ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ГОСТ 5762-2002	ШТ.	1	1	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				303,18	303
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2044,63	2045

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3096,67	3097	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		123,87	124	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		1175,91	1176	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		257,64	258	
66	23-040201-1502 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 80 ММ ГОСТ 9698-86 32 КГ	ШТ.		1	38872,64	38873	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				34608,83	34609	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1384,35	1384	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		1384,35	1384	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2879,45	2879	
67	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,003	834816,51	2504	62,1% 730
67. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	352	1,056	917,3	969	
67. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	78,46	0,23538	881,43	207	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				392046,98	1176	
67. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	15,17	0,04551	3152,71	143	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	15,17	0,04551	981,60		44,67
67. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,1	0,0033	3837,3	13	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,1	0,0033	1143,29		3,77
67. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	52,2	0,1566	1909,23	299	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	52,2	0,1566	852,37		133,48
67. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	16,5	0,0495	23,16	1	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
67. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,8	0,0054	163,41	0,88	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--

67. 8	31-060101-0101	-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	9,78	0,02934	1198,95	35	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	9,78	0,02934	852,37	25,01	
67. 9	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,00063	1799,25	1	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,21	0,00063	852,37	0,54	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				164489,3	493	
67.10	21-070201-0301	-БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,00054	24435,92	13	
67.11	21-130812-1035	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,04	0,00012	200244,36	24	
67.12	23-011399-9909	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80	М	1004	3,012	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12408,24	37	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				499787,14	1499	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				743248,31	2230	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		29729,93	89	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		273191,11	820	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		61838,26	186	
68	23-010201-0170 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80 7,38 КГ	М		3,012	1643,58	4950	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1463,3	4407	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		58,53	176	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		58,53	176	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		121,75	367	
69	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ		2	921,24	1842	62,1%
								561
69. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-5)	ЧЕЛ-Ч	0,46	0,92	981,6	903	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				451,54	903	
69. 2	31-060103-0501	-УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,27	0,54	163,71	88	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				44,2	88	
69. 3	21-130812-1035	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00022	0,00044	200244,36	88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69. 4	1035 23-021199-9912	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ.	1	2	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				44,05	88	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				539,79	1080	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				820,2	1640	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		32,81	66	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		313,21	626	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		68,24	136	
70	23-020103-0209 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 3,19 КГ	ШТ.		2	1496,1	2992	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1332	2664	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		53,28	107	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		53,28	107	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		110,82	222	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	.	.	.	.	46304	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	46304	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	429	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	3773	.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	41680	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	4289	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2343	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1946	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	4047	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	54640	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	4	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	3773	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	.	.	.	.	54640	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	4	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	3773	.

РАЗДЕЛ 6. ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ ГАЗОПРОВОДА

ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА -Г 2

71	11-010101-0502 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ 1,2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 1,4 М. РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙНЫМИ РОТОРНЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ	М3 ГРУНТА		605	57,92	35044	59,1%
								5187
71. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01478	8,942	981,6	8777	

		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14,51	8777	
71. 2	31-010206-0301	ЭКСКАВАТОРЫ ШНЕКОРОТОРНЫЕ НА ТРАКТОРЕ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00739	4,471	5818,11	26012	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01478	8,942	981,60	8777,47	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43	26012	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				43	26012	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				51,57	31200	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		2,06	1248	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		10,64	6435	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4,29	2596	
72	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		45	2451,2	110304	59,1% 36480
72. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,8)	ЧЕЛ-Ч	1,848	83,16	742,25	61726	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1371,68	61726	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1371,68	61726	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2182,34	98205	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		87,29	3928	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		897,96	40408	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		181,57	8171	
73	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		490	31,81	15586	59,1% 2020
73. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0061	2,989	1143,29	3417	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,97	3417	
73. 2	31-010101-0104	БУЛЬДОЗЕРЫ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0061	2,989	3966,89	11857	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	2,989	1143,29	3417,29	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,2	11857	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24,2	11857	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				28,32	13877	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1,13	555	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,25	2575	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,36	1155	
74	11-010205-	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ.	М3 ГРУНТА		160	1172,06	187529	59,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0502 РСНБ РК 2015	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2						62020
74. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=1,7)	ЧЕЛ-Ч	0,972	155,52	674,77	104940	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,88	104940	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				655,88	104940	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1043,5	166960	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		41,74	6678	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		429,36	68698	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		86,82	13891	
75	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,18	380539,28	68497	62,1%
								20142
75. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,7)	ЧЕЛ-Ч	194	34,92	823,09	28742	
75. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	26,83	4,829	764,62	3693	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180194,11	32435	
75. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	24,6	4,428	2326,3	10301	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		24,6	4,428	754,98	3343,05
75. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,32	0,0576	2893,28	167	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,32	0,0576	981,60	56,54
75. 5	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	12	2,16	128,03	277	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
75. 6	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	1,39	0,2502	1198,95	300	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		1,39	0,2502	852,37	213,26
75. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,52	0,0936	1799,25	168	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,52	0,0936	852,37	79,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				62291,34	11212	
75. 8	21-100401-1001	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,44	0,0792	215,22	17	

75. 9	21-130703-1404	-ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	18	3,24	268,51	870	
75.10	23-011399-9903	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	1010	181,8	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4927,88	887	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				226898,68	40842	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				338799,22	60984	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		13551,97	2439	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		125452,51	22581	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		28188,09	5074	
76	23-010502-0607 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90Х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 1,45 КГ	М		181,8	1017,6	184999	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				905,98	164707	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		36,24	6588	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		36,24	6588	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		75,38	13704	
77	11-220501-0102 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 65 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,313	336869,07	105440	62,1% 31754
77. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,7)	ЧЕЛ-Ч	179	56,027	823,09	46115	
77. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	21,05	6,589	761,68	5018	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				163366,56	51134	
77. 3	31-060202-0201	-АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	19,8	6,197	2326,3	14417	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		19,8	6,197	754,98	4678,61
77. 4	31-050104-0101	-КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,04695	2893,28	136	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,15	0,04695	981,60	46,09
77. 5	32-040105-0501	-УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	8	2,504	128,03	321	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
77. 6	31-060101-0101	-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,93	0,29109	1198,95	349	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,93	0,29109	852,37	248,12
77. 7	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,05321	1799,25	96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,17	0,05321	852,37	45,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				48939,87	15318	
77. 8	21-100401-1001	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,22	0,06886	215,22	15	
77. 9	21-130703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	8	2,504	268,51	672	
77.10	23-011399-9903	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	1010	316,13	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2195,43	687	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				198468,41	62121	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				299919,04	93875	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		11996,76	3755	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		113447,4	35509	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		24953,26	7810	
78	23-010502-0605 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63Х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011+(ЗАПАС ЗМЕЙКА) 0,715 КГ	М		316,13	510,49	161383	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				454,5	143681	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		18,18	5747	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		18,18	5747	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		37,81	11954	
79	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,285	319422,99	91036	62,1% 27716
79. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,7)	ЧЕЛ-Ч	173	49,305	823,09	40582	
79. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	18,65	5,315	761,75	4049	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				156601,16	44631	
79. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	17,5	4,987	2326,3	11602	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		17,5	4,987	754,98	3765,09
79. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т .	МАШ.-Ч	0,11	0,03135	2893,28	91	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,11	0,03135	981,60	30,77

79. 5	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	8	2,28	128,03	292	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
79. 6	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,93	0,26505	1198,95	318	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,93	0,26505	852,37	225,92	
79. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,03135	1799,25	56	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,03135	852,37	26,72	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43365,69	12359	
79. 8	21-100401-1001	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,16	0,0456	215,22	10	
79. 9	21-130703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	5	1,425	268,51	383	
79.10	23-011399-9903	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	1010	287,85	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1376,99	392	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				187137,25	53334	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				284386,57	81050	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		11375,46	3242	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		108624,78	30958	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		23660,96	6743	
80	23-010502-0602 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32Х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011+(ЗАПАС ЗМЕЙКА) 0,193 КГ	М		287,85	128,55	37003	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				114,45	32944	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		4,58	1318	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,58	1318	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9,52	2741	
81	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	ШТ		5	1315,82	6579	62,1%
								1564
81. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,414	2,07	803,99	1664	
81. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,226	1,13	756,41	855	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				503,8	2519	
81. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	0,224	1,12	2326,3	2605	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,224	1,12	754,98	845,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,005	2893,28	14	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,001	0,005	981,60	4,91
81. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,005	1799,25	9	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,001	0,005	852,37	4,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				525,78	2629	
81. 6	23-021199-9901	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	ШТ.	1	5	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				858,64	4293	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1171,5	5857	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		46,86	234	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		359,72	1799	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		97,47	487	
82	23-020303-1705 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,7 КГ	ШТ.		1	1985,24	1985	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1767,49	1767	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		70,7	71	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		70,7	71	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		147,06	147	
83	23-020303-1703 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,4 КГ	ШТ.		2	780,75	1561	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				695,11	1390	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		27,8	56	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		27,8	56	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		57,83	116	
84	23-020303-1701 РСНБ РК 2015	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.		2	279,76	560	

	В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	0,16 КГ						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:							
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		249,07	498		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		9,96	20		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			9,96	20		
85	23-020302-5915 РСНБ РК 2015 -ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 17, DN 90X63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.		2	20,72	41		
	В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	0,251 КГ			1174,63	2349		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:							
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1045,79	2092		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		41,83	84		
86	11-220801-0202 РСНБ РК 2015 -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ТРОЙНИКИ. УСТАНОВКА	%			41,83	84		
		ШТ.		21	87,01	174		
86. 1	1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,611	12,831	1939,6	40732	62,1%	9690
86. 2	2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,333	6,993	803,99	10316		
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				756,25	5288		
86. 3	31-060202-0201 АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	0,33	6,93	743,07	15604		
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,33	6,93	2326,3	16121		
86. 4	31-050104-0101 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,021	754,98	5232,01		
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,021	2893,28	61		
86. 5	33-010201-0101 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,042	981,60	20,61		
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,042	1799,25	76		
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				852,37	35,80		
86. 6	23-021199-9901 ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	ШТ.	1	21	774,17	16258		
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				0	-		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1265,41	26574		
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1726,85	36264		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		69,07	1451		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			530,52	11141		
					143,67	3017		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	23-020303-2405 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,9 КГ	ШТ.		1	1262,6	1263	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%			1124,11	1124	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4		44,96	45	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	4		44,96	45	
88	23-020304-3605 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 32X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,455 КГ	ШТ.	8	8	93,53 5125,3	94 41002	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%			4563,12	36505	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4		182,52	1460	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	4		182,52	1460	
89	23-020304-3605 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,455 КГ	ШТ.	8	12	379,65 5125,3	3037 61504	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%			4563,12	54757	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4		182,52	2190	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	4		182,52	2190	
90	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА В ТРАНШЕЕ	КМ	8	0,778	379,65 24298,61	4556 18904	42,8% 2767
90. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,3)	ЧЕЛ-Ч	6,3	4,901	891,2	4368	
90. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,04	7,033	298,19	2097	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8310,2	6465	
90. 3	32-040202-0201	БУЛЬДОЗЕРЫ ДЗ-110В В СОСТАВЕ КАБЕЛЕУКЛАДОЧНОЙ КОЛОННЫ, 128,7 КВТ (175 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,32	1,027	6035,46	6198	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		1,32	1,027	1143,29	1174,16
90. 4	32-040203-	КОМПЛЕКСНАЯ МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ	МАШ.-Ч	1,392	1,083	2687,12	2910	

	0101	ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ					
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,392	1,083	852,37	923,12
90. 5	32-040203-1401 7 Т	ТРАНСПОРТЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ККТ7, ДО МАШ.-Ч	1,392	1,083	542,22	587	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			12462,05	9695	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			18076,61	14064	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ			21633,37	16831	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4	865,33	673	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		4422,1	3440	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1799,9	1400	
91	23-060902-0109 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ГОСТ 6323-79 45 КГ	КМ	0,778	101403,34	78892	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			90280,75	70238	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4	3611,23	2810	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		3611,23	2810	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	7511,36	5844	
92	13-100904-0101 РСНВ РК 2015 К=0,3	-ПРОКЛАДКА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЕ	КМ	0,778	24298,61	18904	42,8% 2767
92. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,3)	ЧЕЛ-Ч	6,3	4,901	891,2	4368
92. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,04	7,033	298,19	2097
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8310,2	6465
92. 3	32-040202-0201	БУЛЬДОЗЕРЫ ДЗ-110В В СОСТАВЕ КАБЕЛЕУКЛАДОЧНОЙ КОЛОННЫ, 128,7 КВТ (175 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,32	1,027	6035,46	6198
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,32	1,027	1143,29	1174,16
92. 4	32-040203-0101	КОМПЛЕКСНАЯ МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	1,392	1,083	2687,12	2910
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,392	1,083	852,37	923,12
92. 5	32-040203-1401 7 Т	ТРАНСПОРТЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ККТ7, ДО МАШ.-Ч	1,392	1,083	542,22	587	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			12462,05	9695	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				18076,61	14064	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21633,37	16831	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		865,33	673	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4422,1	3440	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1799,9	1400	
93	21-130809-1301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ЖЕЛТАЯ ГАЗ 2,04 КГ	100 М		7,78	1877,35	14606	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1671,43	13004	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		66,86	520	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		66,86	520	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		139,06	1082	
94	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПОПРАВКА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ВМЕСТО УЧТЕННОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КМ ТРУБОПРОВОДА		0,778	769273,35	598495	62,1% 177564
94. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	336	261,408	917,3	239790	
94. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	67,82	52,764	874,51	46143	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				367522,32	285932	
94. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	9,64	7,5	3152,71	23645	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	9,64	7,5	981,60	7362,00	
94. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,88	0,68464	3837,3	2627	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,88	0,68464	1143,29	782,74	
94. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	52,2	40,612	1909,23	77537	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	52,2	40,612	852,37	34616,45	
94. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,26	6,426	23,16	149	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--

94. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,2	0,9336	163,41	153	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
94. 8	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	4,91	3,82	1198,95	4580	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		4,91	3,82	852,37	3256,05
94. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,14782	1799,25	266	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,19	0,14782	852,37	126,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				140046,85	108956	
94.10	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,14004	24435,92	3422	
94.11	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,02	0,01556	200244,36	3116	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8403,35	6538	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				456663	355284	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				684894,36	532848	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		27395,77	21314	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		255627,14	198878	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		56983,21	44333	
95	11-220301-0101 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,778	-491878,26	-382681	62,1% -119674
95. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	253	196,834	-917,3	-180556	
95. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	16,57	12,891	-943	-12157	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-247702,46	-192713	
95. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	9,64	7,5	-3152,71	-23645	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		9,64	7,5	-981,60	-7362,00
95. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,88	0,68464	-3837,3	-2627	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,88	0,68464	-1143,29	-782,74
95. 5	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,26	6,426	-23,16	-149	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95. 6	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	8	6,224	-128,03	-797	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
95. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,2	0,9336	-163,41	-153	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
95. 8	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	5,86	4,559	-1198,95	-5466	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	5,86	4,559	-852,37	-3885,95	
95. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВНЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,14782	-1799,25	-266	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,19	0,14782	-852,37	-126,00	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-42548,29	-33103	
95.10	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,14004	-24435,92	-3422	
95.11	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,02	0,01556	-200244,36	-3116	
95.12	21-130703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	4	3,112	-268,51	-836	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-9477,39	-7373	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-284102,58	-221032	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				-437925,81	-340706	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		-17517,03	-13628	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-171340,26	-133303	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-36435,43	-28347	
96	11-250126-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ТРУБОПРОВОД ДИАМЕТРОМ 350 ММ. ПРОДУВКА ВОЗДУХОМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,781	338961,08	264729	58,7% 38402
96. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-4,3)	ЧЕЛ-Ч	43,5	33,974	891,2	30277	
96. 2	2.	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	43,041	33,615	1045,49	35144	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				83765,89	65421	

96. 3	31-060201-АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ 0501 СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	8,2	6,404	3152,71	20191	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		8,2	6,404	981,60	6286,17
96. 4	31-010101-БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ 0402 ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	3,8	2,968	3837,3	11388	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		3,8	2,968	1143,29	3393,28
96. 5	31-060102-КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ 0103 ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 11,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	11,5	8,982	3788,21	34024	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		11,5	8,982	981,60	8816,73
96. 6	32-040102-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 0101 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	10	7,81	3939,38	30767	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		10	7,81	1143,29	8929,09
96. 7	31-060102-УСТАНОВКИ КОМПРЕССОРНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 0503 ДАВЛЕНИЕМ 9800 КПА (100 АТМ), 16 М3/МИН	МАШ.-Ч	5	3,905	13093,39	51130	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		5	3,905	981,60	3833,15
96. 8	31-010201-ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА 0404 ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	3,8	2,968	4792,3	14223	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		3,8	2,968	1143,29	3393,28
96. 9	33-010201-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т 0101	МАШ.-Ч	0,7406	0,578409	1799,25	1041	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,7406	0,578409	852,37	493,02
96.10	31-060202-АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ 0501	МАШ.-Ч	0,6963	0,54381	17,05	9	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				208414,26	162772	
96.11	21-060510-ХОМУТЫ СТАЛЬНЫЕ 3401	КГ	2	1,562	-	-	
96.12	21-130701-КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 0401 5583-78	М3	0,22	0,17182	180,96	31	
96.13	21-130701-ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 1002 52087-2003	КГ	0,135	0,105435	91,04	10	
96.14	21-130812-ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ 1042 ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ ГОСТ 9466-75	Т	0,001	0,000781	466725,48	365	
96.15	23-010202-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ 0707 ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ КЛАССА ПРОЧНОСТИ К 42, 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,0 ММ СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	М D	1,33	1,039	2444,08	2539	
96.16	23-010202-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ 0764 ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ КЛАССА ПРОЧНОСТИ К 42, 377 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9,0 ММ СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	М D	0,12	0,09372	12573	1178	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96.17	23-021101-9902	-ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ ГОСТ 15180-86	КГ	0,1	0,0781	683,84	53	
96.18	23-051501-0102	-МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100	КОМПЛЕКТ	0,04	0,03124	2073,66	65	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5429,54	4240	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				252611,01	197289	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				301781,58	235691	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		12071,26	9428	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		61241,84	47830	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			25108,23	19610	
		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Д32Х3,0ММ-Д76Х3,0ММ-20ШТ						
97	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3		20	1172,06	23441	59,1%
97. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=1,7)	ЧЕЛ-Ч	0,972	19,44	674,77	13118	7752
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,88	13118	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				655,88	13118	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1043,5	20870	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		41,74	835	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		429,36	8587	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			86,82	1736	
98	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	М3		0,3	32625,17	9788	48,5%
98. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	1,35	0,405	690,68	280	158
98. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,05439	852,37	46	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1086,95	326	
98. 3	31-040101-0201	-ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	0,144	11,67	2	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
98. 4	31-050101-0102	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,054	3581,97	193	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,18	0,054	852,37	46,03	
98. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,00039	1799,25	0,7	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,00039	852,37	0,33	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				652,7	196	

98. 6	21-020101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,306	24788,78	7585	
98. 7	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,075	6598,38	495	
98. 8	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,0006	93	0,06	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26934,34	8080	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				28519,45	8556	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				29046,62	8714	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1161,86	349	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			1689,04	507	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2416,68	725	
99	11-220301-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,02	787183,07	15744	62,1% 4628
99. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	337	6,74	917,3	6183	
99. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	72,41	1,448	876,95	1270	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				372629,84	7453	
99. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	11,79	0,2358	3152,71	743	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		11,79	0,2358	981,60	231,46
99. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,88	0,0176	3837,3	68	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,88	0,0176	1143,29	20,12
99. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	52,2	1,044	1909,23	1993	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		52,2	1,044	852,37	889,87
99. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,36	0,2472	23,16	6	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
99. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,5	0,03	163,41	5	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
99. 8	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	7,34	0,1468	1198,95	176	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		7,34	0,1468	852,37	125,13
99. 9	33-010201-	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,004	1799,25	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,2	0,004	852,37	3,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				149900,6	2998	
99.10	21-070201-0301	-БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,0036	24435,92	88	
99.11	21-130812-1035	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,03	0,0006	200244,36	120	
99.12	23-011399-9909	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80	М	1004	20,08	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10405,8	208	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				469436,49	9389	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				700839,63	14017	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		28033,59	561	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			259436,72	5189	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		58309,86	1166	
100	23-010201-0158 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 5,4 КГ	М		20,08	1215,5	24407	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1082,18	21730	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		43,29	869	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			43,29	869	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		90,04	1808	
101	11-220601-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 75 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОД А		0,02	901280,56	18026	62,1% 1659
101. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	160	3,2	832,64	2664	
101. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,3305	0,00661	1063,86	7	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				133574	2671	
101. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,0018	3422,17	6	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,09	0,0018	852,37	1,53
101. 4	32-010201-	-КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	24,05	0,481	834,09	401	

	0103							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,2405	0,00481	1143,00	5,50
101. 5	31-050402-0203	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 КН (1, 5 Т)	МАШ.-Ч	54,07	1,081	38,81	42	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22466,32	449	
101. 6	21-100402-0101	ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2	300	6	266,81	1601	
101. 7	21-100501-9903	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	1540	30,8	250,77	7724	
101. 8	21-110203-0804	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2	28	0,56	2778,53	1556	
101. 9	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,31	0,0062	6598,38	41	
101.10	22-040101-9904	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003Т		0,038	0,00076	365439,27	278	
101.11	21-070101-9901	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,25	0,005	14279,15	71	
101.12	21-130803-9902	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93	М2	1,2	0,024	211,97	5	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				563783,98	11276	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				719472,7	14389	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				802422,16	16048	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		32096,89	642	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		115046,34	2301	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		66761,52	1335	
102	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ		0,02	769273,35	15385	62,1% 4565
102. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	336	6,72	917,3	6164	
102. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	67,82	1,356	874,51	1186	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				367522,32	7350	
102. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	9,64	0,1928	3152,71	608	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		9,64	0,1928	981,60	189,25
102. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,88	0,0176	3837,3	68	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,88	0,0176	1143,29	20,12
102. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	52,2	1,044	1909,23	1993	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.		ЧЕЛ-Ч	52,2	1,044	852,37	889,87
102. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,26	0,1652	23,16	4	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.		ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
102. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,2	0,024	163,41	4	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.		ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
102. 8	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	4,91	0,0982	1198,95	118	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.		ЧЕЛ-Ч	4,91	0,0982	852,37	83,70
102. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,0038	1799,25	7	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.		ЧЕЛ-Ч	0,19	0,0038	852,37	3,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				140046,85	2801	
102.10	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,0036	24435,92	88	
102.11	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,02	0,0004	200244,36	80	
102.12	23-011399-9909	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80	М	1004	20,08	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8403,35	168	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				456663	9133	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				684894,36	13698	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		27395,77	548	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		255627,14	5113	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		56983,21	1140	
103	23-010201-0119 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ ГОСТ 10705-80 2,02 КГ	М		20,08	433,81	8711	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				386,23	7755	

		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		15,45	310	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		8		15,45	310	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				32,13	645	
104	11-220801-0201 РСНВ РК 2015	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	ШТ			100	1315,82	131582	62,1%
104. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,414		41,4	803,99	33285	31286
104. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,226		22,6	756,41	17095	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:							
104. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	0,224		22,4	503,8	50380	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч			0,224	2326,3	52109	
104. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,001		0,1	22,4	754,98	16911,55
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч			0,001	2893,28	289	
104. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001		0,1	0,1	981,60	98,16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч			0,001	1799,25	180	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,001	0,1	852,37	85,24
104. 6	23-021199-9901	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	ШТ.		1	100	525,78	52578	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					-0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ					858,64	85864	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		1171,5	117150	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		8		46,86	4686	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				359,72	35972	
105	23-020304-2604 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,072 КГ	ШТ.			60	97,47	9747	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					681,77	40906	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		606,99	36419	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		8		24,28	1457	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				24,28	1457	
106	23-020304-1004 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,098 КГ	ШТ.			20	50,5	3030	
							2002,74	40055	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1783,07	35661	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		71,32	1426	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4		71,32	1426	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		148,35	2967	
107	23-020304-2206 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 40X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,072 КГ	ШТ.		20	3007,46	60149	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2677,58	53552	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		107,1	2142	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4		107,1	2142	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		222,77	4455	
108	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,24	319422,99	76662	62,1% 23340
108. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,7)	ЧЕЛ-Ч	173	41,52	823,09	34175	
108. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	18,65	4,476	761,75	3410	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				156601,16	37584	
108. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	17,5	4,2	2326,3	9770	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		17,5	4,2	754,98	3170,92
108. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,0264	2893,28	76	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,11	0,0264	981,60	25,91
108. 5	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	8	1,92	128,03	246	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
108. 6	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,93	0,2232	1198,95	268	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,93	0,2232	852,37	190,25
108. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т.	МАШ.-Ч	0,11.	0,0264	1799,25	48	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,11	0,0264	852,37	22,50

		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43365,69	10408	
108. 8	21-100401-1001	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,16	0,0384	215,22	8	
108. 9	21-130703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	5	1,2	268,51	322	
108.10	23-011399-9903	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	1010	242,4	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1376,99	330	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				187137,25	44913	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				284386,57	68253	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		11375,46	2730	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		108624,78	26070	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		23660,96	5679	
109	23-010502-0602 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 17 -32Х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011+(ЗАПАС ЗМЕЙКА) 0,193 КГ	М		24,24	128,55	3116	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		114,45	2774	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,58	111	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4,58	111	
110	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 К=0,25	-ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. 159 ММ	ФУТЛЯР		20	9,52 7326,37	231 146527	62,1% 19826
110. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,998	39,95	793,81	31713	
110. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	1	213,09	213	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1596,29	31926	
110. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,61	12,2	450,08	5491	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
110. 4	32-010201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,5325	10,65	470,55	5011	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
110. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0125	0,25	1799,25	450	
		В.Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,25	852,37	213,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				547,61	10952	
110. 6	21-070204-0304	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,000125	0,0025	18561,74	46	
110. 7	21-130104-0103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00625	0,125	80460,38	10058	
110. 8	21-130804-0401	КАБОЛКА	Т	0,00245	0,049	1083772,12	53105	
110. 9	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,001187	0,02375	200244,36	4756	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3398,23	67965	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5531,47	110629	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6522,77	130455	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		260,91	5218	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1252,21	25044	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		542,69	10854	
		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Д89Х3,0ММ-Д108Х3,0ММ-1ШТ						
111	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3		1	1172,06	1172	59,1% ---------- 388
111. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=1,7)	ЧЕЛ-Ч	0,972	0,972	674,77	656	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,88	656	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				655,88	656	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1043,5	1043	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		41,74	42	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		429,36	429	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		86,82	87	
112	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	М3		0,015	32625,17	489	48,5% ---------- 8
112. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	1,35	0,02025	690,68	14	
112. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,00272	852,36	2	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1086,95	16	
112. 3	31-040101-0201	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	0,0072	11,67	0,08	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
112. 4	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,0027	3581,97	10	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,18	0,0027	852,37	2,30	

112. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,000019	1799,25	0,04	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0013	0,000019	852,37	0,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				652,7	10	
112. 6	21-020101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,0153	24788,78	379	
112. 7	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,00375	6598,38	25	
112. 8	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,00003	93	0	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26934,34	404	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				28519,45	428	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				29046,62	436	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1161,86	17	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			1689,04	25	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2416,68	36	
113	11-220301-0203 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0023	834816,51	1920	62,1% 560
113. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	352	0,8096	917,3	743	
113. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	78,46	0,180458	881,44	159	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				392046,98	902	
113. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	15,17	0,034891	3152,71	110	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		15,17	0,034891	981,60	34,25
113. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,1	0,00253	3837,3	10	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		1,1	0,00253	1143,29	2,89
113. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	52,2	0,12006	1909,23	229	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		52,2	0,12006	852,37	102,34
113. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	16,5	0,03795	23,16	0,88	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
113. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,8	0,00414	163,41	0,68	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
113. 8	31-060101-0101	-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	9,78	0,022494	1198,95	27	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		9,78	0,022494	852,37	19,17
113. 9	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,000483	1799,25	0,87	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,21	0,000483	852,37	0,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				164489,3	378	
113.10	21-070201-0301	-БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,000414	24435,92	10	
113.11	21-130812-1035	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,04	0,000092	200244,36	18	
113.12	23-011399-9909	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80	М	1004	2,309	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12408,24	29	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				499787,14	1150	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				743248,31	1709	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		29729,93	68	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		273191,11	628	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			61838,26	142	
114	23-010201-0184 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 7,77 КГ	М		2,3	1748,98	4023	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1557,14	3581	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		62,29	143	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		62,29	143	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			129,55	298	
115	11-220601-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0023	1166998,14	2684	62,1% 192
115. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-3,8)	ЧЕЛ-Ч	161	0,3703	832,64	308	
115. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,372	0,000856	1041,49	0,89	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				134442,45	309	

115. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,000299	3422,17	1	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,13	0,000299	852,37	0,25
115. 4	32-010201-0103	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	24,2	0,05566	834,09	46	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,242	0,0005566	1143,00	0,64
115. 5	31-050402-0203	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 КН (1, 5 Т)	МАШ.-Ч	54,07	0,124361	38,81	5	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22728,32	52	
115. 6	21-100402-0101	ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2	420	0,966	266,81	258	
115. 7	21-100501-9903	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	2190	5,037	250,77	1263	
115. 8	21-110203-0804	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2	40	0,092	2778,53	256	
115. 9	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,31	0,000713	6598,38	5	
115.10	22-040101-9904	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003Т		0,056	0,000129	365439,27	47	
115.11	21-070101-9901	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,25	0,000575	14279,15	8	
115.12	21-130803-9902	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93	М2	1,2	0,00276	211,97	0,59	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				798721,95	1837	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				955505,31	2198	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1038994,07	2390	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		41559,76	96	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		125048,53	288	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			86444,31	199	
116	11-090305-0301 РСНВ РК 2015	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т		0,0326	120755,93	3937	60,9%
116. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	73,6	2,399	803,99	1929	1180
116. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,27	0,008802	970,89	9	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				59435,81	1938	
116. 3	31-060103-0101	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	16,3	0,53138	290,57	154	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
116. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,003586	3173,59	11	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,11	0,003586	1143,29	4,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
116. 5	31-050402-0304	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	3,7	0,12062	98,45	12	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
116. 6	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,005216	1799,25	9	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,16	0,005216	852,37	4,45	
116. 7	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,32	0,075632	17,05	1	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5777,09	188	
116. 8	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	ВКГ	0,03	0,000978	66,3	0,06	
116. 9	21-050310-1108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,0187	0,00061	2742,28	2	
116.10	21-070201-0101	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00103	0,000034	43438,52	1	
116.11	21-130201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,005	0,000163	381819,66	62	
116.12	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,000326	196,54	0,06	
116.13	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,95	0,06357	180,96	12	
116.14	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,59	0,019234	91,04	2	
116.15	21-130804-0301	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,000003	1774323,66	6	
116.16	21-130812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,014	0,000456	208172,82	95	
116.17	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	РТ	0,00031	0,00001	283474,83	3	
116.18	22-040601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,00002	444671,26	9	
116.19	21-060405-9901	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ	Т	1	0,0326	-	-	
116.20	21-050204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,00194	0,000063	258386,23	16	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6363,46	207	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				71314,21	2325	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				107510,62	3505	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		4300,42	140	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		40496,83	1320	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8944,88	292	
117	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ШВЕЛЛЕР-№16 1 Т	Т		0,0325	388960,87	12641	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				346297,07	11255	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		13851,88	450	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13851,88	450	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		28811,92	936	
118	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		1,3183	75,3	99	54,2%
								12
118. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,0213	0,02808	803,99	23	
118. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,000264	852,23	0,22	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17,3	23	
118. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,000132	3422,17	0,45	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,000132	852,37		0,11
118. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,000132	35,59	0	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
118. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,000132	1799,25	0,24	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,000132	852,37		0,11
118. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0065	0,008569	46,16	0,4	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,825741	1	
118. 7	22-040601-0501	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000014	0,000018	347224,83	6	
118. 8	22-040705-0402	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76	Т	0,00009	0,000119	387279,4	46	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39,72	52	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				57,67	76	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				67,04	88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		2,68	4	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			12,06	16	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5,58	7	
119	11-220301-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 80 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ		0,0011	787183,07	866	62,1% 255
119. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	337	0,3707	917,3	340	
119. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	72,41	0,079651	876,95	70	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				372629,84	410	
119. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	11,79	0,012969	3152,71	41	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	11,79	0,012969	981,60	12,73	
119. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,88	0,000968	3837,3	4	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,88	0,000968	1143,29	1,11	
119. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	52,2	0,05742	1909,23	110	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	52,2	0,05742	852,37	48,94	
119. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,36	0,013596	23,16	0,31	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
119. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,5	0,00165	163,41	0,27	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
119. 8	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	7,34	0,008074	1198,95	10	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	7,34	0,008074	852,37	6,88	
119. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,00022	1799,25	0,4	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,00022	852,37	0,19	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				149900,6	165	

119.10	21-070201-0301	-БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,000198	24435,92	5	
119.11	21-130812-1035	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,03	0,000033	200244,36	7	
119.12	23-011399-9909	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80	М	1004	1,104	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10405,8	11	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				469436,49	516	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				700839,63	771	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		28033,58	31	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		259436,72	285	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		58309,86	64	
120	23-010201-0169 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 6,36 КГ	М		1,1	1432,69	1576	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1275,54	1403	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		51,02	56	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		51,02	56	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		106,12	117	
121	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	ШТ		1	1315,82	1316	62,1%
121. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,414	0,414	803,99	333	313
121. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,226	0,226	756,41	171	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				503,8	504	
121. 3	31-060202-0201	-АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	0,224	0,224	2326,3	521	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,224	0,224	754,98	169,12
121. 4	31-050104-0101	-КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,001	2893,28	3	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,001	0,001	981,60	0,98
121. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,001	1799,25	2	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,001	0,001	852,37	0,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				525,78	526	
121. 6	23-021199-9901	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	ШТ.	1	1	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				858,64	859	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1171,5	1171	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		46,86	47	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		359,72	360	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		97,47	97	
122	23-020304-2220 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 90X89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,657 КГ	ШТ.		1	8020,42	8020	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7140,69	7141	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		285,63	286	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		285,63	286	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		594,11	594	
123	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0012	380539,28	457	62,1% 134
123. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,7)	ЧЕЛ-Ч	194	0,2328	823,09	192	
123. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	26,83	0,032196	764,62	25	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180194,11	216	
123. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	24,6	0,02952	2326,3	69	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	24,6	0,02952	754,98	22,29	
123. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,32	0,000384	2893,28	1	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,32	0,000384	981,60	0,38	
123. 5	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	12	0,0144	128,03	2	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
123. 6	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	1,39	0,001668	1198,95	2	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,39	0,001668	852,37	1,42	
123. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,52	0,000624	1799,25	1	

		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,52	0,000624	852,37	0,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				62291,34	75	
123. 8	21-100401-1001	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,44	0,000528	215,22	0,11	
123. 9	21-130703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	18	0,0216	268,51	6	
123.10	23-011399-9903	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	1010	1,212	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4927,88	6	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				226898,68	272	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				338799,22	407	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		13551,97	16	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		125452,51	151	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		28188,09	34	
124	23-010502-0812 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 GAS SDR 11 - 90X8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 2,12 КГ	М		1,212	1486,65	1802	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1323,58	1604	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		52,94	64	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,94	64	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		110,12	133	
125	11-200701-0201 РСНБ РК 2015	-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 1000 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ	ЗОНТ		1	3970,64	3971	60,4%
								258
125. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	0,5145	0,5145	813,54	419	
125. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	852,37	9	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				427,52	428	
125. 3	31-050402-0205	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,126	0,126	65,54	8	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
125. 4	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,063	0,063	163,71	10	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
125. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1799,25	19	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0105	0,0105	852,37	8,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37,46	37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
125. 6	21-130201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00018	0,00018	381819,66	69	
125. 7	21-130812-1039	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00005	0,00005	195385,08	10	
125. 8	23-050301-0902	ЗОНТЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАРКИ ЗП250Х250 ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ШАХТЫ ПЕРИМЕТРОМ 1000 ММ	ШТ.	1	1	2742,37	2742	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2820,87	2821	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3276,9	3277	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3535,12	3535	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		141,4	141	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		399,62	400	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			294,12	294	
126	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 К=0,25	-ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. 159 ММ	ФУТЛЯР		1	7326,37	7326	62,1% 991
126. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,998	1,998	793,81	1586	
126. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,05	213,09	11	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1596,29	1596	
126. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,61	0,61	450,08	275	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
126. 4	32-010201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,5325	0,5325	470,55	251	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
126. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0125	0,0125	1799,25	22	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,0125	852,37	10,65	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				547,61	548	
126. 6	21-070204-0304	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,000125	0,000125	18561,74	2	
126. 7	21-130104-0103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00625	0,00625	80460,38	503	
126. 8	21-130804-0401	КАБОЛКА	Т	0,00245	0,00245	1083772,12	2655	

126. 9	21-130812-1035	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,001187	0,001187	200244,36	238	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3398,23	3398	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5531,47	5531	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6522,77	6523	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		260,91	261	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1252,21	1252	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		542,69	543	
		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Д57Х3,0ММ-Д108Х3,0ММ-1ШТ						
127	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3		2	1172,06	2344	59,1%
127. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=1,7)	ЧЕЛ-Ч	0,972	1,944	674,77	1312	775
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,88	1312	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				655,88	1312	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1043,5	2087	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		41,74	83	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		429,36	859	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		86,82	174	
128	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	М3		0,03	32625,17	979	48,5%
128. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	1,35	0,0405	690,68	28	16
128. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,005439	852,36	5	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1086,95	33	
128. 3	31-040101-0201	-ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	0,0144	11,67	0,17	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
128. 4	31-050101-0102	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,0054	3581,97	19	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,18	0,0054	852,37	4,60	
128. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,000039	1799,25	0,07	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,000039	852,37	0,03	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				652,7	20	
128. 6	21-020101-0601	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,0306	24788,78	759	
128. 7	21-130803-1101	-ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,0075	6598,38	49	
128. 8	21-130703-1405	-ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,00006	93	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26934,34	808	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				28519,45	856	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				29046,62	871	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1161,86	35	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		1689,04	51	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			2416,68	73	
129	11-220301-0205 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0046	1126453,75	5182	62,1% 1435
129. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	442	2,033	917,3	1865	
129. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	106,49	0,489854	910,51	446	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				502406,72	2311	
129. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	21,75	0,10005	3152,71	315	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	21,75	0,10005	981,60	98,21	
129. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,54	0,007084	3837,3	27	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,54	0,007084	1143,29	8,10	
129. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	58	0,2668	1909,23	509	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	58	0,2668	852,37	227,41	
129. 6	32-040102-0101	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	10,08	0,046368	3939,38	183	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	10,08	0,046368	1143,29	53,01	
129. 7	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	24,75	0,11385	23,16	3	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
129. 8	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	3,5	0,0161	163,41	3	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
129. 9	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	14,77	0,067942	1198,95	81	

		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		14,77	0,067942	852,37	57,91
129.10	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,35	0,00161	1799,25	3	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,35	0,00161	852,37	1,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				244408,55	1124	
129.11	21-050307-0507	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	40	0,184	503,51	93	
129.12	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,2	0,00092	24435,92	22	
129.13	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,08	0,000368	200244,36	74	
129.14	23-011399-9909	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80	М	1004	4,618	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				41047,13	189	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				690902,28	3178	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1002896,86	4613	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		40115,87	185	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		352110,45	1620	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		83441,02	384	
130	23-010201-0217 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80 13,42 КГ	М		4,6	3089,86	14213	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2750,94	12654	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		110,04	506	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		110,04	506	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		228,88	1053	
131	11-220601-0205 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0046	1705564,26	7846	62,1% 488
131. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	185	0,851	832,64	709	
131. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	14,683	0,06754	1139,52	77	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				170769,59	786	
131. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,000874	3422,17	3	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,19	0,000874	852,37	0,74
131. 4	32-040102-	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400	МАШ.-Ч	14,08	0,064768	3939,38	255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101	ММ, 6,3 Т						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		14,08	0,064768	1143,29	74,05
131. 5	32-010201-0103	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	41,27	0,189842	834,09	158	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,4127	0,00189884	1143,00	2,17
131. 6	31-050402-0203	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 КН (1, 5 Т)	МАШ.-Ч	31,11	0,143106	38,81	6	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				91746,96	422	
131. 7	21-100402-0101	ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2	620	2,852	266,81	761	
131. 8	21-100501-9903	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	3210	14,766	250,77	3703	
131. 9	21-110203-0804	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2	58	0,2668	2778,53	741	
131.10	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,31	0,001426	6598,38	9	
131.11	22-040101-9904	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,08	0,000368	365439,27	134	
131.12	21-070101-9901	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,25	0,00115	14279,15	16	
131.13	21-130803-9902	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93	М2	1,2	0,00552	211,97	1	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1166653,43	5367	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1412438,79	6497	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1518486,7	6985	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		60739,47	279	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		166787,38	767	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		126338,09	581	
132	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т		0,0652	120755,93	7873	60,9% 2360
132. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	73,6	4,799	803,99	3858	
132. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,27	0,017604	970,89	17	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				59435,81	3875	
132. 3	31-060103-0101	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	16,3	1,063	290,57	309	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--

132. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,007172	3173,59	23
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,007172	1143,29	8,20
132. 5	31-050402-0304	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	3,7	0,24124	98,45	24
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
132. 6	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,010432	1799,25	19
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,16	0,010432	852,37	8,89
132. 7	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,32	0,151264	17,05	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5777,09	377
132. 8	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	ВКГ	0,03	0,001956	66,3	0,13
132. 9	21-050310-1108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,0187	0,001219	2742,28	3
132.10	21-070201-0101	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00103	0,000067	43438,52	3
132.11	21-130201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,005	0,000326	381819,66	124
132.12	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,000652	196,54	0,13
132.13	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,95	0,12714	180,96	23
132.14	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,59	0,038468	91,04	4
132.15	21-130804-0301	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,000007	1774323,66	12
132.16	21-130812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,014	0,000913	208172,82	190
132.17	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	РТ	0,00031	0,00002	283474,83	6
132.18	22-040601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,000039	444671,26	17
132.19	21-060405-9901	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ	Т	1	0,0652	-	-
132.20	21-050204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,00194	0,000126	258386,23	33
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6363,46	415
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				71314,21	4650

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				107510,62	7010	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		4300,42	280	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		40496,83	2640	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8944,88	583	
133	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ШВЕЛЛЕР-№16 1 Т	Т		0,0652	388960,87	25360	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				346297,07	22579	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		13851,88	903	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13851,88	903	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		28811,92	1879	
134	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		2,6366	75,3	199	54,2% 25
134. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,0213	0,05616	803,99	45	
134. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,000527	852,42	0,45	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17,3	46	
134. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,000264	3422,17	0,9	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0001	0,000264	852,37	0,23
134. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,000264	35,59	0,01	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
134. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,000264	1799,25	0,47	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0001	0,000264	852,37	0,23
134. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0065	0,017138	46,16	0,79	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,825741	2	
134. 7	22-040601-0501	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000014	0,000037	347224,83	13	
134. 8	22-040705-0402	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76	Т	0,00009	0,000237	387279,4	92	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39,72	105	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				57,67	152	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		67,04	177	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			2,68	7	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12,06	32	
						5,58	15	
135	11-220301-0201 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ		0,0022	769273,35	1692	62,1%
								502
135. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	336	0,7392	917,3	678	
135. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	67,82	0,149204	874,51	130	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				367522,32	809	
135. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	9,64	0,021208	3152,71	67	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	9,64	0,021208	981,60	20,82	
135. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,88	0,001936	3837,3	7	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,88	0,001936	1143,29	2,21	
135. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	52,2	0,11484	1909,23	219	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	52,2	0,11484	852,37	97,89	
135. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,26	0,018172	23,16	0,42	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
135. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,2	0,00264	163,41	0,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
135. 8	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	4,91	0,010802	1198,95	13	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,91	0,010802	852,37	9,21	
135. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,000418	1799,25	0,75	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,19	0,000418	852,37	0,36	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				140046,85	308	
135.10	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М3 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ,		0,18	0,000396	24435,92	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86						
135.11	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,02	0,000044	200244,36	9	
135.12	23-011399-9909	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80	М	1004	2,209	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8403,35	18	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				456663	1005	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				684894,36	1507	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		27395,77	60	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		255627,14	562	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		56983,21	125	
136	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ ВСТ2КП-ВСТ4КП, 57Х3 ММ 4 КГ	М		2,2088	915,37	2022	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				814,97	1800	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		32,6	72	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		32,6	72	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		67,81	150	
137	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	ШТ		2	1315,82	2632	62,1%
137. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,414	0,828	803,99	666	626
137. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,226	0,452	756,41	342	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				503,8	1008	
137. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	0,224	0,448	2326,3	1042	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,224	0,448	754,98	338,23
137. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,002	2893,28	6	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,001	0,002	981,60	1,96
137. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,002	1799,25	4	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,001	0,002	852,37	1,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				525,78	1052	

137. 6	23-021199-9901	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	ШТ.	1	2	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				858,64	1717	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1171,5	2343	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		46,86	94	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		359,72	719	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		97,47	195	
138	23-020304-2211 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 63X50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,189 КГ	ШТ.		2	3431,49	6863	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3055,1	6110	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		122,2	244	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		122,2	244	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		254,18	508	
139	11-220301-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-УКЛАДКА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 63 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ		0,0072	787183,07	5668	62,1%
								1666
139. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	337	2,426	917,3	2226	
139. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	72,41	0,521352	876,95	457	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				372629,84	2683	
139. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	11,79	0,084888	3152,71	268	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	11,79	0,084888	981,60		83,33
139. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,88	0,006336	3837,3	24	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,88	0,006336	1143,29		7,24
139. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	52,2	0,37584	1909,23	718	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	52,2	0,37584	852,37		320,35
139. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,36	0,088992	23,16	2	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--		--
139. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,5	0,0108	163,41	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
139. 8	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	7,34	0,052848	1198,95	63	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	7,34	0,052848	852,37	45,05	
139. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,00144	1799,25	3	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,00144	852,37	1,23	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				149900,6	1079	
139.10	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,001296	24435,92	32	
139.11	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,03	0,000216	200244,36	43	
139.12	23-011399-9909	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80	М	1004	7,229	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10405,8	75	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				469436,49	3380	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				700839,63	5046	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		28033,59	202	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		259436,72	1868	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		58309,86	420	
140	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 1,05 КГ	М		2,424	748,43	1814	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				666,34	1615	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		26,65	65	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,65	65	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		55,44	134	
141	11-200701-0201 РСНБ РК 2015	-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 1000 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ	ЗОНТ		2	3970,64	7941	60,4% 516
141. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-3,6)	ЧЕЛ-Ч	0,5145	1,029	813,54	837	
141. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,021	852,37	18	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				427,52	855	

141. 3	31-050402-0205	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,126	0,252	65,54	17	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
141. 4	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,063	0,126	163,71	21	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
141. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,021	1799,25	38	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,021	852,37	17,90	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37,46	75	
141. 6	21-130201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00018	0,00036	381819,66	137	
141. 7	21-130812-1039	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00005	0,0001	195385,08	20	
141. 8	23-050301-0902	ЗОНТЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАРКИ ЗП250Х250 ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ШАХТЫ ПЕРИМЕТРОМ 1000 ММ	ШТ.	1	2	2742,37	5485	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2820,87	5642	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3276,9	6554	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3535,12	7070	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		141,4	283	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		399,62	799	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		294,12	588	
142	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 К=0,25	ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. 159 ММ	ФУТЛЯР		2	7326,37	14653	62,1% 1983
142. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,998	3,995	793,81	3171	
142. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,1	213,09	21	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1596,29	3193	
142. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,61	1,22	450,08	549	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
142. 4	32-010201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,5325	1,065	470,55	501	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
142. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0125	0,025	1799,25	45	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,025	852,37	21,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				547,61	1095	
142. 6	21-070204-0304	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,000125	0,00025	18561,74	5	
142. 7	21-130104-0103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00625	0,0125	80460,38	1006	
142. 8	21-130804-0401	КАБОЛКА	Т	0,00245	0,0049	1083772,12	5310	
142. 9	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,001187	0,002375	200244,36	476	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3398,23	6796	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5531,47	11063	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6522,77	13046	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		260,91	522	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			1252,21	2504	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		542,69	1085	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1855352	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	28127	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	12931	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	6881	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	5534	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1347	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2801	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	37809	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	24	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	12931	.
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1810419	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	112494	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	651444	.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	750344	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	484722	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	396447	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	88275	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	183611	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2478753	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	813	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	651444	.
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	6975	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	622	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	5813	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	3961	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	3540	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	421	.

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	875	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	11810	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	7	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	5813	.
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	9831	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	8463	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1283	.
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	65	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1199	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	775	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	424	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	882	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	11912	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	2	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1283	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2540283	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	846	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	671470	.

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ДОРОГУ ОТКРЫТЫМ МЕТОДОМ Д110ММ-1ШТ

143	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,012	380539,28	4566	62,1% 1343
143. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,7)	ЧЕЛ-Ч	194	2,328	823,09	1916
143. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	26,83	0,32196	764,62	246
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180194,11	2162
143. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	24,6	0,2952	2326,3	687
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	24,6	0,2952	754,98	222,87
143. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,32	0,00384	2893,28	11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,32	0,00384	981,60	3,77
143. 5	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	12	0,144	128,03	18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
143. 6	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	1,39	0,01668	1198,95	20
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,39	0,01668	852,37	14,22
143. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,52	0,00624	1799,25	11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,52	0,00624	852,37	5,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				62291,34	747	
143. 8	21-100401-1001	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,44	0,00528	215,22	1	
143. 9	21-130703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	18	0,216	268,51	58	
143.10	23-011399-9903	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	1010	12,12	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4927,88	59	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				226898,68	2723	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				338799,22	4066	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		13551,97	163	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		125452,51	1505	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		28188,09	338	
144	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110X10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 3,2 КГ	М		12,12	2266,27	27467	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2017,69	24454	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		80,71	978	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		80,71	978	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		167,87	2035	
145	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	М		12	1482,68	17792	62,1% 5372
145. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	0,844	10,128	852,37	8633	
145. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0017	0,0204	852,37	17	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				720,85	8650	
145. 3	31-050402-0203	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 КН (1, 5 Т)	МАШ.-Ч	0,2608	3,13	38,81	121	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
145. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0017	0,0204	1799,25	37	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0017	0,0204	852,37	17,39	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,18	158	
145. 5	21-050302-0104	ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П.) МАССОЙ ДО 1,6 КГ ГОСТ 8479-70	КГ	0,000538	0,006456	228,09	1	

145. 6	21-130702-1101	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ Ж ГОСТ 1033-79	Т	0,000037	0,000444	168399,16	75	
145. 7	21-130816-2304	РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ ВУЛКАНИЗОВАННАЯ ЦВЕТНАЯ	КГ	0,226	2,712	590,58	1602	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				139,82	1678	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				872,41	10469	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1320,05	15841	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		52,8	634	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		500,45	6005	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			109,83	1318	
146	11-221401-0401 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. ДО 200 ММ	ФУТЛЯР		2	29305,49	58611	62,1% 7930
146. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-3,4)	ЧЕЛ-Ч	7,99	15,98	793,81	12685	
146. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,1	852,37	85	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6385,16	12770	
146. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	2,44	4,88	450,08	2196	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
146. 4	32-010201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	2,13	4,26	470,55	2005	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
146. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,1	1799,25	180	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,1	852,37	85,24	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2190,43	4381	
146. 6	21-070204-0304	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0005	0,001	18561,74	19	
146. 7	21-130104-0103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,025	0,05	80460,38	4023	
146. 8	21-130804-0401	КАБОЛКА	Т	0,0098	0,0196	1083772,12	21242	
146. 9	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00475	0,0095	200244,36	1902	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13592,92	27186	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				22125,89	44252	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26091,07	52182	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1043,64	2087	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			5008,83	10018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	2170,78	4342	
147	11-240207-0201 РСНВ РК 2015	-ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО	ШТ.	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ-6ШТ	2	7823,09	15646	62,1%
147. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	2,74	5,48	832,64	4563	3432
147. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,48	0,96	1003,89	964	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2763,3	5527	
147. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,41	0,82	450,08	369	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
147. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,5	3173,59	1587	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,25	0,5	1143,29	571,64	
147. 5	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,18	0,36	23,16	8	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
147. 6	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,46	1799,25	828	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,23	0,46	852,37	392,09	
147. 7	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,01	0,02	17,05	0,34	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1396,1	2792	
147. 8	21-010401-0101	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,02	0,04	2402,3	96	
147. 9	21-020101-0501	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,001	0,002	23306,44	47	
147.10	21-040302-9902	ПЛИТЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ СТ РК 937-92	М3	0,04	0,08	-	-	
147.11	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,015	0,03	180,96	5	
147.12	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	3,5	7	91,04	637	
147.13	21-130812-1036	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00009	0,00018	222237,6	40	
147.14	23-051204-0101	КОВЕР	ШТ.	1	2	385,75	772	

147.15	23-051206-0901	ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ	КОМПЛЕКТ	1	2	773	1546
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1571,46	3143
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5248,99	10498
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6965	13930
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		278,6	557
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		1994,61	3989
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			579,49	1159

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 ТЕНГЕ . . . . 92396 .

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	92396 .
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	32066 .
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	29109 .
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	24454 .
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	22496 .
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	18077 .
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	4419 .
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	9191 .
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	124083 .
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	35 .
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	29109 .
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ	.	.	.	.	124083 .
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	35 .
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	29109 .

РАЗДЕЛ 8. СТРОИТЕЛЬСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Г1 ОТ ГРПШ 2

НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА Г1

148	11-220901-0202 РСНВ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		1	3478,18	3478	62,1%
148. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	2,03	2,03	813,54	1651	1052
148. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,05	852,37	43	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1694,1	1694	
148. 3	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,05	1799,25	90	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,05	852,37	42,62	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				89,96	90	
148. 4	21-130201-0508	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0015	0,0015	179492,14	269	
148. 5	21-130816-2202	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08	0,08	424,32	34	
148. 6	51-019999-9903	ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ГОСТ 5762-2002	ШТ.	1	1	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				303,18	303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2044,63	2045	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3096,67	3097	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		123,87	124	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		1175,91	1176	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			257,64	258	
149	23-040201-1502 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 80 ММ ГОСТ 9698-86 32 КГ	ШТ.		1	38872,64	38873	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				34608,83	34609	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1384,35	1384	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		1384,35	1384	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			2879,45	2879	
150	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,003	834816,51	2504	62,1% 730
150. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	352	1,056	917,3	969	
150. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	78,46	0,23538	881,43	207	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				392046,98	1176	
150. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	15,17	0,04551	3152,71	143	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	15,17	0,04551	981,60		44,67
150. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,1	0,0033	3837,3	13	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,1	0,0033	1143,29		3,77
150. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	52,2	0,1566	1909,23	299	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	52,2	0,1566	852,37		133,48
150. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	16,5	0,0495	23,16	1	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
150. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В	МАШ.-Ч	1,8	0,0054	163,41	0,88	

		ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
150. 8	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	9,78	0,02934	1198,95	35	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	9,78	0,02934	852,37	25,01	
150. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,00063	1799,25	1	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,21	0,00063	852,37	0,54	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				164489,3	493	
150.10	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,00054	24435,92	13	
150.11	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,04	0,00012	200244,36	24	
150.12	23-011399-9909	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80	М	1004	3,012	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12408,24	37	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				499787,14	1499	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				743248,31	2230	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		29729,93	89	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		273191,11	820	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		61838,26	186	
151	23-010201-0170 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80 7,38 КГ	М	3,012		1643,58	4950	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1463,3	4407	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		58,53	176	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		58,53	176	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		121,75	367	
152	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ	2		921,24	1842	62,1%
152. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=5)	ЧЕЛ-Ч	0,46	0,92	981,6	903	561
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				451,54	903	
152. 2	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,27	0,54	163,71	88	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				44,2	88	
152. 3	21-130812-1035	-ЭЛЕКТРОДЫ, D-4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00022	0,00044	200244,36	88	
152. 4	23-021199-9912	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ.	1	2	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				44,05	88	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				539,79	1080	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				820,2	1640	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		32,81	66	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		313,21	626	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		68,24	136	
153	23-020103-0209 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 3,19 КГ	ШТ.		2	1496,1	2992	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1332	2664	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		53,28	107	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		53,28	107	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		110,82	222	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 ТЕНГЕ . . . . 46304 .

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	46304	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	429	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	3773	.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	41680	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	4289	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2343	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1946	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	4047	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	54640	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	4	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	3773	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ	.	.	.	.	54640	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	4	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	3773	.

РАЗДЕЛ 9. ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ ГАЗОПРОВОДА

ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА -Г 1 .

154	11-010101-0502 РСНВ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ 1,2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 1,4 М. РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙНЫМИ РОТОРНЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ	М3 ГРУНТА	2150	57,92	124536	59,1%	18435

154. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01478	31,777	981,6	31192	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14,51	31192	
154. 2	31-010206-0301	ЭКСКАВАТОРЫ ШНЕКОРОТОРНЫЕ НА ТРАКТОРЕ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00739	15,888	5818,11	92441	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01478	31,776	981,60	31191,32	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43	92441	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				43	92441	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				51,57	110876	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		2,06	4435	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		10,64	22870	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4,29	9225	
155	11-010205-0302 РСНВ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДЕА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		160	2451,2	392193	59,1% 129706
155. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,8)	ЧЕЛ-Ч	1,848	295,68	742,25	219468	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1371,68	219468	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1371,68	219468	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2182,34	349174	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		87,29	13967	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		897,96	143673	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		181,57	29051	
156	11-010104-0502 РСНВ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л.С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		1730	31,81	55029	59,1% 7130
156. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0061	10,553	1143,29	12065	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,97	12065	
156. 2	31-010101-0104	БУЛЬДОЗЕРЫ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0061	10,553	3966,89	41863	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	10,553	1143,29	12065,14	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,2	41863	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24,2	41863	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И.НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				28,32	48993	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1,13	1960	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,25	9090	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,36	4076	
157	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		580	1172,06	679794	59,1%
								224821
157. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=1,7)	ЧЕЛ-Ч	0,972	563,76	674,77	380408	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,88	380408	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				655,88	380408	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1043,5	605230	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		41,74	24209	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			429,36	249031	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		86,82	50355	
158	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,386	380539,28	146888	62,1%
								43194
158. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,7)	ЧЕЛ-Ч	194	74,884	823,09	61636	
158. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	26,83	10,356	764,62	7919	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180194,11	69555	
158. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	24,6	9,496	2326,3	22090	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		24,6	9,496	754,98	7169,29
158. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,32	0,12352	2893,28	357	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,32	0,12352	981,60	121,25
158. 5	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	12	4,632	128,03	593	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
158. 6	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	1,39	0,53654	1198,95	643	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		1,39	0,53654	852,37	457,33
158. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,52	0,20072	1799,25	361	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,52	0,20072	852,37	171,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				62291,34	24044	

158. 8	21-100401-1001	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,44	0,16984	215,22	37	
158. 9	21-130703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	18	6,948	268,51	1866	
158.10	23-011399-9903	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	1010	389,86	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4927,88	1902	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				226898,68	87583	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				338799,22	130776	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		13551,97	5231	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		125452,51	48425	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			28188,09	10881	
159	23-010502-0608 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110X6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 2,16 КГ	М		42,42	1517,08	64355	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1350,68	57296	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		54,03	2292	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		54,03	2292	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			112,38	4767	
160	23-010502-0607 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90X5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 1,45 КГ	М		347,44	1017,6	353554	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				905,98	314774	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		36,24	12591	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		36,24	12591	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			75,38	26189	
161	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 65 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		1,648	336869,07	555160	62,1%
								167191
161. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,7)	ЧЕЛ-Ч	179	294,992	823,09	242805	
161. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	21,05	34,69	761,68	26423	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				163366,56	269228	
161. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	19,8	32,63	2326,3	75908	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		19,8	32,63	754,98	24635,00
161. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,2472	2893,28	715	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,15	0,2472	981,60	242,65
161. 5	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	8	13,184	128,03	1688	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
161. 6	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,93	1,533	1198,95	1838	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,93	1,533	852,37	1306,68
161. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,28016	1799,25	504	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,17	0,28016	852,37	238,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				48939,87	80653	
161. 8	21-100401-1001	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,22	0,36256	215,22	78	
161. 9	21-130703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	8	13,184	268,51	3540	
161.10	23-011399-9903	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	1010	1664,48	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2195,43	3618	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				198468,41	327076	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				299919,04	494267	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		11996,76	19771	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		113447,4	186961	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		24953,26	41123	
162	23-010502-0606 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 75Х4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011+(ЗАПАС ЗМЕЙКА) 1,01 КГ	М		800,93	707,14	566373	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				629,58	504250	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		25,18	20170	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		25,18	20170	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		52,38	41954	
163	23-010502-0605 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63Х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 0,715 КГ	М		863,55	510,49	440837	

III
КВАРТАЛА
2017 ГОДА

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		454,5	392483	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		18,18	15699	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		18,18	15699	
164	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,777		37,81 319422,99	32655 248192	62,1% 75563
164. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,7)	ЧЕЛ-Ч	173	134,421	823,09	110641	
164. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	18,65	14,491	761,75	11039	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				156601,16	121679	
164. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	17,5	13,598	2326,3	31632	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		17,5	13,598	754,98	10266,22
164. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,08547	2893,28	247	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,11	0,08547	981,60	83,90
164. 5	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	8	6,216	128,03	796	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		—	--	--	--
164. 6	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,93	0,72261	1198,95	866	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,93	0,72261	852,37	615,93
164. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,08547	1799,25	154	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,11	0,08547	852,37	72,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43365,69	33695	
164. 8	21-100401-1001	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,16	0,12432	215,22	27	
164. 9	21-130703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	5	3,885	268,51	1043	
164.10	23-011399-9903	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	1010	784,77	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1376,99	1070	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				187137,25	145406	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				284386,57	220968	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		11375,46	8839	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		108624,78	84401	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		23660,96	18385	
165	23-010502-0602 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32Х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011+(ЗАПАС ЗМЕЙКА) 0,193 КГ	М		784,77	128,55	100882	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				114,45	89817	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		4,58	3593	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,58	3593	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9,52	7473	
166	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	ШТ		15	1315,82	19737	62,1%
166. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,414	6,21	803,99	4993	4693
166. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,226	3,39	756,41	2564	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				503,8	7557	
166. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	0,224	3,36	2326,3	7816	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,224	3,36	754,98	2536,73
166. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,015	2893,28	43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,001	0,015	981,60	14,72
166. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,015	1799,25	27	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,001	0,015	852,37	12,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				525,78	7887	
166. 6	23-021199-9901	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	ШТ.	1	15	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				858,64	12880	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1171,5	17572	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		46,86	703	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		359,72	5396	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		97,47	1462	

167	23-020302-2404 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,102 КГ	ШТ.		1	645,14	645
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		574,38	574
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			22,98	23
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		22,98	23
168	23-020302-5920 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 17, DN 110X90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,65 КГ	ШТ.		2	47,79 1657,47	48 3315
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1475,67	2951
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			59,03	118
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		59,03	118
169	23-020302-5916 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 17, DN 90X75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,295 КГ	ШТ.		2	122,78 1355,7	246 2711
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1207	2414
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			48,28	97
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		48,28	97
170	23-020302-5914 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 17, DN 90X32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,203 КГ	ШТ.		1	100,42 1174,56	201 1175
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1045,73	1046
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			41,83	42
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		41,83	42
171	23-020302-5913 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 17, DN 75X63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,195 КГ	ШТ.		2	87 1093,21	87 2186

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				973,3	1947	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		38,93	78	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			38,93	78	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		80,98	162	
172	23-020302-6111 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 75X32, PN 16 CT РК ГОСТ Р 52134-2010 0,109 КГ	ШТ.		2	1055,3	2111	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				939,55	1879	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		37,58	75	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			37,58	75	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		78,17	156	
173	23-020302-6111 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 63X32, PN 16 CT РК ГОСТ Р 52134-2010 0,109 КГ	ШТ.		5	1055,3	5277	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				939,55	4698	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		37,58	188	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			37,58	188	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		78,17	391	
174	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ТРОЙНИКИ. УСТАНОВКА	ШТ.		74	1939,6	143531	62,1%
								34147
174. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,611	45,214	803,99	36352	
174. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,333	24,642	756,25	18635	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				743,07	54987	
174. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	0,33	24,42	2326,3	56808	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,33	24,42	754,98	18436,61	
174. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,074	2893,28	214	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,074	981,60	72,64	
174. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,148	1799,25	266	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,148	852,37	126,15	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				774,17	57289	

174. 6	23-021199-9901	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	ШТ.	1	74	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1265,41	93640
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1726,85	127787
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		69,07	5111
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		530,52	39258
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		143,67	10632
175	23-020303-2406 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,45 КГ	ШТ.		1	1375,63	1376
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1224,74	1225
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		48,99	49
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		48,99	49
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		101,9	102
176	23-020303-2405 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,9 КГ	ШТ.		1	1262,6	1263
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1124,11	1124
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		44,96	45
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		44,96	45
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		93,53	94
177	23-020303-2404 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,57 КГ	ШТ.		1	1175,08	1175
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1046,19	1046
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		41,85	42
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		41,85	42
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		87,04	87
178	23-020303-2403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,3 КГ	ШТ.		3	1077,33	3232

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				959,16	2877	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		38,37	115	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			38,37	115	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		79,8	239	
179	23-020304-3605 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 32X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,455 КГ	ШТ.		20	5125,3	102506	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4563,12	91262	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		182,52	3650	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			182,52	3650	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		379,65	7593	
180	23-020304-3605 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,455 КГ	ШТ.		16	5125,3	82005	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4563,12	73010	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		182,52	2920	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			182,52	2920	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		379,65	6074	
181	23-020304-3610 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 75X63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,579 КГ	ШТ.		22	5125,45	112760	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4563,26	100392	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		182,53	4016	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			182,53	4016	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		379,66	8353	
182	23-020304-3615 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 90X63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,541 КГ	ШТ.		10	5728,03	57280	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5099,74	50997	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		203,99	2040	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			203,99	2040	

		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		424,3	4243	
183	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА В ТРАНШЕЕ	КМ		2,811	24298,61	68303	42,8% 9998
183. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,3)	ЧЕЛ-Ч	6,3	17,709	891,2	15783	
183. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,04	25,411	298,19	7577	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8310,2	23360	
183. 3	32-040202-0201	БУЛЬДОЗЕРЫ ДЗ-110В В СОСТАВЕ КАБЕЛЕУКЛАДОЧНОЙ КОЛОННЫ, 128,7 КВТ (175 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,32	3,711	6035,46	22395	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		1,32	3,711	1143,29	4242,75
183. 4	32-040203-0101	КОМПЛЕКСНАЯ МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	1,392	3,913	2687,12	10514	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		1,392	3,913	852,37	3335,32
183. 5	32-040203-1401	ТРАНСПОРТЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ККТ7, ДО 7 Т	МАШ.-Ч	1,392	3,913	542,22	2122	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12462,05	35031	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				18076,61	50813	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21633,37	60811	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		865,33	2432	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			4422,1	12431	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1799,9	5060	
184	23-060902-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ГОСТ 6323-79 45 КГ	КМ		2,811	101403,34	285045	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				90280,75	253779	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		3611,23	10151	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			3611,23	10151	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		7511,36	21114	
185	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ПРОКЛАДКА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЕ	КМ		2,811	24298,61	68303	42,8% 9998
185. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,3)	ЧЕЛ-Ч	6,3	17,709	891,2	15783	
185. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,04	25,411	298,19	7577	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8310,2	23360	
185. 3	32-040202-0201	БУЛЬДОЗЕРЫ ДЗ-110В В СОСТАВЕ КАБЕЛЕУКЛАДОЧНОЙ КОЛОННЫ, 128,7 КВТ (175	МАШ.-Ч	1,32	3,711	6035,46	22395	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Л.С.)						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.		ЧЕЛ-Ч	1,32	3,711	1143,29	4242,75
185. 4	32-040203-0101	КОМПЛЕКСНАЯ МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	1,392	3,913	2687,12	10514	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.		ЧЕЛ-Ч	1,392	3,913	852,37	3335,32
185. 5	32-040203-1401	ТРАНСПОРТЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ККТ7, ДО 7 Т	МАШ.-Ч	1,392	3,913	542,22	2122	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.		ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12462,05	35031	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				18076,61	50813	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21633,37	60811	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		865,33	2432	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4422,1	12431	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1799,9	5060	
186	21-130809-1301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ЖЕЛТАЯ ГАЗ 2,04 КГ	100 М		28,11	1877,35	52772	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1671,43	46984	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		66,86	1879	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		66,86	1879	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		139,06	3909	
187	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО	2,811	ПОПРАВКА НА ТРУБ ВМЕСТО УЧТЕННОГО 769273,35	2162427	62,1% 641558
187. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	336	944,496	917,3	866386	
187. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	67,82	190,642	874,51	166719	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				367522,32	1033105	
187. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	9,64	27,098	3152,71	85432	

		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		9,64	27,098	981,60	26599,40
187. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,88	2,474	3837,3	9492	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,88	2,474	1143,29	2828,50
187. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	52,2	146,734	1909,23	280149	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		52,2	146,734	852,37	125071,66
187. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,26	23,219	23,16	538	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
187. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,2	3,373	163,41	551	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
187. 8	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	4,91	13,802	1198,95	16548	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		4,91	13,802	852,37	11764,41
187. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,53409	1799,25	961	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,19	0,53409	852,37	455,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				140046,85	393672	
187.10	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М3 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,18	0,50598	24435,92	12364	
187.11	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,02	0,05622	200244,36	11258	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8403,35	23622	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				456663	1283680	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				684894,36	1925238	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		27395,77	77010	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			255627,14	718568	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		56983,21	160180	
188	11-220301-0101 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		2,811	-491878,26	-1382670	62,1% -432397
188. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	253	711,183	-917,3	-652368	
188. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	16,57	46,578	-943	-43923	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-247702,46	-696292	
188. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	9,64	27,098	-3152,71	-85432	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		9,64	27,098	-981,60	-26599,40
188. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,88	2,474	-3837,3	-9492	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,88	2,474	-1143,29	-2828,50
188. 5	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,26	23,219	-23,16	-538	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
188. 6	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	8	22,488	-128,03	-2879	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
188. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,2	3,373	-163,41	-551	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
188. 8	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	5,86	16,472	-1198,95	-19750	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		5,86	16,472	-852,37	-14040,24
188. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,53409	-1799,25	-961	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,19	0,53409	-852,37	-455,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-42548,29	-119603	
188.10	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,50598	-24435,92	-12364	
188.11	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,02	0,05622	-200244,36	-11258	
188.12	21-130703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	4	11,244	-268,51	-3019	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-9477,39	-26641	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-284102,58	-798612	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				-437925,81	-1231009	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		-17517,03	-49240	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-171340,26	-481637	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-36435,43	-102420	
					ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Д32Х3,0ММ-Д76Х3,0ММ-68ШТ			
189	11-010205-0502 РСНВ РК 2015	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3		36	1172,06	42194	59,1%
								13954
189. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=1,7)	ЧЕЛ-Ч	0,972	34,992	674,77	23612	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,88	23612	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				655,88	23612	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1043,5	37566	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		41,74	1503	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		429,36	15457	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		86,82	3125	
190	11-060101-0101 РСНВ РК 2015	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	М3		0,32	32625,17	10440	48,5%
								169
190. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	1,35	0,432	690,68	298	
190. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,058016	852,37	49	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1086,95	348	
190. 3	31-040101-0201	-ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	0,1536	11,67	2	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
190. 4	31-050101-0102	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,0576	3581,97	206	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,18	0,0576	852,37	49,10
190. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,000416	1799,25	0,75	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0013	0,000416	852,37	0,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				652,7	209	
190. 6	21-020101-0601	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,3264	24788,78	8091	
190. 7	21-130803-1101	-ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,08	6598,38	528	
190. 8	21-130703-1405	-ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,00064	93	0,06	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26934,34	8619	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				28519,45	9126	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				29046,62	9295	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1161,86	372	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			1689,04	540	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2416,68	773	
191	11-220301-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,036	787183,07	28339	62,18
								8331
191. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-4,5)	ЧЕЛ-Ч	337	12,132	917,3	11129	
191. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	72,41	2,607	876,95	2286	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				372629,84	13415	
191. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	11,79	0,42444	3152,71	1338	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		11,79	0,42444	981,60	416,63
191. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,88	0,03168	3837,3	122	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,88	0,03168	1143,29	36,22
191. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	52,2	1,879	1909,23	3588	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		52,2	1,879	852,37	1601,60
191. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,36	0,44496	23,16	10	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
191. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,5	0,054	163,41	9	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
191. 8	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	7,34	0,26424	1198,95	317	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		7,34	0,26424	852,37	225,23
191. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,0072	1799,25	13	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,2	0,0072	852,37	6,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				149900,6	5396	
191.10	21-070201-	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М3		0,18	0,00648	24435,92	158	

	0301	М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86						
191.11	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D-4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,03	0,00108	200244,36	216	
191.12	23-011399-9909	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80	М	1004	36,144	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10405,8	375	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				469436,49	16900	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				700839,63	25230	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		28033,59	1009	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		259436,72	9340	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		58309,86	2099	
192	23-010201-0158 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 5,4 КГ	М		36,144	1215,5	43933	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1082,18	39114	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		43,29	1565	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		43,29	1565	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		90,04	3254	
193	11-220601-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 75 ММ. НАНЕСКНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,036	901280,56	32446	62,1% 2986
193. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	160	5,76	832,64	4796	
193. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,3305	0,011898	1063,86	13	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				133574	4809	
193. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,00324	3422,17	11	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,09	0,00324	852,37	2,76
193. 4	32-010201-0103	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	24,05	0,8658	834,09	722	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,2405	0,008658	1143,00	9,90
193. 5	31-050402-0203	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 КН (1, 5 Т)	МАШ.-Ч	54,07	1,947	38,81	76	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22466,32	809	
193. 6	21-100402-0101	ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2	300	10,8	266,81	2882	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
193. 7	21-100501-9903	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	1540	55,44	250,77	13903	
193. 8	21-110203-0804	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2	28	1,008	2778,53	2801	
193. 9	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,31	0,01116	6598,38	74	
193.10	22-040101-9904	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,038	0,001368	365439,27	500	
193.11	21-070101-9901	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,25	0,009	14279,15	129	
193.12	21-130803-9902	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93	М2	1,2	0,0432	211,97	9	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				563783,98	20296	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				719472,7	25901	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				802422,16	28887	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		32096,89	1155	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			115046,34	4142	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		66761,52	2403	
194	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ		0,036	769273,35	27694	62,1% 8216
194. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-4,5)	ЧЕЛ-Ч	336	12,096	917,3	11096	
194. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	67,82	2,442	874,51	2135	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				367522,32	13231	
194. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	9,64	0,34704	3152,71	1094	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	9,64	0,34704	981,60	340,65	
194. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,88	0,03168	3837,3	122	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,88	0,03168	1143,29	36,22	
194. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	52,2	1,879	1909,23	3588	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	52,2	1,879	852,37	1601,60	
194. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,26	0,29736	23,16	7	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--

194. 7	31-060103-0701	-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,2	0,0432	163,41	7	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
194. 8	31-060101-0101	-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	4,91	0,17676	1198,95	212	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,91	0,17676	852,37	150,66	
194. 9	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,00684	1799,25	12	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,19	0,00684	852,37	5,83	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				140046,85	5042	
194.10	21-070201-0301	-БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,00648	24435,92	158	
194.11	21-130812-1035	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,02	0,00072	200244,36	144	
194.12	23-011399-9909	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80	М	1004	36,144	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8403,35	303	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				456663	16440	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				684894,36	24656	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		27395,77	986	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		255627,14	9203	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		56983,21	2051	
195	23-010201-0119 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ ГОСТ 10705-80 2,02 КГ	М		36,144	433,81	15680	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				386,23	13960	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		15,45	558	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		15,45	558	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		32,13	1161	
196	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	ШТ		180	1315,82	236848	62,1%
								56315
196. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,414	74,52	803,99	59913	
196. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,226	40,68	756,41	30771	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				503,8	90684	
196. 3	31-060202-0201	-АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	0,224	40,32	2326,3	93796	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,224	40,32	754,98	30440,79
196. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,18	2893,28	521	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,001	0,18	981,60	176,69
196. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,18	1799,25	324	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,001	0,18	852,37	153,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				525,78	94641	
196. 6	23-021199-9901	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	ШТ.	1	180	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				858,64	154554	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1171,5	210869	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		46,86	8435	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		359,72	64750	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		97,47	17544	
197	23-020304-2604 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,072 КГ	ШТ.		108	681,77	73631	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				606,99	65555	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		24,28	2622	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,28	2622	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		50,5	5454	
198	23-020304-1004 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,098 КГ	ШТ.		36	2002,74	72099	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1783,07	64191	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		71,32	2568	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		71,32	2568	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		148,35	5341	
199	23-020304-2206 РСНБ	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 40X32, PN 16	ШТ.		36	3007,46	108268	

РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА

СТ РК ГОСТ Р 52134-2010
0,072 КГ

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2677,58	96393	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		107,1	3856	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,1	3856	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		222,77	8020	
200	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0432	319422,99	13799	62,1% 4201
200. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,7)	ЧЕЛ-Ч	173	7,474	823,09	6151	
200. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	18,65	0,80568	761,75	614	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				156601,16	6765	
200. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	17,5	0,756	2326,3	1759	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		17,5	0,756	754,98	570,76
200. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,004752	2893,28	14	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,11	0,004752	981,60	4,66
200. 5	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	8	0,3456	128,03	44	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
200. 6	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,93	0,040176	1198,95	48	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,93	0,040176	852,37	34,24
200. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,004752	1799,25	9	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,11	0,004752	852,37	4,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43365,69	1873	
200. 8	21-100401-1001	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,16	0,006912	215,22	1	
200. 9	21-130703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	5	0,216	268,51	58	
200.10	23-011399-9903	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	1010	43,632	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1376,99	59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				187137,25	8084	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				284386,57	12285	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		11375,46	491	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		108624,78	4693	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			23660,96	1022	
201	23-010502-0602 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 17 -32Х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011+(ЗАПАС ЗМЕЙКА) 0,193 КГ	М		43,632	128,55	5609	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				114,45	4994	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		4,58	200	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		4,58	200	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			9,52	415	
202	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 К=0,25	-ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. 159 ММ	ФУТЛЯР		36	7326,37	263749	62,18 35687
202. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,998	71,91	793,81	57083	
202. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	1,8	213,09	384	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1596,29	57466	
202. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,61	21,96	450,08	9884	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
202. 4	32-010201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,5325	19,17	470,55	9020	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
202. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0125	0,45	1799,25	810	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,45	852,37	383,57	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				547,61	19714	
202. 6	21-070204-0304	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3.СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,000125	0,0045	18561,74	84	
202. 7	21-130104-0103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00625	0,225	80460,38	18104	
202. 8	21-130804-	КАБОЛКА	Т	0,00245	0,0882	1083772,12	95589	

202. 9	21-130812-0401 1035	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,001188	0,04275	200244,36	8560	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3398,23	122336	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5531,47	199133	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6522,77	234820	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		260,91	9393	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	[illegible]		1252,21	45079	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		542,69	19537	
		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Д108Х3,0ММ-Д219Х3,0ММ1ШТ						
203	11-010205-0502 РСНВ РК 2015	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3		1	1172,06	1172	59,1% 388
203. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=1,7)	ЧЕЛ-Ч	0,972	0,972	674,77	656	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,88	656	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				655,88	656	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1043,5	1043	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		41,74	42	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	[illegible]		429,36	429	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		86,82	87	
204	11-060101-0101 РСНВ РК 2015	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	М3		0,024	32625,17	783	48,5% 13
204. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	1,35	0,0324	690,68	22	
204. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,004351	852,36	4	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1086,95	26	
204. 3	31-040101-0201	-ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	0,01152	11,67	0,13	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
204. 4	31-050101-0102	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,00432	3581,97	15	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,18	0,00432	852,37	3,68	
204. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,000031	1799,25	0,06	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,000031	852,37	0,03	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				652,7	16	
204. 6	21-020101-0601	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,02448	24788,78	607	
204. 7	21-130803-1101	-ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,006	6598,38	40	
204. 8	21-130703-1405	-ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,000048	93	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26934,34	646	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				28519,45	684	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				29046,62	697	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1161,86	28	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		1689,04	41	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			2416,68	58	
205	11-220301-0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0017	1426776,42	2426	62,1% 613
205. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	458	0,7786	917,3	714	
205. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	173,46	0,294882	927,31	273	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				580975,23	988	
205. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	69,64	0,118388	3152,71	373	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	69,64	0,118388	981,60	116,21	
205. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,65	0,002805	3837,3	11	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,65	0,002805	1143,29	3,21	
205. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	69,6	0,11832	1909,23	226	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	69,6	0,11832	852,37	100,85	
205. 6	32-040102-0101	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	12,1	0,02057	3939,38	81	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	12,1	0,02057	1143,29	23,52	
205. 7	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	33	0,0561	23,16	1	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
205. 8	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	7,8	0,01326	163,41	2	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
205. 9	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	20,04	0,034068	1198,95	41	

		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		20,04	0,034068	852,37	29,04
205.10	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,43	0,000731	1799,25	1	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,43	0,000731	852,37	0,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				433274,69	737	
205.11	21-050307-0507	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	50	0,085	503,51	43	
205.12	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,2	0,00034	24435,92	8	
205.13	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,13	0,000221	200244,36	44	
205.14	23-011399-9909	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80	М	1004	1,707	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				56094,45	95	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				909492,54	1546	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1270278,16	2159	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		50811,13	86	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		411596,74	700	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			105687,14	180	
206	23-010201-0229 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 21,21 КГ	М		1,6566	5006,17	8293	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4457,06	7384	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		178,28	295	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		178,28	295	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			370,83	614	
207	11-220601-0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОД А		0,0017	2241747,77	3811	62,1%
								198
207. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	203	0,3451	832,64	287	
207. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	16,295	0,027702	1138,82	32	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				187583,3	319	
207. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,000425	3422,17	1	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,25	0,000425	852,37	0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
207. 4	32-040102-0101	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	15,55	0,026435	3939,38	104	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	15,55	0,026435	1143,29	30,22	
207. 5	32-010201-0103	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	49,53	0,084201	834,09	70	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,4953	0,000842	1143,00	0,96	
207. 6	31-050402-0203	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 КН (1, 5 Т)	МАШ.-Ч	34,06	0,057902	38,81	2	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				104747,25	178	
207. 7	21-100402-0101	ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2	870	1,479	266,81	395	
207. 8	21-100501-9903	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	4390	7,463	250,77	1871	
207. 9	21-110203-0804	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2	81	0,1377	2778,53	383	
207.10	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,31	0,000527	6598,38	3	
207.11	22-040101-9904	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003Т		0,114	0,000194	365439,27	71	
207.12	21-070101-9901	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,25	0,000425	14279,15	6	
207.13	21-130803-9902	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93	М2	1,2	0,00204	211,97	0,43	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1605595,66	2730	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1879368,82	3195	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1995858,05	3393	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		79834,32	136	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		196323,55	334	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			166055,39	282	
208	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т		0,0326	120755,93	3937	60,9%
208. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	73,6	2,399	803,99	1929	1180
208. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,27	0,008802	970,89	9	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				59435,81	1938	
208. 3	31-060103-0101	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	16,3	0,53138	290,57	154	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

208. 4	31-050102-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т 0102	МАШ.-Ч	0,11	0,003586	3173,59	11	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,003586	1143,29	4,10	
208. 5	31-050402-ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 0304 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	3,7	0,12062	98,45	12	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
208. 6	33-010201-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т 0101	МАШ.-Ч	0,16	0,005216	1799,25	9	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,16	0,005216	852,37	4,45	
208. 7	31-060202-АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ 0501	МАШ.-Ч	2,32	0,075632	17,05	1	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5777,09	188	
208. 8	21-050307-ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ ВКГ 1013 МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		0,03	0,000978	66,3	0,06	
208. 9	21-050310-КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК 1108 КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,0187	0,00061	2742,28	2	
208.10	21-070201-БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 0101 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00103	0,000034	43438,52	1	
208.11	21-130201-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ 0901 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,005	0,000163	381819,66	62	
208.12	21-130209-ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 0401 ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,000326	196,54	0,06	
208.13	21-130701-КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 0401 5583-78	М3	1,95	0,06357	180,96	12	
208.14	21-130701-ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 1002 52087-2003	КГ	0,59	0,019234	91,04	2	
208.15	21-130804-КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93Т 0301		0,0001	0,000003	1774323,66	6	
208.16	21-130812-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75 1045	Т	0,014	0,000456	208172,82	95	
208.17	22-040101-ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ РТ 0502 51693-2003		0,00031	0,00001	283474,83	3	
208.18	22-040601-РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 0602 Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,00002	444671,26	9	
208.19	21-060405-КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ 9901	Т	1	0,0326	-	-	
208.20	21-050204-ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМТ 0703 ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005		0,00194	0,000063	258386,23	16	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6363,46	207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				71314,21	2325	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				107510,62	3505	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		4300,42	140	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		40496,83	1320	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			8944,88	292	
209	21-060801-0101 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ШВЕЛЛЕР-№16 1 Т	Т		0,0326	388960,87	12680	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				346297,07	11289	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		13851,88	452	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		13851,88	452	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			28811,92	939	
210	11-130301-1406 РСНВ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		1,3183	75,3	99	54,2%
210. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,0213	0,02808	803,99	23	12
210. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,000264	852,23	0,22	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17,3	23	
210. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,000132	3422,17	0,45	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0001	0,000132	852,37	0,11
210. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,000132	35,59	0	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
210. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,000132	1799,25	0,24	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0001	0,000132	852,37	0,11
210. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0065	0,008569	46,16	0,4	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,825741	1	
210. 7	22-040601-0501	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000014	0,000018	347224,83	6	
210. 8	22-040705-0402	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76	Т	0,00009	0,000119	387279,4	46	

		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39,72	52	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				57,67	76	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				67,04	88	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		2,68	4	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		12,06	16	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			5,58	7	
211	11-220301-0203 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ		0,0011	834816,51	918	62,1%
								268
211. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	352	0,3872	917,3	355	
211. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	78,46	0,086306	881,43	76	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						
211. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	15,17	0,016687	392046,98	431	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	15,17	0,016687	3152,71	53	
211. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,1	0,00121	981,60	16,38	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,1	0,00121	3837,3	5	
211. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	52,2	0,05742	1143,29	1,38	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	52,2	0,05742	1909,23	110	
211. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	16,5	0,01815	852,37	48,94	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
211. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,8	0,00198	163,41	0,32	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
211. 8	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	9,78	0,010758	1198,95	13	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	9,78	0,010758	852,37	9,17	
211. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,000231	1799,25	0,42	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,21	0,000231	852,37	0,20	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						
211.10	21-070201-	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М3		0,18	0,000198	164489,3 24435,92	181 5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0301	М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86						
211.11	21-130812-1035	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,04	0,000044	200244,36	9	
211.12	23-011399-9909	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80	М	1004	1,104	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					12408,24	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					499787,14	550
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ					743248,31	818
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4			29729,93	33
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8			273191,11	301
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				61838,26	68
212	23-010201-0184 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 7,77 КГ	М		1,1044	1748,98	1932	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1557,14	1720
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4			62,29	69
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8			62,29	69
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				129,55	143
213	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	ШТ		1	1315,82	1316	62,1%
213. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,414	0,414	803,99	333	313
213. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,226	0,226	756,41	171	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					503,8	504
213. 3	31-060202-0201	-АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	0,224	0,224	2326,3	521	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,224	0,224	754,98	169,12
213. 4	31-050104-0101	-КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,001	2893,28	3	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,001	0,001	981,60	0,98
213. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,001	1799,25	2	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,001	0,001	852,37	0,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				525,78	526	

213. 6	23-021199-9901	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	ШТ.	1	1	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					-0	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				858,64	859	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1171,5	1171	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		46,86	47	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		359,72	360	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			97,47	97	
214	23-020304-2220 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 90X89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,657 КГ	ШТ.		1	8020,42	8020	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7140,69	7141	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		285,63	286	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		285,63	286	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			594,11	594	
215	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0012	380539,28	457	62,1%
								134
215. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,7)	ЧЕЛ-Ч	194	0,2328	823,09	192	
215. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	26,83	0,032196	764,62	25	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180194,11	216	
215. 3	31-060202-0201	-АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	24,6	0,02952	2326,3	69	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	24,6	0,02952	754,98	22,29	
215. 4	31-050104-0101	-КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,32	0,000384	2893,28	1	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,32	0,000384	981,60	0,38	
215. 5	32-040105-0501	-УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	12	0,0144	128,03	2	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
215. 6	31-060101-0101	-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	1,39	0,001668	1198,95	2	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,39	0,001668	852,37	1,42	
215. 7	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,52	0,000624	1799,25	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,52	0,000624	852,37	0,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				62291,34	75	
215. 8	21-100401-1001	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,44	0,000528	215,22	0,11	
215. 9	21-130703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	18	0,0216	268,51	6	
215.10	23-011399-9903	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	1010	1,212	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4927,88	6	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				226898,68	272	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				338799,22	407	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		13551,97	16	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		125452,51	151	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			28188,09	34	
216	23-010502-0812 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90Х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 2,12 КГ	М		1,212	1486,65	1802	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1323,58	1604	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		52,94	64	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		52,94	64	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			110,12	133	
217	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 К=0,25	-ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. 159 ММ	ФУТЛЯР		1	7326,37	7326	62,1% 991
217. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,998	1,998	793,81	1586	
217. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,05	213,09	11	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1596,29	1596	
217. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,61	0,61	450,08	275	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
217. 4	32-010201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,5325	0,5325	470,55	251	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--

217. 5	33-010201-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т 0101	МАШ.-Ч	0,0125	0,0125	1799,25	22	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0125	0,0125	852,37	10,65
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					547,61	548
217. 6	21-070204-ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86 0304	М3	0,000125	0,000125	18561,74	2	
217. 7	21-130104-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10 0103	Т	0,00625	0,00625	80460,38	503	
217. 8	21-130804-КАБОЛКА 0401	Т	0,00245	0,00245	1083772,12	2655	
217. 9	21-130812-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75 1035	Т	0,001187	0,001187	200244,36	238	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					3398,23	3398
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					5531,47	5531
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ					6522,77	6523
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4			260,91	261
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8			1252,21	1252
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				542,69	543

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ					
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				4767072	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				101627	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ				46720	
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ				24861	
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ				19996	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ				4865	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				10119	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				136607	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				86	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						46720	
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ				4663121	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				162501	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ				1718042	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ				2310169	
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ				1275228	
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ				1046830	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ				228398	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				475068	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				6413416	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				2196	
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						1718042	
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ				2325	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				207	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ				1938	
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ				1320	
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ				1180	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ				140	
						292	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	3937	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	2	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9					1938	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	6553960	.
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	ТЕНГЕ	.	.	.	2285	.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1766700	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	ТЕНГЕ	.	.	.	9478847	.
		- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.
		- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	.	.	.	2615544	.
		- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	.	.	.	1526535	.
		- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	.	.	.	510249	.
		- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	.	.	.	4765339	.
		- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ	.	.	.	0	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	571429	.
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	1844153	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	11323000	.
		ИТОГО:	ТЕНГЕ	.	.	.	452920	.
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	.	.	.	11775920	.
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ	.	.	.	942074	.
		Временные зд и сооружения 1,3 % -	ТЕНГЕ	.	.	.	12717995	.
		Итого	ТЕНГЕ				165334	
		Доп.затраты при произ работ в зимнее время 2,97%	ТЕНГЕ				12883329	
		Итого	ТЕНГЕ				382635	
		Транспортные расходы 3,608%	ТЕНГЕ				13265964	
		Итого	ТЕНГЕ				478636	
		Итого в текущих ценах к= 1,0599383	ТЕНГЕ				13744600	
		Итого с понижающим коэффиц. К= 0,7454	ТЕНГЕ				14568428	
		НДС 12%	ТЕНГЕ				10859470	
		Всего	ТЕНГЕ				1303136	
			ТЕНГЕ				12162606	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района" Насимуллин В.Д.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «БатысКотлоМонтаж» Балмулдин Д.У.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Саулет курылыс бакылау» **Калиев А.К.**