Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО «РСУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

Справка о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2015 года по Договору № 41 от 17.04.2015 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 421

№ п/п	Наименование работ	Ед изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир суммы по выполнен работам	Выполнен объем работ по настоящ акту	Сумма погашен аванса по настоящ акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	проведение работ по капитальному ремонту моста через реку Лепсы на автомобильной дороге "Койлык-Каргалы" км.11+631 Сарканского района Алматинской области.	тенге	78 488 829,00	25 621 483,70	23 546 648,70	11 212 689,86	14 408 793,84	4 322 638,15	10 086 155,69
	Всего по акту:		78 488 829,00	25 621 483,70	23 546 648,70	11 212 689,86	14 408 793,84	4 322 638,15	10 086 155,69

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Самуратов С.З.

Представитель заказчика
Д. Назарбеков

Представитель тех. надзора:
ТОО "УКС"
Оспанов С.С.
М.П.

Поставщик:
Директор ТОО "РСУ-1"
Г.Конурбаев

Наименование стройки: Капитальный ремонт моста через реку Лепсы на автомобильной дороге "Койлык-Каргалы", км 11+631 Сарканского района Алматинской
Наименование стройки: Капитальный ремонт моста через реку Лепсы на автомобильной дороге "Койлык-Каргалы", км 11+631 Сарканского района Алматинской

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
за ИЮНЬ 2015 г.

Капитальный ремонт моста через реку Лепсы на автомобильной дороге "Койлык-Каргалы", км 11+631 Сарканского района

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ смета 1-1-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Разборка элементов моста								
17	Е0130-23-6 СНиР т.ч.п .2,8а	Демонтаж БАЛОК ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ 16М для ремонта	48	8382,50	5970,50	402360	286584	204314	13,28	637
		шт		2412,00	1493,09	115776	71668	109	5,06	243
18	Е0130-35-5СНиР т.ч.п .2,8а	Демонтаж ж/б переходных плит длиной 6м, масса 4,5т-80%	8,7	865,52	329,12	7530	2863	5854	3,14	27
		м3		536,40	80,94	4667	704	109	0,30	3
19	Е0146-35-2	Разборка монолитных железобетонных перекрытий Демонтаж ж/б переходных плит-20%	2,17	3437,46	1725,21	7459	3744	5132	10,48	23
		м3		1712,25	652,50	3716	1416	100	3,18	7
20	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	17	152,80	152,80	2598	2598	1818	--	--
		т		--	106,96	--	1818	100	2,25	38
21	Е010333-А1-1	Транспортировка обломков ж/б переходных плит на 1 км для укрепления русла реки	17	19,70	19,70	335	335	67	--	--

			т		--	3,94	--	67	100	0,08	1
22	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов Демонтаж шкафных стенок		6	4330,04	2095,79	25980	12575	18142	13,32	80
			м3		2234,25	789,37	13406	4736	100	3,86	23
23	Е0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных Демонтаж бетонного укрепления		17,1	203,88	115,23	3486	1970	2731	0,50	8
			м3		88,65	31,42	1516	537	133	0,11	2
24	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках		72,75	152,80	152,80	11116	11116	7781	--	--
			т		--	106,96	--	7781	100	2,25	164
25	Е010333-А1-1	Транспортировка обломков ж/б шкафных стенок и бетонного укрепления на 1 км для укрепления русла реки		72,75	19,70	19,70	1433	1433	287	--	--
			т		--	3,94	--	287	100	0,08	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**462298**	**323218**			**776**
				Тенге			**139080**	**89015**			**487**

Стоимость общестроительных работ -		Тенге	**462298**		
Всего заработная плата -		Тенге		**228095**	
	Накладные расходы -	Тенге	**246126**		
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**123**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		**36919**	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	**42505**		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	**750929**		
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**1385**
	Сметная заработная плата -	Тенге		**265014**	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	**750929**		
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**1385**
	Сметная заработная плата -	Тенге		**265014**	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	750929
Временные здания и сооружения		53747
Всего с временными зданиями и сооружениями		804676
Затраты на выслугу лет, 1%		8047
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		3219
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.		815943
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г. -К=2,234		1 822 816
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		36 456
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ		1 859 272
НДС (12%)		223 113
Всего по форме		2 082 384

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика

_____Назарбеков А.

Представитель тех. надзора:

ТОО "УКС"

_____ **Оспанов С.С.**

ДЛЯ ФОРМ №2

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Г.Конурбаев**

М.П.

Наименование стройки: Капитальный ремонт моста через реку Лепсы на автомобильной дороге "Койлык-Каргалы", км 11+631 Сарканского района Алматинской
Наименование стройки: Капитальный ремонт моста через реку Лепсы на автомобильной дороге "Койлык-Каргалы", км 11+631 Сарканского района Алматинской

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2
за ИЮНЬ 2015 г.

Капитальный ремонт моста через реку Лепсы на автомобильной дороге "Койлык-Каргалы", км 11+631 Сарканского района

Ремонт моста длина 118,12м смета 2-1-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОПОРЫ МОСТА								
13	Е0130-13-3	**Монолитный железобетон-ПОДФЕРМЕННИКОВ В30F200**								
			0,66	13991,30	1176,05	9234	776	1407	9,52	6
		м3		1602,00	353,95	1057	234	109	1,44	1
14	С12041-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**								
			0,055	58600,00	--	3223	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-49	**Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно**								
			0,12	50800,00	--	6096	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0130-10-1	**РЕМОНТ СТОЕК ОПОР ПОЛИМЕРБЕТОНОМ**								
			1,375	6187,54	690,89	8508	950	744	1,60	2
		м3		285,75	210,53	393	289	109	0,87	1
		ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ								

20	Е0130-10-1	РЕМОНТ СТОЕК ОПОР ПОЛИМЕРБЕТОНОМ								
			3,15	6187,54	690,89	19491	2176	1704	1,60	5
		м3		285,75	210,53	900	663	109	0,87	3
21	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
			60	132,03	66,18	7922	3971	6131	0,34	20
		отверст.		63,23	38,95	3794	2337	100	0,06	4
22	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах								
			0,0426	8299,96	--	354	--	374	48,40	2
		т		8055,00	--	343	--	109	--	--
23	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,0426	50900,00	--	2168	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм								
			0,21	58600,00	--	12306	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно								
			0,485	50800,00	--	24638	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ								
28	Е0130-13-1	РЕМОНТ ПЛИТ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ ПОЛИМЕРБЕТОНОМ								
			10,512	7596,59	937,34	79855	9853	13679	4,88	51

			м3		918,00	275,85	9650	2900	109	1,10	12
31	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля		0,3448	147100,00	--	50720	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0130-23-6	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных балочных пролетных строений длиной до 18 м без стоимости		48	27335,31	7463,13	1312095	358230	255393	16,60	797
			шт		3015,00	1866,36	144720	89585	109	6,32	303
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ									
37	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм		0,01	50600,00	--	506	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		СОПРЯЖЕНИЯ МОСТА С НАСЫПЬЮ									
		КОНСТРУКЦИЯ СОПРЯЖЕНИЯ									
48	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты		65,6	3073,57	38,67	201626	2537	23220	1,99	131
			м3		310,50	14,24	20369	934	109	0,07	5
49	Е0130-35-5	Укладка переходных сборных плит, длиной до 7 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью П600.98.30-А111		12,8	2228,46	411,40	28524	5266	10766	3,92	50
			м3		670,50	101,17	8582	1295	109	0,37	5

50	С143023-115 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита переходная П 600.98.30 /ТП 3.503.1-96/									
				8	66500,00	--	532000	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0130-13-1	ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛИТ B30F200W6									
				1,25	12096,67	937,34	15121	1172	1627	4,88	6
			м3		918,00	275,85	1148	345	109	1,10	1
52	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм									
				0,155	50900,00	--	7890	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			2321771	384931			1071
				Тенге			190956	98582			334

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2271050
Материалы -	Тенге	829948
Всего заработная плата -	Тенге	289538
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	56321
Местные материалы -	Тенге	808895
Накладные расходы -	Тенге	315045
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	158

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		47257	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	155166		
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2741261		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1562
Сметная заработная плата -	Тенге		336795	
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	50720		
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	50720		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3043		
ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	53763		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	2795024		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1562
Сметная заработная плата -	Тенге		336795	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	2795024		
Временные здания и сооружения		200051		
Всего с временными зданиями и сооружениями		2995075		
Затраты на выслугу лет, 1%		29951		
Затраты на дополнительные отпуска, 0.4%		11980		
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.		3037007		
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г. -К=2,234		6 784 674,23		
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		135 693,48		
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		6 920 367,71		
НДС (12%)		830 444,13		
Всего по форме		7 750 811,84		

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Самуратов С.З.

А. Назарбеков

Представитель тех. надзора:

ТОО "УКС"

Оспанов С.С.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

Г.Конурбаев

М.П.

Наименование стройки: Капитальный ремонт моста через реку Лепсы на автомобильной дороге "Койлык-Каргалы", км 11+631 Сарканского района Алматинской области
Наименование стройки: Капитальный ремонт моста через реку Лепсы на автомобильной дороге "Койлык-Каргалы", км 11+631 Сарканского района Алматинской области

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3
за ИЮНЬ 2015 г.

Капитальный ремонт моста через реку Лепсы на автомобильной дороге "Койлык-Каргалы", км 11+631 Сарканского района

УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ СМЕТА 8-1-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ СМЕТА 8-1-1								
		ТРУБЫ ДИАМ.1,5М								
16	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	25,2	23,36	22,08	589	556	167	0,01	--
		м3		1,28	5,56	32	140	97	0,02	--
17	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2	262,72	--	525	--	594	1,85	4
		м3		262,72	--	525	--	113	--	--
18	Е0130-3-2	Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты	19	1837,12	33,87	34905	644	5710	1,94	37
		м3		263,25	12,47	5002	237	109	0,06	1
19	Е0130-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 3 м	37,35	3392,71	1462,50	126718	54624	52762	5,46	204
		м3		915,75	380,25	34203	14202	109	1,30	49

20	С143023-24 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Круглые звенья 3К 9.100 /ТП 3.501-59/								
			45	31200,00	--	1404000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
			152,3	6,83	6,83	1040	1040	276	--	--
		м3		--	1,87	--	284	97	0,01	1
22	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см								
			152,3	14,01	14,01	2133	2133	708	--	--
		м3		--	4,80	--	730	97	0,02	2
23	Е0101-130-7 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см								
			1066,1	1,39	1,39	1485	1485	434	--	--
		м3		--	0,42	--	447	97	--	1
24	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	152,3	14,12	12,00	2150	1827	645	0,01	2
		м3		1,62	2,75	247	418	97	0,01	2
		Временные дорожные знаки								
25	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках (ВРЕМЕННЫЕ ЗНАКИ)								
			22	747,86	146,19	16453	3216	15638	3,20	70
		шт		506,25	28,22	11138	621	133	0,11	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1589998**	**65525**			**317**
			Тенге			**51147**	**17080**			**59**

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1589998
Материалы -	Тенге	39989

Всего заработная плата -	Тенге		68227	
Местные материалы -	Тенге	1433336		
Накладные расходы -	Тенге	76934		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			38
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		11540	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	100016		
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1766948		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			415
Сметная заработная плата -	Тенге		79767	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	1766948		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			415
Сметная заработная плата -	Тенге		79767	
Затраты на выслугу лет, 1%		17669,48		
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		7067,79		
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.		1791685,27		
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г. -(1731/775)		4 002 624,90		
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		80 052,50		
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ		4 082 677,40		
НДС (12%)		489 921,29		
Всего по форме		4 572 598,68		

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика

_____ Назарбеков А.

Представитель тех. надзора:

ТОО "УКС"

_____ **Оспанов С.С.**

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Г.Конурбаев**

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО «РСУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

Справка о стоимости выполненных работ
за май месяц 2015 года по договору № 41 от 17.04.2015 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	проведение работ по капитальному ремонту моста через реку Лепсы на автомобильной дороге "Койлык-Каргалы" км.11+631 Сарканского района Алматинской области.	тенге	78 488 829,00	11 212 689,86	23 546 648,70		11 212 689,86	3 363 806,96	7 848 882,90
	Всего по акту:		78 488 829,00	11 212 689,86	23 546 648,70	-	11 212 689,86	3 363 806,96	7 848 882,90

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика

Представитель тех. надзора:
ТОО "УКС"
_____ **Оспанов С.С.**

М.П.

Поставщик:
Директор ТОО "РСУ-1"
_____ **Г.Конурбаев**

Наименование стройки: Капитальный ремонт моста через реку Лепсы на автомобильной дороге "Койлык-Каргалы", км 11+631 Сарканского района Алматинской
Наименование стройки: Капитальный ремонт моста через реку Лепсы на автомобильной дороге "Койлык-Каргалы", км 11+631 Сарканского района Алматинской

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1

за май 2015 г.

Капитальный ремонт моста через реку Лепсы на автомобильной дороге "Койлык-Каргалы", км 11+631 Сарканского района

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ МОСТА Смета 1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗБИВКА ОСЕЙ МОСТА								
1	С СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.18 СТР.358	**РАЗБИВКА ОСЕЙ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ В 3 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ**	**0,084**	**13072,50**	--	**1098**	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ДОРОГИ								
2	С СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.18 СТР.358	**ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ДОРОГИ**	**0,1**	**15874,50**	--	**1587**	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
3	С СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.18 СТР.358	**ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ДОРОГИ**	**0,1**	**9151,50**	--	**915**	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3601**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость прочих работ -		Тенге			**3601**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**3601**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3601**				

ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г. 8 045

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% 161

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ	**8 206**
НДС (12%)	**985**
Всего по форме	**9 191**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика

_____Назарбеков А.

Представитель тех. надзора:

ТОО "УКС"

_____**Оспанов С.С.**

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____**Г.Конурбаев**

М.П.

Наименование стройки: Капитальный ремонт моста через реку Лепсы на автомобильной дороге "Койлык-Каргалы", км 11+631 Сарканского района Алматинской
Наименование стройки: Капитальный ремонт моста через реку Лепсы на автомобильной дороге "Койлык-Каргалы", км 11+631 Сарканского района Алматинской

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2

за май 2015 г.

Капитальный ремонт моста через реку Лепсы на автомобильной дороге "Койлык-Каргалы", км 11+631 Сарканского района

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ смета 1-1-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0127-83-1	**ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗНАКОВ**	2	406,08	102,33	812	205	861	1,92	4
		шт		303,75	19,75	608	40	133	0,07	--
2	Е01031-А30-12	**Погрузка стали мелких профилей при автомобильных перевозках**	0,0612	195,70	195,70	12	12	8	--	--
		т		--	136,99	--	8	100	2,88	--
3	Е010333-А35-1	**ТРАНСПОРТ ЗНАКОВ НА 35КМ свалка**	0,0612	215,00	215,00	13	13	3	--	--
		т		--	43,00	--	3	100	0,90	--
4	Е0101-18-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 расчистка русла**	952	47,43	44,84	45152	42686	15145	0,02	17
		м3		2,59	13,81	2466	13148	97	0,05	49
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработкиих механизированным способом/**	60	262,72	--	15763	--	17812	1,85	111

		м3		262,72	--	15763	--	113	--	--
6	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1771	19,70	19,70	34889	34889	6978	--	--
		т		--	3,94	--	6978	100	0,08	147
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1012	3,80	3,24	3844	3283	1571	--	3
		м3		0,48	1,12	486	1133	97	--	4
		Разборка элементов моста								
8	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	49	408,11	169,61	19997	8311	15808	1,55	76
		м3		238,50	4,07	11687	199	133	0,01	1
9	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	112,7	27,10	27,10	3054	3054	2138	--	--
		т		--	18,97	--	2138	100	0,40	45
10	Е010333-А1-1	Вывоз материала от разборки а/б покрытия до 1км на объездную дорогу	112,7	19,70	19,70	2220	2220	444	--	--
		т		--	3,94	--	444	100	0,08	9
11	Е0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных разборка плиты усиления	76,5	203,88	115,23	15597	8815	12216	0,50	38
		м3		88,65	31,42	6782	2404	133	0,11	8
12	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	191,25	27,10	27,10	5183	5183	3628	--	--
		т		--	18,97	--	3628	100	0,40	77
13	Е010333-А1-1	Вывоз материала от разборки плитыусиления до 1 км на объездную дорогу	191,25	19,70	19,70	3768	3768	754	--	--
		т		--	3,94	--	754	100	0,08	16
14	Е0130-39-1 СНиР т.ч.п .2,8а	Демонтаж бетонных тротуарных блоков	115,6	1533,42	444,42	177263	51375	154678	6,26	724
		м3		1089,00	138,57	125888	16018	109	0,59	68

15	E01031-A11-11	**Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках**	289	152,80	152,80	44159	44159	30911	--	--
		т		--	106,96	--	30911	100	2,25	650
16	E010333-A1-1	**Транспортировка ж/б тротуарных блоков на 1 км на объездную дорогу**	289	19,70	19,70	5693	5693	1139	--	--
		т		--	3,94	--	1139	100	0,08	24
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			377420	213666			973
			Тенге			163679	78944			1098
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			377420				
	Всего заработная плата -		Тенге				242623			
	Местные материалы -		Тенге			75				
		Накладные расходы -	Тенге			264094				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39614			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38491				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			680004				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2203
		Сметная заработная плата -	Тенге				282237			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			680004				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2203
		Сметная заработная плата -	Тенге				282237			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			680004				

Временные здания и сооружения	48671
Всего с временными зданиями и сооружениями	728675
Затраты на выслугу лет, 1%	7287
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	2915
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	738877
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г. -К=2,234	1 650 651
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	33 013

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ	**1 683 664**
НДС (12%)	**202 040**
Всего по форме	**1 885 704**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика

_____Назарбеков А.

Представитель тех. надзора:

ТОО "УКС"

_____**Оспанов С.С.**

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Г.Копурбаев**

М.П.

Наименование стройки: Капитальный ремонт моста через реку Лепсы на автомобильной дороге "Койлык-Каргалы", км 11+631 Сарканского района Алматинской области
Наименование стройки: Капитальный ремонт моста через реку Лепсы на автомобильной дороге "Койлык-Каргалы", км 11+631 Сарканского района Алматинской области

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3

за май 2015 г.

Капитальный ремонт моста через реку Лепсы на автомобильной дороге "Койлык-Каргалы", км 11+631 Сарканского района

УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ СМЕТА 8-1-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ СМЕТА 8-1-1								
1	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ПРИ СНЯТИИ ПСП до 30м	345	9,85	9,85	3397	3397	901	--	--
		м3		--	2,69	--	929	97	0,01	3
2	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	690	8,28	8,28	5714	5714	1516	--	--
		м3		--	2,26	--	1562	97	0,01	5
3	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	2800	1,22	1,22	3421	3421	692	--	--
		м2		--	0,25	--	713	97	--	2
4	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	700	14,01	14,01	9804	9804	3256	--	--
		м3		--	4,80	--	3357	97	0,02	11

5	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	3500	1,39	1,39	4876	4876	1423	--	--
		м3		--	0,42	--	1467	97	--	5
6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	700	14,12	12,00	9882	8398	2964	0,01	9
		м3		1,62	2,75	1134	1922	97	0,01	9
7	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	6699,885	29,64	28,58	198581	191449	68580	0,01	46
		м3		0,99	9,56	6633	64068	97	0,04	234
8	Е010333-А32-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 32 км, класс груза 1 в насыпь	11724,7988	204,40	204,40	2396549	2396549	479310	--	--
		т		--	40,88	--	479310	100	0,86	10066
9	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	4817	12,61	12,61	60755	60755	20446	--	--
		м3		--	4,38	--	21078	97	0,01	69
10	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	3100	8,55	4,43	26492	13720	14622	0,03	86
		м2		4,12	0,74	12772	2303	97	--	8
11	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	775	14,01	14,01	10854	10854	3605	--	--
		м3		--	4,80	--	3716	97	0,02	12
12	Е0101-130-7 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	5425	1,39	1,39	7557	7557	2206	--	--
		м3		--	0,42	--	2274	97	--	7
13	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	775	14,12	12,00	10941	9298	3281	0,01	9

			м3		1,62	2,75	1256	2127	97	0,01	9
14	Е0101-36-1	**Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 1 группы грунтов**		27,6	137,84	96,21	3804	2655	2134	0,26	7
			м3		41,63	38,09	1149	1051	97	0,17	5
15	Е0127-21-4	**Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см из песчано-гравийных смесей (ТОЛЩ.20СМ)из материалов покрытия**		980	24,35	17,55	23865	17198	15356	0,04	43
			м2		6,75	5,03	6615	4931	133	0,02	18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			2776492	2745646			201
				Тенге			29558	590808			10463
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2776492				
	Всего заработная плата -			Тенге				620367			
	Местные материалы -			Тенге			1287				
		Накладные расходы -		Тенге			620291				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							310
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				93044			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			203807				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3600591				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							10974
		Сметная заработная плата -		Тенге				713410			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			3600591,29				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							10974
		Сметная заработная плата -		Тенге				713410			

Затраты на выслугу лет, 1%	**36005,91**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**14402,37**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	**3650999,57**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г. -(1731/775)	**8 156 333,04**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	**163 126,66**

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ	**8 319 459,70**
НДС (12%)	**998 335,16**
Всего по форме	**9 317 794,86**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**Самуратов С.З.**

Представитель заказчика

_____Назарбеков А.

Представитель тех. надзора:

ТОО "УКС"

_____**Оспанов С.С.**

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____**Г.Конурбаев**

М.П.

АКТ

государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «30» 11 2015 года с. Каргалы

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением Акима Алматинской области за № 820-р от 24 ноября 2015 года в составе:

Председатель комиссии:

Самуратов С.З. - заместитель начальника ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области»

Заместитель председателя комиссии:

Узенбаев Г.А. - Старший инспектор Департамента Государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области

Члены комиссии:

Талгатбекова К.А. - Директор ТОО «СК Инжиниринг»

Джуманов Б.С. - Руководитель отдела автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Муканов К.Н. - главный специалист отдела автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Разбеков М.М. - Заместитель Акима Сарканского района (по согласованию)

Аязбаев М.Т. - Руководитель отдела архитектуры и градостроительства Саркандского района

Сыдыков М.М. - начальник отдела ПЧС ДЧС Алматинской области, майор ППС

Тертюбаев О.Ш. - Руководитель Отдела занятости Сарканского района

Ахметов Е.К. - Инспектор дорожно-технического отдела УАП ДВД Алматинской области майор полиции (по согласованию)

Кауменов А.Б. - Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Саркандского района»

Вакулин А.М. - Технический надзор ТОО «УКС»

Конурбаев Г.Н. - директор ТОО «РСУ-1»

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Алматинской области» (совместно с подрядчиком) предъявлен к приемке в эксплуатацию **Капитальный ремонт моста через реку Лепсы на автомобильной дороге "Койлык-Каргалы" КМ 11+631 Сарканского района Алматинской области»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Алматинская область, Сарканский район

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2.Строительство осуществлено на основании (решения)договора подряда № 41 от 17.04.2015г. с ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» и уведомления ГУ «Управление ГАСК Алматинской области» на о начале работ №3т-15-1-190 от 12.05.2015г.

(наименование органа вынесшего решение)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «РСУ-1»

(наименование организации)

Выполнившим **Капитальный ремонт моста через реку Лепсы на автомобильной дороге "Койлык-Каргалы" КМ 11+631 Сарканского района Алматинской области»**

(виды работ)

и субподрядными организациями нет

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана ТОО «СК Инжиниринг», государственная лицензия ГСЛ № 010188 от 25.11.2002г. выдана Министерством регионального развития Республики Казахстан Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК

(наименование организации)

5. Исходные данные для проектирования выданы

ПСД с прохождением гос.экспертизы. Заключение №18-0763/12 от 14.09.2012., выдано Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области

(наименование частей или разделов документации)

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) Капитальный ремонт моста через реку Лепсы на автомобильной дороге "Койлык-Каргалы" КМ 11+631

(Наименование проекта, номер проекта, номер серии

7. Проектно-сметная документация утверждена ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ **май месяц 2015г.** Окончание работ **октябрь месяц 2015г.**

При продолжительности строительства, мес .

По норме или по проекту строительства

Фактичестки

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Журналы производства работ, акты выполненных работ (ф-2, Ф-3), сертификаты соответствия

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

_____

_____

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____

_____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость - 79 760 823,00 тенге (в т.ч. СМР -78 488 829,00 тенге, технадзор - 1 107 970,00 тенге, авторский надзор - 164 024,00 тенге).

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию в т. числе фактическая стоимость выполненных работ - 79 756 053,00 тенге (в т.ч. СМР - 78 488 829,00 тенге, технадзор - 1 103 200,00 тенге, авторский надзор - 164 024,00 тенге).

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки - работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией и в установленные сроки

Выявлены недоделки и дефекты нет

Решение государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект Капитальный ремонт моста через реку Лепсы на автомобильной дороге "Койлык-Каргалы" КМ 11+631 Сарканского района Алматинской области»

(наименование объекта (комплекса)

Принять в эксплуатацию

Председатель комиссии Самуратов С.З.

Заместитель председателя комиссии Узенбаев Г.А.

Члены комиссии: Талгатбекова К.А.

Джуманов Б.С.

Муканов К.Н.

Разбеков М.М.

Аязбаев М.Т.

Сыдыков М.М.

Тертюбаев О.Ш.

Кауменов А.Б.

Ахметов Е.К.

Вакулин А.М.

Конурбаев Г.Н.