Приложение 4
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» ноября 2017 г.

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26

наименование организации - почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома

на основании:
Декларации о соответствии ___от «24» ноября 2017г. ТОО «Ремонтно-строительное управление-1, Алматинская область, Илийский район, с.Жетыген, мкр. «Дорожник» 18 А»

дата декларации, наименование организации, юридический адрес

в лице директора Досаева Серика Токеновича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя орга низации

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «27» ноября 2017г. ТОО «Алматы Сапаинжиниринг», Арипжанова Б аттестат эксперта № KZ90VJE00024476 от 31.03.2017г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: от «27» ноября 2017г. ТОО «НИиПК «Каздоринновация» Гвиняшев Л.Я., аттестат эксперта, № 000144 от 11.11.2016г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Реконструкция мостового перехода на автомобильной дороге «Алматы1-Винсовхоз (М.Туймебаева)-Чапаево», км 11+719 через реку Б.Алматинка Илийского района Алматинской области с разработкой Проектно- сметной документации

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Илийский район,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__»_____20__г. №_____;

наименование органа, вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____;

наименование органа, вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

_ГУ_ «Управление ГАСК по Алматинской области___№_KZ27REA00054121 от 04.05.2017г._____;

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО « НИиПК «Каздоринновация»_ Проект № 2017-РП-ИС

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области__приказом № 189 от 20.09.2017г._____;

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ_____апрель 2017г._____;

месяц, год

окончание работ _____ноябрь 2017 г._____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: _____19 мес_____;

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____9 мес._____;

фактически, месяц:_____3 мес._____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Полная длина моста	км	11,7	11,7	11,7	11,7
Категория		I I I	I I I	I I I	I I I
Ширина моста	м	36,71	36,71	36,71	36,71
Количество полос движения	шт.	2	2	2	2

Ширина обочины	м	3	3	3	3
Ширина проезжей части	м	9	9	9	9
Ширина земляного полотна	м	15,5	15,5	15,5	15,5
Дорожная одежда капитального типа	м2	300	300	300	300

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Конструкций моста представляет собой: Прослойка из нетканного полотна синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в землянном полотне-500 м2, Полотно геосинтетическое трехслойное из армирующей полипропиленовой сетки и двух слоев полотна из композиции полимеров удельным весом 150 г/м2 -550 м2, Устройство щебеночной подготовки толщиной 20 см, щебень марки 1000 фр.20-40 – 85 м3, Фундаменты монолитные из бетона В20 F200 W6- 62,5 м3, Звенья одноочковых и двухочковых труб, отверстие 4 м Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах: на автомобильных дорогах) до 9: 10 м-262,04 м3, Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 38; ЗП 19.100 -72 шт,, стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 58 пл;, 59 пл-8 шт, устройство монолитных лотков-12 м3, устройство железобетонного упора за укреплением выходного оголовка с габионами -9,5 м3

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего _____154 585 187,32_____ тенге,
в том числе строительно-монтажных работ _136 816 683,36_____ тенге,
разработка проектно- сметной документации 15 647 844,80 тысяч тенге
технический надзор _____1 847 025,60 тенге;
авторский надзор_____273 633,92_____тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
Всего_____154 585 187,32_____ _____тенге,
в том числе:
в том числе строительно-монтажных работ _____136 816 683,36_____ тенге,
разработка проектно- сметной документации 15 647 844,80 тысяч тенге
технический надзор_____1 847 025,60_____тенге;
авторский надзор_____273 633,92 тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Реконструкция мостового перехода на автомобильной дороге «Алматы1-Винсовхоз (М.Туймебаева)-Чапаево», км 11+719 через реку Б.Алматинка Илийского района Алматинской области с разработкой Проектно- сметной документации_____

наименование объекта (комплекса)

Заказчик_____Дарибаев Г.Т

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор_____Утешов С.Б._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

_____Арипжанов Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор_____Асматулаев Р.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

_____Гвиняшев Л.Я._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____Досаев С.Т._____

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Подрядчик: ТОО «РСУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

Справка о стоимости выполненых работ
за ноябрь месяц 2017 года по дополнительному соглашению №1 от 23.11.2017 года к договору №66 от 04.04.2017 года
Наименование бюджетной программы: 268 002 015 431

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведение работ по реконструкции мостового перехода на автомобильной дороги «Алматы 1 – Винсовхоз (М.Туймебаева) - Чапаево»,км 11+719 через реку Б.Алматинка Илийского района Алматинской области с разработкой Проектно-сметной документации	тенге	152 464 528,16	152 464 528,16		9 866 798,22	142 597 729,94		142 597 729,94
	Всего по акту:		152 464 528,16	152 464 528,16	-	9 866 798,22	142 597 729,94		142 597 729,94

Заказчик:

Зам руководителя.ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.З**

М.П.

Технадзор

Директор ТОО "Алматы Сапаинжиниринг"

_____ **Утешов С.Б.**

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Досаев С.Т**

Представитель Заказчика_____Жанабек Е.

_____

Наименование стройки - Капитальный ремонт моста через реку Б.Алматинка
Наименование объекта - Железобетонная двухочковая прямоугольная труба отверстием 4х2,5

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

на Возвратные суммы

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Устройство подъездной дороги								
1	Е11-010102-0326 11-010102-0326 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			1200	-149,34	-143,24	-179214	-171882	-32225	-0,01	-9
		м3		-5,88	-27,54	-7056	-33050	59,1	-0,02	-26
		Накладные расходы -		*26,85*		*32225*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*19,75*				*23703*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,10*				*8523*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,10*		*16915*				
		Сметная стоимость				*-130074*				
2	С341-020103-2001 41-020103-2001 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 1 км**								
			2100	-68,20	--	-143220	--	-6015	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,86*		*6015*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,86*				*6015*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,69*		*11939*				
		Сметная стоимость				*-125266*				
3	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**								
			1200	-16,03	-13,43	-19239	-16121	-6082	--	-4
		м3 грунта		-2,52	-4,61	-3027	-5538	59,1	--	-4
		Накладные расходы -		*5,07*		*6082*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,22*				*5062*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*0,85*				*1021*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,69*		*2026*				
		Сметная стоимость				*-11131*				
4	Е11-010104-0702 11-010104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**								
			2000	-0,85	-0,85	-1691	-1691	-427	--	--
		м2		Страниц - 16-	-0,29	--	-578	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*0,21*		*427*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,17*				*342*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*0,04*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,08*		*169*				
		Сметная стоимость				*-1094*				
5	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	1200	-128,41	-52,79	-154091	-63343	-80545	-0,11	-130
		м3		-75,62	-24,61	-90749	-29534	59,1	-0,03	-32
		Накладные расходы -		*67,12*		*80545*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*59,24*				*71087*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,88*				*9457*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,64*		*18771*				
		Сметная стоимость				*-54775*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			-497456	-253037			-143
			Тенге			-100832	-68701			-63
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-497456				
	Материалы -		Тенге			-367				
	Всего заработная плата -		Тенге				-169532			
	Транспортные расходы -		Тенге			-143220				
		Накладные расходы -	Тенге			-125295				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-100194		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-25101		
		Сметная прибыль -	Тенге			-49820				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-672570				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-206
		Сметная заработная плата -	Тенге				-169532			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-672570				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-206
		Сметная заработная плата -	Тенге				-169532			
		РАЗДЕЛ 2.Разборка существующего моста								
6	Е11-300106-0102 11-300106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Опоры мостов и труб. Разборка кладки железобетонной**	74,53	-52981,25	-26677,58	-3948855	-1988362	-1939525	-24,34	-1814
		м3		-25940,11	-12507,58	-1933396	-932229	59,4	-13,34	-994
		Накладные расходы -		*26022,34*		*1939525*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*22837,93*				*1702181*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3184,41*				*237344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6320,29*		*471070*				
		Сметная стоимость				*-1538260*				
7	Е11-300109-0208 11-300109-0208 РСНБ РК 2015	**Разборка блоков пролетного строения**	18	-43035,13	-27283,45	-774632	-491102	-275395	-16,80	-302
		шт		-15751,68	-6047,02	-283530	-108846	59,4	-5,05	-91
		Накладные расходы -		*15299,74*		*275395*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*12948,43*				*233072*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2351,31*				*42324*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4666,79*		*84002*				
		Сметная стоимость				*-415235*				
8	Е11-300111-0105 11-300111-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Разборка сборных железобетонных переходных плит длиной до 7 м.**								
			17,6	-3845,59	-1006,28	-67682	-17711	-36799	-3,14	-55
		м3		-2839,30	-277,82	-49972	-4890	59,4	-0,23	-4
		Накладные расходы -		*2090,85*		*36799*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*1851,57*				*32588*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*239,28*				*4211*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*474,92*		*8359*				
		Сметная стоимость				*-22524*				
9	Е11-300501-0101 11-300501-0101 РСНБ РК 2015	**Разборка перильного ограждения**								
			0,96	-37089,69	-120,13	-35606	-115	-21661	-36,60	-35
		т		-33931,86	-6,56	-32575	-6	59,4	-0,01	--
		Накладные расходы -		*22563,89*		*21661*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*20159,42*				*19353*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2404,46*				*2308*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4772,29*		*4581*				
		Сметная стоимость				*-9363*				
10	Е11-270901-0501 11-270901-0501 РСНБ РК 2015	**Разборка металлического барьерного ограждения**								
			96	-451,00	-202,70	-43296	-19459	-19001	-0,30	-28
		м		-248,30	-36,55	-23837	-3509	60,3	-0,05	-5
		Накладные расходы -		*197,93*		*19001*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*171,77*				*16490*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*26,16*				*2511*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,91*		*4984*				
		Сметная стоимость				*-19311*				
11	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**								
			38,4	-2089,38	-834,72	-80232	-32053	-42538	-1,55	-60
		м3		-1254,66	-368,70	-48179	-14158	60,3	-0,39	-15
		Накладные расходы -		*1107,76*		*42538*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*978,89*				*37589*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*128,87*				*4949*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*255,77*		*9822*				
		Сметная стоимость				*-27872*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**-4950305**	**-2548803**			**-2295**
			Тенге			**-2371489**	**-1063638**			**-1109**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**-4950305**				
	Материалы -		Тенге			**-30013**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**-3435127**			
		Накладные расходы -	Тенге			**-2334919**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-2041273		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-293646		
		Сметная прибыль -	Тенге			**-582818**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**-7868042**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-3404**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				-3435127			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-7868042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-3404
		Сметная заработная плата -	Тенге				-3435127			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			-5447761	-2801839			-2438
			Тенге			-2472321	-1132339			-1172
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-5447761				
	Материалы -		Тенге			-30381				
	Всего заработная плата -		Тенге				-3604660			
	Транспортные расходы -		Тенге			-143220				
		Накладные расходы -	Тенге			-2460214				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-2141466		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-318748		
		Сметная прибыль -	Тенге			-632638				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-8540612				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-3609
		Сметная заработная плата -	Тенге				-3604660			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-8540612				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-3609
		Сметная заработная плата -	Тенге				-3604660			
		Всего по главе	Тенге		-	**8 540 612,00**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,15%	Тенге		-	269 029,27				
		Всего по главе	Тенге		-	**8 809 641,27**				
		НДС на 2017 год, - 12 %	Тенге		-	1 057 156,95				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НДС - 12 %	Тенге		-	**9 866 798,22**				

РАЗДЕЛ 1.Устройство подъездной дороги

1	11-010102-0326 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			1200	151,01	144,75	181212	173704	32508	0,01	9
		м3		5,93	27,76	7113	33316	59,1	0,02	26
2	41-020103-2001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 1 км**								
			2100	68,86	--	144606	--	6073	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**								
			1200	16,22	13,57	19464	16282	6134	--	4
		м3 грунта		2,54	4,65	3051	5582	59,1	--	4
4	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**								
			2000	0,85	0,85	1708	1708	431	--	--
		м2		--	0,29	--	583	59,1	--	--
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**								
			1200	129,78	53,55	155740	64261	81210	0,11	130
		м3		76,23	24,81	91479	29772	59,1	0,03	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**								
			500	2740,87	829,80	1370433	414898	144370	0,14	72
		м3		113,33	162,99	56666	81497	60,3	0,14	72
7	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	**Разборка основания и покрытия подъездной дороги**								
			1700	247,54	157,94	420821	268494	153770	0,12	199
		м3		89,60	37,81	152328	64273	60,3	0,03	58
8	11-010102-0326 РСНБ РК 2015	**Погрузка материала от разборки основания и покрытия подъездной дороги на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			1700	151,01	144,75	256717	246081	46053	0,01	13
		м3		5,93	27,76	10077	47197	59,1	0,02	37
9	41-020103-2001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка материала от разборки покрытия строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 1 км**								
			2900	68,86	--	199694	--	8387	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале**								
			1700	16,22	13,57	27575	23066	8690	--	6
		м3 грунта		2,54	4,65	4322	7909	59,1	--	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2777971**	**1208492**			**433**
			Тенге			**325037**	**270129**			**236**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2777971				
	Материалы -		Тенге			900142				
	Всего заработная плата -		Тенге				595166			
	Транспортные расходы -		Тенге			344300				
		Накладные расходы -	Тенге			487627				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					356000		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					131627		
		Сметная прибыль -	Тенге			261248				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3526846				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							668
		Сметная заработная плата -	Тенге				595166			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3526846				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							668
		Сметная заработная плата -	Тенге				595166			

РАЗДЕЛ 2.Разборка существующего моста

11	11-300106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Опоры мостови труб. Разборка кладки железобетонной**								
			288,64	53578,57	27066,31	15464919	7812419	7573564	24,34	7025
		м3		26148,71	12608,17	7547562	3639221	59,4	13,34	3850
12	11-300109-0208 РСНБ РК 2015	**Разборка блоков пролетного строения**								
			36	43309,61	27431,26	1559146	987525	555112	16,80	605
		шт		15878,35	6095,66	571621	219444	59,4	5,05	182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	11-300111-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Разборка сборных железобетонных переходных плит длиной до 7 м.	35,2	3877,01	1014,88	136471	35724	74191	3,14	110
		м3		2862,13	280,06	100747	9858	59,4	0,23	8
14	11-300501-0101 РСНБ РК 2015	Разборка перильного ограждения	0,96	37362,74	120,50	35868	116	21834	36,60	35
		т		34204,53	6,62	32836	6	59,4	0,01	--
15	11-270901-0501 РСНБ РК 2015	Разборка металлического барьерного ограждения	96	454,02	203,72	43586	19557	19151	0,30	28
		м		250,30	36,85	24029	3537	60,3	0,05	5
16	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	38,4	2111,20	846,45	81070	32504	42888	1,55	60
		м3		1264,75	371,67	48567	14272	60,3	0,39	15
17	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	1671,62	476,00	--	795691	--	33419	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	41-020103-2007 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 7 км	1671,62	193,53	--	323509	--	13587	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			18440260	8887845			7864
			Тенге			8325362	3886339			4060
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18440260				
	Материалы -		Тенге			107854				
	Всего заработная плата -		Тенге				12211701			
	Транспортные расходы -		Тенге			1119200				
		Накладные расходы -	Тенге			8333747				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7254564		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1079183		
		Сметная прибыль -	Тенге			2141921				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28915927				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11924
		Сметная заработная плата -	Тенге				12211701			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			28915927				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11924
		Сметная заработная плата -	Тенге				12211701			

РАЗДЕЛ 3.Регуляция русла водотока

19	11-010102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1500	151,01	144,75	226515	217130	40635	0,01	12
		м3		5,93	27,76	8892	41645	59,1	0,02	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	41-020103-2001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 1 км								
			2625	68,86	--	180758	--	7592	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале								
			1500	16,22	13,57	24331	20352	7668	--	5
		м3 грунта		2,54	4,65	3814	6978	59,1	--	6
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
22	11-010101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			1110	102,50	97,77	113774	108529	19291	0,01	7
		м3 грунта		4,73	16,51	5245	18321	59,1	0,01	14
23	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение разработанного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) до 10 м								
			1110	32,86	32,86	36476	36476	10088	--	--
		м3 грунта		--	12,52	--	13894	59,1	0,01	13
24	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение разработанного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (добавляется на 20м)								
			1110	56,24	56,24	62422	62422	17264	--	--
		м3		--	21,42	--	23777	59,1	0,02	22
25	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом								
			15	1520,96	--	22814	--	15008	1,85	28
		м3		1520,96	--	22814	--	59,1	--	--
		Обратная засыпка и засыпка над трубой								
26	11-010102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м 3 (недостающий грунт для засыпка над трубой)								
			7875	151,01	144,75	1189205	1139932	213333	0,01	61
		м3		5,93	27,76	46680	218634	59,1	0,02	172
27	41-020101-1037 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км в насыпь дороги								
			13781,25	1233,38	--	16997518	--	713896	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале								
			7875	17,50	14,85	137809	116922	40679	--	26
		м3 грунта		2,54	4,65	20023	36635	59,1	--	29
29	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
			1110	23,03	23,03	25565	25565	7070	--	--
		м3 грунта		--	8,77	--	9738	59,1	0,01	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	41-020103-2001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 1 км								
			2625	68,86	--	180758	--	7592	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале								
			1500	16,22	13,57	24331	20352	7668	--	5
		м3 грунта		2,54	4,65	3814	6978	59,1	--	6
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
22	11-010101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			1110	102,50	97,77	113774	108529	19291	0,01	7
		м3 грунта		4,73	16,51	5245	18321	59,1	0,01	14
23	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение разработанного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) до 10 м								
			1110	32,86	32,86	36476	36476	10088	--	--
		м3 грунта		--	12,52	--	13894	59,1	0,01	13
24	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение разработанного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (добавляется на 20м)								
			1110	56,24	56,24	62422	62422	17264	--	--
		м3		--	21,42	--	23777	59,1	0,02	22
25	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом								
			15	1520,96	--	22814	--	15008	1,85	28
		м3		1520,96	--	22814	--	59,1	--	--
		Обратная засыпка и засыпка над трубой								
26	11-010102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м 3 (недостающий грунт для засыпка над трубой)								
			7875	151,01	144,75	1189205	1139932	213333	0,01	61
		м3		5,93	27,76	46680	218634	59,1	0,02	172
27	41-020101-1037 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км в насыпь дороги								
			13781,25	1233,38	--	16997518	--	713896	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале								
			7875	17,50	14,85	137809	116922	40679	--	26
		м3 грунта		2,54	4,65	20023	36635	59,1	--	29
29	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
			1110	23,03	23,03	25565	25565	7070	--	--
		м3 грунта		--	8,77	--	9738	59,1	0,01	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (добавляется на 25 м)	1110	56,86	56,86	63120	63120	17457	--	--
		м3 грунта		--	21,66	--	24042	59,1	0,02	22
31	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	15	727,26	--	10909	--	7176	0,97	15
		м3 грунта		727,26	--	10909	--	59,1	--	--
32	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	9000	129,78	53,55	1168051	481955	609078	0,11	972
		м3		76,23	24,81	686096	223289	59,1	0,03	236
		УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБУ								
33	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	500	37,27	15,64	18634	7818	9069	0,03	14
		м2 поверхности		21,61	4,77	10803	2386	60,3	--	2
34	21-080102-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Полотно геосинтетическое трехслойное из армирующей полипропиленовой сетки и двух слоев полотна из композиции полимеров удельным весом 150 г/м2 (геотекстиль)	550	166,91	--	91801	--	3856	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
35	11-270601-0302 РСНБ РК 2015	Укладка георешотки TriAx170G	500	14,19	0,47	7096	236	4673	0,02	8
		м2		13,72	0,21	6860	103	60,3	--	--
36	21-080102-0719 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стоимость георешотки TriAx170G	500	1471,09	--	735545	--	30893	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
37	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки толщиной 20см, щебень марки 1000 фр.20-40	85	5985,29	162,58	508750	13819	109325	1,99	169
		м3		1595,68	76,18	135633	6475	59,4	0,08	7
38	11-270601-0302 РСНБ РК 2015	Укладка второго слоя георешотки TriAx170G	500	14,19	0,47	7096	236	4673	0,02	8
		м2		13,72	0,21	6860	103	60,3	--	--
39	21-080102-0719 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стоимость георешотки TriAx170G	500	1471,09	--	735545	--	30893	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки толщиной 20см, щебень марки 1000 фр.20-40	85	5985,29	162,58	508750	13819	109325	1,99	169
		м3		1595,68	76,18	135633	6475	59,4	0,08	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство подготовки из бетона В25**	65	21909,10	1757,13	1424091	114214	175613	2,55	166
		м3		2327,31	551,04	151275	35818	59,4	0,43	28
42	21-130207-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90**	2000	24,49	--	48980	--	2057	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			24345553	2422544			1658
			Тенге			1251537	668312			600
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24345553				
	Материалы -		Тенге			1881326				
	Всего заработная плата -		Тенге				1919849			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1611871				
	Транспортные расходы -		Тенге			17178276				
		Накладные расходы -	Тенге			2206611				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1136370		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1070241		
		Сметная прибыль -	Тенге			2124173				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28676337				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2258
		Сметная заработная плата -	Тенге				1919849			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			28676337				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2258
		Сметная заработная плата -	Тенге				1919849			

РАЗДЕЛ 4.ТРУБА Ж/Б ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ДВУХОЧКОВАЯ 4х2,5м

		Тело трубы								
43	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	**Фундаменты монолитные из бетона В20 F200 W6. Устройство**	62,5	22335,62	1757,13	1395976	109821	169978	2,55	159
		м3		2327,31	551,04	145457	34440	59,4	0,43	27
44	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	2,82	144391,98	--	407185	--	17102	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	11-300102-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты сборные. Устройство**	1,72	6721,54	3366,81	11561	5791	3695	2,44	4
		м3		2121,85	892,51	3650	1535	59,4	0,82	1
46	21-040803-0615 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Ф12, размерами 1900 мм х 500 мм х 200 мм СТ РК 937-92**	4	13490,06	--	53960	--	2266	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	21-040803-0616 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Ф13, размерами 2400 мм х 500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	4	16418,95	--	65676	--	2758	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	11-300404-0117 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых и двухочковых труб, отверстие 4 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 9; 10 м	262,04	6829,67	1514,42	1789645	396838	524968	2,64	692
		м3 звеньев		2381,49	391,83	624046	102676	59,4	0,36	94
49	21-040802-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 38 (Блок № 107) ГОСТ 24547-81	4	331323,03	--	1325292	--	55662	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	21-040802-0134 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 19.100 (Блок № 94) ГОСТ 24547-81	68	304549,45	--	20709363	--	869793	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ОГОЛОВКИ								
51	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	3	5985,29	162,58	17956	488	3859	1,99	6
		м3		1595,68	76,18	4787	229	59,4	0,08	--
52	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные из бетона В20 F200 W6. Устройство	27	22335,62	1757,13	603062	47443	73430	2,55	69
		м3		2327,31	551,04	62837	14878	59,4	0,43	12
53	11-300404-0307 РСНБ РК 2015	Оголовки одноочковых и двухочковых труб, входные и выходные, отверстие труб до 3-4 м. Сооружение	14,88	8022,72	2109,98	119378	31397	27639	2,12	32
		м3 железобетонных конструкций		1912,41	544,22	28457	8098	59,4	0,50	7
54	21-040803-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 58пл (ст2пл), размерами 2770 мм х 4150 мм х 300 мм СТ РК 937-92	4	181562,11	--	726248	--	30502	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	21-040803-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 59пл (ст3пл), размерами 1750 мм х 2790 мм х 300 мм СТ РК 937-92	4	77861,09	--	311444	--	13081	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	84	2770,14	96,99	232692	8147	39806	0,61	51
		м2		545,76	31,90	45844	2679	59,4	0,03	3
57	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	810	3986,49	144,56	3229056	117095	580613	0,91	737

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		840,17	47,43	680535	38416	59,4	0,05	40
58	11-070701-0302 РСНБ РК 2015	Устройство защитной стенки из асбестоцементных плит	570	9356,80	105,29	5333377	60014	294998	0,17	96
		м2		151,55	40,94	86383	23334	62,1	0,03	19
59	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Металл крепления	90	511,02	--	45992	--	1932	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
60	21-070203-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород 2 сорта	1,7	32439,31	--	55147	--	2316	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных лотков бетон В20 F300 W6	12	22498,56	1757,13	269983	21086	32718	2,55	31
		м3		2327,31	551,04	27928	6613	59,4	0,43	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			36702994	798118			1876
			Тенге			1709923	232897			209
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36657003				
	Материалы -		Тенге			10494646				
	Всего заработная плата -		Тенге				1942820			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			462332				
	Местные материалы -		Тенге			23191984				
		Накладные расходы -	Тенге			2745186				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1156998		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1588188		
		Сметная прибыль -	Тенге			3152175				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42554363				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2085
		Сметная заработная плата -	Тенге				1942820			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			45992				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45992				
		Накладные расходы -	Тенге			1932				
		Сметная прибыль -	Тенге			3834				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			51757				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			42606120				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2085
		Сметная заработная плата -	Тенге				1942820			
		РАЗДЕЛ 5.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
62	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	75	2740,87	829,80	205565	62235	21655	0,14	11
		м3		113,33	162,99	8500	12225	60,3	0,14	11
63	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,27	95128,47	1278,14	25685	345	1186	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	631,29	--	170	60,3	0,58	--
64	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых тип Б марки 1, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	300	1096,50	68,64	328950	20591	23680	0,03	10
		м2		31,76	20,57	9527	6172	60,3	0,02	5
65	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	0,09	95128,47	1278,14	8562	115	395	--	--
		т		--	631,29	--	57	60,3	0,58	--
66	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки 1 плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	300	1365,57	68,64	409671	20591	27071	0,03	10
		м2		31,76	20,57	9527	6172	60,3	0,02	5
		УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
67	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	21	5242,76	1237,58	110098	25989	10043	0,22	5
		м3		171,52	239,12	3602	5022	60,3	0,20	4
68	11-270601-0701 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной слоя 10 см при примыкании к искусственным сооружениям. Устройство средствами малой механизации из бетона В20	210	2035,44	126,46	427443	26557	61369	0,28	59
		м2 покрытия		243,11	85,94	51052	18047	60,3	0,09	19
69	11-300503-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройство железобетонного упора за укреплением выходного оголовка из монолитного бетона В25 (М350) F200 W6	52,5	65079,17	25005,95	3416657	1312812	794384	14,90	782
		м3		12957,19	7073,24	680252	371345	59,4	6,01	316
70	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,705	150675,90	--	106227	--	4462	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	11-010204-0601 РСНБ РК 2015	Габионы типа "Тритон" за упором	45	4421,86	2,06	198984	93	71924	2,81	126
		м3		2292,88	0,95	103179	43	59,1	--	--
		ПЕРЕУСТРОЙСТВО РОДНИКА								
72	11-460401-0203 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков	8,5	59226,29	32220,15	503423	273871	210227	32,26	274
		м3		27006,14	15018,27	229552	127655	50,8	15,89	135
73	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Демонтаж металлических конструкций (навеса, скамейки)	1,4	49647,17	858,11	69506	1201	43222	51,90	73
		т		45132,76	232,19	63186	325	60,9	0,31	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	33,28	1267,47	--	42181	--	27748	1,54	51
		м3 грунта		1267,47	--	42181	--	59,1	--	--
75	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка и разравнивание вручную. Группа грунтов 2	33,28	727,26	--	24203	--	15921	0,97	32
		м3 грунта		727,26	--	24203	--	59,1	--	--
76	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,015	310466,74	44221,09	4657	663	2862	253,00	4
		км трубопровода		257336,42	17326,16	3860	260	62,1	16,57	--
77	23-010201-0146 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	15	1039,31	--	15590	--	655	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
78	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,015	359806,40	70802,22	5397	1062	3170	270,00	4
		км трубопровода		274627,80	28661,67	4119	430	62,1	27,65	--
79	23-010201-0180 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	15	1895,72	--	28436	--	1194	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
80	11-300503-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Лестничные сходы и обромление трубы родника,(бетон тяжелый класса В25 (М350), F300, W6)	8,5	50404,15	25005,95	428435	212551	123376	14,90	127
		м3		12957,19	7073,24	110136	60123	59,4	6,01	51
81	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,34	150675,90	--	51230	--	2152	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических конструкций (навеса, скамейки)	1,4	83759,74	1225,87	117264	1716	72047	86,50	121
		т		75221,27	331,70	105310	464	60,9	0,31	--
83	21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стоимость металлических конструкций (навеса, скамейки)	1,4	327524,94	--	458535	--	19258	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Устройство мусоросборника (колодец круглый сборный железобетонный, диаметр 1 м. Грунты сухие**								
			0,76	27623,36	7183,55	20994	5459	8369	13,87	11
		м3 конструкций колодца		12364,21	2860,35	9397	2174	62,1	2,38	2
85	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**								
			2	9212,33	--	18425	--	774	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
86	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**								
			1	7410,49	--	7410	--	311	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
87	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**								
			1	9288,50	--	9289	--	390	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			7042815	1965853			1700
			Тенге			1457585	610684			549
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6353485				
	Материалы -		Тенге			2908880				
	Всего заработная плата -		Тенге				1898983			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			157456				
	Местные материалы -		Тенге			35124				
		Накладные расходы -	Тенге			1411467				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1098485		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					312982		
		Сметная прибыль -	Тенге			621196				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8386148				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2055
		Сметная заработная плата -	Тенге				1898983			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			645305				
	Материалы -		Тенге			15356				
	Всего заработная плата -		Тенге				169285			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			458535				
		Накладные расходы -	Тенге			134527				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					103095		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					31432		
		Сметная прибыль -	Тенге			62387				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			842219				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							195
		Сметная заработная плата -	Тенге				169285			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			44025				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44025				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1849				
		Сметная прибыль -	Тенге			3670				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			49544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			9277911				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2249
		Сметная заработная плата -	Тенге				2068268			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			89309594	15282852			13531
			Тенге			13069443	5668361			5654
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			88574272				
	Материалы -		Тенге			16292848				
	Всего заработная плата -		Тенге				18568520			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2231659				
	Местные материалы -		Тенге			23227107				
	Транспортные расходы -		Тенге			18641775				
		Накладные расходы -	Тенге			15184638				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					11002417		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4182221		
		Сметная прибыль -	Тенге			8300713				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			112059622				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18990
		Сметная заработная плата -	Тенге				18568520			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			645305				
	Материалы -		Тенге			15356				
	Всего заработная плата -		Тенге				169285			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			458535				
		Накладные расходы -	Тенге			134527				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					103095		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					31432		
		Сметная прибыль -	Тенге			62387				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			842219				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							195
		Сметная заработная плата -	Тенге				169285			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			90017				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			90017				
		Накладные расходы -	Тенге			3781				
		Сметная прибыль -	Тенге			7504				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			101302				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			113003142				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19185
		Сметная заработная плата -	Тенге				18737805			
		Всего по главе	Тенге			**113 003 142,00**				
		Временные здания и сооружения 6х0,8=4,8%				5 424 151,00				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				118 427 293,00				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,15%	Тенге			3 730 460,00				
		Всего по главе	Тенге			**122 157 753,00**				
		НДС на 2017 год, - 12 %	Тенге			14 658 930,37				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НДС - 12 %	Тенге	Страниц - 16		**136 816 683,36**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Возвратные суммы				**9 866 798,22**				
		Итого по смете				**126 949 885,14**				

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.З.**

М.П.

Технический надзор

ТОО "Алматы Сапаинжиниринг"

_____ **Арипжанов Б.**

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Досаев С.Т**

М.П.

Представитель Заказчика_____Жанабек Е.