Заказчик: Государственное коммунальное-казенное предприятие "Аксуский районный Дом культуры имени Молыкбай Байсакулы" Государственного учреждения "Отдел культуры и развития языков Аксуского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

БИН030840016436

Наименование стройки: Работы по текущему ремонту здания (кровля) Дом культуры им. Акын Сара с.Жансугурова Аксуского района Алматинской области

Объект: Кровля

Акт Ф-3 выполненных работ

Код заказчика	Код подрядчка	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	Подрячика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	
		№91	07.07.2019г.	Бюджетная программа				
				Специфика				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего к оплате (тенге)
	С начала строительства по отчетной месяц включительно	СМР в сметных ценах	из них			Доп.затраты		
			В отчетном месяце, без НДС	По монтажу оборудования		Другие доп.расходы	НДС 12%	
Работы по текущему ремонту здания (кровля) Дом культуры им. Акын Сара с.Жансугурова Аксуского района Алматинской области			4 941 071,43				592 928,57	5 534 000,00
Итого к оплате:								5 534 000,00

К оплате: пять миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи тенге 00 тиын

От заказчика:

Государственное коммунальное-казенное предприятие "Аксуский районный Дом культуры имени Молыкбай Байсакулы" Государственного учреждения "Отдел культуры и развития языков Аксуского района"

_____Досмухамбетов А.С.

От подрядчика:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

_____Сейфуллин М.Б

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 35
Форма

Заказчик: Государственное коммунальное-казенное предприятие "Аксуский районный Дом культуры имени Молыкбай Байсакулы" Государственного учреждения "Отдел культуры и развития языков Аксуского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Работы по текущему ремонту здания (кровля) Дом культуры им. Акын Сара с.Жансугурова Аксуского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Работы по текущему ремонту здания (кровля) Дом культуры им. Акын Сара с.Жансугурова Аксуского района Алматинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ №

на Текущий ремонт здания Дом культуры им.Акын-Сара с.Жансугурова, Аксуского района, Алматинской области

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Крыльцо (аварийный выход)										
1	8821-0101-0101	Крыльца, тип КР-1 НР = 91 %	шт.	2	377291	10776	754582	21552	614430	113590	937626
					59300	3112	118600	6224	–	69454	
Раздел 2 Входная группа											
2	1115-0501-0201	Двери прочие. Пластиковые двери. Демонтаж НР = 80 % кмат1=0;	м2 площади остекления	10,8	997,96	32,87	10778	355	–	8432	20747
					965,09	10,83	10423	117	–	1537	
3	1115-0501-0201	Двери прочие. Пластиковые двери. Установка НР = 80 %	м2 площади остекления	10,8	1113,61	32,87	12027	355	1249	8432	22096
					965,09	10,83	10423	117	–	1637	
4	2109-0202-1001	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	10,8	31628		341582		341582	–	368909
					–		–		–	27327	
5	1110-0501-0101	Проемы оконные. Демонтаж блоков из пластиковых профилей НР = 90 %	м2 проемов	5,94	1824,92	169,02	10840	1004	–	9302	21753
					1655,89	84,01	9836	499	–	1611	
6	1110-0501-0101	Проемы оконные. Установка блоков из пластиковых профилей НР = 90 %	м2 проемов	5,94	3133,16	169,02	18611	1004	7771	9302	30146
					1655,89	84,01	9836	499	–	2233	

7	2109-0201-0703	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99								
			м2	5,94	30065		178586		178586	–	192873
					–		–		–	14287	
8	1110-0107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах.Демонтаж блоков НР = 90 % кмат1=0;	м2	6,2	1494,68	426,13	9267	2642	–	6619	17157
					1068,55	117,58	6625	729	–	1271	
9	1110-0107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	6,2	2179,19	426,13	13511	2642	4244	6619	21740
					1068,55	117,58	6625	729	–	1610	
10	2109-0102-0802	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92								
			м2	6,2	18825		116715		116715	–	126052
					–		–		–	9337	
11	2900-0101-0000 (пл)0101	Ручки дверные	комплект	3	5848		17544		17544	–	18948
					–		–		–	1404	

Раздел 3 Танцевальная площадка

12	1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,5;	м2	434	1175,83	53,68	510312	23297	153453	245500	816277
					768,58	17,07	333562	7410	–	60465	
13	2105-0308-0475	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 40 мм х 40 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, неоцинкованная, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	м2	434	1042		452228		452228	–	488406
					–		–		–	36178	
14	8820-0202-0301	Работы ОСБ стен, потолок (демонтаж, монтаж) НР = 80 %	100 м2	0,66	935927,27	2654,55	617712	1752	455464	128696	806121
					243175,76	566,67	160496	374	–	59713	
15	1113-0301-1702	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-1120 НР = 69 %	м2	263	359,15	1,95	94456	514	89414	3199	105467
					17,22	0,41	4528	108	–	7812	
Раздел 4 Кровля (танцевальная площадка)											
16	1110-0210-0101	Стропила и обрешеток. Демонтаж НР = 90 % кмат1=0;	м3 древесины в конструкции	0,5	14968	1362	7484	681	–	6392	14986
					13606	598	6803	299	–	1110	
17	1110-0105-0101	Стропила и обрешеток. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,5	97378	1434	48689	717	35872	11159	64636
					24200	598	12100	299	–	4788	

18	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа. Демонтаж НР = 69 % ктрм1=0; кэкс1=0; кмат1=0;	м2 покрытия	58	379,76	–	22026	–	–	15198	40202
					379,76	–	22026	–	–	2978	
19	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа. Монтаж НР = 69 % ктрм1=0; кэкс1=0;	м2 покрытия	58	462,47	–	26823	–	4797	15198	45383
					379,76	–	22026	–	–	3362	
20	2105-0109-0107	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	68	1723		117164		117164	–	126537
					–		–		–	9373	

Раздел 5 Устройство карниза

21	1110-0211-0102	Карнизы. Сборка НР = 90 % ктрр1=2; ктрм1=2;	м2 развернутой поверхности карниза	41	3154,8	37,71	129347	1546	3857	112163	260831
					3023,02	16,61	123944	681	–	19321	
22	2107-0509-0406	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 9 мм	м2	41	1168		47888		47888	–	51719
					–		–		–	3831	

Раздел 6 Освещения

23 1308-0205-0904	Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	20	5814,35	2182,25	116287	43645	33295	39959	168746
				1967,35	807,6	39347	16152	–	12500	
24 1217-0101-1802	Лампы. Смена НР = 72 %	шт.	20	160,25	–	3205	–	–	2308	5954
				160,25	–	3205	–	–	441	

Всего	**4 773 312**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	900 405
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	101 706
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 237
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 675 553
Накладные расходы, тенге	742 068
Сметная прибыль (8 %), тенге	353 580
Всего	**4 773 312**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	71 600
Непредвиденные работы и затраты	**96 159**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**4 941 071**
НДС (12 %)	592 928
Итого	**5 534 000**

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)