Заказчик: Государственное коммунальное-казенное предприятие "Аксуский районный Дом культуры имени Молыкбай Байсакулы" Государственного учреждения "Отдел культуры и развития языков Аксуского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

БИН030840016436

Наименование стройки: Работы по текущему ремонту здания (кровля) Дом культуры им. Акын Сара с.Жансугурова Аксуского района Алматинской области

Объект: Кровля

Акт Ф-3 выполненных работ

Код заказчика	Код подрядчка	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	Подрячика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	
		№91	07.07.2019г.	Бюджетная программа				
				Специфика				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего к оплате (тенге)
	С начала строительства по отчетной месяц включительно	СМР в сметных ценах	из них			Доп.затраты		
			В отчетном месяце, без НДС	По монтажу оборудования		Другие доп.расходы	НДС 12%	
Работы по текущему ремонту здания (кровля) Дом культуры им. Акын Сара с.Жансугурова Аксуского района Алматинской области			1 994 374,00				239 325,00	2 233 699,00
Итого к оплате:								2 233 699,00

К оплате: два миллиона двести тридцать три тысяч шестьсот девяносто девять тенге 00 тиын

От заказчика:

Государственное коммунальное-казенное предприятие "Аксуский районный Дом культуры имени Молыкбай Байсакулы" Государственного учреждения "Отдел культуры и развития языков Аксуского района"

_____Досмухамбетов А.С.

От подрядчика:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

_____Сейфуллин М.Б

Форма

Заказчик: _____

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: _____

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Работы по текущему ремонту здания (кровля) Дом культуры им.Акын-Сара в с.Жансугурова, Аксуского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Работы по текущему ремонту здания (кровля) Дом культуры им.Акын-Сара в с.Жансугурова, Аксуского района, Алматинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ

за 1

на Работы по текущему ремонту здания (кровля) Дом культуры им.Акын-Сара в с.Жансугурова, Аксуского района, Алматинской области

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудова-ние, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Демонтаж									
1	1208-0101-0202	Кровли из профилированного листа.	м2 кровли	1882	101,3	0,07	190648	136	–	137169	354042
		Разборка покрытий			101,23	–	190512	–	–	26225	
		НР = 72 %									
		Раздел 2. Перекрытие крыши									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 % к1мат=0,8;	м3 древесины в конструкции	7,3	74123,42 / 24199,45	1432,33 / 597,95	541101 / 176656	10456 / 4365	353989 / –	162919 / 56322	760342
3	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	60047 / –		9608		9608 / –	– / 769	10377
4	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	47222 / –		2833		2833 / –	– / 227	3060
5	1110-0102-0401	Устройство обрешетки из бруса НР = 90 % к1трм=0,8; к1экс=0,8;	м3 древесины в конструкции	6,51	96128,88 / 25042,55	841,01 / 396,62	625799 / 163027	5475 / 2582	457297 / –	149048 / 61988	836835

Итого	**1 964 656**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	530 195
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 067
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 947
- материалы, изделия и конструкции, тенге	823 727
Накладные расходы, тенге	449 136
Сметная прибыль (8 %), тенге	145 531
Всего	**1 964 656**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	29 470
Непредвиденные работы и затраты	248
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**1 994 374**

Заказ № 31 Акт 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС (12 %)					239 325				
		Итого					**2 233 699**				

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)