Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012года №и 170

Заказчик : ГУ "Управление энергетики г.Астаны"
Генподрядчик: ТОО "ТПЭП"

Подрядные работы по строительству объекта "Строительство ПС 110/20 кВ Олимп с ЛЭП 110 кВ. II-очередь. ЛЭП-110 кВ в г.Астане"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2015 года

	Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика		подрядчика		Номер	дата	наименование	код	наименование	код
					14/79	20.11.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц,включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из граф 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 155 232 918									
в т.ч. за 2015 год	1 152 895 099	27 425 198							3 291 024	30 716 222

Заказчик : Мукашев А.О.

Генподрядчик : Мекебаев А.Б.

Нагорнова Р.В.

Заказчик ГУ "Управление энергетики г. Астаны"
Подрядчик ТОО "ТПЭП"
Договор 4/79 от 20.11.2014 года
Наименование стройки - Строительство ПС 110/20кВ"Олимп",(с ЛЭП 110кВ).2 очередь
Наименование объекта - ПС 110/20кВ "Олимп" мощностью 2х63мВА

АКТ
выполненных работ за июль 2015 года

на пожарный резервуар емкостью 100м3 (локальная смета 6-5)

Основание: 04-11,КЖ,Л.1-15

Сметная стоимость	314,514	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	211	чел.-ч
Сметная заработная плата	37,574	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стены -КЖ-3,5								
20	Е0115-64-1	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементным раствором стен**								
			100,848	104,57	1,19	10546	120	6433	0,37	37
		м2		60,30	0,45	6081	45	105	--	--
21	Е0108-4-5	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной бетонной поверхности из гидроизола в 2 слоя стен**								
			100,848	711,48	8,23	71751	830	10086	0,47	47
		м2		81,68	3,08	8237	311	118	0,02	2
		Перекрытие -КЖ2,6-8								
23	Е0106-22-5	**Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м**								
			7,805	13401,48	379,21	104599	2960	18525	13,00	101
		м3		2117,25	143,26	16525	1118	105	0,70	5
24	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**								
			7,805	70,00	--	546	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**								
			7,805	100,00	--	781	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	7,805	232,00	--	1811	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм плиты покрытия т	0,7689	52400,00	--	40290	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм плиты покрытия т	0,01815	50600,00	--	918	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм балок Б-1,Б-2 т	0,30036	45800,00	--	13756	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм балок Б-1,Б-2 т	0,0744	52400,00	--	3899	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм балок Б-1,Б-2 т	0,25144	45800,00	--	11516	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм балок Б-3,Б-4 т	0,0155	52400,00	--	812	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм Б-3,Б-4 т	0,009312	47400,00	--	441	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			261666	3910			186
			Тенге			30844	1474			7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			261666				
	Материалы -		Тенге			96296				
	Всего заработная плата -		Тенге				32318			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			71633				
	Местные материалы -		Тенге			58984				
		Накладные расходы -	Тенге		28612	~~35045~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5257			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17803				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			314514				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							211
		Сметная заработная плата -	Тенге				37574			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		296515	~~314514~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							211
		Сметная заработная плата -	Тенге				37574			
		Временные здания и сооружения	3,90%		308 079	~~326 780~~				
						~~1 840~~				
		Зимнее удорожание	1,37%			~~4 461~~				
		Доп. отпуска и выслуга лет	1,40%			~~4 575~~				
		Итого в ценах 2001 года			316 597	~~335 816~~				
		Итого в ценах 2014 года	2,39		756 567	~~802 491~~				
		Налги, сборы, обязательные платежи	2%			~~16 050~~				
		Итого			771 696	~~818 541~~				
		возврат 15%			— 4145	~~4 397~~				
		Итого				~~814 144~~				
		НДС	12%			~~97 697~~				
		Итого			859 639	~~911 841~~				

ЗАКАЗЧИК: Мухашев

ПОДРЯДЧИК: Шекенбаев А.Б

Шуншов А.Б.

Нагомова Л.В.

Айжан У.

Естаев К.К.

Джаналов А.Н.

Заказчик ГУ "Управление энергетики г. Астаны"
Подрядчик ТОО "ТПЭП"
Договор 4/79 от 20.11.2014 года
Наименование стройки - Строительство ПС 110/20кВ"Олимп",(с ЛЭП 110кВ).2 очередь
Наименование объекта - ЛЭП 110кВ ПС "Батыс" - ПС "Олимп"

АКТ

выполненных работ за июль 2015 года

на Кабельные заходы на ПС "Батыс" и на ПС "Олимп" (локальная смета 2-3)

Основание: 04-11 ЭС.СО

Сметная стоимость	3761,638	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	841	чел.-ч
Сметная заработная плата	196,154	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Земляные работы (лист 25,26, 04-11 ЭС)										
49	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	1442,87444	27,84	26,18	40162	37767	12400	0,01	17		
		м3		1,66	7,20	2395	10389	97	0,03	36		
50	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	44,6298	262,72	–	11725	–	13249	1,85	82		
		м3		262,72	–	11725	–	113	–	–		
		Монтаж ж/бетонных лотков и плит перекрытия										
60	Е0111-13-3к=1,742	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100мм.**	1031,79	1156,92	42,77	1193704	44126	108394	0,26	271		
		м2		69,38	16,03	71590	16536	123	0,04	46		
61	Е0107-61-1	**Монтаж лотков Л1-8,Л1д-8,Л6-5, Л6д-5 и плит П1-8,П7-3**	63,386	1986,57	564,43	125921	35777	67664	3,33	211		
		м3		567,00	195,49	35940	12391	140	0,75	48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	63,386	22000,00	–	1394492	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
66	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	63,386	70,00	–	4437	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Устройство блока труб под перспективными автодорогами 104м								
68	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	7,392	2156,20	152,52	15939	1127	2026	1,02	8
		м3		153,68	57,15	1136	422	130	0,28	2
69	Е0134-101-1	Укладка стальных труб диам. 530 мм	0,064	28578,38	–	1829	–	1932	175,00	11
		км		27450,00	–	1757	–	110	–	–
70	С130806-130 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	64	8165,00	–	522560	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
71	Е0134-101-1	Укладка стальных труб диам. 150 мм	0,032	28578,38	–	915	–	966	175,00	6
		км		27450,00	–	878	–	110	–	–
72	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	32	950,00	–	30400	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3342083	118798			606
			Тенге			125421	39738			132
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			552960				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			552960				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33178				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			586138				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2789123				
		Материалы -	Тенге			914609				
		Всего заработная плата -	Тенге				165159			
		Местные материалы -	Тенге			1630295				
		Накладные расходы -	Тенге			206632				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30995			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			179745				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3175501				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							841
		Сметная заработная плата -	Тенге				196154			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3761638				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							841
		Сметная заработная плата -	Тенге				196154			
		Временные здания и сооружения	3,90%			3 908 342				
						22 006				
		Зимнее удорожание	1,37%			53 349				
		Доп. отпуска и выслуга лет	1,40%			54 717				
		Итого в ценах 2001 года				4 016 408				
		Итого в ценах 2014 года	2,39			9 597 918				
		Налаги, сборы, обязательные платежи	2%			191 958				
		Итого				9 789 877				
		возврат 15%				52 586				
		Итого				9 737 291				
		НДС	12%			1 168 475				
		Итого				10 905 765				

ЗАКАЗЧИК:
Мукашеев А.О.

ПОДРЯДЧИК:
Мекебаев А.Б.

27.07.2015 г.
12.30.
Айтен Ч.

Жунусов А.Б.
Наголова Л.В.

Естаев К.К.
Джаналов А.Н.

Заказчик ГУ "Управление энергетики г. Астаны"
Подрядчик ТОО "ТПЭП"
Договор 14/79 от 20.11.2014 года
Наименование стройки - Строительство ПС 110/20кВ"Олимп",(с ЛЭП 110кВ).2 очередь
Наименование объекта - ЛЭП 110кВ "Батыс"-ПС"Олимп"

Форма 2В

АКТ
выполненных работ за июнь 2015 года

Сметная стоимость	4668,592	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2398	чел.-ч
Сметная заработная плата	454,877	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1.Пожарный резервуар емкостью 100м3. Смета 6-4									
		Днище-листы КЖ-3,4									
1	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты толщиной 200мм**	19,82464	2369,27	100,89	46970	2000	3790	0,85	17	
		м3		123,75	38,25	2453	758	118	0,18	4	
2	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5**	9,35712	5856,31	66,01	54798	618	2168	1,35	13	
		м3		195,75	24,93	1832	233	105	0,12	1	
3	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	93,5712	245,05	9,95	22929	931	6438	0,36	33	
		м2		52,20	3,74	4884	350	123	0,02	2	
4	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой**	93,5712	340,45	18,42	31856	1724	10687	0,42	39	
		м2		85,95	6,91	8042	647	123	0,03	3	
5	Е0111-4-2	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	93,5712	232,19	9,05	21726	847	6244	0,25	23	
		м2		50,85	3,40	4758	318	123	0,02	2	
6	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	93,5712	245,05	9,95	22929	931	6438	0,36	33	
		м2		52,20	3,74	4884	350	123	0,02	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В25 на сульфатостойком портландцементе W6	34,84	9912,25	954,99	345343	33272	51432	6,51	227
		м3		1075,50	330,44	37470	11513	105	1,34	47
8	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	35,36	70,00	–	2475	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
9	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	35,36	100,00	–	3536	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
10	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	35,36	232,00	–	8204	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
11	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	3,36	51000,00	–	171360	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
12	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1156	47400,00	–	5479	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Стены -КЖ-3,5								
13	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В25 на сульфатостойком портландцементе W6	49,3	9912,25	954,99	488674	47081	72778	6,51	321
		м3		1075,50	330,44	53022	16291	105	1,34	66
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	50,0395	70,00	–	3503	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
15	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	50,0395	100,00	–	5004	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
16	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	50,0395	232,00	–	11609	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	4,6632	51000,00	–	237823	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
18	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,19008	47400,00	–	9010	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
19	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,375144	52400,00	–	19658	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Перекрытие -КЖ2,6-8								
20	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	15,61	13401,48	379,21	209197	5919	37051	13,00	203
		м3		2117,25	143,26	33050	2236	105	0,70	11
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	15,844	70,00	–	1109	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
22	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	15,844	100,00	–	1584	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
23	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	15,844	232,00	–	3676	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
24	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм плиты покрытия	1,5378	52400,00	–	80581	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
25	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм плиты покрытия	0,0363	50600,00	–	1837	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм балок Б-1,Б-2	~~0,60072~~	~~45800,00~~	–	~~27513~~	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
27	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм балок Б-1,Б-2	~~0,1488~~	~~52400,00~~	–	~~7797~~	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
28	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм балок Б-1,Б-2	~~0,50288~~	~~45800,00~~	–	~~23032~~	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
29	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм балок Б-3,Б-4	~~0,031~~	~~52400,00~~	–	~~1624~~	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
30	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм Б-3,Б-4	~~0,018624~~	~~47400,00~~	–	~~883~~	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Земляные работы								
31	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	208,16	27,84	26,18	5794	5449	1789	0,01	2
		м3		1,66	7,20	346	1499	97	0,03	5
32	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	62,675625	262,72	–	16466	–	18606	1,85	116
		м3		262,72	–	16466	–	113	–	–
33	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	48,48	30,62	28,79	1484	1396	458	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,83	7,92	89	384	97	0,03	1
34	Е0101-17-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	75	43,72	41,60	3279	3120	1030	0,01	1
		м3		2,06	12,10	154	907	97	0,04	3
35	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	27,264375 ~~28,494375~~	~~302,12~~	--	8237 ~~8609~~		9308 ~~9728~~	2,13	61
		м3		302,12	--	8609	--	113	--	--
36	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м во временный отвал	417,8	6,01	6,01	2509	2509	845	--	--
		м3		--	2,08	--	871	97	0,01	3
37	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м во временный отвал	417,8	4,75	4,75	1986	1986	668	--	--
		м3		--	1,65	--	689	97	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		1552643	~~1911847~~	107782			1090
			Тенге			176060	37045			151
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1911847				
	Материалы -		Тенге			214914				
	Всего заработная плата -		Тенге				213106			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			586597				
	Местные материалы -		Тенге			826494				
		Накладные расходы -	Тенге		152681	~~230152~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34523			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128520				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2270519				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1356
		Сметная заработная плата -	Тенге				247628			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		1850043	~~2270519~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1356
		Сметная заработная плата -	Тенге				247628			

РАЗДЕЛ 2.Выгреб емкостью 5м3. Смета 6-2

Колодец ж/бетонный диам.2000мм

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0123-13-8 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в мокрых грунтах	3,12	11228,67	1265,69	35033	3949	8221	9,16	29
		м3		1552,73	474,08	4845	1479	130	2,32	7
39	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные 1ПП20-1,ПН20	1,14	20800,00	–	23712	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
40	С143018-23,к=1,04	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 ПО-10 плоские с круглыми отверстиями ПО10	0,32	21632,00	–	6922	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
41	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм КС20.9,КС20.6,КС20.9а	2,4	8730,00	–	20952	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
42	С143018-44 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-10 КС10.9	1	5470,00	–	5470	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
43	С143008-92	Песок природный под днище колодца	0,45216	844,00	–	382	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
44	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка основания под отмостку толщ.10см	0,374	1018,16	68,13	381	25	17	0,14	–
		м3		21,38	12,76	8	5	133	0,04	–
45	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,2	950,00	–	190	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 К=1,1 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья в котлованах при площади котлована до 100 м2	8,8	36,74	34,55	323	304	100	0,02	–
		м3		2,19	9,50	19	84	97	0,03	–
47	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2	77,7	33,40	31,41	2595	2441	801	0,01	1
		м3		1,99	8,64	155	671	97	0,03	2
48	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	1,6	302,12	–	483	–	546	2,13	3
		м3		302,12	–	483	–	113	–	–
49	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,6	134,10	–	215	–	242	0,97	2
		м3		134,10	–	215	–	113	–	–
50	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	79,9	6,48	6,48	518	518	163	–	–
		м3		–	2,10	–	168	97	0,01	1
51	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	79,9	25,65	5,38	2049	430	1571	0,13	10
		м3		20,27	–	1620	–	97	–	–
52	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м вытесненного колодцем вдоль трассы	11,5	9,24	9,24	106	106	33	–	–
		м3		–	3,00	–	35	97	0,01	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			99332	7773			45
			Тенге			7344	2441			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99142				
	Материалы -		Тенге			13833				
	Всего заработная плата -		Тенге				9786			
	Местные материалы -		Тенге			70192				
		Накладные расходы -	Тенге			11695				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1754			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6650				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			117487				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				11540			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			190				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			190				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			201				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			117689				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				11540			

РАЗДЕЛ 3.Кабельные заходы на ПС "Батыс и на ПС "Олимп". Смета 2-3

Камера обслуживания КО-1

53	Е0111-13-3к=3,48	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 200мм	62,16	2311,19	85,43	143664	5311	13045	0,26	16
		м2		138,61	32,02	8616	1990	123	0,04	3
54	Е0107-62-1	Устройство камер со стенкамиз бетонных блоков КО-1	70,374	5933,45	789,92	417560	55590	164978	8,27	582
		м3		1401,75	272,75	98647	19195	140	1,04	73
55	С143003-26 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из керамзитобетона класса В10 /М-150/ ФБС 24.5.6-Т	27,16	14800,00	--	401968	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	С143003-15 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В3,5 /М-50/ ФБС 12.5.6-Т	2,648	11300,00	--	29922	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/ ФБС 9.5.6-Т, ФБС 12.5.3-Т	5,746	12000,00	--	68952	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные П22д-15,П22-15, ПО-4	11,49	20800,00	--	238992	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5 - КС 7.3	3	2090,00	–	6270	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
60	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КО 6	3	920,00	–	2760	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
61	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,31806	45800,00	–	106167	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
62	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,8016	48300,00	–	87017	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
63	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1956	72000,00	–	14083	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1517356	60900			598
			Тенге			107263	21185			76
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1517356				
	Материалы -		Тенге			366862				
	Всего заработная плата -		Тенге				128447			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			207268				
	Местные материалы -		Тенге			775064				
		Накладные расходы -	Тенге			178023				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26703			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101723				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1797102				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							763
		Сметная заработная плата -	Тенге				155151			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1797102				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							763
		Сметная заработная плата -	Тенге				155151			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Наружный водопровод В2. Смета 6-1								
		К1								
64	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,015	58881,69	25695,31	883	385	778	194,00	3
		км		33075,00	6813,45	496	102	130	26,38	--
65	С130801-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d 100 мм	15	600,00	--	9000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Прокладка трубопровода								
66	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	19,26	1234,60	152,52	23778	2938	5279	1,02	20
		м3		153,68	57,15	2960	1101	130	0,28	5
67	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,1865	139706,75	90794,12	26055	16933	16476	286,00	53
		км		48375,00	19582,83	9022	3652	130	84,07	16
68	С130804-950 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 180х10,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	188,365	1229,00	--	231501	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм диам.нар.90х5,4мм.	0,0083	58881,69	25695,31	489	213	430	194,00	2
		км		33075,00	6813,45	275	57	130	26,38	--
70	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	8,383	318,00	--	2666	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ-ПГ1, ПГ2,3 d=1500ММ-3шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	3,81	11617,94	2104,76	44264	8019	14790	13,90	53
		м3		2362,50	623,48	9001	2375	130	2,48	9
72	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые ПН-15, 2ПП15-1	1,3	27300,00	–	35490	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
73	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС15.9(1шт.),КС15.9а(2шт.),КС15.9б(1шт.), КС15.6б(5шт.)	4,4	6950,00	–	30580	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
74	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,81	70,00	–	267	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
75	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 для плит и днища	1,94	100,00	–	194	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
76	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 для колец	1,87	200,00	–	374	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
77	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,81	232,00	–	884	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
78	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	262,93	6,48	6,48	1704	1704	537	–	–
		м3		–	2,10	–	553	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**								
			33,29	134,10	–	4464	–	5045	0,97	32
		м3		134,10	–	4464	–	113	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**412593**	**30192**			**163**
			Тенге			**26218**	**7840**			**33**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**403593**				
		Материалы -	Тенге			**17632**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**34058**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**234166**				
		Местные материалы -	Тенге			**95385**				
		Накладные расходы -	Тенге			**43334**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**22**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6500**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**26816**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**473742**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**218**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40558**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**9000**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**9000**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**540**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**9540**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**483282**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**218**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40558**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3941128**	**206647**			**1896**
			Тенге			**316885**	**68512**			**271**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3931938**				
		Материалы -	Тенге			**613241**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**385397**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1028031**				
		Местные материалы -	Тенге			**1767134**				
		Накладные расходы -	Тенге			**463204**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**232**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**69481**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**263709**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4658851**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2398**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**454877**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**9190**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**9190**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**551**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**9741**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			~~4668592~~ 4248116				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2398**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				454877			
		Временные здания и сооружения	3,90%			~~4 850 667~~	4413793			
						~~27 311~~				
		Зимнее удорожание	1,37%			~~66 212~~				
		Доп. отпуска и выслуга лет	1,40%			~~67 909~~				
		Итого в ценах 2001 года				~~4 984 788~~	4535834			
		Итого в ценах 2014 года	2,38968			~~11 912 035~~	10839192			
		Нлаги, сборы, обязательные платежи	2%			~~238 241~~				
		Итого				~~12 150 276~~	11055986			
		возврат 15%				~~-65 265~~	-59387			
		Итого				~~12 085 011~~				
		НДС	12%			~~1 450 201~~				
		Итого				~~13 535 212~~				
							12316166			

ЗАКАЗЧИК: Нукашев Л.С.

ПОДРЯДЧИК: Мекебаев А.Б.

Жунусов А.Б.

(Абдиев У.Т.)

Нагорнова Р.В.

Заказчик ГУ "Управление энергетики г. Астаны"
Подрядчик ТОО "ТПЭП"
Договор 4/79 от 20.11.2014 года
Наименование стройки - Строительство ПС 110/20кВ"Олимп",(с ЛЭП 110кВ).2 очередь
Наименование объекта - ПС 110/20кВ "Олимп" мощностью 2х63мВА

АКТ

выполненных работ за июль 2015 года

на общестроительные работы насосной пожаротушения (локальная смета 6-3-1)

Сметная стоимость	23,235	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	27	чел.-ч
Сметная заработная плата	5,566	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Днище-листы КЖ-2,3								
1	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	2,54016	2369,27	100,89	6018	256	486	0,85	2
		м3		123,75	38,25	314	97	118	0,18	--
		Земляные работы								
47	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3**	105,9	33,40	31,41	3537	3326	1092	0,01	1
		м3		1,99	8,64	211	915	97	0,03	3
48	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 К=1,1 т.ч. п-3.37 К=1,2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья в котлованах при объеме котлована до 300 м3**	128,6	36,74	34,55	4725	4443	1459	0,02	2
		м3		2.19	9.50	282	1222	97	0.03	4
49	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент**	4,4	302,12	--	1329	--	1502	2,13	9
		м3		302.12	--	1329	--	113	--	--
50	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 К=1,1 т.ч. п-3.37 К=1,2	**Срезка механизированным способом недобора мокрого грунта 2 группыв котловане**	13,2	36,74	34,55	485	456	150	0,02	--
		м3		2.19	9.50	29	125	97	0.03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0101-24-6	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м во временный отвал**	79	6,01	6,01	475	475	160	–	–
		м3		--	2,08	--	165	97	0,01	1
52	Е0101-24-14	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м во временный отвал**	79	4,75	4,75	376	376	126	–	–
		м3		--	1,65	--	130	97	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			16945	9332			15
			Тенге			2165	2655			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16945				
	Материалы -		Тенге			14				
	Всего заработная плата -		Тенге				4820			
	Местные материалы -		Тенге			5433				
		Накладные расходы -	Тенге			4975				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				746			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1315				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23235				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				5566			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			23235				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				5566			
		Временные здания и сооружения	3,90%			24 141				
						136				
		Зимнее удорожание	1,37%			330				
		Доп. отпуска и выслуга лет	1,40%			338				
		Итого в ценах 2001 года				24 809				
		Итого в ценах 2014 года	2,39			59 285				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			1 186				
		Итого				60 470				
		возврат 15%				325				
		Итого				60 146				
		НДС	12%			7 217				
		Итого				**67 363**				

ЗАКАЗЧИК: Мукашев

Жунусов А.Б.

Нагорнова Р.В.

Айтмен Ж.

ПОДРЯДЧИК: Менсибаев А.Е

Джалалов А.Н.

Заказчик ГУ "Управление энергетики г. Астаны"
Подрядчик ТОО "ТПЭП"
Договор 4/79 от 20.11.2014 года
Наименование стройки - Строительство ПС 110/20кВ"Олимп",(с ЛЭП 110кВ).2 очередь
Наименование объекта - ЛЭП 110кВ ПС "Батыс" - ПС "Олимп"

АКТ
выполненных работ за июль 2015 года

на Кабельные заходы на ПС "Батыс" и на ПС "Олимп" (локальная смета 2-3)

Основание: 04-11 ЭС.СО

Сметная стоимость	288,42	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	61	чел.-ч
Сметная заработная плата	11,822	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы (лист 25,26, 04-11 ЭС)								
52	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	12	6,48	6,48	78	78	24	--	--
		м3		--	2,10	--	25	97	0,01	--
		Камера обслуживания КО-1								
133	E0107-62-1	Устройство камер со стенкаминз бетонных блоков КО-1	~~5,745~~	5933,45	~~789,92~~	~~34088~~	4538	~~13468~~	8,27	48
		м3		1401,75	272,75	8053	1567	140	1,04	6
137	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные П22д-15,П22-15, ПО-4	~~5,745~~	~~20800,00~~	--	~~119496~~	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
152	E0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	1	131,18	--	131	--	144	0,78	1
		канал		131,18	--	131	--	110	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	С130804-104 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 160 мм	17,3	6050,00	--	104665	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		104874	~~258458~~	4616			48
			Тенге			8184	1592			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			153793				
		Всего заработная плата -	Тенге			21497				
		Местные материалы -	Тенге				9776			
		Накладные расходы -	Тенге			119496				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		168	13637				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							7
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2046			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10046				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			177475				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				11822			61
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			104665				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104665				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6280				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			110945				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		111345	~~288420~~				
		Сметная заработная плата -	Тенге				11822			61
		Временные здания и сооружения	3,90%		115687	~~184 397~~				
						~~1 038~~				
		Зимнее удорожание	1,37%			~~2 517~~				
		Доп. отпуска и выслуга лет	1,40%			~~2 582~~				
		Итого в ценах 2001 года			118886	~~300 440~~				
		Итого в ценах 2014 года	2,39		284100	~~717 955~~				
		Плаги, сборы, обязательные платежи	2%		289782	~~14 359~~				
		Итого				~~732 314~~				
		возврат 15%				-1557 ~~2 481~~				
		Итого				~~729 833~~				
		НДС	12%			~~87 580~~				
		Итого			322812	~~817 413~~				

ЗАКАЗЧИК: Нуканиев

Нагорнова Р.В.

Аймек У. Жунусов А.Б.

ПОДРЯДЧИК: Нагимбаев А.Б.

Джиналов А.Н.

Естиев К.К.

Заказчик ГУ "Управление энергетики г. Астаны"
Подрядчик ТОО "ТПЭП"
Договор 14/79 от 20.11.2014 года
Наименование стройки - Строительство ПС 110/20кВ"Олимп",(с ЛЭП 110кВ).2 очередь

Наименование объекта - ЛЭП 110кВ "Батыс"-ПС"Олимп"

АКТ
выполненных работ за июнь 2015 года
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3
Кабельные заходы на ПС "Батыс" и на ПС "Олимп"

Сметная стоимость	2049,043	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	583	чел.-ч
Сметная заработная плата	132,088	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Земляные работы (лист 25,26, 04-11 ЭС)									
1	E0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	966,0 ~~1973,27~~	27,84	26,18	26893 ~~54926~~	51650	8302 ~~16959~~	0,01	23	
		м3		1,66	7,20	3276	14208	97	0,03	49	
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	29,0 ~~59,2~~	262,72	--	7619 ~~15553~~	--	8410 ~~17575~~	1,85	109	
		м3		262,72	--	15553	--	113	--	--	
		Монтаж ж/бетонных лотков и плит перекрытия									
3	E0111-13-3к=1,742	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100мм.**	582,45	1156,92	42,77	673851	24909	61189	0,26	153	
		м2		69,38	16,03	40413	9335	123	0,04	26	
4	E0107-61-1	**Монтаж лотков Л1-8,Л1д-8,Л6-5, Л6д-5 и плит П1-8,П7-3**	37,4	1986,57	564,43	74298	21110	39924	3,33	125	
		м3		567,00	195,49	21206	7311	140	0,75	28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3								
			37,4	22000,00	–	822800	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
6	Е0101-27-2	Засыпка песком до уровня защитных плит(2775,8-197,0=2578,8 где 197м3-постель под кабель)								
			182,97	6,48	6,48	1186	1186	373	–	–
		м3		–	2,10	–	385	97	0,01	1
7	С143008-92	Песок природный								
			182,97	844,00	–	154427	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		17 41 074	~~1797040~~	98855			410
			Тенге			80447	31238			105
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1797040				
	Материалы -		Тенге			517624				
	Всего заработная плата -		Тенге				111685			
	Местные материалы -		Тенге			1100114				
		Накладные расходы -	Тенге		118398	136020				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20403			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115984				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2049043				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							583
		Сметная заработная плата -	Тенге				132088			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			~~2049043~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1992 240				583
		Сметная заработная плата -	Тенге				132088			
		Временные здания и сооружения	3,90%			2 128 956				
						11 987				
		Зимнее удорожание	1,37%			29 060				
		Доп. отпуска и выслуга лет	1,40%			29 805				
		Итого в ценах 2001 года				2 187 821				
		Итого в ценах 2014 года	2,38968			5 228 187				
		Налаги, сборы, обязательные платежи	2%			104 564				
		Итого				5 332 751				
		возврат 15%				28 645				
		Итого				5 304 106				
		НДС	12%			636 493				
		Итого				~~5 940 599~~ 5775915				

ЗАКАЗЧИК: Нукашев Ж.С.

ПОДРЯДЧИК: Мексибаев Н.Е.

Айтмен У.

(Айтмен Э.Т.)

Жунусов А.Б.

Наполкова Р.В.

Естаев К.К.

Заказчик ГУ "Управление энергетики г. Астаны"
Подрядчик ТОО "ТПЭП"
Договор 4/79 от 20.11.2014 года
Наименование стройки - Строительство ПС 110/20кВ"Олимп",(с ЛЭП 110кВ).2 очередь
Наименование объекта - ПС 110/20кВ "Олимп" мощностью 2х63мВА

АКТ

выполненных работ за июль 2015 года

на Наружный водопровод В2 (локальная смета 6-1)

Основание: 04-11 НВК

Сметная стоимость	168,459	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	105	чел.-ч
Сметная заработная плата	19,473	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прокладка трубопровода								
3	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	4,7	1234,60	152,52	5803	717	1288	1,02	5
		м3		153,68	57,15	722	269	130	0,28	1
6	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,0455	139706,75	90794,12	6357	4131	4020	286,00	13
		км		48375,00	19582,83	2201	891	130	84,07	4
7	С130804-950 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180х10,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	47,82	1229,00	--	58771	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм диам.нар.90х5,4мм.	~~0,0083~~	~~58881,69~~	~~25695,31~~	~~489~~	~~213~~	~~430~~	~~194,00~~	2
		км		33075,00	6813,45	275	57	130	26,38	--
9	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	~~8,383~~	~~318,00~~	--	~~2666~~	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ-ПГ1, ПГ2,3 d=1500ММ-3шт								
26	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,905	11617,94	2104,76	22132	4010	7395	13,90	26
		м3		2362,50	623,48	4501	1188	130	2,48	5
27	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые ПН-15, 2ПП15-1	0,65	27300,00	--	17745	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС15.9(1шт.),КС15.9а(2шт.),КС15.9б(1шт.), КС15.6б(5шт.)	2,2	6950,00	--	15290	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,905	70,00	--	133	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 для плит и днища	0,97	100,00	--	97	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 для колец	0,935	200,00	--	187	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,905	232,00	--	442	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья								
			30	30,62	28,79	919	864	284	0,01	--
		м3		1,83	7,92	55	238	97	0,03	1
41	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			19,5	27,84	26,18	543	510	168	0,01	--
		м3		1,66	7,20	32	140	97	0,03	--
42	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			0,5	302,12	--	151	--	171	2,13	1
		м3		302,12	--	151	--	113	--	--
43	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-3.182 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб								
			1	289,53	--	290	--	327	2,04	2
		м3		289,53	--	290	--	113	--	--
44	Е0101-164-2 т.ч. п-3.182 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб								
			0,65	251,77	--	164	--	185	1,77	1
		м3		251,77	--	164	--	113	--	--
45	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			70	6,48	6,48	454	454	143	--	--
		м3		--	2,10	--	147	97	0,01	1
47	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			301	21,55	4,52	6485	1359	4972	0,11	33
		м3		17,03	--	5126	--	97	--	--
48	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м вытесненного колодцами и песком вдоль трассы								
			35	9,24	9,24	324	324	102	--	--
		м3		--	3,00	--	105	97	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		134371	139439	12581			83
			Тенге			13516	3034			12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			139439				
	Материалы -		Тенге			8808				
	Всего заработная плата -		Тенге				16550			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			61437				
	Местные материалы -		Тенге			43097				
		Накладные расходы -	Тенге		18091	~~19484~~				10
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				2923			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			9535				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			168459				105
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				19473			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге		161610	~~168459~~				105
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				19473			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге		167913	~~175 029~~				
		Временные здания и сооружения	3,90%			~~985~~				
						~~2 389~~				
		Зимнее удорожание	1,37%			~~2 450~~				
		Доп. отпуска и выслуга лет	1,40%		172 555	~~179 868~~				
		Итого в ценах 2001 года			412 353	~~429 828~~				
		Итого в ценах 2014 года	2,39			~~8 597~~				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%		420 600	~~438 424~~				
		Итого				-2259 ~~2 355~~				
		возврат 15%				~~436 069~~				
		Итого				~~52 328~~				
		НДС	12%		468 542	~~488 397~~				
		Итого								

ЗАКАЗЧИК: Нукишев А.

Жунусов А.Б.

Нагорнова Р.В.

Айнек У.

ПОДРЯДЧИК: Мекенбаев А.Б.

Естаев К.К.

Джаманов А.Н.