Форма -3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Инженер: Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда-құрылыс инжиниринг"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Уш-Сай»
Договор: №63 от 04.08.2019 года.

Наименование объекта: Строительства водопроводных сетей населенного пункта Мадениет, сельского округа Тегисшил Сарыагашского района

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
от "09" сентября месяца 2019 года.

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		С начала строительства		С начала года отчетный по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	Строительства водопроводных сетей населенного пункта Мадениет, сельского округа Тегисшил Сарыагашского района	48 313 398,24	54 111 006,03	48 313 398,24	54 111 006,03	48 313 398,24	54 111 006,03
	Всего к оплате:	48 313 398,24	54 111 006,03	48 313 398,24	54 111 006,03	48 313 398,24	54 111 006,03

"Заказчик"

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Ерменов Б.М.

«Технический надзор»:

Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда-құрылыс инжиниринг"

Еламан А.Ә.

«Подрядчик»:

Директор Товарищество с ограниченной ответственностью «Уш-Сай»

Султанов К.А.

форма-2

Заказчик: ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Инженер-технадзор: ТОО "Орда-құрылыс инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "Уш-Сай"
Договор № 63 от 04.08.2019 года.

Выполненные работы: Строительства водопроводных сетей населенного пункта Мадениет, сельского округа Тегисшил Сарыагашского района

АКТ № 1

Приемки выполненных работ от " 09 " сентября 2019 года.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения						
	Земляные работы						
1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	м3	22810,37644	187,94	4286914	809053
2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	м3 грунта	690,55056	1681,68	1161285	836125
3	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	м3 грунта	461,06704	187,94	86652	16354
4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК	м3 грунта	4852,203955	30,99	150373	37873
5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	м3 уплотненного грунта	4852,825675	135,12	655714	352330
6	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	3678,56	665,52	2448155	1762672
7	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	м3 грунта	13144,37509	204,73	2691074	534925
8	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км /Лишний грунт/	С341-020103-1004 4102-0103-1004 РСНБ РК 2015	т	27305,7842	102,00	2785190	--
	Укладка трубопровода и фасонных частей	*					
16	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 400 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	С123-011201-0207 2301-1201-0207 РСНБ РК 2015	м	62,5	11438,00	714875	--

19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1315 2301-0501-1315 РСНБ РК 2015	м	1010	2250,00	2272500	--
22	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1314 2301-0501-1314 РСНБ РК 2015	м	1749,32	1812,00	3169768	--
24	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	4	306773,03	1227092	925540
25	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	м	4040	1373,00	5546920	--
29	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 300 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	С123-011201-0205 2301-1201-0205 РСНБ РК 2015	м	211,5	7295,00	1542893	--
31	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	1	268081,23	268081	209860
32	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	м	1010	455,00	459550	--
34	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	5	252245,33	1261227	1006137
35	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1502 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	м	5050	113,00	570650	--
	Водопроводные колодцы D=1500мм /95 шт/	*					
127	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	80,4	32686,45	2627991	942911
128	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	шт.	60	14182,00	850920	--
129	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	шт.	60	13298,00	797880	--

130	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	шт.	60	13298,00	797880	--
131	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	шт.	32	15600,00	499200	--
132	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	шт.	28	14043,00	393204	--
	Итого прямые затраты по смете:					37 265 986	7 433 779
	С накладными расходами					7 433 779	
	Итого:					44 699 766	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					3 575 981	
	Итого:					48 275 747	
	Временные здания и сооружения 2,9%					1 399 997	
	Итого:					49 675 743	
	Зимние удорожания 0,91%					452 049	
	Итого:					50 127 793	
	Непредвиденные работы и затраты-2%					1 002 556	
	Итого сметная стоимость:					51 130 349	
	в тек.ценах 2019г. К=1,0498961, 100%					53 681 554	
	Итого:					53 681 554	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,9					**48 313 398,24**	
	НДС 12%					**5 797 607,79**	
	Всего к оплате:					**54 111 006,03**	

"Сдал"

Директор ТОО "Уш-Сай"

_____ ***К.А.Султанов***

"Принял"

Технический надзор: ТОО "Орда-құрылыс инжиниринг"

Инженер: _____ ***Е.Б. Джуматаев***