Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Кондоминиум собственники жилого помещения по ул. Станционная 78,110000, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай г., Станционная, дом № 78**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Хоум КВ",Республика Казахстан, Костанай, Дошанова, дом № 157** | **080640006563**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №7 от 16.09.2015 г.

Номер документа	Дата составления
33	03.06.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт, отмостка и разные виды работ жилого дома Станционная 78, по акту №5			усл	1	789 627,00	789 627,00
				Итого	1	x	789 627,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Карсакбаев Б.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Председатель кондоминиума / Хачатурова Л.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.06.2016

М.П.

Заказчик Кондоминиум МЖД Станционная № 78 в г.Костанай Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Строй Хоум КВ"
Субподрядчик
Договор № 7 от 16 сентября 2015г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по улице Стационная, 78

Наименование обьекта: Жилой дом

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Крыша								
1.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	13,39	2119,24	9,43	28377	126	1,64	22
					246,85	3,57	3305	48	0,01	0
2.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	256,80	6,82	1,14	1751	292	0,03	9
					5,38	0,42	1382	109	0,00	0
3.	СПРАЙС	Пропитка Випротек 3	кг	52,16	290,94	--	15175	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Крыша								45303
		Раздел: Полы								
4.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	3,85	287,19	18,45	1106	71	0,42	2
					60,29	6,93	232	27	0,03	0
5.	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	3,85	132,85	3,35	511	13	0,05	0
					7,77	1,25	30	5	0,00	0
6.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия	1м2	3,85	432,02	240,08	1663	924	1,28	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полов- в тамбуре подъезда №2								
					191,95	90,19	739	347	0,40	2
		Итого по разделу: Полы								3280
		Раздел: Разные работы								
7.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом-толщ.80мм	м2	63,64	1028,52	49,10	65455	3125	0,48	31
					73,29	18,40	4664	1171	0,07	5
8.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных-из бетона В12,5 W4 сульфатостойкий	м3	16,67	6856,44	--	114263	--	4,21	70
					652,05	--	10866	--	--	--
9.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом-толщ.80мм	м2	4,86	1028,52	49,10	4999	239	0,48	2
					73,29	18,40	356	89	0,07	0
10.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	0,88	6213,56	245,77	5468	216	2,06	2
					313,09	92,84	276	82	0,36	0
11.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,49	1459,12	--	709	--	3,44	2
					548,55	--	267	--	--	--
13.	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	4,86	210,29	26,57	1022	129	1,09	5
					179,57	9,96	873	48	0,04	0
14.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий-поребрик	м	9,90	1184,92	8,29	11731	82	0,80	8
					124,98	2,20	1237	22	0,01	0
		Итого по разделу: Разные работы								204266
	ИТОГО:						252850	5217		157
							24227	1948		8

Накладные расходы :

На общестроительные работы	28780
Всего накладных расходов:	28780
Итого с накладными	281630

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	16898
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	298528
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	299722
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	302707
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	774144
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	15483
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	789627

Сдал: ПОДРЯДЧИК ТОО "Строй Хоум КВ" директор Карсакпаев Б.М.

Прораб ТОО "Строй Хоум КВ" Мухин А.В.

Принял: ЗАКАЗЧИК Председатель Кондоминиума многоквартирного жилого дома Станционная № 78 в г.Костанай

Халатурова Л.Л.

ТОО «ЖКХ Ремонт» Исполняющий обязанности директора Прилка Е.А.

Технадзор: ТОО «Инжиниринг KZ» инженер-технадзор Тюлюпаев Б.К.