Акт № 29 от 25 октября 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Хоум КВ"**

Заказчик: **ОО"Костанайский железнодорожник"**

Основание: **Договор генерального подряда на строительство мечети от 29.05.11 г**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	За выполненные объемы строительно-монтажных работ по строительству Мечети за октябрь 2013 г.	1	шт	11 061 404,00	11 061 404,00

Итого: 11 061 404,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 11 061 404,00 KZT

Одиннадцать миллионов шестьдесят одна тысяча четыреста четыре тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Хоум КВ"

БИН: 080640006563
Адрес: Республика Казахстан, Костанай, Майлина, дом № 2/2
Расчетный счет: KZ12998GTB0000015125 в АО "Цеснабанк" ,

БИК: TSESKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ОО"Костанайский железнодорожник"

БИН:
Адрес: 0, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай г., Аль-Фараби, дом № 162, к.10
Расчетный счет: KZ328560000000494990 в АО "БанкЦентрКредит" ,
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Наименование стройки - Строительство мечети по ул.Станционная 9 в поселке Тобол
Наименование объекта -
Заказчик: ГО "Костанайский железнодорожник"
Подрядчик: ТОО "СтройХоумКВ"

Форма 2

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за октябрь 2013 года
Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты								
1	Е0107-42-4	**Установка блоков стен подвалов массой более 1.5 т**	19	1166,72	598,40	22168	11370	10898	1,18	22
		шт		195,53	214,16	3715	4069	140	0,91	17
2	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100**	27,43	10475,00	--	287329	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100**	40,32	9970,00	--	401990	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0106-1-20	**Местные бетонные заделки**	3,8	11132,95	311,32	42305	1183	2229	2,82	11
		м3		441,00	117,61	1676	447	105	0,57	2
5	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	3,8	284,00	--	1079	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**754872**	**12553**			**33**
			Тенге			**5391**	**4516**			**19**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			754872				
		Материалы -	Тенге			2342				
		Всего заработная плата -	Тенге				9907			
		Местные материалы -	Тенге			734586				
		Накладные расходы -	Тенге			13127				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1969			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46080				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			814078				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				11876			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			814078				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				11876			

РАЗДЕЛ 2. Перегородки

6	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**								
			26,79	1710,35	34,73	45820	930	7524	1,43	38
		м2		225,00	13,01	6028	349	118	0,06	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			45820	930			38
			Тенге			6028	349			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45820				
	Материалы -		Тенге			1447				
	Всего заработная плата -		Тенге				6376			
	Местные материалы -		Тенге			37415				
		Накладные расходы -	Тенге			7524				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1129			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3201				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56545				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				7505			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			56545				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				7505			

РАЗДЕЛ 3. Полы

Полы подвала

7	Е0111-28-3	**Устройство покрытий на битумной мастике из керамических плиток (керамогранит на клею) для одноцветных полов**								
			52,76	1599,47	9,70	84388	512	13931	1,16	61
		м2		211,05	3,62	11135	191	123	0,02	1
8	С143002-59	**Сухие смеси для затирки швов плитки**								
			63,312	42,00	--	2659	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002С Н РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен (сапожок из керамогранита) на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
			5,645	1793,30	4,62	10123	26	1515	1,52	9
		м2		254,97	3,14	1439	18	104	0,02	--
				Полы 1-го этажа						
10	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм								
			48,39	247,63	9,95	11983	481	3330	0,36	17
		м2		52,20	3,74	2526	181	123	0,02	1
11	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки, до 30мм								
			48,39	82,47	1,34	3991	65	105	0,01	--
		м2		1,26	0,50	61	24	123	--	--
12	Е0111-31-7	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 3 шт на м2								
			48,39	636,15	16,29	30783	788	24067	2,22	107
		м2		398,25	6,10	19271	295	123	0,03	1
13	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С -2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная								
			48,39	1350,00	--	65327	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			209253	1872			195
			Тенге			34433	709			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			209253				
	Материалы -		Тенге			69122				
	Всего заработная плата -		Тенге				35142			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			65327				
	Местные материалы -		Тенге			38500				
		Накладные расходы -	Тенге			42947				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6442			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15132				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			267333				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							220
		Сметная заработная плата -	Тенге				41584			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			267333				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							220
		Сметная заработная плата -	Тенге				41584			

РАЗДЕЛ 4. Проемы

Двери

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2								
			3,6	315,56	102,53	1136	369	809	0,90	3
		м2		151,65	35,67	546	128	120	0,14	1
15	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2								
			9,8	626,83	31,85	6143	312	2385	1,15	11
		м2		190,80	12,04	1870	118	120	0,06	1
16	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл								
			9	530,00	--	4770	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние								
			3,6	4010,00	--	14436	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние								
			9,8	4250,00	--	41650	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение								
			7	1380,00	--	9660	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных								
			2	77,90	--	156	--	165	0,39	1
		шт		76,46	--	153	--	108	--	--
21	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни								
			2	844,00	--	1688	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2								
			9,334	367,11	19,34	3427	180	1635	0,83	8
		м2		139,39	6,57	1301	61	120	0,03	--
23	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные трехкамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные								
			9,33	20800,00	--	194064	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Окна								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0110-91-1	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2**								
			24,5	498,09	19,17	12203	470	6972	1,38	34
		м2		230,97	6,18	5659	152	120	0,03	1
25	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные трехкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие**								
			16,36	8384,00	--	137162	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	С12061-182 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные трехкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные**								
			8,12	10588,80	--	85981	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**512476**	**1331**			**57**
			Тенге			**9529**	**459**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			512476				
	Материалы -		Тенге			12204				
	Всего заработная плата -		Тенге				9988			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			489411				
		Накладные расходы -	Тенге			11967				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1795			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31467				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			555909				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата -	Тенге				11783			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			555909				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата -	Тенге				11783			

РАЗДЕЛ 5. Лестницы

Монолитная лестница ЛМ-4

27	Е0111-28-3	**Устройство покрытий на битумной мастике из керамических плиток(керамогранит на клею) для одноцветных полов**								
			9,8	1599,47	9,70	15675	95	2588	1,16	11
		м2		211,05	3,62	2068	35	123	0,02	--
28	Е0115-13-1	**Облицовка ступеней и подступенков мраморными полированными плитами керамогранитом**								
			20,286	2719,36	6,79	55165	138	23059	5,50	112
		м2		1080,00	2,57	21909	52	105	0,01	--
29	С143002-59	**Сухие смеси для затирки швов плитки**								
			36,108	42,00	--	1517	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм								
			10	8,62	0,02	86	--	77	0,05	1
		отверст		8,60	--	86	--	90	--	--
31	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня								
			9	90,96	5,89	819	53	933	0,42	4
		м		71,78	2,23	646	20	140	0,01	--
32	Сирайс"Световит"	Стоимость ограждения из нержавеющих труб								
			9	14817,02	--	133353	--	--	--	--
		мп		--	--	--	--	--	--	--
		Лестницы Л-1, Л-2, Л-3								
33	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких								
			47,6	208,34	12,56	9917	598	12312	1,08	51
		м		180,00	4,75	8568	226	140	0,02	1
34	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки								
			47,6	1150,00	--	54740	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков косоуров								
			6,6	1073,17	4,92	7083	32	1513	1,28	8
		м2		216,45	1,87	1429	12	105	0,01	--
36	Е0115-180-6 К=2	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза								
			6,6	514,28	4,66	3394	31	617	0,52	3
		м2		87,30	1,76	576	12	105	--	--
37	Е0111-28-3	Устройство покрытий на битумной мастике из керамических плиток(керамогранит на клею) для одноцветных полов								
			8,4	1599,47	9,70	13436	81	2218	1,16	10
		м2		211,05	3,62	1773	30	123	0,02	--
38	Е0115-13-1	Облицовка ступеней и подступенков мраморными полированными плитами керамогранитом								
			24,9	2719,36	6,79	67712	169	28304	5,50	137
		м2		1080,00	2,57	26892	64	105	0,01	--
39	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки								
			39,96	42,00	--	1678	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм								
			17	8,62	0,02	147	--	132	0,05	1
		отверст		8,60	--	146	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня								
			14,1	90,96	5,89	1282	83	1461	0,42	6
		м		71,78	2,23	1012	31	140	0,01	--
42	Сирайс"Световит"	Стоимость ограждения из нержавеющих труб								
			14,1	14817,02	--	208920	--	--	--	--
		мп		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			574923	1281			344
			Тенге			65105	484			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			574923				
	Материалы -		Тенге			92062				
	Всего заработная плата -		Тенге				65589			
	Местные материалы -		Тенге			74202				
		Накладные расходы -	Тенге			73213				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10982			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38888				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			687024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							383
		Сметная заработная плата -	Тенге				76571			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			687024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							383
		Сметная заработная плата -	Тенге				76571			
		РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка								
		Отделка потолков								
43	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором								
			82,2	56,33	0,07	4630	6	6113	0,30	24
		м		53,10	0,02	4365	2	140	--	--
44	Е0115-180-2	Огрунтовка потолков праймером								
			114,27	164,19	1,65	18762	189	3019	0,15	18
		м2		24,53	0,63	2803	72	105	--	--
45	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных ной до 10мм потолков								
			114,27	434,19	3,94	49615	450	12430	0,55	63
		м2		102,11	1,49	11668	170	105	0,01	1
46	Е0115-180-6 К=2	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску, за 2 раза								
			114,27	514,28	4,66	58767	532	10686	0,52	59
		м2		87,30	1,76	9976	201	105	--	--
		Отделка стен								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен									
				387,07	339,56	4,07	131432	1574	55538	0,74	286
			м2		135,68	0,97	52518	375	105	0,05	20
48	Е0115-180-1	Огрунтовка стен праймером									
				387,07	161,48	1,19	62504	461	9238	0,14	53
			м2		22,28	0,45	8624	174	105	--	1
49	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен									
				332,27	358,58	3,43	119145	1140	26180	0,46	151
			м2		73,73	1,31	24498	435	105	0,01	2
50	Е0115-180-3 К=2	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, за 2 раза									
				212,6	549,76	4,20	116879	893	29386	0,78	166
			м2		130,06	1,58	27651	336	105	--	1
51	Е0115-17-7 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002(СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону									
				54,8	2388,58	4,62	130894	253	15296	1,58	87
			м2		265,25	3,14	14536	172	104	0,02	1
52	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню									
				75,85	712,61	6,33	54051	480	25099	1,79	136
			м2		312,75	2,39	23722	181	105	0,01	1
53	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских									
				75,85	645,94	6,12	48995	464	11445	0,81	61
			м2		141,39	2,32	10724	176	105	0,01	1
54	Е0115-180-3 К=2	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами, за 2 раза									
				75,85	549,76	4,20	41699	319	10484	0,78	59
			м2		130,06	1,58	9865	120	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**			**837373**	**6760**			**1164**
				Тенге			**200950**	**2415**			**28**
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			837373				
	Материалы -			Тенге			354479				
	Всего заработная плата -			Тенге				203365			
	Местные материалы -			Тенге			275185				
		Накладные расходы -		Тенге			214914				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32237			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63137				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1115425				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1300
		Сметная заработная плата -	Тенге				235602			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1115425				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1300
		Сметная заработная плата -	Тенге				235602			

РАЗДЕЛ 7. Наружная облицовка

55	Е0115-51-1	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**								
			52,8	284,17	1,96	15004	103	6062	0,61	32
		м2		108,90	0,45	5750	24	105	0,03	1
56	Е0115-15-1	**Наружная облицовка поверхности фасадными керамогранитными плитками стен на клею**								
			52,8	1777,48	2,56	93851	135	23380	2,55	135
		м2		420,75	0,97	22216	51	105	--	--
57	С143002-58	**Сухие смеси для плиточных работ**								
			264	43,00	--	11352	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
58	С143002-59	**Сухие смеси для затирки швов плитки**								
			63,36	42,00	--	2661	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0108-35-2	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ**								
			202	150,62	0,62	30425	125	16521	0,44	88
		м2		69,08	0,23	13954	46	118	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**153293**	**364**			**255**
			Тенге			**41920**	**121**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**153293**				
	Материалы -		Тенге			**87846**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**42041**			
	Местные материалы -		Тенге			**23164**				
		Накладные расходы -	Тенге			**45963**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6894**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11955**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**211212**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**280**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48936**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**211212**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**280**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48936**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. Кровля								
60	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя								
			59,9	42,86	18,33	2567	1098	2238	0,14	8
		м2		24,53	6,86	1469	411	119	0,03	2
61	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком								
			42	866,21	4,29	36381	180	3578	0,42	18
		м		69,98	1,60	2939	67	119	0,01	--
62	СПрайс	Бикрост СПП								
			148,687	180,81	--	26884	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
63	СПрайс	Бикрост СКП								
			68,885	206,59	--	14231	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали								
			50	715,87	1,24	35794	62	9145	0,97	49
		м2		153,23	0,47	7662	23	119	--	--
		Купол N1,2								
65	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м								
			1,1	13864,97	4022,39	15251	4425	10060	56,50	62
		т		9090,00	1071,86	9999	1179	90	3,81	4
66	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах								
			1,1	27935,09	9375,11	30729	10313	18302	91,00	100
		т		16380,00	2107,33	18018	2318	90	7,36	8
67	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля								
			1,1	148960,00	--	163856	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза								
			32	40,72	0,04	1303	1	240	0,04	1
		м2		8,32	--	266	--	90	--	--
69	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия								
			79,9	191,79	26,19	15324	2093	12908	0,91	72
		м2		151,65	9,90	12117	791	100	0,05	4
70	С11011-862	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщиной 0,8 мм								
			0,5	50200,00	--	25100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса **улучшенное потолков**	79,9	1073,17	4,92	85746	393	18316	1,28	102
		м2		216,45	1,87	17294	149	105	0,01	1
72	**Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов/без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном** растворе и на клее из сухих смесей из керамической плитки **кирпичу и бетону**	23,86	2253,30	4,62	53764	110	6405	1,52	36
		м2		254,97	3,14	6084	75	104	0,02	--
73	**Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002**	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном **растворе и на клее из сухих смесей из мозаичной плитки по кирпичу и бетону**	56	2318,20	5,78	129819	323	18790	1,52	85
		м2		318,71	3,93	17848	220	104	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**636749**	**18998**			**534**
			Тенге			**93696**	**5234**			**21**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**426913**				
	Материалы -		Тенге			**251799**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**67416**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**66215**				
	Местные материалы -		Тенге			**38959**				
		Накладные расходы -	Тенге			**71619**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**36**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10743**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**29912**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**528443**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**416**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**78159**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**209836**				
	Материалы -		Тенге			**3226**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**31514**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**163856**				
		Накладные расходы -	Тенге			**28363**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4254**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**14292**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**252491**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**189**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35769**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**780934**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**605**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**113927**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3724759**	**44090**			**2620**
			Тенге			**457050**	**14287**			**80**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3514923				
	Материалы -		Тенге			871301				
	Всего заработная плата -		Тенге				439823			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			620953				
	Местные материалы -		Тенге			1222010				
		Накладные расходы -	Тенге			481274				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							241
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				72191			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			239772				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4235969				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2766
		Сметная заработная плата -	Тенге				512014			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			209836				
	Материалы -		Тенге			3226				
	Всего заработная плата -		Тенге				31514			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			163856				
		Накладные расходы -	Тенге			28363				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4254			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14292				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			252491				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата -	Тенге				35769			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4488460				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2955
		Сметная заработная плата -	Тенге				547782			
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			152608				
		ИТОГО:				4641068				
		Доподнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2 %	Тенге			102103				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			46411				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			18564				
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2001 ГОДА:	Тенге			4808146				
		СК=2,23355 в текущих ценах 2013 года	Тенге			10739227				
		СК=1,03 налоги, сборы, обязательные платежи	Тенге			11061404				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			11061404				

Подписи

Заказчик

Подрядчик

Эксперт технического надзора

№ 831,832,833 Белецкий Ю.В.