Акт № 17 от 1 августа 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Хоум КВ"**

Заказчик: **Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" филиал "Сарабайские Межсистемные Электрические Сети"**

Основание: **Договор №16 от 03.10.2012г**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	За выполненные объемы строительно-монтажных работ по о объекту "Строительство маслосборника и маслоотводов на ПС-220 кВ "Сарабайская" за январь-август 2013 г.	1	шт	2 758 509,00	2 758 509,00

Итого: 2 758 509,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 2 758 509,00 KZT

Два миллиона семьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот девять тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Хоум КВ"

БИН: 080640006563
Адрес: Республика Казахстан, Костанай, Майлина, дом № 2/2
Расчетный счет: KZ12998GTB0000015125 в АО "Цеснабанк" ,
БИК: TSESKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" филиал "Сарабайские Межсистемные Электрические Сети"

БИН: 971241003022
Адрес: 111500, Республика Казахстан, Костанайская область, Рудный г., Топоркова, дом № 31
Расчетный счет: KZ81826P0KZTD2001029 в АО "АТФБанк" ,
БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

30090

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2)
ЗАКАЗЧИК- АО "KEGOC" филиал "Сарбайские МЭС"

ПОДРЯДЧИК - ТОО «Строй Хоум КВ»

ДОГОВОР - № 16 от 03.10.2012 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Строительство маслосборника и маслоотводов на ПС 220 кВ "Сарбайская"

Акт
приемки выполненных работ
за август месяц 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Локальная смета 2-1										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
					Общие положения п. 2 т. 1 п.4, К=1,2							
3	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	480	7,78	7,78	3732	3732	1175	-	-		
				-	2,52	-	1212	97	0,01	5		
4	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	84	160,92	-	13517	-	15275	1,17	98		
				160,92	-	13517	-	113	-	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		17249	3732			98		
				Тенге		13517	1212			5		
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		17249	-	-		-		
		Всего заработная плата -		Тенге		-	14729	-		-		
		Накладные расходы -		Тенге		16450	-	-		8		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	2467	-		-		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		2022	-	-		-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		35721	-	-		111		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		-	-	-				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17196	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			35721	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17196	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Устройство основания маслосборника								
		Днище монолитное ДМ-1 (АС-10)								
12	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских(бетон кл.В15 W 4 F	16,97	11230,63	235,94	190584	4004	7409	2,15	36
		м3		326,7	89,12	5544	1512	105	0,44	7
13	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	16,97	284	-	4819	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(р-р М-200 толщ.50-100мм)	63,18	276,38	11,94	17462	754	5217	0,43	27
		м2		62,64	4,49	3958	284	123	0,02	1
17	Е0111-11-2 К=11	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	63,18	456,42	8,84	28837	559	903	0,06	4
		м2		8,32	3,3	525	208	123	0,02	1
18	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	63,18	69,9	0,28	4416	17	4091	0,35	22
		м2		61,56	0,11	3889	7	105	-	-
19	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	63,18	125,42	22,1	7924	1397	8660	0,5	32
		м2		103,14	8,29	6516	524	123	0,04	3
20	С11011-508	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,0156	184000	-	2864	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			256906	6731			121
			Тенге			20433	2535			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			256906	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4202	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22968	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2864	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			222676	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26279	-	-		13
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3942	-		-
		Неформируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16991	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			300177	-	-		146
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26910	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			300177	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-		-		146
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26910	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Устройство стен маслосборника								
21	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	21	362,51	236,69	7613	4970	6081	0,78	16
		шт		125,82	81,01	2642	1701	140	0,3	6
22	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	10	490,41	327,59	4904	3276	3867	0,99	10
		шт		162,82	113,38	1628	1134	140	0,44	4
29	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов(3 слоя гидроизола)	89,67	729,46	9,88	65411	886	10762	0,56	50
		м2		98,02	3,7	8789	331	118	0,02	2
30	Е0108-4-6	-Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	89,67	371,59	5,03	33321	451	5201	0,27	24
		м2		47,26	1,9	4237	170	118	0,01	1
31	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	10,76	12229,76	403,01	131592	4336	12581	5,45	59
		м3		839,7	151,2	9035	1627	118	0,73	8
32	Е0106-36-2	-Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	61,56	629,04	158,82	38724	9777	18278	1,23	76
		м2		222,22	60,56	13680	3728	105	0,34	21
33	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных(местные заделки бетон кл.В15 W 4 F	0,3	11973,61	373,58	3592	112	211	3,38	1
		м3		529,2	141,13	159	42	105	0,69	-
34	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,3	284	-	85	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
35	Е0116-30-3	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	1	3655,43	1,88	3655	2	809	3,61	4
		1сальник		631,8	-	632	-	128	-	-
36	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций (сетка С1)	0,147	74515,58	506,58	10954	74	1752	67,68	10
				9909	189	1457	28	118	0,92	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0108-4-2	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	т 61,56	43,37	8,57	2670	527	2160	0,17	11
				26,52	3,22	1633	198	118	0,02	1
38	С11011-508	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2 0,0197	184000	-	3630	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	т Тенге			306150	24412			261
			Тенге			43891	8960			43
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			302495	-	-		-
		Материалы -	Тенге			102446	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	52219	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3630	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			128749	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			60893	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9134	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21803	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			385191	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		331
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61353	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3655	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3022	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	632	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			809	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	121	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			268	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4732	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	753	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			389923	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		335
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62106	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Устройство перекрытия маслосборника								
39	Е0107-3-6	-Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	8	3648,46	497,99	29188	3984	6296	2,41	19
				407,7	154,42	3262	1235	140	0,65	5
40	С143017-20	-Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты свыше 1000 кг/м2	шт 72	1410	-	101520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С143017-70-4	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 460-550 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	м2 72	101 -	- -	7272 -	- -	- -	- -	- -
42	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м2 0,12	3383,71 975,52	2227,34 717,56	406 117	267 86	284 140	5,92 2,85	1 -
43	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. С2-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/(КС-7.3-2шт,К0-6-1шт)	м3 0,65	3470 -	- -	2256 -	- -	- -	- -	- -
44	Е0123-24-1	-Установка люков	м 1	8411,36 251,1	42,5 16,2	8411 251	43 16	347 130	1,57 0,08	2 -
45	Е0169-14-1	-Устройство деревянных настилов, ходов, переходов, мостиков (устройство деревянной крышки)	шт 0,26	340,72 31,92	6,34 1	89 8	2 -	8 90	0,22 0,01	- -
46	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(толщ.30мм)	м2 73,8	260,06 62,64	11,94 4,49	19192 4623	881 331	6093 123	0,43 0,02	32 2
47	Е0111-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2 73,8	82,99 1,51	1,61 0,6	6124 112	119 44	192 123	0,01 -	1 -
48	Е0111-4-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм(толщ.5мм)	м2 73,8	133,32 58,6	11,26 4,21	9839 4324	831 311	5701 123	0,29 0,02	22 2
49	Е0111-4-6 К=3	-Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	м2 73,8	149,76 62,21	17,5 6,55	11052 4591	1291 484	6242 123	0,3 0,03	22 2
50	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой(3 слоя гидроизола)	м2 73,8	361,32 103,14	22,1 8,29	26666 7612	1631 612	10115 123	0,5 0,04	37 3
51	Е0111-4-2 К=2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2 73,8	488,34 122,04	21,72 8,16	36039 9007	1603 602	11819 123	0,6 0,04	44 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг(М-2-2шт) м2	0,0048	100673,47	365,09	483	2	201	237,6	1
				39690	137,7	191	1	105	0,67	-
53	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг(М-1-14шт) 1т	0,277	72433,72	365,09	20064	101	3417	69,6	19
				11610	137,7	3216	38	105	0,67	-
54	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,0281	15814,64	6571,04	444	185	200	34,68	1
				6048	1863,44	170	52	90	6,55	-
55	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы(стремянки М-3-1шт) т	0,0281	133700	-	3757	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием(труба М-4) км	0,0023	82053,46	12809,96	189	29	190	324	1
				58590	4838,4	135	11	130	23,63	-
57	С130806-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-ВСт4кп, 108х3 мм м	2,31	540	-	1247	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп т	0,0057	63600	-	363	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	9,2	22,97	0,06	211	1	58	0,04	-
				6,97	0,02	64	-	90	-	-
60	Е0113-26-1	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 м2	9,2	94,06	0,06	865	1	28	0,02	-
				3,32	0,02	31	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			285676	10969			201
			Тенге			37712	3825			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			280229	-	-		-
		Материалы -	Тенге			83530	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41314	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			363	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			148010	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			50990	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7649	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19873	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			351093	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		243
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48963	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4201	-	-		-
		Материалы -	Тенге			90	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	222	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3757	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			200	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	30	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			264	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4666	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	252	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1247	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1247	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1322	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			357080	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		244
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49215	-		-

Локальная смета 2-3

РАЗДЕЛ 1. Устройство маслостоков

					Общ.пол. п.2т.1п.4, К=1,2					
4	Е0123-13-4	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах м3	1,24	12290,92	3046,26	15241	3777	6956	19,04	24
				3174,4	1140,76	3936	1415	130	5,57	7
7	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН10,ПП10,1 бетон кл.В15) м3	0,56	28900	-	16184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С143001-46 К=0	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,56	-143	-	-80	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка	0,56	-266	-	-149	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3		-	-	-	-	-	-	-
10	С131104-000-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	2	8060 -	- -	16120 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов м3	0,14	11367,72 1098,9	355,92 132,3	1591 154	50 19	203 118	7,14 0,65	1 -
12	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов(2 слоя гидроизола) м2	5	729,46 98,02	9,88 3,7	3647 490	49 18	600 118	0,56 0,02	3 -
13	Е0106-19-2	-Устройство поясов без опалубки(бетонная отмостка бетон кл.В15) м3	0,53	11783,55 866,7	339,89 123,39	6245 459	180 68	554 105	4,98 0,63	3 -
14	Е0169-14-1	-Устройство деревянных настилов, ходов, переходов, мостиков (устройство деревянной крышки) м2	0,52	340,72 31,92	6,34 1	177 17	3 1	15 90	0,22 0,01	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				58977 5056	4060 1520			30 7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42857	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9299	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6576	-		-
		Местные материалы -	Тенге			24442	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8329	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1249	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3071	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			54257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7826	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16120	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16120	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			967	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			17087	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			71344	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		42
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	7826	-		-

Локальная смета 2-4

РАЗДЕЛ 1. Устройство контроля уровня воды в маслосборнике

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	1	585,8	126	586	126	313	2,4	2
		шт		304,8	24,36	305	24	95	0,14	-
2	С1-1 ПрайсТОО "Костанайская кабельная компания" стр. 1	-Щит ЩМП-2	1	2709,17	-	2709	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	549,24	15,84	549	16	261	1,2	1
		шт		272,4	2,76	272	3	95	0,02	-
4	С1-2 ПрайсТОО "Костанайская кабельная компания" стр.1	-Выключатель однополюсный ВА 47-29 1р, 220В, 2,5 А	1	75,14	-	75	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
5	Ц0108-81-2	-Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 6 подключаемых концов	1	211,72	1,92	212	2	187	1,2	1
		шт		196,8	-	197	-	95	-	-
6	С1-3 Прайс ТОО "Костанайская кабельная компания" стр. 1	-Звонок МЗМ1	1	1273,51	-	1274	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	Ц0108-80-2	-Прибор измерения и защиты, до 6 подключаемых концов	3	231,62	3,72	695	11	622	1,2	4
		шт		218,4	-	655	-	95	-	-
8	С1-4 ТОО "Костанайская кабельная компания" стр. 1	-Реле промежуточное РП-16	1	2184,25	-	2184	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
9	С1-5	-Выключатель кнопочный КЕС11	2	189,84	-	380	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОО "Костанайская кабельная компания" стр. 1	м		-	-	-	-	-	-	-
10	Ц0108-81-1	-Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов шт	4	115,12 102,6	1,92 -	460 410	8 -	390 95	1,2 -	5 -
11	С1-6 ТОО "Костанайская кабельная компания" стр. 1	-Лампа сигнальная СКЛ-11А м	4	209,61 -	- -	838 -	- -	- -	- -	- -
12	Ц0108-82-1	-Зажим наборный без кожуха блок	1	99,62 85,08	0,24 -	100 85	- -	81 95	0,48 -	- -
13	С1-7 ТОО "Костанайская кабельная компания" стр. 1	-Блок зажимов 10 клеммных зажимов типа БЗН16-4м25-В/В-10УХЛ4 блок	1	241,25 -	- -	241 -	- -	- -	- -	- -
14	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 м	10	72,08 66,12	3,36 0,6	721 661	34 6	634 95	0,38 -	4 -
15	С151607-136	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 1,5 мм2 1000м	0,01	9960 -	- -	100 -	- -	- -	- -	- -
16	С1-8 ТОО "Костанайская кабельная компания"	-Рамка для надписи А 525 60х17 мм шт	7	120,63 -	- -	844 -	- -	- -	- -	- -
17	Ц0108-81-3	-Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 12 подключаемых концов шт	1	365,22 343,2	1,92 -	365 343	2 -	326 95	1,2 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С1-9 ООО "Реле и автоматика"	-Датчик реле уровня РОС301 шт	1	5932,49 / -	- / -	5932 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
19	С1-10 ООО "Реле и автоматика"	-Насос дренажный WILO TMW 32/8 с электродвигателем мощностью 0,37 кВт шт	1	17172,89 / -	- / -	17173 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
20	С1-11 ООО "GuvEn PlAsTiK"	-Рукав резино-тканевый напорный Ду 32 для воды м	40	693,71 / -	- / -	27748 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
21	С1-12 ТОО "Костанайская кабельная компания" стр.2	-Кабель КГ 3х1,5+1х1,5 м	25	68,03 / -	- / -	1701 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
22	С1-13 ТОО "Костанайская кабельная компания" стр.2	-Розетка стационарная о/у ССИ-114, 16А 4 п. шт	1	189,84 / -	- / -	190 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
23	С1-14 ТОО "Костанайская кабельная компания" стр.2	-Вилка переносная ССИ-014, 16А, 4п. шт	1	107,97 / -	- / -	108 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
24	Ц0108-545-1	-Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10 шт	1	943,2 / 574,8	23,4 / 2,76	943 / 575	23 / 3	549 / 95	3,6 / 0,02	4 / -
25	С151803-45	-Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2 шт	1	1660 / -	- / -	1660 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
26	Б0123-2-1	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,047	477871 / 73159,2	2080,7 / 780,3	22460 / 3438	98 / 37	4518 / 130	433,2 / 3,8	20 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Ц0108-147-1-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	км 37	26,92	2,52	996	93	709	0,12	4
				19,8	0,36	733	13	95	-	-
28	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м 40	32,06	2,52	1282	101	921	0,12	5
				23,64	0,6	946	24	95	-	-
29	Ц0108-145-1-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	м 66	21,04	3,12	1389	206	798	0,07	5
				12,12	0,6	800	40	95	-	-
30	С151603-23	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2	м 0,003	83100	-	249	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С151603-22	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	1000м 0,14	83000	-	11620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	Ц0108-412-1-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 (прим в металлорукаве)	1000м 4	9,98	0,12	40	-	33	0,06	-
				8,76	-	35	-	95	-	-
33	Ц0108-412-9-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м 17	6,16	0,12	105	2	72	0,02	-
				4,44	-	75	-	95	-	-
34	С151607-136	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 1,5 мм2	м 0,021	9960	-	209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	Ц0108-411-1-	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	1000м 4	125,72	9,36	503	37	225	0,35	1
				58,56	0,6	234	2	95	-	-
36	С1-15	- Металлорукав Dy 20	м 4	55,87	-	223	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кая кабельная компания" стр. 1								
37	С12021-238	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	0,009	146000	-	1314	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
38	Ц0108-144-1	-Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	30	24,8	-	744	-	701	0,14	4
				24,6	-	738	-	95	-	-
		шт								
39	Ц0108-158-5	-Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	6	120,8	-	725	-	339	-	-
				59,4	-	356	-	95	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			109648	759			63
			Тенге			10860	152			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			85874	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2332	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7536	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			75459	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7160	-	-		4
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1074	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5582	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			98615	-	-		47
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8610	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22460	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18924	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3475	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4518	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	678	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1619	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28596	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4153	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1314	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1314	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1393	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			129604	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12763	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1034609	50664			774
			Тенге			131469	18203			86
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			85874	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2332	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7536	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			75459	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7160	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1074	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5582	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			98615	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8610	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			922197	-	-		-
		Материалы -	Тенге			218401	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	141282	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6857	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			523877	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			167459	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		84
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25119	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65379	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1155035	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		895
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	166401	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5515	-	-		-
		Материалы -	Тенге			90	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	222	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5071	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			200	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	30	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			343	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6058	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	252	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			21023	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3022	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	632	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17367	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			809	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	121	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1310	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			23141	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	753	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1282849	-	-		-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительно-монтажные работы	Тенге			1282849	-	-		-
		Стоимость оборудования	Тенге			0	-	-		-
		Затраты на выслугу лет 1%	тенге			12829				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	тенге			5132				
		Всего по акту в ценах 2001 года	Тенге			1300810				
		Итого в текущих ценах с к=2,0790277	Тенге			2704420				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			54089				
		ИТОГО:	Тенге			0				
		НДС 12%	Тенге			2758509				
		ВСЕГО:								

ЗАКАЗЧИК:

Директор

филиала «Сарбайские МЭС» К.И. Каракесеков

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО «СтройХоум КВ» Е.М. Карсакбаев