Акт приемочной комиссии

г. Рудный «12» августа 2013 г.

Приемочная комиссия, назначенная приказом филиала «Сарбайские МЭС» АО «KEGOC» и.о. директора Леднев В.В.

(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика, назначивших приемочную комиссию)

приказ от «02» августа 2013 года № 337 в составе:

председателя комиссии - ответственный представитель заказчика (инвестора, застройщика) Баишев С.М. - заместитель главного инженера

(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя комиссии – представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля и надзора Ен А.Т. – директор ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Министерства регионального развития РК

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии – представителя заказчика:

Торопов А.Р. – начальник Рудненские ТЭС

(фамилия, имя, отчество, должность)

Наурызбаев А.Б. – начальник ПС-220 «Сарбайская»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Койгельдин А.Ж. – начальник ОКС

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии – представителей:

генерального подрядчика Карсакбаев Б.М. директор - ТОО «Строй Хоум КВ»

(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных организаций не привлекались

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика Гиршфельд Т.В. - директор ТОО «ГиП Проект»

(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков не привлекались

(фамилия, имя, отчество, должность)

местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства Березина Н.В. – руководитель ГУ «Рудненский городской отдел архитектуры и градостроительства акимата города Рудного»

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы Сулейменов М.Т. – руководитель ОЧС г.Рудного

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора Сасыков У.Ж. – руководитель ГУ «УГСЭН по г.Рудному ДКГСЭН МЗ РК по Костанайской области»

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации

(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Строй Хоум КВ»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект Маслосборник и маслоотводы на ПС-220 «»Сарбайская в промзоне г.Рудного

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство произведено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «03» ноября 2000 года № 11 Акимата города Рудного

(наименование органа, вынесшего решение)

Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ от «7» июня 2013 года № 268 в ГУ «Депарамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области

(наименование органа выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком ТОО «Строй Хоум КВ»

(наименование организаций)

выполнившим Строительство маслосборника, маслоотводов, реконструкцию маслоприёмников

(виды работ)

и субподрядными организациями не привлекались

(наименование организаций)

выполнившими

(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана ТОО «ГиП Проект»

(наименование проектных организаций)

5. Строительство осуществлялось по проекту рабочему проекту 10.055/2011 «Строительство маслосборника и маслоотводов на ПС-220кВ «Сарбайская»

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена приказом филиала «Сарбайские МЭС» АО «KEGOC»

(наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

«23» января 2012 года № 25

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2012 года;

(месяц и год)

окончание работ август 2012 года;

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.: 4

по норме или по проекту организации строительства 120 дней

фактически 119 дней

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация: журнал производства работ, акты скрытых работ, (паспорта, сертификаты соответствия применённых строительных материалов и оборудования)

(перечень документов или номер приложения к акту)

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
маслосборник ёмк. 114 м³, маслоотвод Ø300 мм., общей длинной – 67,9 м., с двумя пропускными колодцами, реконструированными маслоприёмниками АТ-1 и АТ-2

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении 1 к настоящему акту) в количестве:

по проекту _____ единиц;

фактически _____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_выполнены_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 7 157, 199 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 6 920,748 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 237,242 тыс. тенге.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке Маслосборник с маслоотводами и реконструированными маслоприёмниками АТ-1, АТ-2

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии
Баишев Сергей Михайлович _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Заместитель председателя приемочной комиссии
Ен Александр Тимофеевич _____
(фамилии, имена, отчество) (подписи, даты, печати)

Члены приемочной комиссии:
Торопов Александр Родионович _____
(фамилии, имена, отчество) (подписи, даты, печати)

Наурызбаев Аитпай Баймуратович _____
(фамилии, имена, отчество) (подписи, даты, печати)

Койгельдин Алмат Жанкылышович _____
(фамилии, имена, отчество) (подписи, даты, печати)

Карсакбаев Берик Мурзагалиевич _____
(фамилии, имена, отчество) (подписи, даты, печати)

Гиршфельд Татьяна Васильевна _____
(фамилии, имена, отчество) (подписи, даты, печати)

Березина Наталья Васильевна _____
(фамилии, имена, отчество) (подписи, даты, печати)

Сулейменов Мырзахан Тулегенович _____
(фамилии, имена, отчество) (подписи, даты, печати)

Сасыков Ураз Жалбирович _____
(фамилии, имена, отчество) (подписи, даты, печати)

_____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2)
ЗАКАЗЧИК- АО "KEGOC" филиал "Сарбайские МЭС"

ПОДРЯДЧИК - ТОО «Строй Хоум КВ»

ДОГОВОР - № 16 от 03.10.2012 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство маслосборника и маслоотводов на ПС 220 кВ "Сарбайская"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Реконструкция маслоприемников под автотрансформаторами АТДЦТН-250.000/220/110/10 кВ

Акт
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтаж								
					Общ. пол. п. 2 т. 1 п. 4, К=1,2					
1	E0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании м	110	147,42	-	16216	-	21568	0,92	101
				147,42	-	16216	-	133	-	-
2	C01031-A11--11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках т	11,82	198,58	-	2348	-	208	3,07	36
				146,32	-	1730	-	12	-	-
3	C010333-A10--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	11,82	87,63	-	1036	-	239	0,42	5
				20,22	-	239	-	100	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		19600	-			143
				Тенге		18185	-			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		19600	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	18185	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			17848	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	275961	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8248	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			395383	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			337532	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		169
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	50630	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64457	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1138737	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1970
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	326590	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1138737	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1970
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	326590	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			756348	113945			1744
			----			---	---			---
			Тенге			251662	42484			199
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			756348	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17848	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	294146	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8248	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			395383	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			3384	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			359546	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		180
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	53932	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66954	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1182848	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2123
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	348078	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1182848	-	-		-
		Строительно-монтажные работы	Тенге			1182848	-	-		-
		Стоимость оборудования	Тенге			0	-	-		-
		Затраты на выслугу лет 1%	тенге			11828				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	тенге			4731				
		Всего по акту в ценах 2001 года	Тенге			1199407				
		Итого в текущих ценах с к=2,0790277	**Тенге**			**2493600**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**Тенге**			**49872**				
		ИТОГО:	**Тенге**			**2543472**				
		НДС 12%	**Тенге**			**0**				
		ВСЕГО:	**Тенге**			**2543472**				

ЗАКАЗЧИК:

Директор
филиала «Сарбайские МЭС» К.И. Каракесеков

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «СтройХоум КВ» Б.М. Карсакбаев