Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"

Подрядчик ТОО "АРВИС"

Договор Доп. соглашение № 1 от 20 февраля 2014 года к договору № 21 от 12 марта 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство к многоэтажным жилым домам в микрорайоне "Нурай" поселка Затобольск

Наименование объекта: Благоустройство в микрорайоне поселка Затобольск

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

Локальная смета 2-1-1

Благоустройство

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие								
1.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	104,54	1552,76	68,13	162326	7122	0,14	15
					21,38	12,76	2235	1334	0,04	5
2.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	1045,40	459,34	27,83	480189	29089	0,03	34
					5,00	9,47	5227	9903	0,03	35
5.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ. 5 см	м3	0,68	2914,28	248,35	1980	169	0,22	0
					32,18	78,59	22	53	0,27	0
6.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытия	м	45,30	758,68	6,63	34368	300	0,70	32
					108,68	1,76	4923	80	0,01	0
7.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	1,95	29000,00	--	56489	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие								735352
		Раздел: Плиточное покрытие								
8.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	м2	413,30	414,31	12,52	171234	5174	0,24	100
					38,03	4,39	15718	1815	0,02	7
9.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из	м3	41,33	1552,76	68,13	64176	2816	0,14	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		песка			21,38	12,76	884	527	0,04	2
10.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	413,30	1360,13	42,08	562140	17392	0,38	157
					57,38	14,85	23715	6138	0,07	30
11.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ. 5 см	м3	0,62	2914,28	248,35	1813	154	0,22	0
					32,18	78,59	20	49	0,27	0
12.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	62,20	758,68	6,63	47190	412	0,70	43
					108,68	1,76	6760	109	0,01	0
13.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	1,00	28200,00	--	28065	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Плиточное покрытие								874616
	ИТОГО:						1609970	62627		389
							59504	20008		80

Накладные расходы :

На общестроительные работы	105751
Всего накладных расходов:	105751
Итого с накладными	1715721

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	102943
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1818664
Итого с временными, 1,1 %	1838669
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	1879120
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,05362 %	1880106
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1887461
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1905848
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	4256804
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	85136
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4341940
Налог на добавленную стоимость, 12 %	521033
Итого с НДС	4862973

Принял:

И. о. руководителя
ГУ «Отдел строительства акимата
Костанайского района» Умешова К.К.

Представитель
технического надзора
ТОО «Курылыста экспертиза»
Инженер Войцех В.Ф.

Сдал:

Представитель подрядчика:
Директор ТОО «АРВИС» Авесисян Р.Ж.

Прораб ТОО «АРВИС» Щербаков А.В.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"

Подрядчик ТОО "АРВИС"

Договор Доп. соглашение № 1 от 20 февраля 2014 года к договору № 21 от 12 марта 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство к многоэтажным жилым домам в микрорайоне "Нурай" поселка Затобольск

Наименование объекта: Благоустройство в микрорайоне поселка Затобольск

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

Локальная смета 2-1-2

Малые архитектурные формы

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	У1-43-26	Скамья типа IV, строительные работы	скамья	2,00	14186,42	61,55	28373	123	6,20	12
					1024,65	14,10	2049	28	0,07	0
9.	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	урна	12,00	2720,42	80,96	32645	972	6,00	72
					990,00	22,56	11880	271	0,11	1
14.	У1-18-5	Карусель на 8 мест тип II, III, строительные работы	карусель	2,00	13377,67	255,49	26755	511	12,00	24
					1980,00	62,04	3960	124	0,30	1
15.	У1-18-6	Карусель на 8 мест тип II, III, монтаж металлоконструкций	карусель	2,00	54099,28	26,85	108199	54	11,00	22
					1861,73	9,35	3723	19	0,04	0
16.	У1-9-39	Стойка гимнастическая, строительные работы	стойка	1,00	23969,86	36,22	23970	36	14,00	14
					2432,94	11,22	2433	11	0,04	0
17.	У1-9-38	Стойка гимнастическая, монтаж металлоконструкций	стойка	1,00	19119,23	436,49	19119	436	28,00	28
					4603,50	104,34	4604	104	0,51	1
20.	У1-9-32	Стенка гимнастическая, тип I, строительные работы	стенка	2,00	5115,49	488,41	10231	977	1,80	4
					300,30	163,56	601	327	0,80	2
21.	У1-9-33	Стенка гимнастическая, тип I,	стенка	2,00	8235,98	13,74	16472	27	7,80	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		монтаж металлоконструкций			1347,64	3,74	2695	7	0,01	0
ИТОГО:							265764	3136		192
							31945	891		4

Накладные расходы :

На общестроительные работы	25758
На металломонтажные работы	8000
Всего накладных расходов:	33758
Итого с накладными	299522

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	17971
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	317493
Итого с временными, 1,1 %	320985
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	328047
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,05362 %	328219
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	329503
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	332713
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	795077
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	15902
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	810979
Налог на добавленную стоимость, 12 %	97317
Итого с НДС	908296

Принял:

И. о. руководителя
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района — Умешова К.К.

Представитель
технического надзора
ТОО «Курылыста экспертиза»
Инженер — Войцех В.Ф.

Сдал:

Представитель [illegible] — [illegible]

Директор ТОО «АРВИС» — Аветисян Р.Ж.

Прораб ТОО «АРВИС» — Щербаков А.В.