Акт № 30 от 31 октября 2012 г.

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Хоум КВ"**

Заказчик: **Филиал "Сарбайские межсистемные электрические сети" АО "KEGOC"**

Основание: **Договор №16 от 03.10.2012г**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство маслосборника и маслоотводов на ПС 220 кВ "Сарбайская""	1	шт	2 543 472,00	2 543 472,00

Итого: 2 543 472,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 2 543 472,00 KZT
Два миллиона пятьсот сорок три тысячи четыреста семьдесят два тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Хоум КВ"

РНН: 391700250205
Адрес: Республика Казахстан, Костанай, Майлина, дом № 2/2

Расчетный счет: KZ12998GTB0000015125 в АО "Цеснабанк" ,

БИК: TSESKZKA

МП _____ (должность)

_____ (ФИО, подпись)

Заказчик: Филиал "Сарбайские межсистемные электрические сети" АО "KEGOC"

РНН: 391900020615
Адрес:

Расчетный счет: KZ81826P0KZTD2001029 в АО "АТФБанк" ,
БИК: ALMNKZKA

МП _____ (должность)

_____ (ФИО, подпись)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2)
ЗАКАЗЧИК- АО "KEGOC" филиал "Сарбайские МЭС"

ПОДРЯДЧИК - ТОО «Строй Хоум КВ»

ДОГОВОР - № 16 от 03.10.2012 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство маслосборника и маслоотводов на ПС 220 кВ "Сарбайская"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Реконструкция маслоприемников под автотрансформаторами АТДЦТН-250.000/220/110/10 кВ

Акт
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Демонтаж												
								Общ. пол. п. 2 т. 1 п. 4, К=1,2						
1	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании м	110	147,42	-	16216	-	21568	0,92	101				
				147,42	-	16216	-	133	-	-				
2	С01031-А11-11	--Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках т	11,82	198,58	-	2348	-	208	3,07	36				
				146,32	-	1730	-	12	-	-				
3	С010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	11,82	87,63	-	1036	-	239	0,42	5				
				20,22	-	239	-	100	-	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19600	-			143				
			Тенге			18185	-			-				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19600	-	-		-				
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18185	-		-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Транспортные расходы -	Тенге			3384	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22014	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3302	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2497	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44111	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		154
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21488	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			44111	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		154
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21488	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Устройство маслоприемника								
4	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(щебень,грунт) м3	147,81	48,55	3,36	7176	497	44161	1,85	273
				262,72	1,68	38832	248	113	0,01	1
5	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	4	426,81	207,23	1707	829	917	0,57	2
				91,54	72,25	366	289	140	0,28	1
6	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт	44	912,04	466,9	40130	20543	21497	1,12	49
				184,68	164,3	8126	7229	140	0,67	29
7	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	0,584	10800	-	6307	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	17,86	10400	-	185786	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0111-4-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм(толщ.5мм) м2	5,76	133,32	11,26	768	65	445	0,29	2
				58,6	4,21	338	24	123	0,02	-
10	Е0111-4-6 К=3	-Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5 м2	5,76	149,76	17,5	863	101	487	0,3	2
				62,21	6,55	358	38	123	0,03	-
11	Е0111-13-3 К=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	3,92	1300,29	58,92	5097	231	567	0,63	2
				95,59	22,08	375	87	123	0,11	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(толщ.30мм) м2	310,32	260,06	11,94	80701	3705	25622	0,43	133
				62,64	4,49	19438	1393	123	0,02	7
13	Е0111-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	310,32	82,99	1,61	25752	499	806	0,01	3
				1,51	0,6	469	186	123	-	1
14	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм м3	2,2	14174,33	1145,98	31184	2521	3897	7,81	17
				1290,6	396,53	2839	872	105	1,6	4
15	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	2,2	100	-	220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0231	69000	-	1595	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0924	72000	-	6653	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток приямков(рамка МК-1) т	0,0584	178505,49	2330,36	10425	136	637	50,76	3
				8370	872,1	489	51	118	4,26	-
19	Е0113-24-1	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 м2	5,76	151,66	0,14	874	1	51	0,05	-
				9,7	0,06	56	-	90	-	-
20	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой м3	269,92	913,63	314,23	246608	84818	238444	4,13	1114
				599,4	118,8	161790	32067	123	0,58	155
21	С143008-75	-Гравий для строительных работ марки ДР 8 фракции 20-40 мм м3	155,56	301	-	46824	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С143008-74	-Гравий для строительных работ марки ДР 8 фракции 10-20 мм м3	114,36	333	-	38081	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			736748	113945			1601
			Тенге			233476	42484			199
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			736748	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			17848	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	275961	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8248	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			395383	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			337532	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		169
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	50630	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64457	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1138737	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1970
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	326590	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1138737	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1970
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	326590	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			756348	113945			1744
			----			---	---			---
			Тенге			251662	42484			199
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			756348	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17848	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	294146	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8248	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			395383	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			3384	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			359546	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		180
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	53932	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66954	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1182848	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2123
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	348078	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1182848	-	-		-
		Строительно-монтажные работы	Тенге			1182848	-	-		-
		Стоимость оборудования	Тенге			0	-	-		-
		Затраты на выслугу лет 1%	тенге			11828				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	тенге			4731				
		Всего по акту в ценах 2001 года	Тенге			1199407				
		Итого в текущих ценах с к=2,0790277	**Тенге**			**2493600**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**Тенге**			**49872**				
		ИТОГО:	**Тенге**			**2543472**				
		НДС 12%	**Тенге**			**0**				
		ВСЕГО:	**Тенге**			**2543472**				

ЗАКАЗЧИК:

Директор
филиала «Сарбайские МЭС» **К.И. Каракесеков**

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «СтройХоум КВ» **Б.М. Карсакбаев**