ЗАКАЗЧИК: ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Батыс Котло Монтаж"

форма №3-КС

Наименование строительства и его адрес: Газификация социальных объектов в селе Майтубек Жанибекского района ЗКО

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№42	21.06.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Газификация социальных объектов в селе Майтубек Жанибекского района ЗКО	21 658 917	5 974 124,35		5 974 124,35					716 894,92	6 691 019,27

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области"

Руководитель _____ **Эдиев М. Т.**
подпись

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Батыс Котло Монтаж"

Директор _____ **Балмуллин Д. У.**
подпись

Заказчик: ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Батыс Котлю Монтаж"

Наименование строительства и его адрес: Газификация социальных объектов в селе Майтубек Жанибекского района ЗКО

А К Т №2

приемки выполненных работ

за ноябрь 2018 года

Составлен(а) 2018.2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1.Вынос в натуру										
		РАЗДЕЛ 1-1-1										
1	9510-0001-0101	Разбивка осей газопровода и закрепление их точками	тенге	2,143		17182,00	–	36821	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					36821				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1.Внутриквартальный газопровод подземный полиэтиленовый низкого давления										
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод										
9	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	100,1		2608,27	149,17	261088	14932	159880	89232	378346
						861,90	38,53	86276	3857		28026	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					378346				
		РАЗДЕЛ 2. Установка шарового крана ф110мм										
62	1106-0101-0114	Основание бетонное . Устройство из бетона М150 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,04		30975,00	1125,00	1239	45	1158	40	1381
						900,00	200,00	36	8		102	
63	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,25		29080,00	1052,00	7245	263	6822	282	8237
						1040,00	200,00	260	50		610	
69	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	1		12041,00	6710,00	12041	6710	428	8363	22036
						4903,00	2184,00	4903	2184		1632	
70	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев КЦП 1-10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт	1		9680,00	–	9680	–	9680	–	10454
						–	–	–	–		774	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					42107				
		РАЗДЕЛ 3. Устройство футляра с контрольной трубкой										
70	1122-0501-0103 Изм. в доп. вып. 4	Монтаж опор-центраторов из труб ф90мм *НР - 99%; СП - 8%*	кол трубопровода	0,006		301333,33	93000,00	1808	558	30	1357	3418
						20333,33	25566,67	1220	154		255	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3418				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3.Отопление и вентиляция Библиотеки в с.Майтубек										
		РАЗДЕЛ 1. Отопление										

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.3.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1116-0501-0202 Изм. и доп. вып. 12 Разд.18 т.ч.п.1.17	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	2	1307,00 1280,50	17,50 -	2614 2561	35 --	18	2510	
2	2301-0602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	1,98	294,00 --	- --	582 --	- --	582	-	
3	1116-0501-0203 Изм. и доп. вып. 12 Разд.18 т.ч.п.1.17	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	117	1425,26 1397,13	21,14 0,22	166755 163464	2433 26	818	160220 26941	
4	2301-0602-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	115,83	476,00 --	-- --	55135 --	-- --	55135	-- 4411	
5	1116-0501-0204 Изм. и доп. вып. 12 Разд.18 т.ч.п.1.17	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	4	1573,25 1544,00	24,75 0,50	6293 6176	99 2	18	6054	
6	2301-0602-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	3,96	779,00 --	-- --	3085 --	-- --	3085	-- 241	
7	1118-0301-0101 т.ч.п.1.17	Радиаторы чугунные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	14,14	18621,00 698,23	141,94 64,64	263301 9873	2007 914	251421	10571	
8	1118-1101-0105 Изм. и доп. вып. 10 т.ч.п.1.17	Краны воздушные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт	10	421,90 146,60	-- --	4219 1466	-- --	2733	1437	
9	1116-0601-0101 Изм. и доп. вып. 6 Разд.18 т.ч.п.1.17	Терморегулирующий клапан диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт	10	19240,40 1532,30	87,50 11,30	19204 15323	875 113	3006	15127	
10	2304-1008-0407	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 *СП - 8%*	шт	10	8139,00 --	-- --	81390 --	-- --	81390	-- -	
11	2305-1207-1901	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °C до 26 °C, типа Danfoss *СП - 8%*	шт	10	6312,00 --	-- --	63120 --	-- --	63120	-- -	
12	1116-0601-0101 Изм. и доп. вып. 6 Разд.18 т.ч.п.1.17	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт	10	1920,40 1532,30	87,50 11,30	19204 15323	875 113	3006	15127	
13	2304-0905-0302	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, T 100 °C, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт	10	948,00 --	-- --	9480 --	-- --	9480	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	30	13,00 –	– –	390 –	– –	390	–	
15	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	8	19,00 –	– –	152 –	– –	152	–	
16	1116-0601-0101 Изм. и доп. вып. 6 Разд.18 т.ч.п.1.17	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	4	1920,25 1532,25	87,50 11,25	7681 6129	350 45	1202	6051	
17	2304-0905-3301	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	4	4803,00 –	– –	19212 –	– –	19212	–	
18	1116-0601-0101 Изм. и доп. вып. 6 Разд.18 т.ч.п.1.17	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	8	1920,38 1532,25	87,50 11,38	15363 12258	700 91	2405	12102	
19	2304-0501-0228	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	8	1039,00 –	– –	8312 –	– –	8312	–	
20	2302-0301-0306	Муфта полипропиленовая комрессионная переходная с внутренней резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	4	172,00 –	– –	688 –	– –	688	–	
21	1115-0403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 88%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	20,5	652,78 630,49	0,93 0,44	13382 12925	19 9	438	10347	
22	1126-0101-1701 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	4	566,25 241,25	62,00 27,50	2241 965	248 110	1028	817	
23	2111-0403-0112	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	4,4	252,00 –	– –	1109 –	– –	1109	–	
24	1119-0101-0202 Изм. и доп. вып. 9	Водонагреватели емкостные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	прибор	2	36885,50 6540,00	409,50 183,50	73771 13080	819 367	59872	13178	
25	5104-0105-0702	Котел газовый настенный HSG-130SD, тепловая мощность отопительной системы 15,1 кВт, типа Hadrota	комплект	2	157031,00 –	– –	314062 –	– –		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1120-0101-0104 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка (максимальный периметр D60(100))	м2 поверхности воздуховодов	1,8849	6025,78	45,63	11358	86	8494	2754	
		НР - 98%; СП - 8%			1473,82	16,98	2778	32			
27	1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм Установка над шахтами	зонт	1	2427,00	38,00	2427	39	2013	374	
		НР - 98%; СП - 8%			371,00	11,00	371	11			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1509730				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4.Отопление и вентиляция Медпункт в с.Майтубек

РАЗДЕЛ 1. Отопление

1	1116-0501-0202 Изм. и доп. вып. 12 Разд. 18 т.ч.п.1.17	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2	1307,00	17,50	2614	35	18	2510	
		НР - 98%; СП - 8%			1280,50	-	2561	–			
2	2301-0602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1,98	294,00	–	582	–	582	–	
		СП - 8%			–	–	–	–			
3	1116-0501-0203 Изм. и доп. вып. 12 Разд. 18 т.ч.п.1.17	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	86	1425,27	21,14	122573	1818	602	117769	
		НР - 98%; СП - 8%			1397,13	0,22	120153	19			
4	2301-0602-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	85,14	476,00	–	40527	–	40527	–	
		СП - 8%			–	–	–	–			
5	1116-0501-0204 Изм. и доп. вып. 12 Разд.18 т.ч.п.1.17	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	1571,25	24,75	6293	99	18	6054	
		НР - 98%; СП - 8%			1544,00	0,50	6176	2			
6	2301-0602-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3,96	779,00	–	3085	–	3085	–	
		СП - 8%			–	–	–	–			
7	1118-0301-0101 т.ч.п.1.17	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	9,94	18621,03	141,85	185093	1430	176742	7431	
		НР - 98%; СП - 8%			698,29	64,59	6941	642			
8	1118-1101-0105 Изм. и доп. вып. 10 т.ч.п.1.17	Краны воздушные. Установка	шт	8	422,00	–	3376	–	2203	1158	
		НР - 98%; СП - 8%			146,63	–	1173	–			
9	1116-0901-0101 Изм. и доп. вып. 6 Разд.18 т.ч.п.1.17	Терморегулирующий клапан диаметром до 25 мм. Установка	шт	8	1920,38	87,50	15363	700	2405	12102	
		НР - 98%; СП - 8%			1532,25	11,38	12258	91			
10	2304-1008-0407	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт	8	8139,00	–	65112	–	65112	–	
		СП - 8%			–	–	–	–			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2305-1207-1901	Головки термостатические RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С, типа Danfoss *СП - 8%*	шт	8	6312,00 –	– –	50496 –	– –	50496	–	
12	1116-0601-0101 Изм. и доп. вып. 6 Разд.18 т.ч.п.1.17	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 88%, СП - 8%*	шт	8	1920,38 1532,25	87,50 11,38	15363 12258	700 93	2405	12102	
13	2304-0905-0302	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б68к для жидких сред, Т 100 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	8	948,00 –	– –	7584 –	– –	7584	–	
14	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт	28	13,00 –	– –	364 –	– –	364	–	
15	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт	12	19,00 –	– –	228 –	– –	228	– 18	246
16	1116-0601-0101 Изм. и доп. вып. 6 Разд.18 т.ч.п.1.17	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	шт.	4	1968,97 1578,24	98,16 11,68	7876 6313	361 47	1202	6232 1129	15237
17	2304-0905-3301	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом в заглушкой, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	4	4803,00 –	– –	19212 –	– –	19212	–	
18	1116-0601-0101 Изм. и доп. вып. 6 Разд.18 т.ч.п.1.17	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	шт.	8	1920,38 1532,25	87,50 11,38	15363 12258	700 91	2405	12102	
19	2304-0501-0228	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт	8	1039,00 –	– –	8312 –	– –	8312	–	
20	2302-0301-0306	Муфта полипропиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 25х1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	4	172,00 –	– –	688 –	– –	688	–	
21	1115-0403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм в тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	14,5	652,83 630,48	0,97 0,43	9466 8142	14 6	310	7318	
22	1126-0101-1701 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 70%, СП - 8%*	м трубопровода	4	560,25 241,25	62,00 27,50	2241 963	248 110	1028	817	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2111-0403-0112	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	4,4	252,00 –	– –	1109 –	– –	1109	–	
24	1119-0101-0202 Изм. и доп. вып. 6	Водонагреватели емкостные. Установка *НР - 98%; СП - 85%*	прибор	2	36885,50 6540,00	409,50 183,50	73771 13080	819 367	59832	13178	
25	5104-0105-0702	Котел газовый настенный BSG-130SD, тепловая мощность отопительной системы 15,1 кВт, типа Hydrosta	комплект	2	157031,00 –	– –	314062 –	– –		–	
26	1120-0101-0104 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка (коаксиальный дымоход D60(100) *НР - 98%; СП - 85%*	м2 поверхности воздуховодов	1,8849	6025,78 1473,82	45,63 16,98	11358 2778	86 32	8494	2754	
27	1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над плитами *НР - 98%; СП - 85%*	зонт	1	2427,00 371,00	39,00 11,00	2427 371	39 11	2017	354	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1255816				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5.Внутреннее газоснабжение Библиотека в с.Майтубек

РАЗДЕЛ 1. Внутреннее газоснабжение

1	1311-0203-0103	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1	1147,00 957,00	– –	1147 957	– –	190	718	
2	2309-0103-0503	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом *СП - 8%*	шт.	1	11682,00 –	– –	11682 –	– –	11682	–	
3	1116-0601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 20 мм. Установка *НР - 98%; СП - 85%*	шт.	6	1873,17 1487,67	85,00 11,00	11239 8926	510 66	1803	8812	
4	2304-1006-2201	Клапан запорный газовый электромагнитный КЭГЭМ -15мм *СП - 8%*	шт.	1	9513,00 –	– –	9513 –	– –	9513	–	
5	2304-0909-0408	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	4	4140,00 –	– –	16560 –	– –	16560	–	
6	2900-0200-0021	Клапан термозапорный КТЗ-15 *СП - 8%*	шт.	1	491,00 –	– –	491 –	– –	491	–	
7	1310-0701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования *НР - 63%; СП - 8%*	шт.	2	12562,00 12342,00	1,50 –	25124 24684	3 –	437	15057	
8	2900-0300-0002	Сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2	шт.	1	18509,00	–	18509	–	18509	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–			
9	2900-0300-0003	Сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1 *СП - 8%*	шт	1	8788,00 –	– –	8788 –	– –	8788	–	
10	1116-0301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	7	1536,71 327,00	16,57 5,83	10757 2289	116 41	8052	2285	
11	2302-0101-0108	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 21,3 мм, толщиной стенки 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт	4	135,00 –	– –	540 –	– –	540	–	
12	2302-0101-0601	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 21 мм, толщиной стенки 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт	1	261,80 –	– –	261 –	– –	261	–	
13	2302-0101-1005	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 5 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт	1	391,00 –	– –	391 –	– –	391	–	
14	2302-0101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 26,9 мм х 3,2 мм - 21,3 мм х 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт	1	189,00 –	– –	189 –	– –	189	–	
15	1116-0401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка футляра *НР - 89%; СП - 8%*	м трубопровода	0,38	1323,68 621,05	36,84 13,16	503 236	14 5	253	230	
16	1116-0401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка футляра *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,76	5556,26 1127,63	86,84 25,00	4222 857	66 19	3299	858	
17	1116-1201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при прокладке труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм *НР - 98%; СП - 8%*	сальник	6	2575,67 1821,67	– –	15454 10930	– –	4524	10711	
18	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *СП - 8%*	кг	3,1136	542,00 –	– –	1688 –	– –	1688	– 135	
19	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,82	85,16 36,8	2,20 –	155 67	4 –	84	46	
20	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,64	76,05 21,43	1,05 –	277 78	8 –	195	54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				190563				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Продувочный газопровод									
21	1116-0301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	6	1536,83 327,00	16,67 5,83	9221 1962	100 35	3159	1957	
22	1116-0601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	шт.	2	1873,00 1487,50	85,00 11,00	3746 2975	170 22	601	2937	
23	2304-0909-0408	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	2	4190,00 –	– –	8380 –	– –	8380	–	
24	2302-0101-0108	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 21,3 мм, толщиной стенки 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	5	135,00 –	– –	675 –	– –	675	–	
25	2302-0101-0601	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 21 мм, толщиной стенки 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	2	261,00 –	– –	522 –	– –	522	–	
26	1116-0401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка футляра *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	0,38	1323,68 621,05	36,84 13,16	503 236	14 5	253	236	
27	1116-1201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм *НР - 98%, СП - 8%*	сальник	2	2576,00 1821,50	– –	5152 3643	– –	1509	3570	
28	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 *НР - 60%, СП - 8%*	м2	1,5	84,67 36,67	2,00	127 55	3 –	69	58	
29	1113-0301-1406	Поверхности металлические окрашенные. Окраска эмалью ПФ-115 за 2раза *НР - 60%, СП - 8%*	м2	3	77,00 21,67	1,67	231 65	5	161	45	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		–		40327				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6.Внутреннее газоснабжение Медпункт в с.Майтубек

		РАЗДЕЛ 1. Внутреннее газоснабжение									
1	1911-0203-0303	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка *НР - 75%, СП - 8%*	шт	1	1147,00 957,00	– –	1147 957	– –	190	738	
2	2309-0101-0503	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом *СП - 8%*	шт.	1	11682,00 –	– –	11682 –	– –	11682	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1116-0601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 20 мм. Установка	шт.	6	1873,17	85,00	11239	510	1803	8812	
		НР - 98%; СП - 8%			1487,67	11,00	8926	66			
4	2304-0006-2201	Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ -15мм	шт.	1	9513,00	–	9513	–	9513	–	
		СП - 8%			–	–	–	–			
5	2304-0909-0408	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	4190,00	–	16760	–	16760	–	
		СП - 8%			–	–	–	–			
6	2900-0200-0021	Клапан термозапорный КТЗ-15	шт	1	491,00	–	491	–	491	–	
		СП - 8%			–	–	–	–			
7	1310-0701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт	2	12562,00	1,50	25124	3	437	15057	
		НР - 61%; СП - 8%			12342,00	–	24684	–			
8	2900-0300-0002	Сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2	шт	1	18509,00	–	18509	–	18509	–	
		СП - 8%			–	–	–	–			
9	2900-0300-0003	Сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1	шт	1	8788,00	–	8788	–	8788	–	
		СП - 8%			–	–	–	–			
10	1116-0301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	7	1536,71	16,57	10757	116	8352	2283	
		НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,86	2289	41			
11	2302-0101-0108	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 21,3 мм, толщиной стенки 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	135,00	–	540	–	540	–	
		СП - 8%			–	–	–	–			
12	2302-0101-0601	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 21 мм, толщиной стенки 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	261,00	–	261	–	261	–	
		СП - 8%			–	–	–	–			
13	2302-0101-1005	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 5 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	391,00	–	391	–	391	–	
		СП - 8%			–	–	–	–			
14	2302-0101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 26,9 мм х 3,2 мм - 21,3 мм х 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	189,00	–	189	–	189	–	
		СП - 8%			–	–	–	–			
15	1116-0401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	0,25	1320,00	36,00	330	9	166	154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			620,00	8,00	155	2			
16	1116-0401-0207 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка футляра *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,5	5554,00 1128,00	84,00 26,00	2777 564	42 13	2171	565	
17	1116-1203-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм *НР - 98%; СП - 8%*	сальник	6	2575,67 1821,67	– –	15454 10930	– –	4524	10711	
18	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	3,1136	542,00 –	– –	1688 –	– –	1688	–	
19	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	12,22	85,02 36,91	2,21 0,16	1039 451	27 2	561	313	
20	1113-0301-1406	Поверхности металлические окрашенные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	24,44	36,51 21,56	1,55 0,25	1870 527	38 6	1305	368	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				191731				
		РАЗДЕЛ 2. Продувочный газопровод									
21	1116-0301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	6	1536,83 327,00	16,67 3,83	9221 1962	100 35	7159	1957	
22	1116-0603-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, шиберы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	1873,00 1487,50	85,00 11,00	3746 2975	170 22	601	2937	
23	2304-0909-0408	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	2	4190,00 –	– –	8380 –	– –	8380	–	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.3.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2302-0101-0108	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 21,3 мм, толщиной стенки 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	5	135,00	–	675	–	635	–	
		СП - 8%			–	–	–	–			
25	2302-0101-0601	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 21 мм, толщиной стенки 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	261,00	–	522	–	522	–	
		СП - 8%			–	–	–	–			
26	1116-0401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	0,25	1320,00	36,00	330	9	166	154	
		НР - 98%; СП - 8%			620,00	8,00	155	2			
27	1116-1201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	2576,00	–	5152	–	1509	3570	
		НР - 98%; СП - 8%			1821,50	–	3643	–			
28	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	1,5	84,67	2,00	127	3	69	38	
		НР - 69%; СП - 8%			36,67	-	55	-			
29	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115 за 2раза	м2	3	77,00	1,67	2312	5	161	45	
		НР - 69%; СП - 8%			21,67	-	65	-			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				40052				3688964
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				3688964				
		ИТОГО:					652891				
		В том числе					223999				
		Накладные расходы			1,3 %	47957	3736921				
		Сметная прибыль			2,1735 %	81222	3818142				
		Итого с временными					3894505				
		Итого с зимним удорожанием					2079619				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					5974124,35				
		Скидка подрядчика			12 %	716894,92	4691019,27				
		Итого со скидкой									
		Итого с НДС									

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области"

Руководитель _____ Эдиев М. Т.
(подпись)

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Батыс Котло Монтаж"

Директор _____ Балмуллин Д. У.
(подпись)

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Сапа сыры"

Технадзор _____ Искаков Б. С