Заказчик: ТОО «Жиенбай»

Субподрядчик : ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Наименование объекта : Реконструкция водопровода в с.Базаршолан Акжаикского района ЗКО

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат за январь 2017 год

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных затрат и работ							НДС	Всего
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из гр.1				Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				СМР в сметных базисных ценах	в отчетном месяце в текущих ценах без НДС	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего с начала года	19 000 000	16 964 286						2 035 714	19 000 000
	в т.ч. СМР									

Заказчик: ТОО «Жиенбай»

Директор. Карагойшин А.А.

Субподрядчик : ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Директор. Балмулдин Д.У.

ЗАКАЗЧИК: ТОО «Жиенбай»

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «БатысКотлоМонтаж»

ФОРМА 2в

А К Т №1
Выполненных работ за декабрь 2017 год по объекту

Реконструкция водопровода в с.Базаршолан Акжаикского района ЗКО

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Накладные расходы Тенге, %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. ПОСЕЛКОВАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ С.БАЗАРШОЛАН											
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	Е0101-11-32	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	53369	0,53	-	28286	-	27437	-	173			
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м3		0,53	-	28286	-	97	0,01	702			
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	1616	262,72	-	424549	-	479740	1,85	2986			
				262,72	-	424549	-	113	-	-			
3	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов	45558	-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	0,01	315			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 5 м								
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (м3)	9057	122,18	-	1106584	-	1250440	0,89	8015
				122,18	-	1106584	-	113	-	-
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками (м3)	54615	17,03	-	930093	-	902191	0,11	5898
				17,03	-	930093	-	97	-	-
		ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА								
6	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм (м3)	7,08	57699,6	24624,6	408513	174342	363518	194	1374
				33075	6420,6	234171	45458	130	26,38	187
7	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм (км)	1,591	57699,6	24624,6	91800	39178	81689	194	309
				33075	6420,6	52622	10215	130	26,38	42
8	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм (км)	1,298	50644,8	19819,8	65737	25726	60734	179	232
				30825	5167,8	40011	6708	130	20,64	27
9	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг (км)	9969	19,1	-	190408	-	180868	0,11	1097
				19,1	-	190408	-	95	-	-
10	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм (м)	23	231,75	-	5330	-	6929	1,4	32
				231,75	-	5330	-	130	0,03	1
11	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек диам. 80 мм (шт)	7	227,25	-	1591	-	2068	1,36	10
				227,25	-	1591	-	130	0,03	-
12	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек диам. 50 мм (шт)	13	144	-	1872	-	2434	0,88	11
				144	-	1872	-	130	0,01	-
13	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных (шт)	35	288	-	10080	-	13104	1,82	64
				288	-	10080	-	130	0,07	2
14	Е0122-34-3	Установка полиэтиленовых крестовин (шт)	7	587,28	448,45	4111	3139	2327	0,83	6
				138,83	116,93	972	818	130	0,45	3
15	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых (шт)	22	432,71	330,33	9520	7267	5391	0,61	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тройников								
				102,38	86,13	2252	1895	130	0,33	7
16	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, переходов шт	39	293,75	224,22	11456	8745	6489	0,41	16
				69,53	58,46	2712	2280	130	0,23	9
17	Е0122-9-1	-Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 57 мм км	0,0574	61425	-	3526	-	4584	336	19
				61425	-	3526	-	130	91,99	5
18	Е0122-9-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 76 мм км	0,001	61875	-	62	-	80	337	-
				61875	-	62	-	130	95,01	-
19	Е0122-9-5	-Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 159 км	0,046	82575	-	3798	-	4938	442	20
				82575	-	3798	-	130	111,85	5
20	Е0106-1-1	-Устройство бетонных упоров м3	1,8	195,75	-	352	-	370	1,35	2
				195,75	-	352	-	105	0,12	-
					ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМЕТРОМ 1500ММ, 92ШТ					
21	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	135,24	1435,5	-	194137	-	252378	8,86	1198
				1435,5	-	194137	-	130	2,06	279
22	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	1520,208	37,35	-	56780	-	67000	0,21	322
				37,35	-	56780	-	118	0,01	11
					ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА К ГОСУЧЕРЕЖДЕНИЯМ					
23	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм км	0,041	50644,8	19819,8	2076	813	1918	179	7
				30825	5167,8	1264	212	130	20,64	1
24	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм км	0,058	47217,5	17517,5	2739	1016	2584	173	10
				29700	4567,5	1723	265	130	18,1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 40 мм (км)	0,009	47217,5	17517,5	425	158	401	173	2
				29700	4567,5	267	41	130	18,1	-
26	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм (км)	0,089	47217,5	17517,5	4202	1559	3965	173	15
				29700	4567,5	2643	407	130	18,1	2
27	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек диам. 50 мм (км)	2	144	-	288	-	374	0,88	2
				144	-	288	-	130	0,01	-
28	Е0122-35-1	-Установка кранов диам. 50 мм (шт)	3	144	-	432	-	562	0,88	3
29	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм (шт)	5	144 67,5	- -	432 338	- -	130 432	0,01 0,41	- 2
				67,5	-	338	-	128	-	-
30	Е0118-21-2	-Установка фильтров для очистки воды диаметром 32 мм (1счетчик)	3	134,42	-	403	-	516	0,77	2
				134,42	-	403	-	128	0,09	-
31	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды диаметром 25 мм (1фильтр)	2	134,42	-	269	-	344	0,77	2
				134,42	-	269	-	128	0,09	-
32	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых седелок (1фильтр)	5	293,75	224,22	1469	1121	832	0,41	2
				69,53	58,46	348	292	130	0,23	1
		ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА К ГРАНИЦАМ ЖИЛЫХ ДОМОВ								
33	Е0122-11-1	-укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 40 мм (км)	0,074	47217,5	17517,5	3494	1296	3297	173	13
				29700	4567,5	2198	338	130	18,1	1
34	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм (км)	3,091	47217,5	17517,5	145949	54147	137697	173	535
				29700	4567,5	91803	14118	130	18,1	56
35	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм (км)	4,135	47217,5	17517,5	195244	72435	184205	173	715
				29700	4567,5	122810	18887	130	18,1	75
36	Е0122-35-1	-Установка кранов диам. 50 мм (км)	288	144	-	41472	-	53914	0,88	253
37	Е0116-26-1	-Установка счетчиков (шт)	287	144 67,5	- -	41472 19373	- -	130 24797	0,01 0,41	3 118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/водомеров/ диам. до 40 мм								
				67,5	-	19373	-	128	-	-
		1счетчик								
38	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды диаметромсм 25 мм	287	134,42	-	38577	-	49379	0,77	222
				134,42	-	38577	-	128	0,09	27
		1фильтр								
39	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых седелок	287	293,75	224,22	84307	64352	47755	0,41	119
				69,53	58,46	19955	16779	130	0,23	65
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4089643	455294			23821
			Тенге			3634349	118713			1827
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			190408	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	190408	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			180888	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27133	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22278	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			393573	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1187
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	217541	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3840276	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3503695	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3971345	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1986
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	595702	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			468697	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8280318	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26165
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4099397	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			58959	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	58959	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1143	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			75468	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11320	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8066	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			142493	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		410
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	70279	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8816383	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27762
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4387217	-		-

РАЗДЕЛ 2. ПОСЕЛКОВАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ С.БАЯНТОБЕ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0101-11-32 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	10756	0,53	-	5701	-	5530	-	35
				0,53	-	5701	-	97	0,01	142
		м3								
41	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	329	262,72	-	86434	-	97670	1,85	608
				262,72	-	86434	-	113	-	-
		м3								
42	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	9321	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	0,01	64
		м3								
43	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1728	122,18	-	211127	-	238574	0,89	1529
				122,18	-	211127	-	113	-	-
		м3								
44	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	11049	17,03	-	188164	-	182520	0,11	1193
				17,03	-	188164	-	97	-	-
		м3								
		ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА								
45	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм	2,015	50644,8	19819,8	102049	39937	94283	179	361
				30825	5167,8	62112	10413	130	20,64	42
		км								
46	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	0,016	50644,8	19819,8	810	317	749	179	3
				30825	5167,8	493	83	130	20,64	-
		км								
47	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	2031	19,1	-	38792	-	36852	0,11	223
				19,1	-	38792	-	95	-	-
		м								
48	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек диам. 50 мм	1	144	-	144	-	187	0,88	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				144	-	144	-	130	0,01	-
49	E0122-35-2	-Установка чугунных задвижек диам. 80 мм	2	227,25	-	455	-	591	1,36	3
				227,25	-	455	-	130	0,03	-
50	E0122-34-3	-Установка полиэтиленовых крестовин	1	587,28	448,45	587	448	332	0,83	1
				138,83	116,93	139	117	130	0,45	-
51	E0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	3	432,71	330,33	1298	991	735	0,61	2
				102,38	86,13	307	258	130	0,33	1
52	E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, переходов	3	293,75	224,22	881	673	499	0,41	1
				69,53	58,46	209	175	130	0,23	1
53	E0122-9-1	-Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 57 мм	0,0056	61425	-	344	-	447	336	2
				61425	-	344	-	130	91,99	1
54	E0122-9-5	-Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 159	0,0034	82575	-	281	-	365	442	2
				82575	-	281	-	130	111,85	-
		ПРОКОЛ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ								
55	E0101-11-32	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	10	0,53	-	5	-	5	-	-
	Изм. и доп. вып. В СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06			0,53	-	5	-	97	0,01	-
56	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,3	262,72	-	79	-	89	1,85	1
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	79	-	113	-	-
57	E0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	10	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0122-46-9	-Продавливание грунта стальными трубами диам. 150 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	15	407,25	-	6109	-	7941	2,25	34
				407,25	-	6109	-	130	1,29	19
		м								
59	Е0106-1-1	-Устройство бетонных упоров	0,6	195,75	-	117	-	123	1,35	1
		м3		195,75	-	117	-	105	0,12	-
						ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМЕТРОМ 1500ММ, 9ШТ				
60	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	13,23	1435,5	-	18992	-	24689	8,86	117
				1435,5	-	18992	-	130	2,06	27
		м3								
61	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под колодцы	8,4	112,5	-	945	-	1115	0,78	7
				112,5	-	945	-	118	0,18	2
		м3								
62	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	148,716	37,35	-	5555	-	6554	0,21	32
				37,35	-	5555	-	118	0,01	1
		м2								
						ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА К ГОСУЧЕРЕЖДЕНИЯМ				
63	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм	0,024	47217,5	17517,5	1133	420	1069	173	4
				29700	4567,5	713	110	130	18,1	-
		км								
64	Е0122-35-1	-Установка кранов диам. до 32 мм	1	144	-	144	-	187	0,88	1
				144	-	144	-	130	0,01	-
		шт								
65	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	67,5	-	68	-	86	0,41	-
				67,5	-	68	-	128	-	-
		1счетчик								
66	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды диаметром 25 мм	1	134,42	-	134	-	172	0,77	1
				134,42	-	134	-	128	0,09	-
		1фильтр								
67	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых седелок	1	293,75	224,22	294	224	166	0,41	-
				69,53	58,46	70	58	130	0,23	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА К ГРАНИЦАМ ЖИЛЫХ ДОМОВ					
68	Е0122-11-1	-укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм	0,489	47217,5	17517,5	23089	8566	21784	173	85
				29700	4567,5	14523	2234	130	18,1	9
69	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	0,066	47217,5	17517,5	3116	1156	2940	173	11
				29700	4567,5	1960	301	130	18,1	1
70	Е0122-35-1	-Установка кранов диам. 32 мм	27	144	-	3888	-	5054	0,88	24
				144	-	3888	-	130	0,01	-
71	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	27	67,5	-	1823	-	2333	0,41	11
				67,5	-	1823	-	128	-	-
72	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды диаметром 25 мм	27	134,42	-	3629	-	4645	0,77	21
				134,42	-	3629	-	128	0,09	3
73	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых седелок	27	293,75	224,22	7931	6054	4493	0,41	11
				69,53	58,46	1877	1579	130	0,23	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		714119	58787					4323
				655332	15328					320
		Стоимость монтажных работ -		38792	-	-				-
		Всего заработная плата -		-	38792	-				-
		Накладные расходы -		36852	-	-				-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		-	-	-				18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		-	5528	-				-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		4539	-	-				-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		80183	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -		-	-	-				242
		Сметная заработная плата -		-	44320	-				-
		Стоимость общестроительных работ -		669673	-	-				-
		Всего заработная плата -		-	626214	-				-
		Накладные расходы -		698693	-	-				-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		-	-	-				349
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		-	104804	-				-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		82102	-	-				-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		1450468	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -		-	-	-				4734
		Сметная заработная плата -		-	731018	-				-
		Стоимость сантехнических работ -		5654	-	-				-
		Всего заработная плата -		-	5654	-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сдача и испытание -	Тенге			110	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7237	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1085	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			773	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			13664	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6739	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1544314	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5015
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	782077	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4803762	514081			28144
			Тенге			4289681	134041			2147
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			229200	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	229200	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			217740	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		109
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	32661	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26816	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			473756	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1429
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	261861	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4509949	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4129909	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4670037	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2335
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	700506	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			550799	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9730785	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30899
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4630415	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			64613	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	64613	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1253	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			82704	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12406	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8839	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			156156	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		449
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	77018	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			10360698	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		32777
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5169294	-		-
		Итого в текущих ценах к-1,605264	Тенге			16631653				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			332633				
		Итого	Тенге			16964286				
		НДС 12%	Тенге			2035714				
		ВСЕГО по АКТУ	Тенге			19000000				

ЗАКАЗЧИК: ТОО «Жиенбай» Директор Карагойшин А

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж» Директор Балмулдин Д