"СОГЛАСОВАН"
Министр юстиции
Республики Казахстан
_____ М. Бекетаев
25 апреля 2017 года

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» мая 2018 г.

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Щербактинского района", Республика Казахстан, Павлодарская область, Щербактинский район, с. Шарбакты, руководитель Темнохуд Маргарита Михайловна.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
декларации о соответствии от **23 мая 2018 г., ТОО «ПКФ ГОРДОРСТРОЙ», директор Моисеев Юрий Иванович, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Камзина, 41,**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от **23 мая 2018 г., ИП «АСЫЛБАЕВ» Асылбаев Ержан Серикбаевич аттестат № KZ 15VJE00023304 выдан 24.02.2017 года**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от **23 мая 2018 г., ТОО «Innovation Center Project», директор Шевченко Татьяна Анатольевна, эксперт авторского надзора Галиева Мининур Галымжановна**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт автомобильной дороги «Маралды-Жылы-Булак, км 0-13,5» участок 0-4,7 км (4,7 км)»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Павлодарская область, Щербактинский район**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от _____,

_____

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____»_____20__года №_____

_____

_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Innovation Center Project»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Щербактинского района".**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **18 февраля 2018 года**

месяц, год

окончание работ **22 мая 2018 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7;**

фактически, месяц: **3.**

3 Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность (протяжение дороги)	км	4,7		4,7	

Ширина проезжей части	м	7		7	
Ширина обочины	м	2		2	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: подготовка территории: восстановление и закрепление оси трассы; отвод земель; демонтаж знаков; устройство технологической площадки; земляные работы и рекультивация; устройство дорожной одежды на основной дороге, пересечениях и примыканиях; обустройство дороги: установка дорожных знаков и маркировка проезжей части.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,

по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:-

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):

всего тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **336 202,036** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт автомобильной дороги «Маралды-Жылы-Булак, км 0-13,5» участок 0-4,7 км (4,7 км)»**
принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Темнохуд Маргарита Михайловна** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Асылбаев Ержан Серикбаевич** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Галиева Мининур Галымжановна** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Моисеев Юрий Иванович** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

	Приложение 10 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)
Капитальный ремонт автомобильной дороги «Маралды-Жылы-Булак, км 0-13,5» участок 0-4,7 км (4,7 км)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	4700		
2	Ширина проезжей части	м	6		
3	Ширина тротуаров	м	-		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	2		
7	Угол откоса	градус	-		
8	Высота насыпи	м	-		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	35		
12	Элементы освещения		-		
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие		устройство дорожной одежды на основной дороге, пересечениях и примыканиях		
15	Электроосвещение		-		

Заказчик **Темноход Маргарита Михайловна**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Галиева Мининур Галымжановна**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Щербактинского района"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги Маралды-Жылы-Булак км 0-13,5 (участок 0-4,7)
Договор: №6 от 06.02.2018 года

Акт
приемки выполненных работ за май 2018 года
от 15 мая 2018 года

Капитальный ремонт автомобильной дороги Маралды-Жылы-Булак км 0-13,5 (участок 0-4,7)

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№ п\п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат,	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накл рас-ды		Затраты труда чел/час рабочих-строителей			
					Всего	з/пл рабочих-строителей	Экс. машин	в т.ч. з/пл машинистов	Всего	з/пл рабочих-строителей	Экс. машин	в т.ч. з/пл машинистов	тенге	%	На единицу		Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,0	19,0
1	*ЛС Дорожная одежда №2-1-3*								0	0	0	0	0				0,0	0,0
19	11-270602-0901	Предварительный розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,8 л/м2	т	26,3	75837,38	0	1162,47	538,25	1994523	0	30573	14156	8536	60,3	0	0,58	0,0	15,3
20	41-050201-1020	Перевозка битума автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	27,1	778,8				21105	0	0	0	0				0,0	0,0
21	41-050201-1991	Перевозка битума автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий кмК=36,000;	т·км	975,6	24,52				23922	0	0	0	0				0,0	0,0
22	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см (7см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	32900	1515,71	27,08	65,68	17,54	49866859	890932	2160872	577003	885165	60,3	0,034	0,017	1105,4	553,7

23	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=6,000;	м2 покрытия	197400	177,74	0,07	0,01	0	35085876	13816	1974	0	8332	60,3	0,00009	0	17,8	0,0
24	41-020102-1045	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 45 км	т	5567	768,42				4277794	0	0	0	0				0,0	0,0
25	11-270801-0115	Обочины. Укрепление засевом трав	м2 покрытия обочин	14100	120,29	83,58	0,06	0,03	1696089	1178478	846	381	710852	60,3	0,128	0,00003	1804,8	0,4
1	***ЛС Пересечения и примыкания №2-1-4***																		
1	**Раздел 1 Примыкание на ПК 0+00**																		
10	**1.2 Дорожная одежда по типу основной дороги**																		
20	11-270602-0901	Предварительный розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,8 л/м2	т	0,34	75835,3	0	1161,76	538,24	25784	0	395	183	110	60,3	0	0,58	0,0	0,2
21	41-050201-1020	Перевозка битума автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	0,35	778,8				273	0	0	0	0				0,0	0,0
22	41-050201-1991	Перевозка битума автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий кмК=36,000;	т·км	12,6	24,52				309	0	0	0	0				0,0	0,0
23	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см (7см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	422	1515,71	27,08	65,68	17,55	639630	11426	27717	7404	11354	60,3	0,0336	0,01683	14,2	7,1

24	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=6,000;	м2 покрытия	2532	177,74	0,07	0,01	0	450038	17	25	0	107	60,3	0,00009	0	0,2	0,0
25	41-020102-1045	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 45 км	т	71,4	768,42				54865	0	0	0	0				0,0	0,0
26	11-270801-0115	Обочины. Укрепление засевом трав	м2 покрытия обочин	389	120,29	83,58	0,06	0,03	46793	32513	23	10	19611	60,3	0,128	0,00003	49,8	0,0
27	11-010104-0201	Обратная надвижка ранее снятого ПСП (Грунты 1 группы) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	97	31	0	31	9,52	3007	0	3007	923	545	59,1	0	0,0088	0,0	0,9
28	11-270801-0115	Откосы. Укрепление засевом трав	м2 покрытия обочин	647	120,29	83,58	0,06	0,03	77828	54076	39	17	32618	60,3	0,128	0,00003	82,8	0,0
29	**Раздел 2 Пересечение на ПК0+88, ПК25+72**																		
35	**2.2 дорожная одежда по типу основной дороги**																		
50	11-270602-0901	Предварительный розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,8 л/м2	т	0,62	75837,1	0	1162,9	538,71	47019	0	721	334	201	60,3	0	0,58	0,0	0,4
51	41-050201-1020	Перевозка битума автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	0,64	778,8				498	0	0	0	0				0,0	0,0
52	41-050201-1991	Перевозка битума автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий кмК=36,000;	т·км	23,04	24,52				565	0	0	0	0				0,0	0,0

53	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см (7см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	772	1515,71	27,08	65,68	17,54	1170128	20906	50705	13540	20771	60,3	0,0336	0,01683	25,9	13,0
54	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=6,000;	м2 покрытия	4632	177,74	0,07	0,01	0	823292	324	46	0	195	60,3	0,00009	0	0,4	0,0
55	41-020102-1045	Перевозка асфальтобетона самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 45 км	т	130,6	768,42				100356	0	0	0	0				0,0	0,0
67	**Раздел 3 Пересечение на ПК36+01,51**																	
75	**3.2 дорожная одежда по типу основной дороги**					0		0	0	0	0	0	0	0		0	0,0	0,0
85	11-270602-0901	Предварительный розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,8 л/м2	т	0,8	75837,5	0	1162,5	538,75	60670	0	930	431	260	60,3	0	0,58	0,0	0,5
86	41-050201-1020	Перевозка битума автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	0,82	778,8				639	0	0	0	0				0,0	0,0
87	41-050201-1991	Перевозка битума автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий кмК=36,000;	т·км	29,52	24,52				724	0	0	0	0				0,0	0,0

88	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см (7см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1004	1515,71	27,08	65,68	17,54	1521773	27188	65943	17610	27013	60,3	0,0336	0,01683	33,7	16,9
89	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=6,000;	м2 покрытия	6024	177,74	0,07	0,01	0	1070706	422	60	0	254	60,3	0,00009	0	0,5	0,0
90	41-020102-1045	Перевозка асфальтобетона самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 45 км	т	170	768,42				130631	0	0	0	0				0,0	0,0
102	**Раздел 4 Пересечение ПК44+74,4**																	
110	**4.2 дорожная одежда по типу основной дороги**																	
120	11-270602-0901	Предварительный розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,8 л/м2	т	0,68	75836,8	0	1161,76	538,24	51569	0	790	366	221	60,3	0	0,58	0,0	0,4
121	41-050201-1020	Перевозка битума автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	0,7	778,8				545	0	0	0	0				0,0	0,0
122	41-050201-1991	Перевозка битума автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий кмК=36,000;	т·км	25,2	24,52				618	0	0	0	0				0,0	0,0

123	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см (7см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	846	1514,95	27,08	65,68	17,54	1281629	2291	55565	14837	22761	60,3	0,0336	0,01683	28,4	14,2
124	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=6,000;	м2 покрытия	5076	177,74	0,07	0,01	0	902208	355	51	0	214	60,3	0,00009	0	0,5	0,0
125	41-020102-1045	Перевозка асфальтобетона самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 45 км	т	143	768,42				109884	0	0	0	0				0,0	0,0
		Итого прямые затраты							101538149	2253525	2400282	647195	1749120				3164,5	622,9
		Накладные расходы,%	1						1749120	262368								874,6
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге							103287269	2515893	2400282	647195	1749120				3165,0	1497,5
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге							4338065									
		Итого, тенге							107625334									
		Сметная прибыль (8 %), тенге							8610027									
		Итого							116235361									
	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл. 1п.27б	Временные здания и сооружения (3,9%)							4533179									
	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п.4.4с	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079%)							2510778									
		Итого в текущих ценах 3 кв. 2016г							123279318									

		- в текущих и прогнозных ценах, в т.ч. с разбивкой по годам 2017 г. - 100 % (Иинф = 1,070)							131908870									
		Итого с К по конкурсу = 0,995							131249326									
		НДС-12%							15749919,12									
		Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость							146999245,12									

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Щербактинского района"

Темноход М.М._____

Куратор:

Цымбал Ф.Н._____

Технадзор:

Эксперт технического надзора ИП "Асылбаев"

Асылбаев Е.С._____

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Моисеев Ю.И._____