"СОГЛАСОВАН"
Министр юстиции
Республики Казахстан
_____ М. Бекетаев
25 апреля 2017 года

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«22» августа 2018 г.

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Качирского района", Республика Казахстан, Павлодарская область, Качирский район, с. Теренколь, ул. Елгина 172, руководитель Мадин Ринат Кадырбекович.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

декларации о соответствии от **13 августа 2018 г., ТОО «ПКФ ГОРДОРСТРОЙ», директор Моисеев Юрий Иванович, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Камзина, 41,**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от **13 августа 2018 г., ТОО «КазахстанСтройЭксперт», Бекеев Асанали Юрьевич аттестат эксперта технического надзора по объектам второго и третьего уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций № 015127 от 22.04.2013 года, в части инженерных сетей № 015128 от 22.04.2013 года, в части технологического оборудования № 015129 от 22.04.2013 года.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от **13 августа 2018 г., ТОО «Erfolg-Pv», эксперт авторского надзора Хитайлова Наталья Степановна**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт участка автомобильной дороги "Береговое-Октябрьск-Лесное" Качирского района км 3,86-16,79 (12,93 км)»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Павлодарская область, Качирский район**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от _____,
_____
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____»_____20__года №_____
_____
_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
_____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ИП Свечников Александр Петрович ГСЛ № 12017417, Рабочий проект Автомобильные дороги**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного (й) **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Качирского района ".**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **20 мая 2018 года**
месяц, год
окончание работ **9 августа 2018 года**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:
фактически, месяц: **2,5**

3 Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Мощность (протяжение дороги)	км	12,93		12,93	
Ширина проезжей части	м	6		6	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: подготовка территории строительства: расчистка притрассовой полосы, устройство технологической площадки и объездной дороги; земляные работы; рекультивация; устройство дорожной одежды: разборка щебеночного покрытия, устройство слоя основания из материала от разборки с добавлением нового материала, устройство покрытия из асфальтобетонной смеси; уплотнение и укрепление обочин; устройство примыкания к с. Зеленая Роща; установка знаков и разметка.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:-

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):
всего тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных
работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря
_____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
445 724, 375 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ **«Капитальный ремонт участка автомобильной дороги "Береговое-Октябрьск-Лесное" Качирского района км 3,86-16,79 (12,93 км)»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Мадин Ринат Кадырбекович** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Бекеев Асанали Юрьевич** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Хитайлова Наталья Степановна** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Моисеев Юрий Иванович** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)
«Капитальный ремонт участка автомобильной дороги "Береговое-Октябрьск-Лесное" Качирского района км 3,86-16,79 (12,93 км)»

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	12930		
2	Ширина проезжей части	м	6		
3	Ширина тротуаров	м	-		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	2		
7	Угол откоса	градус	-		
8	Высота насыпи	м	-		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	52		
12	Элементы освещения		-		
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие		разборка щебеночного покрытия, устройство слоя основания из материала от разборки с добавлением нового материала, устройство покрытия из асфальтобетонной смеси		
15	Электроосвещение		-		

Заказчик **Мадин Ринат Кадырбекович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Авторский надзор **Хитайлова Наталья Степановна**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

"SANA-2015". Версия 18.1.1 от 02.03.18 г. Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Качирского района"

Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование объекта: Капитальный ремонт участка автомобильной дороги "Береговое-Октябрьск-Лесное" Качирского района км 3,86-16,79 (12,93)

Договор: № №20 от 26.04.18

АКТ №4

приемки выполненных работ за июль 2018 года

от 12 июля 2018 года

Капитальный ремонт участка автомобильной дороги "Береговое-Октябрьск-Лесное" Качирского района км 3,86-16,79 (12,93)

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге					Наклад-ные расходы, тенге		Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин	зарплата маши-нистов	Всего	зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин	зарплата маши-нистов	материалы	тенге	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
12	**ЛС № 1-1-3 Подготовительные работы при устройстве земляного полотна**								0								
13	**1.1 Подготовительные работы при устройстве земляного полотна**								0	0	0	0	0	0		0	0
14	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Снятие ПСП бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (15 м) в штабель НР = 72 %	м3 грунта	29092,5	47,63	0	47,63	13,63	1385548	0	1385548	396566	0	285528	72	133686	1804762
15	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	14548,75	40,05	0	40,05	11,46	582660	0	582660	166767	0	120072	72	56219	758951
16	**ЛС № 2-1-1 Земляные работы**								0	0	0	0	0	0		0	0
17	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при срезке существующей насыпи с перемещением грунта до 10 м (15 м) насыпь (уполаживание откосов) НР = 72 %	м3 грунта	30100	54,12	0	54,12	15,49	1629012	0	1629012	466249	0	335699	72	157177	2121888
18	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	15050	45,46	0	45,46	13,01	684185	0	684185	195825	0	140994	72	66014	891193

19	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	30100	58,77	0	58,77	21,35	1769051	0	1769051	642763	0	462789	72	178547	2410387
20	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м3 уплотненного грунта	30100	29,12	0	29,12	8,10	876662	0	876662	243810	0	175543	72	84176	1136381
21	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	30100	76,79	7,75	66,04	13,22	2311247	233185	1987762	398066	90300	454501	72	221260	2987008
22	1101-0107-1503	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	174772	2,47	0	2,47	1,07	432325	0	432325	187181	0	134770	72	45368	612463
23	1101-0107-1502	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	258600	3,96	0	3,96	1,71	1023497	0	1023497	443137	0	319059	72	107404	1449960
24	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м ранее снятого ПСП (15 м) НР = 72 %	м3 грунта	18464	47,63	0	47,63	13,63	879359	0	879359	251686	0	181214	72	84846	1145419
25	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	9232	40,05	0	40,05	11,46	369731	0	369731	105823	0	76193	72	35674	481598
37	**ЛС № 2-3-1 Дорожная одежда**			0					0	0	0	0	0	0		0	0
46	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя из расчета 0,7 л/м2 НР = 108 %	т	48,88	133193,85	0	1614,44	751,68	6510515	0	78914	36742	6431601	39681	108	524016	7074212

47	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	69817,2	1781,15	36,42	90,35	24,99	124354754	2542910	6307984	1744858	115503860	4630789	108	10318843	139304386
48	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2;	м2 покрытия	69817,2	412,84	0,20	0,04	0,00	28823542	13622	3016	0	28806904	14712	108	2307060	31145314
49	**Присыпные обочины. Укрепление обочин**					0		0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
50	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка грунта 2 при срезке существующей насыпи бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении в штабель до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	5824	54,12	0	54,12	15,49	315195	0	315195	90214	0	64954	72	30412	410561
51	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	2912	45,46	0	45,46	13,01	132382	0	132382	37890	0	27281	72	12773	172436
52	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м обратная надвижка в насыпь присыпных обочин НР = 72 %	м3 грунта	5824	54,12	0	54,12	15,49	315195	0	315195	90214	0	64954	72	30412	410561
53	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	2912	45,46	0	45,46	13,01	132382	0	132382	37890	0	27281	72	12773	172436
60	**ЛС № 2-4-1 Устройство примыкания в с.Зеленая Роща**								0	0	0	0	0	0		0	0
61	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при срезке существующей насыпи с перемещением грунта до 10 м в штабель НР = 72 %	м3 грунта	50	54,12	0,0	54,12	15,5	2706	0	2706	775	0	558	72	261	3525

62	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	273	6,11	0,0	6,11	1,53	1667	0	1667	419	0	302	72	158	2127
63	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м обратная надвижка в насыпь НР = 72 %	м3 грунта	11	54,09	0,0	54,09	15,45	595	0	595	170	0	122	72	57	774
64	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	11	58,73	0,0	58,73	21,36	646	0	646	235	0	169	72	65	880
65	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % ktpp1=5; ktpм1=5; kэкс1=5; kмат1=5;	м3 уплотненного грунта	11	29,18	0,0	29,18	8,09	321	0	321	89	0	64	72	31	416
66	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	11	76,73	7,73	66,00	13,18	844	85	726	145	33	166	72	81	1091
67	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	71	6,10	0,0	6,1	1,54	433	0	433	109	0	78	72	41	552
68	**Дорожная одежда**					0,0		0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
69	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	221	729,02	27,46	207,86	62,82	161113	6069	45937	13883	109107	21548	108	14613	197274
70	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,14	133192,86	0,0	1614,29	750,00	18647	0	226	105	18421	113	108	1501	20261
71	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых Б марки2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	202	1781,14	36,42	90,34	24,99	359790	7357	18249	5048	334184	13397	108	29855	403042

72	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % ktpp1=2; ktpм1=2; kэкс1=2;	м2 покрытия	202	412,84	0,19	0,04	0,00	83394	38	8	0	83348	41	108	6675	90110
119	**ЛС № 2-6-1 Дополнительные затраты на перевозку материалов сверх 30 км учтенных в СНБ**								0					0		0	0
120	4102-0103-1991	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км щебень 279-30=249 К=249,000; kстм=1,02;	т·км	16486,6884	17,34	0,0			285879	0	0	0		0	0	22870	308749
121	4105-0202-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км битум 133-30=103 К=103,000; kстм=1,02;	т·км	5298,4774	22,44	0,0			118898	0	0	0		0	0	9512	128410
122	4102-0103-1991	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км асфальт 141-30=111 К=111,000; kстм=1,02;	т·км	938873,9374	17,03	0,0			15992779	0	0	0		0	0	1279422	17272201
125	4101-0204-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км сопутствующие материалы kстм=1,02;	т·км	0,43411904	25,5	0,0			11	0	0	0		0	0	1	12
126	4101-0204-2991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км сопутствующие материалы 31-30=1 kстм=1,02;	т·км	6,40676	29,58	0,0			190	0	0	0		0	0	15	205

127	4101-0204-3991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 200 км сопутствующие материалы 31-30=1	т·км	8,53	41,00	0,0			350	0	0	0		0	0	28	378
		Итого по расчету							189555505	2803266	18976374	5556659	151377758	7592572		15771846	212919923
		Накладные расходы							7592572								
		Сметная прибыль 8%							15771846								
		Итого по смете							212919923								
		Временные здания и сооружения (3,9%) К=0,8							6643102								
		Непредвиденные работы и затраты (2%)							4391261								
		Итого по сметному расчету							223954287								
		К по конкурсу 0,98							219475201								
		Налог на добавленную стоимость 12%							26337024,12								
		Всего по смете с НДС-12%							245812225,12								

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Качирского района" Мадин Р.К.

Технадзор:

ТОО "КазахстанСтройЭксперт"

Директор: Бекеев А.Ю.

Эксперт: Табаев А.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.

"SANA-2015" Версия 18.1.1 от 02.03.18 г. Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Качирского района"

Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование объекта: Капитальный ремонт участка автомобильной дороги "Береговое-Октябрьск-Лесное" Качирского района км 3,86-16,79 (12,93)

Договор: № №20 от 26.04.18

АКТ №2

приемки выполненных работ за июнь 2018 года

от 12 июня 2018 года

Капитальный ремонт участка автомобильной дороги "Береговое-Октябрьск-Лесное" Качирского района км 3,86-16,79 (12,93)

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Наклад-ные расходы, тенге		Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин	зарплата маши-нистов	Всего	зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин	зарплата маши-нистов	тенге	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17	18	19
1	**ЛС № 1-1-1 Расчистка притрассовой полосы от кустарника и мелколесья**															
2	1101-0207-1503	Кустарники и мелколесье редкие. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с) НР = 72 %	га	4	20579,67	0	20579,67	7037,25	82319	0	82319	28149	20267	72	8207	110793
3	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	30	77	0		0	2310	0	0	0	0		185	2495
4	4102-0103-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	30	189	0		0	5670	0	0	0	0		454	6124
12	**ЛС № 1-1-3 Подготовительные работы при устройстве земляного полотна**								0							
13	**1.1 Подготовительные работы при устройстве земляного полотна**								0	0	0	0	0		0	0
14	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Снятие ПСП бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (15 м) в штабель НР = 72 %	м3 грунта	29092,5	47,63	0	47,63	13,63	1385548	0	1385548	396566	285528	72	133686	1804762
15	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	14548,75	40,05	0	40,05	11,46	582660	0	582660	166767	120072	72	56219	758951
37	**ЛС № 2-3-1 Дорожная одежда**								0	0	0	0	0		0	0
38	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 % К=0,100;	м3 конструкции	3327,769	319,61	88,8	230,81	44,98	1063587	295516	768071	149676	480807	108	123552	1667946
39	1101-0102-0302	Шлам бокситовый. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1014,97	162,30	6,51	155,8	50,42	164732	6604	158127	51175	41601	72	16507	222840

40	4102-0103-1156	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 156 км	т	1420,957	3146,00	0		0,00	4470331	0	0	0	0	0	357626	4827957
41	1127-0301-0202	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство слоя основания из материала от разборки сществующего покрытия с добавлением нового материала, укреплением цементом и бокситовым шламом методом смешения на дороге ресайклером (толщина 10 см) НР = 108 %	м2 покрытия и основания	33277,691	194,88	26,20	160,92	32,93	6485065	872035	5354954	1095783	2125243	108	688825	9299133
42	1127-0301-0302	Основания и покрытия. Устройство слоя основания из материала от разборки сществующего покрытия с добавлением нового материала, укреплением цементом и бокситовым шламом методом смешения на дороге ресайклером (толщина 10 см) Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0301-0202, 1127-0301-0205 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия и основания	66555,381	8,96	0	8,94	1,71	596102	0	594744	113906	123018	108	57530	776650
43	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1485,611	2407,00	0		0,00	3575866	0	0	0	0		286069	3861935
44	2900-2004-0012	Бокситовый шлам	тн	1420,957	250,00	0		0,00	355239	0	0	0	0		28419	383658
45	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	439,266	21670,00	0		0,00	9518894	0	0	0	0		761512	10280406
119	**ЛС № 2-6-1 Дополнительные затраты на перевозку материалов сверх 30 км учтенных в СНБ**								0						0	0
120	4102-0103-1991	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км щебень 279-30=249 К=249,000; kстм=1,02;	т·км	517883,646	17,34	0,0			8980102	0	0	0	0	0	718409	9698511
123	4104-0201-1991	Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км портландцемент 141-30=111 К=111,000; kстм=1,022;	т·км	48758,526	21,46	0,0			1046455	0	0	0	0	0	83716	1130171

125	4101-0204-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км сопутствующие материалы kстм=1,02;	т·км	0,204	25,5	0,0			5	0	0	0	0	0	0	5
126	4101-0204-2991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км сопутствующие материалы 31-30=1 kстм=1,02;	т·км	3,04491	29,58	0,0			90	0	0	0	0	0	7	97
		Итого по расчету							38314975	1174155	8926423	2002022	3196536		3320923	44832434
		Накладные расходы							3196536							
		Сметная прибыль 8%							3320923							
		Итого по смете							44832434							
		Объездная дорога							0							
		Временные здания и сооружения (3,9%) К=0,8							1398772							
		Непредвиденные работы и затраты (2%)							924624							
		Итого по сметному расчету							47155830							
		К по конкурсу 0,98							46212713							
		Налог на добавленную стоимость 12%							5545525,56							
		Всего по смете с НДС-12%							51758238,56							

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Качирского района" Мадин Р.К.

Технадзор:

ТОО "КазахстанСтройЭксперт"

Директор: Бекеев А.Ю.

Эксперт: Табаев А.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.