**Приложение 4**
**к приказу и.о. Министра**
**национальной экономики**
**Республики Казахстан**
**от 24 февраля 2015 года № 121**
**Форма**

## Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» октября 2017 г.

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области», 140 000, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, ул. Ленина, 59.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
декларации о соответствии от **17 октября 2017 г., ТОО «ПКФ ГОРДОРСТРОЙ», директор Моисеев Юрий Иванович, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Камзина, 41,**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от **17 октября 2017 г., ТОО «КазахстанСтройЭксперт», Бекеев Асанали Юрьевич аттестат эксперта технического надзора по объектам второго и третьего уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций № 015127 от 22.04.2013 года, в части инженерных сетей № 015128 от 22.04.2013 года, в части технологического оборудования № 015129 от 22.04.2013 года.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от **17 октября 2017 г., ТОО «Innovation Center Project», директор Шевченко Татьяна Анатольевна**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Реконструкция автомобильной дороги Чернорецк-Ольгино-Успенка-Шарбакты км 43-53 (10 км)**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Павлодарская область, Успенский район**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал,
улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **«20» апреля 2017 г. № 86 выдан ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Успенского района»**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____»_____20__года №_____

_____

_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **KZ26REA00054818 принят 11.05.2017 года ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области» Акимат Павлодарской области**_____

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ПСК Градцентр» ГСЛ № 14006378 от 5.05.2014 г. Рабочий проект, положительное заключение экспертизы от 22.01.2015 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **ГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области», от 23.02.2015 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2017 года**

месяц, год

окончание работ **сентябрь 2017 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10 месяцев**
фактически, месяц: **4 месяца 10 дней**

3 Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Мощность (протяжение дороги) | км | 10 | | 10 | |
| Площадь проезжей части | м2 | 82702 | | 82702 | |
| Площадь проезжей части на примыканиях и пересечениях | м2 | 1140 | | 1140 | |
| Ширина проезжей части | м | 7 | | 7 | |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **подготовительные работы, земляные работы, дорожная одежда, пересечения и примыкания, устройство ж/б трубы d=1,0 (3 шт), устройство объездной дороги, рекультивация, знаки и разметка.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:-

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):
всего **712 324, 289** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **690 326,28** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **687 473, 480** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Реконструкция автомобильной дороги Чернорецк-Ольгино-Успенка-Шарбакты км 43-53 (10 км)** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Кашкиров Канат Шаймарданович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Бекеев Асанали Юрьевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Шевченко Татьяна Анатольевна**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Моисеев Юрий Иванович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства: "Реконструкция автомобильной дороги "Чернорецк-Ольгино-Успенка-Шарбакты" км 43-53 (10 км)"
Договор: Допсоглашение №1 от 09.08.2017 к договору №63/17 от 14.03.2017 г.

АКТ от 06 сентября 2017 года
приемки выполненных работ за сентябрь
Реконструкция автомобильной дороги "Чернорецк-Ольгино-Успенка-Шарбакты" км 43-53 (10 км)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

| № п\п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, | Ед. изм | Кол-во | Стоимость единицы, тенге | | | | Общая стоимость, тенге | | | | Накл рас-ды | | Затраты труда чел/час | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | з/пл рабочих-строителей | Экс.машин | в т.ч. з/пл машинистов | Всего | з/пл рабочих-строителей | Экс.машин | в т.ч. з/пл машинистов | тенге | % | На единицу | | Всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | ***ЛС №2-1-2 Дорожная одежда*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Раздел 1. Устройство дорожной одежды** | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 3 | Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов | т | 66,162 | 39886,78 | 0 | 339,59 | 140,94 | 2638989 | 0 | 22468 | 9325 | 12402 | 133 | 0,58 | 0,58 | 38 | 3 |
| 4 | П8-111-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 111-115 км, 1 класс груза | т | 66,162 | 510,07 | 0 | 510,07 | 102,01 | 33747 | 0 | 33747 | 6749 | 0 | | 0 | 0,21422 | 0 | 1 |
| 5 | Е27-52-1 | Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 7 (3+4) см | м2 покрытия | 82702 | 368,54 | 7,02 | 5,88 | 1,65 | 30478995 | 580568 | 486288 | 136458 | 953645 | 133 | 0,0451 | 0,00618 | 3730 | 51 |
| 6 | Е27-52-4 | Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя К=8,000: | м2 покрытия | 82702 | 474,80 | 1,52 | 0,16 | 0,08 | 39266910 | 125707 | 13232 | 6616 | 175990 | 133 | 0,00136 | 0,00003 | 112 | |
| 1 | ***ЛС №2-1-3 Пересечения и примыкания*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Раздел 1. Устройство дорожной одежды на примыканиях** | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 3 | Е27-72-1 | Разлив жидкого битума | т | 0,912 | 39886,78 | 0 | 339,59 | 140,94 | 36377 | 0 | 310 | 129 | 171 | 133 | 0,58 | 0,58 | 1 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | П8-111-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 111-115 км, 1 класс груза | т | 0,912 | 510,07 | 0 | 510,07 | 102,01 | 465 | 0 | 465 | 93 | 0 | | 0 | 0,21422 | 0 | 0 |
| 5 | Е27-52-1 | Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 7 (3+4) см | м2 покрытия | 1140 | 368,54 | 7,02 | 5,88 | 1,65 | 420136 | 8003 | 6703 | 1881 | 13146 | 133 | 0,0451 | 0,00618 | 51 | 7 |
| 6 | Е27-52-4 | Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя К=8,000: | м2 покрытия | 1140 | 474,80 | 1,52 | 0,16 | 0,08 | 541272 | 1733 | 182 | 91 | 2426 | 133 | 0,00136 | 0,00003 | 2 | 0 |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | 73 416 891 | 716011 | 563395 | 161342 | 1157780 | | | | 3934 | 574 |
| | | Накладные расходы,% | | | | | | | 1 157 780 | 173667 | | | | | | | | 87 |
| | | Итого | | | | | | | 74 574 671 | 889678 | 563395 | 161342 | 1157780 | | | | 3934 | 66 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% | | | | | | | 4 474 480 | | | | | | | | | |
| | | Итого | | | | | | | **79 049 151** | | | | | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 4,6% с К=0.8 | | | | | | | 2 909 009 | | | | | | | | | |
| | | Возврат материалов от временных зданий и сооружений | | | | | | | 436 351 | | | | | | | | | |
| | | **Итого** | | | | | | | **81 958 160** | | | | | | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%) | | | | | | | 819 582 | | | | | | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4%) | | | | | | | 327 833 | | | | | | | | | |
| | | ***Итого в ценах 2001 года*** | | | | | | | ***83 105 575*** | | | | | | | | | |
| | | Итого в текущих ценах | | | | | | | 214 846 144 | | | | | | | | | |
| | | в т.ч. в текущих ценах на 2015 год - 84,5%, К=2,5574194 (1982/775) | | | | | | | 179 592 759 | | | | | | | | | |
| | | в т.ч. в текущих ценах на 2016 год - 15,5%, К=2,7367742 (2121/775) | | | | | | | 35 253 385 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | | | | | | | 4 296 923 | | | | | | | | | | |
| | | Итого | | | | | | | 219 143 067 | | | | | | | | | | |
| | | НДС-12% | | | | | | | 26 297 168,04 | | | | | | | | | | |
| | | Всего с НДС-12% | | | | | | | 245440235,04 | | | | | | | | | | |
| | | Возврат материалов от временных зданий и сооружений в текущих ценах | | | | | | | 1 128 063,88 | | | | | | | | | | |
| | | в т.ч. возвратные суммы в текущих ценах на 2015 год - 84,5%, К=2,5574194 (1982/775) | | | | | | | 942 964 | | | | | | | | | | |
| | | в т.ч. возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год - 15,5%, К=2,7367742 (2121/775) | | | | | | | 185 100 | | | | | | | | | | |

**Заказчик:**

Куратор: Валиев М.Т.

и.о. руководителя технического отдела: Черепанова Н.Л.

**Технадзор:**

Директор: Бекеев А.Ю.

Эксперт: Табаев А.Т.

**Подрядчик:**

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства: "Реконструкция автомобильной дороги "Чернорецк-Ольгино-Успенка-Шарбакты" км 43-53 (10 км)"
Договор: Допсоглашение №1 от 09.08.2017, допсоглашение №2 от 25.09.2017 к договору №63/17 от 14.03.2017 г.

# АКТ от 27 сентября 2017 года
## приемки выполненных работ за сентябрь
## Реконструкция автомобильной дороги "Чернорецк-Ольгино-Успенка-Шарбакты" км 43-53 (10 км)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

| № п\п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, | Ед. изм | Кол-во | Стоимость единицы, тенге | | | | Общая стоимость, тенге | | | | Накл рас-ды | | Затраты труда чел/час рабочих-строителей | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | з/пл рабочих-строителей | Экс.машин | в т.ч. з/пл машинистов | Всего | з/пл рабочих-строителей | Экс.машин | в т.ч. з/пл машинистов | тенге | % | На единицу | | Всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | ***ЛС №2-1-2 Дорожная одежда*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Раздел 1. Устройство дорожной одежды** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Е27-46-8 | Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2.5-2.9 т/м3 | м2 покрытия | 82702 | 87.99 | 3.33 | 6.58 | 1.63 | 7276949 | 275398 | 544179 | 134804 | 545569 | 133 | 0.0211 | 0.0059 | 1745 | 489 |
| 9 | Е27-63-11 | Укрепление обочин щебнем толщиной 7 см | м2 покрытия полосы и обочин | 29101 | 125.28 | 4.79 | 20.37 | 5.40 | 3645657 | 139394 | 592787 | 157038 | 394255 | 133 | 0.0317 | 0.0203 | 923 | 592 |
| 1 | ***ЛС №2-1-3 Пересечения и примыкания*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Раздел 1. Устройство дорожной одежды на примыканиях** | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е27-46-8 | Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3 | м2 покрытия | 1140 | 87,99 | 3,33 | 6,58 | 1,63 | 100309 | 3796 | 7501 | 1858 | 7520 | 133 | 0,0211 | 0,0059 | 24 | 7 |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | 11 022 915 | 418588 | 1144467 | 293700 | 947344 | | | | 2692 | 1087 |
| | | Накладные расходы,% | | | | | | | 947 344 | 142102 | | | | | | | | 71 |
| | | Итого | | | | | | | 11 970 259 | 560690 | 1144467 | 293700 | 947344 | | | | 2692 | 1158 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% | | | | | | | 718 216 | | | | | | | | | |
| | | Итого | | | | | | | **12 688 475** | | | | | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 4,6% с К=0,8 | | | | | | | 466 936 | | | | | | | | | |
| | | Возврат материалов от временных зданий и сооружений | | | | | | | 70 040 | | | | | | | | | |
| | | **Итого** | | | | | | | **13 155 410** | | | | | | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%) | | | | | | | 131 554 | | | | | | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4%) | | | | | | | 52 622 | | | | | | | | | |
| | | ***Итого в ценах 2001 года*** | | | | | | | ***13 339 586*** | | | | | | | | | |
| | | Итого в текущих ценах | | | | | | | 34 485 758 | | | | | | | | | |
| | | в т.ч. в текущих ценах на 2015 год - 84,5%, К=2,5574194 (1982/775) | | | | | | | 28 827 105 | | | | | | | | | |
| | | в т.ч. в текущих ценах на 2016 год - 15,5%, К=2,7367742 (2121/775) | | | | | | | 5 658 653 | | | | | | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | | | | | | | 689 715 | | | | | | | | | |
| | | Итого | | | | | | | 35 175 473,00 | | | | | | | | | |
| | | НДС-12% | | | | | | | 4 221 056,76 | | | | | | | | | |
| | | Всего с НДС-12% | | | | | | | 39396529,76 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Возврат материалов от временных зданий и сооружений в текущих ценах | | | | | | | 181 069,75 | | | | | | | | | | |
| | | в т.ч. возвратные суммы в текущих ценах на 2015 год - 84,5%, К=2,5574194 (1982/775) | | | | | | | 151 359 | | | | | | | | | | |
| | | в т.ч. возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год - 15,5%, К=2,7367742 (2121/775) | | | | | | | 29 711 | | | | | | | | | | |

**Заказчик:**

Руководитель производственного отдела: Валиев М.Т.

Куратор: Валиев М.Т.

Руководитель технического отдела: Койсоймасов Р.Е.

Главный специалист технического отдела: Черепанова Н.Л.

**Технадзор:**

Директор: Бекеев А.Ю.

Эксперт: Табаев А.Т.

**Подрядчик:**

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.