Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«1» августа 2017 г.

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу», руководитель Зенов Марат Балтабаевич, город Аксу, ул. Астана 21 а**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
декларации о соответствии от **28 июля 2017 г., ТОО «ПКФ ГОРДОРСТРОЙ», директор Моисеев Юрий Иванович, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Камзина, 41**,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от **28 июля 2017 г., ИП «АСЫЛБАЕВ» Асылбаев Ержан Серикбаевич** аттестат № KZ 15VJE00023304 выдан 24.02.2017 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от **28 июля 2017 г., ТОО «ES-ПРОЕКТ», директор Кабдышева Бакытгул Нурмухановна**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция дорог города Аксу (ул. Абая, ул. Набережная, ул. Ленина)»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Павлодарская область, город Аксу**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал,
улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____»_____20__года №_____

_____

_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **№ 62 от 2 июля 2014 года Акимат города Аксу ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу»**_____

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ES-ПРОЕКТ»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

ул. Абая

начало работ _____июль 2014 год____;
месяц, год

окончание работ _____июнь 2017 год___;
месяц, год

ул. Набережная

начало работ _____июль 2015 год____;
месяц, год

окончание работ _____июнь 2017 год___;
месяц, год

ул. Ленина

начало работ _____июль 2017 год____;
месяц, год

окончание работ _____июль 2017 год___;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:
фактически, месяц:

3 Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ул. Абая					
Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 15 см	м3			419,4	
Устройство нижнего и верхнего слоев основания из щебня толщиной по 15 см	м2			2507	
Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня	м2			2314	
Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 7 см из асфальтобетонной смеси	м2			2194	
Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из асфальтобетонной смеси	м2			2194	
ул. Набережная					
Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 15 см	м3			1886,8	
Устройство нижнего и верхнего слоев основания из щебня толщиной по 14 см	м2			12059,6	
Устройство основания толщиной 8 см из черного щебня	м2			11364	
Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 7 см из асфальтобетонной смеси	м2			11364	
Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из асфальтобетонной смеси	м2			11364	
Бордюры	мп			1625	
Устройство основания из щебня толщиной 16,5 см на тротуаре	м2			2675	
Устройство покрытия толщиной 5 см из асфальтобетонной смеси на тротуаре	м2			2675	
Поребрики	мп			2765	
ул. Ленина					
Устройство нижнего и	м2			201,7	

верхнего слоев основания из щебня толщиной по 14 см					
Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 7 см из асфальтобетонной смеси	м2			201,7	
Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из асфальтобетонной смеси	м2			1870,7	
Бордюры	мп			446	
Устройство основания из щебня толщиной 15 см на тротуаре, посадочных площадках	м2			636	
Устройство покрытия толщиной 5 см из асфальтобетонной смеси на тротуаре, посадочных площадках	м2			636	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется вышеперечисленными данными.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:-

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):
всего тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных
работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря
_____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
Абая **17 848,967** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ____ тысяч тенге;
Набережная **121 192,979** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ____ тысяч тенге;
Ленина **9 883,476** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Реконструкция дорог города Аксу (ул. Абая, ул. Набережная, ул. Ленина)»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Зенов Марат Балтабаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Асылбаев Ерлан Серикбаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Кабдышева Бакытгул Нурмухановна**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Моисеев Юрий Иванович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу"
БИН 041240004198
код 4583001, ИИК KZ36070103KSN4514000
БИК KKMFKZ2A "ГУ Комитет казначейства Министерства Финансов РК"
г. Аксу, ул. Астана, 21 "А"
Подрядчик: ТОО " ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
БИН 030640007340
140011, г. Павлодар, ул. Камзина, 41
БИК EURIKZKA АО "Евразийский Банк"
ИИК KZ8794812KZT22030490
Дополнительное соглашение № 9 от 3.07. 2017г. к договору № 84 от 29.05.2014 г.

АКТ № 1 от 27 июля 2017 года
приемки выполненных работ за июль 2017года
Реконструкция автомобильной дороги Павлодарская область г. Аксу . (Ул. Ленина)

Составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел/час	
					всего	осн.з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	единицы	всего	единицы	всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1 Подготовка территории														
1	Е27-101-4	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия проезжей части самоходными дорожными фрезами с погрузкой	м2	11634,0	93,25	2,32	90,8	5,29	1084871	26991	1056367	61544	133	117752	0,0342	398
2	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	т	1106,0	84,26		84,26	16,85	93192		93192	18636	100	18636	0,03539	39
3	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	469,0	122,85	122,85			57617	57617			133	76631	0,767	360
4	Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий средней толщиной 5 см	м3 конструкции	35,0	66,76	15,5	51,26	9,62	2337	543	1794	337	133	1170	0,1526	4
5	27-83-1	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках	шт	4	406,08	303,75	102,33	19,75	1624	1215	409	79	133	1721	1,99700	8
6	27-83-1	Демонтаж стоек со знаками и фундаментами	шт	4	406,08	303,75	102,33	19,75	1624	1215	409	79	133	1721	1,99700	8
7	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	т	0,098	27,1		27,1	18,97	3		3	2	100	2	0,03984	
8	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	т	0,098	84,26		84,26	16,85	8		8	2	100	2	0,03539	
9	Е23-24-1	Демонтаж люка	шт	4,0	146,8	125,55	21,25	8,1	587	502	85	32	130	694	0,82800	4
10	Е23-24-1	Установка люка	шт	4,0	302,67	209,25	35,42	13,5	1211	837	142	54	130	1158	1,38000	6
11	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4,0	13400				53600							
12	Е8-6-9	Кладка горловины из кирпича керамического	м3 кладки	0,3	8856,05	915,75	296,6	110,25	2657	275	89	33	118	363	6,49	2
13	Е6-1-20	Укладка бетона В7,5	м3	1,00	9 651,05	441,00	311,32	117,61	9651	441	311	118	105	587	3,39440	4

14	Е46-34-3	Срубка горловины	м3	0,04	4330,04	2 234,25	2 095,79	789,75	173	89	84	32	100	121	17,18	
15	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	т	109,59	27,1		27,1	18,97	2970		2970	2079	100	2079	0,03984	4
16	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	т	109,59	84,26		84,26	16,85	9234		9234	1847	100	1847	0,03539	4
		Раздел 2 Земляные работы														
17	Е27-82-2	Устройство корыта глубиной до 50 см в грунтах 2 группы	м2 корыта	9024,00	33,43	1,03	29,06	10,26	301672	9295	262237	92586	133	135502	0,0594	536
18	Е1-25-2	Обратная надвижка грунта 2 группы (от устройства корыта) бульдозером мощностью 96 кВт на расстояние до 10 м (25 м) для обратной засыпки выемки в местах уширения нижних слоев дорожной одежды	м3 грунта	508,00	11,19		11,19	3,06	5685		5685	1554	97	1507	0,01	5
19	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) К=1,5	м3 грунта	762,00	9,4		9,4	2,57	7163		7163	1958	97	1899	0,0084	6
20	Е1-17-8	Погрузка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили самосвалы	м3 грунта	4349,00	32,24	1,42	30,77	8,34	140212	6176	133819	36271	97	41174	0,03837	167
21	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	т	7176	84,26		84,26	16,85	604650		604650	120916	100	120916	0,03539	254
		Раздел 3 Дорожная одежда														
22	Е8-3-2	Устройство основания под бортовой камень из щебня вручную	м3 основания	90,70	1840,27	123,75	100,89	38,25	166912	11224	9151	3469	118	17338	1,03	93
23	Е27-34-2	Установка бетонного бортового камня БР 100.30.15 мм на бетонном основании	м бортового камня	1814,00	635,14	108,68	6,63	1,76	1152144	197146	12027	3193	133	266451	0,7041	1277
24	30-19-81	Камни бортовые (ГОСТ 6665-91), марка БР 100.30.15	шт	605	3310				2002550							
25	Е27-14-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка средней крупности толщина слоя 15 см	м3 материала основания в плотном теле	2254,35	1011,56	21,38	68,13	12,76	2280410	48198	153589	28766	133	102362	0,1878	424
26	Е27-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 14 см из щебня фракции 40-70 мм	м2 основания	14340,0	26,71	4,32	22,3	7,67	383021	61949	319782	109988	133	228676	0,05571	799
27	30-8-37	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция свыше 40 мм	м3	2529,576	1230				3111378							
28	Е27-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 14 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	14340,0	39,21	5	34,06	11,15	562271	71700	488420	159891	133	308016	0,07227	1036
29	30-8-37	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция свыше 40 мм	м3	2529,576	1230				3111378							
30	30-8-35	Щебень фракции 5-20 мм	м3	215,10	265				57002							

31	П8-13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 13 км, 1 класс груза	т	344,16	105,05		105,05	21,01	36154		36154	7231			0,04412	15
32	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов перед распределением расклинивающего материала	т	26,83	40097,59		339,59	140,94	1075818		9111	3781	133	5029	1,16	32
33	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов по основанию	т	10,732	40097,59		339,59	140,94	430327		3644	1513	133	2012	1,16	12
34	Е27-48-3	Устройство основания толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	13415,0	398,48	6,48	16,01	4,14	5345609	86929	214774	55538	133	189481	0,05212	699
35	Е27-72-1	Розлив жидкого битума по верхнему слою основания	т	10,732	40097,59		339,59	140,94	430327		3644	1513	133	2012	1,16	12
36	Е27-53-6	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси марки I, толщиной слоя 4 см (7 см)	м2 покрытия	13415,0	386,2	5,94	15,35	5,06	5180873	79685	205920	67880	133	196261	0,05126	688
37	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины К=6	м2 покрытия	80490,0	45,38	0,01			3652636	805			133	1071	0,00009	7
38	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов по нижнему слою а/б покрытия	т	4,024	40097,59		339,59	140,94	161353		1367	567	133	754	1,16	4
39	Е27-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси тип Б, марки I толщиной слоя 4 см (5 см)	м2 покрытия	13415,0	499,79	5,94	15,35	5,06	6704683	79685	205920	67880	133	196261	0,05126	688
40	Е27-54-1	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к расценке 27-53-1 К=2	м2 покрытия	26830,0	59,55	0,01			1597727	268			133	356	0,00009	2
		Раздел 4 Пешеходная часть (посадочные площадки на автобусных остановках)														
41	Е8-3-2	Устройство основания под бортовой камень из щебня вручную	м3 основания	3,10	1840,27	123,75	100,89	38,25	5705	384	313	119	118	594	1,03	4
42	Е27-34-2	Установка бортового камня БР 100.20.08 на бетонном основании	м бортового камня	78,00	1054,34	108,68	6,63	1,76	82239	8477	517	137	133	11457	0,7041	54
43	Е27-56-1	Устройство однослойного основания из щебня фракционного по способу заклинки толщиной слоя 15 см	м2 покрытия	180,00	285,55	38,03	12,52	4,39	51399	6845	2254	790	133	10155	0,2607	47
44	Е27-56-2	Добавлять к расценке 27-56-1 или исключать на каждые 1 см изменения толщины основания К=3	м2 покрытия	540,0	21,08	0,83			11383	448			133	596	0,0054	3
45	Е27-55-1	Устройство покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси, тип Б, марки II толщиной 3 см (5 см)	м2 покрытия	180,00	388,39	24,75			69910	4455			133	5925	0,144	26
46	Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия К=4	м2 покрытия	720,0	60,97	3,98			43898	2866			133	3812	0,0232	17
		Раздел 5 Организация дорожного движения														
		5.1 Установка дорожных знаков														
47	Е6-1-1	Устройство бетонных фундаментов В7,5	м3	1,638	8715,37	195,75	66,01	24,93	14276	321	108	41	105	380	1,4718	2

48	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	26	747,86	506,25	146,19	28,22	19444	13163	3801	734	133	18483	3,31	86
49	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	шт	8	157,67	119,03			1261	952			133	1266	0,69	6
50	прайс-лист	Стойка СКМ д57*3 мм, длина 3,5 м	шт	25	1362				34050							
51	прайс-лист	Стойка СКМ д57*3 мм, длина 4,2 м	шт	1	1635				1635							
52	прайс-лист	Знак дорожный приоритета квадратный 2.1	шт	2	2948				5896							
53	прайс-лист	Знак дорожный приоритета треугольной формы 2.4	шт	10	2691				26910							
54	прайс-лист	Знак запрещающий круглой формы 3.24	шт	1	2948				2948							
55	прайс-лист	Знак информационно-указательный прямоугольной формы 5.12	шт	3	2948				8844							
56	прайс-лист	Знак информационно-указательный квадратной формы 5.15	шт	4	2948				11792							
57	прайс-лист	Знак дополнительной информации (7.3.2, 7.17 таблички)	шт	3	2153				6459							
58	прайс-лист	Знак информационно-указательный квадратной формы с желтой окантовкой 5.16.1, 5.16.2	шт	8	2948				23584							
59	прайс-лист	Знак дорожный сервиса прямоугольной формы 6.3	шт	3	3130				9390							
		5.2 Разметка проезжей части														
60	Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией - 1.1	км линии	0,486	10970,65	450	1692,25	632,07	5332	219	822	307	133	700	6,03	3
61	Е27-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией 0,2 м	км линии	0,043	19799,05	450	1692,25	632,07	851	19	73	27	133	61	6,03	
62	Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 - 1.5	км линии	0,926	4349,35	450	1692,25	632,07	4027	417	1567	585	133	1333	6,03	6
63	Е27-65-3	Разметка 1.14.1 толщ. 0,4 м	км линии	0,101	37455,85	450	1692,25	632,07	3783	45	171	64	133	145	6,03	
		Итого							40 268 330	781 396	3 851 780	852 173		2 096 469		7 851
		Исключить:														
		Раздел 1 Подготовка территории														
1	Е27-101-4	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия проезжей части самоходными дорожными фрезами с погрузкой	м2	-11232,0	93,25	2,32	90,8	5,29	-1047384	-26058	-1019866	-59417	133	-113682	0,0342	-384
2	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	т	-1067,8	84,26		84,26	16,85	-89973		-89973	-17992	100	-17992	0,03539	-38
3	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	-393,0	122,85	122,85			-48280	-48280			133	-64212	0,767	-301
4	Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий средней толщиной 5 см	м3 конструкции	-35,0	66,76	15,5	51,26	9,62	-2337	-543	-1794	-337	133	-1170	0,1526	-6

5	27-83-1	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках	шт	-4	406,08	303,75	102,33	19,75	-1624	-1215	-409	-79	133	-1721	1,99700	-8
6	27-83-1	Демонтаж стоек со знаками и фундаментами	шт	-4	406,08	303,75	102,33	19,75	-1624	-1215	-409	-79	133	-1721	1,99700	-8
7	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	т	-0,098	27,1		27,1	18,97	-3		-3	-2	100	-2	0,03984	
8	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	т	-0,098	84,26		84,26	16,85	-8		-8	-2	100	-2	0,03539	
9	Е23-24-1	Демонтаж люка	шт	-4,0	146,8	125,55	21,25	8,1	-587	-502	-85	-32	130	-694	0,82800	-4
10	Е23-24-1	Установка люка	шт	-4,0	302,67	209,25	35,42	13,5	-1211	-837	-142	-54	130	-1158	1,38000	-6
11	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	-4,0	13400				-53600							
12	Е8-6-9	Кладка горловины из кирпича керамического	м3 кладки	-0,3	8856,05	915,75	296,6	110,25	-2657	-275	-89	-33	118	-363	6,49	-2
13	Е6-1-20	Укладка бетона В7,5	м3	-1,00	9 651,05	441,00	311,32	117,61	-9651	-441	-311	-118	105	-587	3,39440	-4
14	Е46-34-3	Срубка горловины	м3	-0,04	4330,04	2 234,25	2 095,79	789,75	-173	-89	-84	-32	100	-121	17,18	
15	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	т	-109,59	27,1		27,1	18,97	-2970		-2970	-2079	100	-2079	0,03984	-4
16	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	т	-109,59	84,26		84,26	16,85	-9234		-9234	-1847	100	-1847	0,03539	-4
		Раздел 2 Земляные работы														
17	Е27-82-2	Устройство корыта глубиной до 50 см в грунтах 2 группы	м2 корыта	-8822,30	33,43	1,03	29,06	10,26	-294929	-9087	-256376	-90517	133	-132473	0,0594	-524
18	Е1-25-2	Обратная надвижка грунта 2 группы (от устройства корыта) бульдозером мощностью 96 кВт на расстояние до 10 м (25 м) для обратной засыпки выемки в местах уширения нижних слоев дорожной одежды	м3 грунта	-508,00	11,19		11,19	3,06	-5685		-5685	-1554	97	-1507	0,01	-5
19	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) К=1,5	м3 грунта	-762,00	9,4		9,4	2,57	-7163		-7163	-1958	97	-1899	0,0084	-6
20	Е1-17-8	Погрузка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили самосвалы	м3 грунта	-4268,40	32,24	1,42	30,77	8,34	-137613	-6061	-131339	-35598	97	-40409	0,03837	-164
21	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	т	-7043	84,26		84,26	16,85	-593443		-593443	-118675	100	-118675	0,03539	-249
		Раздел 3 Дорожная одежда														
22	Е8-3-2	Устройство основания под бортовой камень из щебня вручную	м3 основания	-68,40	1840,27	123,75	100,89	38,25	-125874	-8465	-6901	-2617	118	-13077	1,03	-70
23	Е27-34-2	Установка бетонного бортового камня БР 100.30.15 мм на бетонном основании	м бортового камня	-1368,00	635,14	108,68	6,63	1,76	-868872	-148674	-9070	-2408	133	-200939	0,7041	-963
24	30-19-81	Камни бортовые (ГОСТ 6665-91), марка БР 100.30.15	шт	-456,33	3310				-1510452							
25	Е27-14-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка средней крупности толщина слоя 15 см	м3 материала основания в плотном теле	-2254,35	1011,56	21,38	68,13	12,76	-2280410	-48198	-153589	-28766	133	-102363	0,1878	-424

26	Е27-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 14 см из щебня фракции 40-70 мм	м2 основания	-14138,3	26,71	4,32	22,3	7,67	-377634	-61077	-315284	-108441	133	-225459	0,05571	-788
27	30-8-37	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция свыше 40 мм	м3	-2493,996	1230				-3067615							
28	Е27-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 14 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	-14138,3	39,21	5	34,06	11,15	-554363	-70692	-481550	-157642	133	-303685	0,07227	-1022
29	30-8-37	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция свыше 40 мм	м3	-2493,996	1230				-3067615							
30	30-8-35	Щебень фракции 5-20 мм	м3	-212,07	265				-56199							
31	П8-13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 13 км, 1 класс груза	т	-339,312	105,05		105,05	21,01	-35645		-35645	-7129			0,04412	-15
32	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов перед распределением расклинивающего материала	т	-26,43	40097,59		339,59	140,94	-1059779		-8975	-3725	133	-4954	1,16	-31
33	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов по основанию	т	-10,572	40097,59		339,59	140,94	-423912		-3590	-1490	133	-1982	1,16	-12
34	Е27-48-3	Устройство основания толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	-13415,0	398,48	6,48	16,01	4,14	-5345609	-86929	-214774	-55538	133	-189481	0,05212	-699
35	Е27-72-1	Розлив жидкого битума по верхнему слою основания	т	-10,732	40097,59		339,59	140,94	-430327		-3644	-1513	133	-2012	1,16	-12
36	Е27-53-6	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси марки I, толщиной слоя 4 см (7 см)	м2 покрытия	-13213,3	386,2	5,94	15,35	5,06	-5102976	-78487	-202824	-66859	133	-193310	0,05126	-677
37	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины К=6	м2 покрытия	-79279,8	45,38	0,01			-3597717	-793			133	-1055	0,00009	-7
38	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов по нижнему слою а/б покрытия	т	-3,464	40097,59		339,59	140,94	-138898		-1176	-488	133	-649	1,16	-4
39	Е27-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси тип Б, марки I толщиной слоя 4 см (5 см)	м2 покрытия	-11544,3	499,79	5,94	15,35	5,06	-5769726	-68573	-177205	-58414	133	-168893	0,05126	-592
40	Е27-54-1	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к расценке 27-53-1 К=2	м2 покрытия	-23088,6	59,55	0,01			-1374926	-231			133	-307	0,00009	-2
		Раздел 5 Организация дорожного движения														
		5.1 Установка дорожных знаков														
47	Е6-1-1	Устройство бетонных фундаментов В7,5	м3	-1,638	8715,37	195,75	66,01	24,93	-14276	-321	-108	-41	105	-380	1,4718	-2
48	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	-26	747,86	506,25	146,19	28,22	-19444	-13163	-3801	-734	133	-18483	3,31	-86

49	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	шт	-8	157,67	119,03			-1261	-952			133	-1266	0,69	-6
50	прайс-лист	Стойка СКМ д57*3 мм, длина 3,5 м	шт	-25	1362				-34050							
51	прайс-лист	Стойка СКМ д57*3 мм, длина 4,2 м	шт	-1	1635				-1635							
52	прайс-лист	Знак дорожный приоритета квадратный 2.1	шт	-2	2948				-5896							
53	прайс-лист	Знак дорожный приоритета треугольной формы 2.4	шт	-10	2691				-26910							
54	прайс-лист	Знак запрещающий круглой формы 3.24	шт	-1	2948				-2948							
55	прайс-лист	Знак информационно-указательный прямоугольной формы 5.12	шт	-3	2948				-8844							
56	прайс-лист	Знак информационно-указательный квадратной формы 5.15	шт	-4	2948				-11792							
57	прайс-лист	Знак дополнительной информации (7.3.2, 7.17 таблички)	шт	-3	2153				-6459							
58	прайс-лист	Знак информационно-указательный квадратной формы с желтой окантовкой 5.16.1, 5.16.2	шт	-8	2948				-23584							
59	прайс-лист	Знак дорожный сервиса прямоугольной формы 6.3	шт	-3	3130				-9390							
		5.2 Разметка проезжей части														
60	Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией - 1.1	км линии	-0,486	10970,65	450	1692,25	632,07	-5332	-219	-822	-307	133	-700	6,03	-3
61	Е27-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией 0,2 м	км линии	-0,043	19799,05	450	1692,25	632,07	-851	-19	-73	-27	133	-61	6,03	
62	Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 - 1.5	км линии	-0,926	4349,35	450	1692,25	632,07	-4027	-417	-1567	-585	133	-1333	6,03	-6
63	Е27-65-3	Разметка 1.14.1 толщ. 0,4 м	км линии	-0,101	37455,85	450	1692,25	632,07	-3783	-45	-171	-64	133	-145	6,03	
		Итого исключить							-37 679 180	-681 858	-3 740 152	-827 193		-1 932 848		-7 138
		Добавить:														
		Раздел 4 Пешеходная часть (тротуар, посадочные площадки на автобусных остановках)														
41	Е8-3-2	Устройство основания под бортовой камень из щебня вручную	м3 основания	10,20	1840,27	123,75	100,89	38,25	18771	1262	1029	390	118	1949	1,03	11
42	Е27-34-2	Установка бортового камня БР 100.20.08 на бетонном основании	м бортового камня	257,00	1054,34	108,68	6,63	1,76	270965	27931	1704	452	133	37749	0,7041	180
43	Е27-56-1	Устройство однослойного основания из щебня фракционного по способу заклинки толщиной слоя 15 см	м2 покрытия	456,00	285,55	38,03	12,52	4,39	130211	17342	5709	2002	133	25728	0,2607	119
44	Е27-56-2	Добавлять к расценке 27-56-1 или исключать на каждые 1 см изменения толщины основания К=3	м2 покрытия	1368,0	21,08	0,83			28837	1135			133	1510	0,0054	7
45	Е27-55-1	Устройство покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси, тип Б, марки II толщиной 3 см (5 см)	м2 покрытия	456,00	388,39	24,75			177106	11286			133	15010	0,144	66

46	Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия К=4	м2 покрытия	1824,0	60,97	3,98			111209	7260			133	9656	0,0232	42
		Итого добавить							737 099	66 216	8 442	2 844		91 602		425
		ВСЕГО														
		Итого прямые затраты							3326249	165754	120070	27824		255223		1138
		Стоимость материалов, тенге							3040425							
		Накладные расходы							255223							
		Итого							3581472							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							214888							
		Итого в ценах 2001 года							3796360							
		Временные здания и сооружения							45 556							
		Итого							3841916							
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1% К=0,8							30 735							
		Восстановление и закрепление оси трассы IV категория сложности	км	0,809	36231				29 311							
		Исключить: Восстановление и закрепление оси трассы IV категория сложности	км	-0,809	36231				- 29 311							
		Итого в текущих ценах с И мрп=2,234							8651502							
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							173 030							
		Итого							8824532,15							
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%							1058943,85							
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)							9883476,0							
		в т.ч. возвратных сумм							15266							

Заказчик:

Заведующий сектором пассажирского транспорта автомобильных дорог ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу" Конротбаев Н.З.

Подрядчик:

Директор

ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.