Заказчик: ТОО "Жардем"
Субподрядчик : ТОО "Павлодар-Спецстрой"
Наименование объекта: сети тепловые к школе с государственным языком обучения на 420 мест в районе Лесозаводе ,г.Павлодар
Договор № 90 от " 18 " ноября 2008 года.

смета 6-1

АКТ

приемки выполненных работ за июнь 2009 года

№п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накл. рас.		Затраты	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экспл. маш.	в т.ч з/п	%	тенге	единиц	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16,0	17
1	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовым экскавтором емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	118,00	45,68	2,15	43,48	12,65	5390	254	5131	1493	97	1694	0,1	12
2	Е1-164-2	доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы после механизированной разработки К=1,2	м3	6,00	302,12	302,12			1813	1813	0	0	113	2048	2,1	13
3	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км,1 класс груза,К=1,75	т	300,000	84,26		84,26	16,85	25278	0	25278	5055	100	5054	0,4	120
4	Е1-164-2	разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы в местах пересечения теплосети с электрокабелем и телефонной канализации	м3	2,00	251,77	251,77			504	504	0	0	113	569	1,8	4
5	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовым экскавтором емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы для обратной засыпки	м3	400,33	39,74	1,87	37,82	11,00	15909	749	15140	4404	97	4997	0,1	40
6	П8-10-1	подвозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км,1 класс груза,К=1,75	т	306,0	84,26		84,26	16,85	25784	0	25784	5156	100	5155	0,3	92
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3	7,000	154,22	154,22			1080	1080	0	0	113	1219	1,1	8
8	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт(80л.с) с перемещением до 5 м	м3	200,000	7,45		7,45	2,42	1490	0	1490	484	97	468	0,0	0
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 гр.пневматическими трамбовками	м3	1200,720	24,77	19,58	5,19		29742	23510	6232	0	97	22804	0,1	120
10	Е8-3-1	устройство песчаного основания под фундаменты	м3	5,045	1168,44	129,38	111,63	41,40	5895	653	563	209	118	1016	1,1	6
13	К1999-3	канал непроходной КЛ 60*45	м	29,000	4241,75	238,05	135,70	48,30	123011	6903	3935	1401	140	11625	2,6	75
16	К1999-8	угол поворота канала УПК 60*45	шт	2,000	25702,15	1459,35	818,80	287,48	51404	2919	1638	575	140	4892	9,7	19
19	К1999-11	деформационный шов КЛ60*45	шт	5,000	2535,30	333,50	47,15	18,40	12677	1668	236	92	140	2464	1,3	7
41	Е24-2-1	прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов ф50 мм при условном давлении 1,6МПа и темп.150 гр.	км	0,083	230481,98	87457,50	53338,98	19567,54	19130	7259	4427	1624	130	11548	589,2	49
44	8-6-61	трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ10704-91) из стали БСт2кп-БСт-4кп 38*3 мм	м	70,000	171,00				11970	0	0	0		0		0

52	Е24-13-1	установка задвижек или клапанов обратных ф 50 мм для горячей воды и пара	комп лект	,000	864,64	364,84	448,05	107,12	29	730	896	214	130	1227	2,4	5
56	9-1-110	вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара Ру 6,4 Мпа ф 25 мм	шт	2,000	4760,00				9520	0	0	0		0		0
61	8-9-71	фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 стемпературным пределом от 243К до 698К на Ру 1,6 Мпа,д.40 мм	комп лект	4,00	1170,00				4680	0	0	0		0		0
66	К1999-9	герметизированный тепловой ввод ф 40 мм	шт	2,000	5948,65	764,75	259,90	63,26	11897	1530	520	127	140	2320	3,8	8
75	Е13-26-21 К=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей труб серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	20,000	21,19	3,60	0,02		424	72	0	0	90	65	0,0	0
77	Е26-3-6	изоляция трубопроводов ф 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм (изовер)	м	75,000	440,27	58,74	8,76	3,37	33020	4406	657	253	100	4659	0,4	30
83	Е26-23-3	покрытие поверхности изоляции трубопроводов ф до 70 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	97,000	144,76	43,99	9,38	3,62	14042	4267	910	351	100	4618	0,3	29
86	1-1-730	рубероид наплавляемый РКК 420А-1,0	м2	50,000	134,00				6700	0	0	0		0		0
91	Е9-51-1	контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами при толщине металла до 5 мм	1м шва	1,000	1018,08	644,29	207,29	77,63	1018	644	207	78	90	650	3,1	3
		Итого по разделу 1							**414107**			0		**89092**		0
		Раздел 2.Тепловые камеры														0
		2.1.Тепловая камера №1							0	0	0	0		0		0
189	Е23-13-5	устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев ф 1,5 м в сухих грунтах	м3	4,04	21961,23	1858,34	1769,68	662,66	88723	7508	7150	2677	130	13241	14,3	58
190	11-4-8	люк чугунный легкий ГОСТ 3664-79	шт	2,00	3600,00				7200	0	0	0		0		0
191	2-1-267	стремянка	т	0,026	133700,00				3476	0	0	0		0		0
192	Е33-254-2	окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	т	0,026	9944,84	1371,38	7671,51	1235,48	259	36	199	32	105	71	12,2	0
198	Е23-13-5	устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев ф 1,5 м в сухих грунтах (сухого)	м3	1,62	21961,23	1858,34	1769,68	662,66	35577	3011	2867	1074	130	5311	14,3	23
199	Е23-13-5	устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев ф 1,5 м в сухих грунтах (мокрого)	м3	1,72	21961,23	1858,34	1769,68	662,66	37773	3196	3044	1140	130	5637	14,3	25
200	Е8-6-1	докладка горловины колодца из кирпича	м3	0,329	2912,24	699,75	335,84	126,00	958	230	110	41	118	320	5,2	2
201	30-6-7	кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95) 250*120*65 мм М100	1000 шт	0,125	16400,00				2050	0	0	0		0		0
202	11-4-8	люк чугунный легкий ГОСТ 3664-79	шт	2,00	3600,00				7200	0	0	0		0		0
203	2-1-267	ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,026	133700,00				3476	0	0	0		0		0

204	Е33-254-2	окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	т	0,026	9944,84	1371,38	7671,51	1235,48	259	36	199	32	105	71	12,2	0
205	Е23-1-2	устройство щебеночных оснований под трубопроводы	м3	31,40	1739,63	176,73	175,40	65,72	54624	5549	5508	2064	130	9897	1,5	47
206	Е8-5-1	боковая изоляция стен и фундаментов глиной	м2	4,80	1464,63	1143,68	315,32	119,03	7030	5490	1514	571	118	7152	8,5	41
207	1999-3	глина	м3	5,52	1274,32				7034	0	0	0		0		0
208	Е23-1-4	устройство бетонной отмостки	м3	1,60	9560,19	262,37	521,86	195,36	15296	420	835	313	130	953	2,7	4
209	Е6-1-1	устройство бетонной заделки труб	м3	1,44	8601,63	225,11	75,91	28,67	12386	324	109	41	105	383	1,7	2
		Итого по разделу 3							**283321**	0	0	0		**43036**		0
		Раздел 4.Транзитная теплосеть (78 м)							0	0	0	0		0		0
210	Е16-10-1	прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб ф до 40 мм	м	40,00	120,70	100,35	14,12	5,29	4828	4014	565	212	128	5409	0,6	24
211	8-6-61	трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт 2кп-БСт4кп 38*3 мм	м	40,00	171,00				6840	0	0	0		0		0
212	Е16-10-4	прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб ф 80 мм	м	119,00	752,75	130,50	20,80	7,79	89577	15530	2475	927	128	21065	0,8	95
213	Е7-53-11	установка опорных подушек ОП-1,ОП-2 массой до 0,5 т	шт	60,00	435,30	171,90	24,15	8,83	26118	10314	1449	530	140	15182	1,1	66
214	30-14-3	опорные подушки из тяжелого бетона кл.В15	м3	0,274	21100,00				5781	0	0	0		0		0
215	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	т	0,151	17355,76	12555,00	2191,28	101,25	2621	1896	331	15	90	1720	74,1	11
216	2-1-262	опоры скользящие	т	0,071	107900,00				7661	0	0	0		0		0
217	2-1-263	опоры неподвижные	т	0,080	107900,00				8632	0	0	0		0		0
218	Е46-8-1	обетонирование конструкций стоек неподвижных опор	м3	0,40	20932,20	4421,25	316,57	119,25	8373	1769	127	48	100	1817	27,1	11
219	Е16-15-1	установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных проходных на трубопроводах из стальных труб ф до 25 мм	шт	2,00	473,47	254,25	39,24	15,75	947	509	78	32	128	692	1,5	3
220	9-1-109	вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара Ру 6,4 Мпа ф 20 мм	шт	2,000	4440,00				8880	0	0	0		0		0
221	Е16-15-2	установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных проходных на трубопроводах из стальных труб ф до 50 мм	шт	2,00	473,47	254,25	39,24	15,75	947	509	78	32	128	692	1,5	3
222	9-1-11	вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара Ру 6,4 Мпа ф 32 мм	шт	2,00	6380,00				12760	0	0	0		0		0
223	Е24-12-1	установка П-образных компенсаторов из труб ф 50 мм	компенсатор	2,00	630,13	522,00	56,38	9,00	1260	1044	113	18	130	1381	2,8	6
224	К1999-15	компенсатор П-образный из труб ф 38*3,5 мм на Ру 1,6 Мпа дл.2,5 м	шт	2,00	1136,67				2273	0	0	0		0		0

225	Е16-29-1	гидравлическое испытание трубопроводов систем отпления,водопровода и горячего водоснабжения ф до 50 мм	м	40,00	10,99	10,69			440	428	0	0	128	548	0,1	4
226	Е16-29-2	гидравлическое испытание трубопроводов систем отпления,водопровода и горячего водоснабжения ф до 100 мм	м	119,00	11,13	10,69			1324	1272	0	0	128	1628	0,1	12
227	Е13-16-6	огрунтовка металлических конструкций грунтовкой ГФ-0,21 за один раз	м2	39,00	21,80	5,81	0,05	0,02	850	227	2	1	90	205	0,03	1
228	Е13-26-21К=2 к объему	окраска металлических огрунтованных поверхностей труб серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	78,00	20,720	3,13	0,02		1616	244	2	0	90	220	0,02	2
229	Е26-3-5	изоляция трубопроводов ф 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм (изовер)	м	40,00	260,05	42,30	6,01	2,25	10402	1692	240	90	100	1782	0,3	12
230	Е26-3-13	изоляция трубопроводов ф 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм (изовер)	м	119,00	550,39	69,53	10,09	3,83	65496	8274	1201	456	100	8730	0,4	48
231	Е26-23-1	покрытие поверхности изоляции трубопроводов ф до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	40,00	114,31	29,93	6,39	2,48	4572	1197	256	99	100	1296	0,2	8
232	Е26-23-6	покрытие поверхности изоляции трубопроводов ф 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	119,00	150,76	42,75	9,01	3,38	17940	5087	1072	402	100	5489	0,3	36
233	1-1-996	фольга алюминиевая для технических целей	т	0,04165	344800,00				14360	0	0	0		0		0
234		Итого по разделу							**304498**	0	0	0		**67856**		0
235		Раздел 5.Демонтаж теплосети (295м)							0	0	0	0		0		0
236	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовым экскавтором емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы - вскрытие существующей теплосети	м3	442,50	45,68	2,15	43,48	12,65	20213	951	19240	5598	97	6353	0,1	44
237	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км,1 класс груза,К=1,75	т	774,375	84,26		84,26	16,85	65249	0	65249	13048	100	13048	0,4	310
238	К1999-1 к=0,8	демонтаж канала непроходного КЛ120*60	м	58,00	1206,88	370,76	232,68	80,95	69999	21504	13495	4695	140	36679	2,3	133
239	К1999-2 к=0,8	демонтаж канала непроходного КЛ90*45	м	124,00	872,16	271,40	164,68	58,62	108148	33654	20420	7269	140	57292	2,2	273
240	К1999-3 к=0,8	демонтаж канала непроходного КЛ60*45	м	113,00	598,00	190,44	108,56	38,64	67574	21520	12267	4366	140	36240	2,1	237
241	Е24-2-7 к=0,4	демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов ф 219*7 мм	км	0,116	104982,05	61996,50	42985,55	12058,79	12178	7192	4986	1399	130	11168	389,4	45
242	Е24-2-4 к=0,4	демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов ф 108*4,5 мм	км	0,248	66059,33	41917,50	24141,83	7836,34	16383	10396	5987	1943	130	16041	267,9	66

243	Е24-2-1 к=0,4	демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов ф 57*3,5 мм	км	113	56318,60	34983,00	21335,60	7827,03	[illegible]4	3953	2411	884	130	6288	235,7	27
244	Е24-13-5 к=0,4	демонтаж задвижек стальных ф 200 мм для горячей воды и пара	копм лект	2,00	1301,35	628,25	673,10	155,88	2603	1257	1346	312	130	2040	3,9	8
245	Е24-13-3 к=0,4	демонтаж задвижек стальных ф 100 мм для горячей воды и пара	копм лект	4,00	562,55	256,68	305,87	72,04	2250	1027	1223	288	130	1710	1,7	7
246	Е23-24-1 к=0,4	демонтаж люка	шт	1,00	112,55	96,26	16,29	6,21	113	96	16	6	130	133	0,6	1
247	Е7-31-1 к=0,8	демонтаж опор из плит и колец ф 1000 мм	м3	0,10400	2451,21	747,90	1703,31	550,13	255	78	177	57	140	189	6,7	1
248	Е7-3-4 к=0,8	демонтаж плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	6,000	521,42	235,98	285,44	86,73	3129	1416	1713	520	140	2710	1,8	11
249	Е7-3-1 к=0,8	демонтаж ригелей массой до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	1,00	1539,66	579,60	960,06	289,18	1540	580	960	289	140	1217	4,5	5
250	Е7-44-10 к=0,8	демонтаж перемычек массой до 0,3 т	шт	2,000	83,06	21,94	61,12	21,94	166	44	122	44	140	123	0,2	0
251	Е8-22-1 к =0,8	разборка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	1,760	889,48	546,48	343,00	128,34	1565	962	604	226	118	1402	4,0	7
252	Е46-34-3 к=0,8	демонтаж блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	18,00	229,06	70,18	158,88	55,40	4123	1263	2860	997	140	3164	0,7	13
253	Е46-34-3	разборка железобетонных фундаментов	м3	1,00	4979,55	2569,39	2410,16	908,21	4980	2569	2410	908	100	3477	19,8	20
254	Е7-42-4 к=0,8	демонтаж блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	12,000	322,24	98,33	223,91	78,27	3867	1180	2687	939	140	2967	0,9	11
255	Е7-42-3 к=0,8	демонтаж блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	8,00	499,55	141,59	357,96	125,96	3996	1133	2864	1008	140	2997	1,4	11
256	Е6-1-15 к=0,8	разборка фундаментных плит бетонных плоских	м3	2,57	227,15	134,55	92,60	34,99	584	346	238	90	105	458	1,1	3
		Итого по разделу 5							395279					205696		
		ИТОГО прямые затраты:							1397206	0	0	0		405680		0
		Итого накладные расходы:							93914	0	0	0	0			0
		Итого:							1491120	0	0	0	0			0
	0	Ненормируемые и непредвиден.затраты 6%							0							
		Итого в базовых ценах 2001г.							**1491120**							
	0,018	Средства на возвед.и разборку врем.зданий и соор.1,8%							**26840**							
		Итого							**1517960**							
	0,0242	Зимние удорожания 2,42%							36735							
	0,01	Выслуга лет 1%							15180							
	0,004	Доп.отпуска 0,4%							6072							
		Всего в базовых ценах 2001 г.							**1575947**							
	1,507	**Итого в ценах 2008 г.**							**2374952**							
	0,02	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							47499							
		Итого в текущем уровне цен							**2422451**							
	0,12	НДС 12%							290694							
		Всего							**2713145**							

Заказчик
Директор ТОО "Жардем"
Ахметов С.К._____

Начальник участка
Кисанов С.Е._____

Субподрядчик
Директор ТОО "Павлодар-Спецстрой"
Чистяков И.И._____

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Казакстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы "15" казанда № 1328 каулысымен БЕКІТІЛГЕН

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Республики Казахстан от "15" октября 2001 года № 1328

Утверждена постановлением акима города Павлодара от «28» октября 2009 г № 1366/22

«БЕКІТІЛГЕН» - «УТВЕРЖДЕН»
(шешімнің (бұйрықтың, каулының және т.б күні мен нөмірі, шешімге (бұйрыққа, каулыға және т.б) қол қойған адамның тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы) / (дата и номер решения (приказа, постановления и др.) фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановления идр.))

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ / АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Павлодар қаласы «28» 10 20 09 ж.
г. Павлодар «28» 10 20 09 г.

Павлодар қаласы әкімдігі 2005 жылғы 13 мамырдағы «Павлодар қаласындағы өндірістік, тұрғын үй - азаматтық және коммуналдық белгідегі объектілерді іске қосу жөніндегі мемлекеттік қабылдау комиссиясы туралы» № 507/9 қаулысымен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы құрамы:

Государственная приемочная комиссия, назначенная постановлением акимата города Павлодара от 13 мая 2005 года № 507/9 «О государственной приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию объектов производственного, жилищно-гражданского и коммунального назначения в городе Павлодаре » в составе:

Комиссия төрағасы:

Крук Олег Павлович – Павлодар қаласы әкімінің орынбасары (аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

председатель Комиссии:

Крук Олег Павлович – заместитель акима города Павлодара (фамилия, имя, отчество, должность)

Комиссия төрағасының орынбасары:

Қашқыров Қанат Шаймарданұлы – Павлодар облысының мемлекеттік сәулет - құрылыс бақылау басқармасының бастығы (аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Заместитель председателя Комиссии:

Кашкиров Канат Шаймарданович – начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля по Павлодарской области (фамилия, имя, отчество, должность)

Комиссия мүшелері - члены Комиссии:

Балашов Андрей Борисович – Павлодар қаласы сәулет және қала құрылысы бөлімі бастығы (аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Балашов Андрей Борисович – начальник отдела архитектуры и градостроительства города Павлодара (фамилия, имя, отчество, должность)

Айтышев Мақсат Қалымтайұлы – Қазақстан Республикасындағы денсаулық сақтау Министрлігінің мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау комитетінің Павлодар қаласы бойынша департаменті басқармасының бастығы (аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Айтышев Максат Калымтаевич – начальник управления департамента комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Павлодару (фамилия, имя, отчество, должность)

Шаймарданов Шаймұран Ахметжанұлы – Павлодар қаласының төтенше жағдайлар басқармасының бастығы (аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Шаймарданов Шаймуран Ахметжанович – начальника управления по чрезвычайным ситуациям города Павлодара (фамилия, имя, отчество, должность)

Илюшин Юрий Борисович – Ертіс экология департаменті мемлекеттік экологиялық инспекциясы бөлімінің бастығы (аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Илюшин Юрий Борисович – начальник отдела государственной экологической инспекции Иртышского департамента экологии (фамилия, имя, отчество, должность)

Сондай-ақ мүдделі қызметтердің және қадағалау органдарының жауапты өкілдері / а также заинтересованные службы и органы надзора_____

АНЫҚТАДЫ/УСТАНОВИЛА:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) –Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **ГУ «Отдел строительства города Павлодара»** (ұйымның атауы / наименование организации)

пайдалануға қабылдауды ұсынды - предъявлен к приемке в эксплуатацию **Школа № 30 на 420 мест с государственным языком обучения в районе Лесозавода с инженерными сетями** (наименование объекта и вид строительства (новое, расширении, реконструкция, техническое перевооружение)) / (объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)

мекен-жайы бойынша - по адресу: **Школа № 30 в городе Павлодаре** (облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдің (корпустың) нөмірі) (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

Құрылыс

_____

(салынатын органның атауы)

_____ «____»_____№ _____шешімінің (өкімінің, бұйрығының) негізінде

_____

_____

(салынатын органның атауы)

салынған құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 20____жылғы ____ _____№ _____рұқсатына сәйкес салынған - Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления акимата) **18 ноября 2008 года № 41 О. И., 11 февраля 2009 года № 5 О. И.** (наименование органа, вынесшего решение **договор**

в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от **12 декабря 2008 года № 402** наименование органа, вынесшего решение **Управление ГАСК**

3. Құрылысты

_____

орындаған бас мердігер

_____

(ұйымның атауы)

және

_____

(жұмыстың түрлері)

орындаған косалқы мердігер ұйымдар

_____

(ұйымдарың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің... косымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

Салған - Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Жардем»** (наименование организации)

выполнившим **строительно-монтажные работы** (виды работ)

и субподрядными организациями

ТОО «Иртышэлектромонтаж», ТОО «Элтел», ПК «Проммонтаж ПВ», ТОО «ВиК ЛТД», ТОО «Павлодарспецстрой» (наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды работ, выполнение каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту))

Құрылыска арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер / Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «ЕС Проект»** (жобалау ұйымдардың атауы)

5. Құрылыс жоба бойынша жүзеге асырылды_____

_____

(ұйымның атауы және және оның ведомстволық бағыныстылығы / наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

және / выполнившим

_____

(құжаттамалардың бөлімдеріне немесе тауарларының атауы / наименование частей или разделов документации)

орындаған косалкы мердігер ұйымдар / субподрядными организациями

_____

әзірлеген.

Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген / Исходные данные для проектирования выданы **ГУ «Отдел строительства города Павлодара»** (ғылыми-зерттеу іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің такырыбы (үштен) артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... косымшасында көрсетіледі) наименование научно-исследовательскихи изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту))

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, кайта колданылған) бойынша / Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **Индивидуальному** (жобаның [illegible] (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық максаттағы объектілер бойынша [illegible] осы жобаны колдануға рұксат берген органның атауы көрсетіледі) / (номер проекта [illegible] по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского [illegible] указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалау-смета құжаттамасын - Проектно-сметная документация утверждена

ДГП «Павлодаргосэкспертиза» (объектіге(кезегі, [illegible] жобаны бекітуші (кайта бекітуші) органның атауы) / наименование органа, утвердившего [illegible] документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

20____жылғы «____»_____№ _____

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты / Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстың басталуы / начало работ **ноябрь 2008** года

(айы мен жылы / [illegible])

жұмыстың аяқталуы – окончание работ **30 августа 2009** года

([illegible] год)

Құрылыстың ұзактығы норма бойынша немесе КЖҰ бойынша_____ай

іс жүзінде

_____

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС **10 мес;** фактически 10 **мес**

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды / Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация **проект, исполнительная документация** (құжаттардың тізбесі / перечень документов)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті косымша болып табылады / Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объекттің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толықтырылады) / Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Қуаттылық, өнімділік және т.б. / Мощность, производительность и т.д.	Өлшем бірлігі / Единица измерения	Жоба бойынша / По проекту		Іс жүзінде / фактически	
		Жалпы (бұрын қабылдан-ғандарды ескере отырып) /общая (с учетом принятых)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектігі / в том числе пускового комплекса или очереди	Жалпы (бұрын қабылдан-ғандарды ескере отырып) / общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезекте-гі / в том числе пуско-вого комплек са или очереди

Алғашқы кезенде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) / Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы/факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар / Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер / Показатели	Өлшем бірлігі / Единица измерения	Жоба бойынша /По проекту	Іс жүзінде / фактически
Жалпы алаңы / общая площадь	м2	9 202.9	
Қабаттар саны / число этажей	кабат / этаж	3	3
Құрылыстың жалпы көлемі / общий строительный объем. Оның ішінде жер асты бөлігі / В том числе подземной части. Жапсарлас салынған / Площадь встроенных, жапсарлас – жанаса салынған / встроено-пристроенных және жанаса салынған үй-жайлар / и пристроенных помещений	м3 м3 м2	38 378	

Көрсеткіштер	Жоба бойынша по проекту			Іс жүзінде / фактически		
	Пәтер саны число квартир	Пәтер алаңы площадь квартир, м2		Пәтер саны / число квартир	Пәтер алаңы / площадь квартир, м2	
		Жалпы общая	Тұрғын жилая		Жалпы общая	Тұрғын жилая
Барлық пәтер/ всего квартир. Оның ішінде / в том числе:						
Бір бөлмелі / однокомнатных						
Екі бөлмелі / двухкомнатных						
Үш бөлмелі / трехкомнатных						
Төрт бөлмелі / четырехкомнатных и более						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Стены кирпичные (оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, етеспарлау, кабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар / краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию).

12.Объктіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап қарғеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің тізбесі ... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған. / На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приеме после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении .. к настоящему акту).

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар / мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **Выполнены**
(орындалуы туралы мәліметтер / сведения о выполнении)
Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың, және байланысты тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылданған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ... қосымшасында берілген. / Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационнных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды / недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс / работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Жұмыстың түрлері / виды работ	Өлшем бірлігі / единица измерения	Жұмыстың көлемі/ объем работ	Орындалу мерзімі / срок выполнения

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн / сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Барлығы / всего **719 425,701** мың теңге / тыс.тенге, оның ішінде / в том числе: құрылыс-монтаж жұмыстары / строительно-монтажных работ **716 081,579** мың теңге / тыс тенге, жабдықтар, аспаптар, мұққамал / оборудования, инструмента и инвентаря _____мың теңге / тыс.тенге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны / сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____ мың теңге / тыс. тенге, оның ішінде / в том числе: құрылыс-монтаж жұмыстары / стоимость строительно-монтажных работ_____мын тенге тыс. тенге, жабдықтар, аспаптар, мұққамал / стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____мың теңге / тыс. тенге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде / на основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологиялық технологических_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды по жилым домам не заполняется)

сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді / архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мелекеттік қабылдау комиссиясының шешімі /
Решение Государственной приемочной комиссии

Қабылдауға ұсынылған / предъявленный к приемке **Школа № 30 на 420 мест с государственным языком обучения в районе Лесозавода с инженерными сетями**

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН / ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы/ **О. П. Крук**
председатель Государственной приемочной комиссии (колы / подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары/

К. Ш. Кашкиров
заместитель Государственной приемочной комиссии (колы / подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии/

А. Б. Балашов **Ш. А. Шаймардан**

Ю. Б. Илюшин **М. Г. Айтышев**

Т. М. Максилов **М. Н. Иманбаев**

Б. Н. Кабдышева **С. К. Ахметов**

Б. М. Бексеитова **С. Ш. Слямова**

(колдары / подписи)

Прошито и пронумеровано на 5 листах

Ескерту : Актіге қол қойылған күн іске қосу күні болып есептеледі /
Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

26.04.2011

_____ жылдың _____ мен я, Семенова Наталья Николаевна,
_____ года

Павлодар облысының нотариалды округінің жеке меншік нотариусы, № 0000321 частный нотариус нотариального округа Павлодарской области, государственмемлекеттік лицензия, 27.11.1998 жыл берген Қазақстан Республикасының ная лицензия № 0000321, выдана 27.11.1998 г. Министерством юстиции Әділет Министрлігі осы көшірменің құжаттың түпнұсқасымен дұрыстығын Республики Казахстан, свидетельствую верность этой копии с подлинником куәландырдым.Соңғысында тазартылып өшірілген,қосылып жазылған,сызылған документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных сөздер мен өзге де келісілмеген түзетулер немесе қандай да бір ерекшеліктер неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось болған жоқ.

Зарегистрировано в реестре за № 480 тізілімде тіркелді

Жеке нотариусқа сома төленді 1561 г.
Сумма, оплаченная частному нотариусу

Нотариус _____

СЕМЕНОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
НОТАРИУС

СЕМЕНОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
НОТАРИУС

нөмірленген және тігілген
_____ - бет