Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы "15" қазанда
№ 1328 қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ № 218/10

Черноярка ауылы «22» октября **2014 ж.**

Павлодар ауданы әкімінің 2014 жылғы 02 қазандағы «Объектілерді пайдалануға қабылдау жөніндегі мемлекеттік қабылдау комиссиясын құру туралы» № 1-03-53 өкімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы құрамы:

Комиссия төрағасы **Сағандыков Нұрболат Озыханұлы – Павлодар ауданы әкімінің орынбасары**
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Комиссия төрағасының орынбасары **Альжанов Мурат Исаевич – КазПИИ «Қазақстанпроект» ЖШС-тің техникалық директоры, авторлық қадағалау**
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Комиссия мүшелері:
Керімқұлов Серік Сейітжанұлы – «Павлодар облысының құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ басшысының орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Домарацкая Анжелика Владимировна – Павлодар ауданының төтенше жағдайлар бөлімі бастығының м.а.
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Омаров Ардақ Қазбекұлы – «Павлодар ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ-нің басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Бөлемісов Серік Қайыргелдіұлы – «Павлодар ауданының тұрғын үй-коммунальдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-нің басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Сұлтанғалиев Сағындық Қаппасұлы – Павлодар аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Моисеев Юрий Иванович – «ПКФ ГОРДОРСТРОЙ» ЖШС-тің директоры

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Шайкенов Құдайберген Рақымжанұлы – «Атлантис-ПВ» ЖШС-нің директоры

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Ещанов Ерғали Қасымұлы – «Павлодар облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» ММ-нің бас маманы

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Сондай-ақ мүдделі қызметтердің және қадағалау органдарының жауапты өкілдері

Турыгина Ирина Владимировна – «Рубиком» кәсіпорны ЖШС-нің бас директоры

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) **«Павлодар облысының құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ**

(ұйымның атауы)

пайдалануға қабылдауды ұсынды **«Рубиком» кәсіпорын ЖШС мал шаруашылық кешенге кіреберіс автожолы»**

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кенейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)

мекен-жайы бойынша: **Павлодар ауданы, Черноярка ауылы**

(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

2. Құрылыс **Павлодар облысы Павлодар ауданы әкімдігінің**

(шешім шығарған органның атауы)

2013 жылғы «**15**» **шілдедегі** № **219/7** **қаулысы** (қаулысының, өкімінің, бұйрығының, шешімінің) негізінде салынған

3. Құрылысты **құрылыс-монтаждау жұмыстарын**

орындаған бас мердігер **«ПКФ ГОРДОРСТРОЙ» ЖШС**

(ұйымның атауы)

және қосалқы мердігер ұйымдар **жоқ**

(ұйымдарың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің... қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

салған.

4. Құрылысқа арналған жобалау-сметалық құжаттамасын орындаған бас мердігер **КазПИИ «Қазақстанпроект» ЖШС**

(жобалау ұйымдардың атауы)

жобалау-сметалық құжаттамасын

(құжаттамалардың бөлімдеріне немесе тауарларының атауы)

орындаған және қосалқы мердігер ұйымдар _____ әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген**: «Павлодар ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ**

(ғылыми-зерттеу іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен) артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс (үлгі, **жеке,** қайта қолданылған) жоба бойынша жүзеге асырылды_____

(жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын:

«Рубиком» кәсіпорны ЖШС-нің бұйрығымен

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

бекітілген.

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы **2013 жылғы маусым**;

(айы мен жылы)

жұмыстың аяқталуы **2014 жылғы қыркүйек;**

(айы мен жылы)

Құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе

ҚЖҰ бойынша **7 ай** ; іс жүзінде **16 ай**

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:

***«Рубиком» кәсіпорын ЖШС мал шаруашылық кешенге кіреберіс автожолы»* жұмыс жобасы**

Павлодар облысы, Павлодар ауданы әкімдігінің 2013 жылғы 15 шілдедегі № 219/7 қаулысы

2013 жылғы 11 сәуірдегі № 16-0196/13 мемлекеттік сараптама қорытындысы

ҚР ДМ Павлодар ауданы бойынша МСЭҚБ 03.10.2012 ж. № СОЛ-А-93 хаты

Орындалу құжаттамасы

(құжаттардың тізбесі / перечень документов)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объекттің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толықтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылдан-ғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектігі	Жалпы (бұрын қабылдан-ғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезекте-гі
ұзындығы	м	2063			

Алғашқы кезенде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) **көзделмеген**

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде	
Жалпы алаңы	м2	-	-	-
Қабаттар саны	қабат	-	-	-
Құрылыстың жалпы көлемі Оның ішінде жер асты бөлігі Жапсарлас салынған, жапсарлас – жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар ауданы	м3 м3 м2	-	-	-

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы, м2		Пәтер саны	Пәтер алаңы, м2	
		Жалпы	Тұрғын		Жалпы	Тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде:	-	-	-	-	-	-
Бір бөлмелі	-	-	-	-	-	-
Екі бөлмелі	-	-	-	-	-	-
Үш бөлмелі	-	-	-	-	-	-
Төрт бөлмелі	-	-	-	-	-	-

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: ***«Рубиком» кәсіпорын ЖШС мал шаруашылық кешенге кіреберіс автожолы. Жалпы ұзындығы – 2063 м.***

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар).

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің тізбесі ... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.
13. Жобада көзделген еңбекті қорғау – **жобасымен көзделген жоқ**, жарылыс қауіпсіздігін және өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету - **орындалды**, қоршаған табиғи ортаны қор.ау үшін іс-шаралар - **орындалды**, сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар **жобасымен көзделген жоқ.**
14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың, және байланысты тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылданған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ... қосымшасында берілген.
15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.
16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құны:
Барлығы ***161 628,000*** мың теңге,
онын ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары ***132 645,000*** мың теңге,

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұққамал _____мың теңге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық _____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған **«Рубиком» кәсіпорын ЖШС мал шаруашылық кешенге кіреберіс автожолы**
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ **Н.О. Сағандыков**
(колы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы
төрағасының орынбасары _____ **М.И. Альжанов**
(колы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері

С.С. Керімкулов _____ **А.Қ. Омаров** _____

Ю.И. Моисеев _____ **К.Р. Шайкенов** _____

Е.Қ. Ещанов _____ **С.Қ. Бөлемісов** _____

И.В. Турыгина _____ **С.Қ. Сұлтанғалиев** _____
(колы)

А.В. Домарацкая _____
(колы)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от "15" октября 2001 года № 1328

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

№ 218/10

«22» октября 2014 г. **с. Черноярка**

Государственная приемочная комиссия, назначенная **распоряжением акима Павлодарского района от 02 октября 2014 года № 1-03-53 «О создании государственной приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию»** в составе:

Председатель комиссии **Сагандыков Нурболат Озыханович - заместитель акима Павлодарского района**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместитель председателя комиссии **Альжанов Мурат Исаевич – технический директор ТОО КазПИИ «Казахстанпроект», авторский надзор**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

Керимкулов Серик Сейтжанович – заместитель руководителя ГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Домарацкая Анжелика Владимировна – и.о. начальника отдела по чрезвычайным ситуациям Павлодарского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

Омаров Ардак Казбекович – руководитель ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Павлодарского района»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Булемисов Серик Каиргельдинович – руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транпорта и автомобильных дорог Павлодарского района»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Султангалиев Сагындык Капбасович – руководитель Павлодарского районного управления по защите прав потребителей
(фамилия, имя, отчество, должность)

Моисеев Юрий Иванович – директор ТОО «ПКФ ГОРДОРСТРОЙ»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Шайкенов Кудайберген Рахимжанович – директор ТОО «Атлантис-ПВ»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ешанов Ергали Касымович – главный специалист ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Павлодарской области»
(фамилия, имя, отчество, должность)

А также заинтересованные службы и органы надзора
Турыгина Ирина Владимировна – генеральный директр ТОО предприятие «Рубиком»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **ГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области»**
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Подъездная автодорога к животноводческому комплексу ТОО предприятие «Рубиком»**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

по адресу: **Павлодарский район, село Черноярка**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании постановления (приказа, решения и др). от **«15» июля 2013 г. № 219/7**
акимата Павлодарского района Павлодарской области
(наименование органа, вынесшего решение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «ПКФ ГОРДОРСТРОЙ»
(наименование организации)

выполнившим **строительно-монтажные работы**
(виды работ)

и субподрядными организациями
нет
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды работ, выполнение каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту))

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО КазПИИ «Казахстанпроект»**
(наименование организации)

выполнившим **проектно-сметную документацию**
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями

5. Исходные данные для проектирования выданы: **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Павлодарского района»**
(наименование научно-исследовательскихи изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении... к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, **индивидуальному,** повторно применяемому)_____
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена:
Приказом ТОО предприятие «Рубиком»
наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2013 года** ;
(месяц и год)
окончание работ **сентябрь 2014 года** ;
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС **7 мес.** ; фактически **16 мес.**

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Рабочий проект *«Подъездная автодорога к животноводческому комплексу ТОО предприятие «Рубиком»*
Постановления акимата Павлодарского района Павлодарской области № 219/7 от 15 июля 2013 года
Письмо УГСЭН по Павлодарскому району № СОЛ-А-93 от 03.10.2012 года
Заключение государственной экспертизы № 16-0196/13 от 11.04.2013 г.
Исполнительная документация
_____
_____
_____
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом принятых)	В том числе пускового комплекса	Общая (с учетом ранее	В том числе пуско-

			или очереди	**принятых)**	**вого комплекса или очереди**
протяженность	м	2063			

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период **не предусмотрено**

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**	
Общая площадь	$м^2$	-	-	-
Число этажей	этаж	-	-	-
Общий строительный объем. В том числе подземной части. Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^3$ $м^3$ $м^2$	-	-	-

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	**площадь квартир, м2**		**число квартир**	**площадь квартир, м2**	
		общая	**жилая**		**общая**	**жилая**
Всего квартир, в том числе:	-	-	-	-	-	-
однокомнатных	-	-	-	-	-	-
двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
трехкомнатных	-	-	-	-	-	-
четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***подъездная автодорога к животноводческому комплексу ТОО предприятие «Рубиком». Общая протяженность – 2063 метров.***

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию).

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приеме после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении .. к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда – **проектом не предусмотрено**, обеспечению взрывоопасности – **проектом не предусмотрено**, обеспечению

пожаробезопасности - **выполнено**, охране окружающей среды - **выполнено**, антисейсмические мероприятия – **проектом не предусмотрено**._____
Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационнных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего ***161 628,000*** тыс. тенге;
в том числе строительно-монтажных работ ***132 645,000*** тыс. тенге;

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____ тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____ тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с сответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических_____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке **Подъездная автодорога к животноводческому комплексу ТОО предприятие «Рубиком»**
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ **Н.О. Сагандыков**
(подпись)

Заместитель председателя
Государственной приемочной комиссии _____ **М.И. Альжанов**
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

С.С. Керимкулов _____ **А.К. Омаров** _____

Ю.И. Моисеев _____ **К.Р. Шайкенов** _____

Е.К. Ещанов _____ **С.К. Булемисов** _____

И.В. Турыгина _____ **С.К. Султангалиев** _____
(подпись)

А.В. Домарацкая _____
(подпись)

Прошнуровано
Пронумеровано 12 лис.

« » _____ 2014 г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес:
Строительство подъездной автодороги к животноводческому комплексу ТОО предприятия "Рубиком"
Дополнительное соглашение № 2 от 25.06.14 г. к договору № 64 от 25.06.2013 г.

АКТ № 1 от 1 октября 2014 года
приемки выполненных работ за октябрь 2014 года
Строительство подъездной автодороги к животноводческому комплексу ТОО предприятия "Рубиком"
Устройство переходно-скоростной полосы на автомобильной дороге "Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР)"
(смета № 2-1-1)

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Подготовка территории								
		1.1 Демонтаж существующих доржных знаков								
1	Е27-61-1 (ДМ	Демонтаж столбиков сигнальных металлических ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0; *шт*	5	144,11 / 60,21	83,9 / 20,79	721 / 301	420 / 104	539 / 133	0,384 / 0,084	2
2	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза *т*	0,038	28,6	28,6 / 5,72	1	1	100	0,01201	
3	П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка *т*	0,038	234,3	234,3 / 164,01	9	9 / 6	6 / 100	0,34442	
		1.2 Подготовительные работы при уширении землянного полотна								

4	Е1-25-1	Снятие ПСП (грунт 1 группы) толщиной 15см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (25м) в штабель	1056	9,85	9,85	10 402	10 402	2 756		
		м3 грунта			2,69		2 841	97	0,0088	9
5	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=1,500;	1584	8,28	8,28	13 116	13 116	3 473		
		м3 грунта			2,26		3 580	97	0,0074	12
	Раздел 2 Земляные работы									
6	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы при срезке существующей насыпи бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (20)	581	11,19	11,19	6 501	6 501	1 725		
		м3 грунта			3,06		1 778	97	0,01	6
7	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	581	9,4	9,4	5 461	5 461	1 448		
		м3 грунта			2,57		1 493	97	0,0084	5
8	Е1-147-2	Устройство уступов по откосам насыпей в грунтах 2 группы	452	192,39	10,14	86 960	4 583	81 449	1,33	601
		м3 грунта уступа		182,25	3,52	82 377	1 591	97	0,0115	5
9	Е1-25-2	Обратная надвижка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м от срезки существующей насыпи для устройства уступов (20м)	1085	11,19	11,19	12 141	12 141	3 220		
		м3 грунта			3,06		3 320	97	0,01	11
10	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	1085	9,4	9,4	10 199	10 199	2 704		
		м3 грунта			2,57		2 788	97	0,0084	9
11	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м в притрассовом резерве с перемещением в насыпь (20м)	291	11,19	11,19	3 256	3 256	863		

	м3 грунта			3,06		890	97	0,01	3
12 Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	291	9,4	9,4	2 735	2 735	726		
	м3 грунта			2,57		748	97	0,0084	2
13 Е1-131-3	Уплотнение верхнего слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	1376	18,22	18,22	25 071	25 071	8 449		
	м3 уплотненного грунта			6,33		8 710	97	0,02069	28
14 Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см	1376	0,54	0,54	743	743	253		
	м3 уплотненного грунта			0,19		261	97	0,00061	1
15 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1376	14,12	12	19 429	16 512	5 833	0,0122	17
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	2 229	3 784	97	0,0122	17
16 Е1-130-1	Уплотнение верхнего слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	1376	14	14	19 264	19 264	6 407		
	м3 уплотненного грунта			4,8		6 605	97	0,01567	22
17 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=3,000;	4128	1,39	1,39	5 738	5 738	1 682		
	м3 уплотненного грунта			0,42		1 734	97	0,00137	6
18 Е1-145-12	Планировка верха и откосов насыпи, дна резерва из грунтов 2 группы механизированным способом	4633	8,55	4,43	39 612	20 524	21 841	0,0279	129
	м2 спланированной площади		4,12	0,74	19 088	3 428	97	0,0025	12
19 Е1-25-1	Обратная надвижка ранее снятого ПСП бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м на откосы насыпи	455	9,85	9,85	4 482	4 482	1 187		
	м3 грунта			2,69		1 224	97	0,0088	4

20	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до20м	455	8,28	8,28	3 767	3 767	997		
		м3 грунта			2,26		1 028	97	0,0074	3
21	Е1-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	2528	42,27	27,14	106 859	68 610	15 448		
		м2			6,3		15 926	97	0,022	56
22	Е1-153-1	Полив посевов трав водой	2528	19,29	16,91	48 765	42 748	14 688	0,0159	40
		м2		2,12	3,87	5 359	9 783	97	0,0172	43

Раздел 3 Рекультивация

3.1 Рекультивация

23	Е1-25-1	Обратная надвижка ранее снятого ПСП бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м в притрассовый резерв и на площадки	495	9,85	9,85	4 876	4 876	1 292		
		м3 грунта			2,69		1 332	97	0,0088	4
24	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	495	8,28	8,28	4 099	4 099	1 085		
		м3 грунта			2,26		1 119	97	0,0074	4
25	Е47-103-6	Вспашка восстанавливаемых площадей тракторными плугами с одновременным боронованием при длине отгона более 200 м	0,275	1371,71	1371,71	377	377	183		
		га			516,6		142	129	2,01	1
26	Е47-26-1	Посев семян трав тракторной сеялкой	0,275	1327,81	1224,31	365	337	208	0,59	
		га		103,5	482,13	28	133	129	1,99	1
27	30-12-18	Семена многолетних трав	55	515		28 325				
		кг								
28	Е1-153-1	Полив посевов трав водой	2750	19,29	16,91	53 048	46 503	15 979	0,0159	44
		м2		2,12	3,87	5 830	10 643	97	0,0172	47

29	Е47-126-1	Внесение минеральных удобрений с механизированной загрузкой и разбрасыванием *га*	0,275	1019,93	1019,93 391,5	280	280 108	139 129	1,5	
30	30-12-25	Селитра аммиачная марки А; прайс лист 80000/1,12/1,02/2,234/1,06 *т*	0,0099	29572		293				
31	30-12-25	Суперфосфат простой порошкообразный; прайс лист 85000/1,12/1,02/2,234/1,06 *т*	0,0165	31420		518				
32	30-12-25	Удобрения фосфатно-калийные; прайс лист 537,06*149,93/1,12/2,234/1,06/1,02 *т*	0,0124	29765		369				
	Раздел 4 Дорожная одежда									
33	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси *м3 материала основания в плотном теле*	351,407	1244,79 21,38	73,75 11,67	437 428 7 513	25 916 4 101	15 447 133	0,144 0,041	51 14
34	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 15 см из щебеночно-песчанной смеси оптимального состава *м2 основания или покрытий*	857,61	156,63 3,56	12,65 3,65	134 327 3 053	10 849 3 130	8 223 133	0,0234 0,01325	20 11
35	99-1-40(пл)	Щебеночно-песчаная смесь оптимального состава *м3*	128,64	2810		361 478				
36	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов *т*	0,607	339,59	339,59 140,94	206	206 86	114 133	0,58 0,58	
37	1-1-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ К=1,030; *т*	0,62521	40367,27		25 238				
38	Е27-53-6	Устройство основания толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (12см) *м2 покрытия*	758,8	24,52 5,94	15,35 5,06	18 606 4 507	11 648 3 840	11 102 133	0,0336 0,01766	25 13
39	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=16,000; *м2 покрытия*	12140,8	0,02 0,01		243 121		161 133	0,00009	1

40 30-10-16	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-II *т*	211,02228	3849,54		812 339				
41 99-1-41(пл)	Присадка адгезионная БП-3М к а/бетонной смеси с доставкой до г.Павлодара. прайс-лист ТОО "Химия и технология" г.Алматы 905000/1,12/1,02/2,234/1,06 *тн*	0,517	334535		172 955				
42 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов *т*	0,206	339,59	339,59	70	70	39	0,58	
				140,94		29	133	0,58	
43 1-1-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ (калькуляция)К=1,030; *т*	0,21218	40367,27		8 565				
44 Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (9см) *м2 покрытия*	686,5	24,52	15,35	16 833	10 538	10 044	0,0336	23
			5,94	5,06	4 078	3 474	133	0,01766	12
45 Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=10,000; *м2 покрытия*	6865	0,02		137		92	0,00009	1
			0,01		69		133		
46 30-10-14	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-I *т*	143,13525	3999,54		572 475				
47 99-1-41(пл)	Присадка адгезионная БП-3М к а/бетонной смеси с доставкой до г.Павлодара. прайс-лист ТОО "Химия и технология" г.Алматы 905000/1,12/1,02/2,234/1,06 *тн*	0,351	334535		117 422				
48 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов *т*	0,137	339,59	339,59	47	47	25	0,58	
				140,94		19	133	0,58	
49 1-1-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ К=1,030; *т*	0,14111	40367,27		5 696				
50 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа Б (6см)	686,5	24,52	15,35	16 833	10 538	10 044	0,0336	23

	м2 покрытия		5,94	5,06	4 078	3 474	133	0,01766	12
51 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	2746	0,02		55		36	0,00009	
	м2 покрытия		0,01		27		133		
52 30-10-9	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	99,543	5009,55		498 666				
	т								
53 99-1-41(пл)	Присадка адгезионная БП-3М к а/бетонной смеси с доставкой до г.Павлодара. прайс-лист ТОО "Химия и технология" г.Алматы 905000/1,12/1,02/2,234/1,06	0,334	334535		111 735				
	тн								
4.2 Укрепление обочин									
54 Е27-63-14	Укрепление обочин втапливанием щебня	371	13,94	13,94	5 172	5 172	996		
	м2 покрытия полосы и обочин			2,02		749	133	0,00668	2
55 30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм	56	838,72		46 968				
	м3								
4.3 Устройство присыпных обочин									
56 Е1-145-12	Устройство и планировка присыпных обочин из песка шлакового механизированным способом	884	8,55	4,43	7 558	3 916	4 167	0,0279	25
	м2 спланированной площади		4,12	0,74	3 642	654	97	0,0025	2
57 30-8-93	Песок шлаковый	300	606,87		182 061				
	м3								
58 Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	300	18,22	18,22	5 466	5 466	1 842		
	м3 уплотненного грунта			6,33		1 899	97	0,02069	6
59 Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см	300	0,54	0,54	162	162	55		
	м3 уплотненного грунта			0,19		57	97	0,00061	

60	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	300	14,12 1,62	12 2,75	4 236 486	3 600 825	1 272 97	0,0122 0,0122	4 4
61	Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	300	9,48	9,48 3,24	2 844	2 844 972	943 97	0,01059	3
62	Е1-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 40 смК=3,000; *м3 уплотненного грунта*	900	1,03	1,03 0,31	927	927 279	271 97	0,00101	1

Раздел 5 Обустройство дороги

5.1 Земляные работы

63	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) из притрассового резерва для устройства присыпных берм с перемещением до 10 м *м3 грунта*	66	11,19	11,19 3,06	739	739 202	196 97	0,01	1
64	Е1-166-2	Устройство присыпных берм вручную грунтом 2 группы *м3 грунта*	66	134,1 134,1		8 851 8 851		10 002 113	0,972	64
65	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	63	21,55 17,03	4,52	1 358 1 073	285	1 041 97	0,108	7
66	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	63	14,12 1,62	12 2,75	890 102	756 173	267 97	0,0122 0,0122	1 1
67	Е1-145-5	Планировка верха и откосов присыпных берм в грунтах 2 группы вручную т.ч. п.3.173: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; *м2 спланированной площади*	117	12,62 11,64	0,82 0,31	1 477 1 362	96 36	1 356 97	0,0738	9

5.2 Установка одностоечных дорожных знаков

68	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбовК=7,000;	0,441	1817,75	95,97	802	42	374	4,9	2

	м3								
			771,75	36,25	340	16	105	0,1771	
69 30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)К=1,020;	0,44982	9220		4 147				
	м3								
70 Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках СКМ	7	747,86	146,19	5 235	1 023	4 977	3,2	22
	шт								
			506,25	28,22	3 544	198	133	0,11	1
71 99-1-1	Стоимость стоек СКМ 2.3, длина 3м, d=53 мм; прайслист 4193/1,12/1,02/1,06/2,234	1	1550		1 550				
	шт								
72 99-1-1	Стоимость стоек СКМ 3.3, длина 3м, d=76 мм; прайслист 5406/1,12/1,02/1,06/2,234	4	1998		7 992				
	шт								
73 99-1-1	Стоимость стоек СКМ 4.3, длина 3м, d=102 мм; прайслист 8049/1,12/1,02/1,06/2,234	2	2975		5 950				
	шт								
74 99-1-5	Знаки дорожные треугольной формы приоритета а=1200мм 1шт, квадратной формы предупреждающий а=800мм 4шт, информационно-указательные индивидуальные 900х1800-2шт, 0,72+0,64*4+1,62*2 м2 15968/1,12/1,02/2,234/1,06	6,52	5903		38 488				
	м2								
75 П8-196-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 196-200 км, 1 класс груза	0,187	772,75	772,75	145	145	29		
	т								
				154,55		29	100	0,32456	
76 П8-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс грузаК=0,187;	227,579	3,08	3,08	701	701	141		
	т								
				0,62		141	100	0,0013	
5.3 Установка двухстоечных дорожных знаков									
77 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбовК=4,000;	0,252	1817,75	95,97	458	24	213	4,9	1
	м3								
			771,75	36,25	194	9	105	0,1771	
78 30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)К=1,020;	0,25704	9220		2 370				
	м3								

79 Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках СКМ *шт*	4	747,86 / 506,25	146,19 / 28,22	2 991 / 2 025	585 / 113	2 844 / 133	3,2 / 0,11	13
80 99-1-1	Стоимость стоек СКМ 4.35, длина 3,5м, d=102 мм; прайс-лист 9131/1,12/1,02/1,06/2,234 *шт*	4	3375		13 500				
81 99-1-5	Знаки дорожные информационно-указательные индивидуальные 3898х1288-1шт,4092х1288-1 шт 15968/1,12/1,02/2,234/1,06 *м2*	10,29112	5903		60 748				
82 П8-196-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 196-200 км, 1 класс груза *т*	0,282	772,75	772,75 / 154,55	218	218 / 44	44 / 100	0,32456	
83 П8-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс грузаК=0,282; *т*	343,194	3,08	3,08 / 0,62	1 057	1 057 / 213	213 / 100	0,0013	
5.4 Установка сигнальных столбиков									
84 Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных металлических *шт*	3	249,15 / 100,35	119,85 / 29,7	747 / 301	360 / 89	519 / 133	0,64 / 0,12	2
85 99-1-3	Столбик сигнальный металлический 2226/1,12/1,02/2,234/1,06 *шт*	3	823		2 469				
86 П8-196-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 196-200 км, 1 класс груза *т*	0,023	772,75	772,75 / 154,55	18	18 / 4	4 / 100	0,32456	
87 П8-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс грузаК=0,023; *т*	27,991	3,08	3,08 / 0,62	86	86 / 17	17 / 100	0,0013	
5.5 Маркировка проезжей части									
88 Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 1.1 шириной 0,1 м с применением светоотражающих микрошариков *км линии*	0,319	10970,65	1692,25	3 500	540	460	3,18	1

			450	632,07	144	202	133	2,85	1
89 1-1-1164	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметкиК=0,319;	8,24615	263		2 169				
	кг								
90 Е27-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией 0,2 м 1.8	0,094	19799,05	1692,25	1 861	159	134	3,18	
	км линии								
			450	632,07	42	59	133	2,85	
91 1-1-1164	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметкиК=0,094;	4,653	263		1 224				
	кг								
92 Е27-65-3	Разметка проезжей части сплошной линией 0,4 м (1.16.1, 1.16.2,1.16.3)	0,02178	37455,85	1692,25	816	37	32	3,18	
	км линии								
			450	632,07	10	14	133	2,85	
93 1-1-1164	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметкиК=99,000;	2,15622	263		567				
	кг								
Раздел 6 Доставка воды									
94 0-10-47	С627 тч1.6 доставка воды сверх 5 км учтенных нормами 477/100*1,6*(30-5)	190,8	983,4	983,4	187 633	187 633			–
	маш-ч								
				225		42 930			–
	Всего прямые затраты				**4 445 287**	**619 158**			**1 128**
					160 774	**153 176**			**395**
	Стоимость: материалов, тенге				3 665 355				
	Накладные расходы, тенге				282 316				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				283 655				
	Итого в ценах 2001 года				**5 011 258**				
	Временные здания и сооружения				230 518				
	Итого				5241776				
	Зимнее удорожание 1,98%				103 787				
	Затраты на командировку и перевозку рабочих 2,5%				154 247				
	Выслуга лет 1%				52 418				
	Доп. отпуска 0,4%				20 967				
	Итого				5573195				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2013				12450517				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				249 011				

Итого	12699528
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	1523943
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	14223471
в том числе возвратных сумм	77 246

Заказчик:

И.о. заместителя руководителя ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" — Керимкулов С.С.

И.о. руководителя отдела капитального строительства — Елеукенов К.К.

И.о. руководителя технического отдела — Кудияров Д.Т.

Главный специалист технического отдела — Сарымов Ж.К.

Объемы и качество выполненных работ подтверждаю:
Технологическое сопровождение: Технадзор ТОО " Атлантис - ПВ" — Жумажанов К.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" — Моисеев Ю.И.