АКТ
государственной приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию участка реконструкции автомобильной дороги общего пользования областного значения Павловка – Галицкое км 25-40 (14,29 км)

от «02» сентября 2014 г. с. Успенка

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима области от 1 августа 2014 года № 180-р, в составе:

Председателя - Керимкулова Серика Сейтжановича, исполняющего обязанности заместителя руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог области,

заместителя председателя - Шамкенова Нурсултана Байкатовича - главного специалиста отдела архитектурно-строительной инспекции департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по области,

членов комиссии-представителей:

генерального проектировщика – Акилбековой Бахитжамал Уразумбековна, инженера товарищества с ограниченной ответственностью «ПСД Строй - проект»,

местного исполнительного органа – Сарсенбаева Марата Калымовича, руководителя государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Успенского района района»;

органа по защите прав потребителей – Карыбжанова Аянбека Елемесовича, руководителя управления по защите прав потребителей Успенского района,

органа государственной противопожарной службы – Шаранюк Юрия Владимировича, начальника отдела по чрезвычайным ситуациям Успенского района, подполковника противопожарной службы,

органа социальной защиты населения – Фергалюк Евгения Леонидовича, заместителя руководителя государственного учреждения «Отдел занятости и социальных программ Успенский района»,

представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:

Ахмедиева Куаныша Кайратовича – старшего инспектора отдела дорожно-технической инспекции управления административной полиции департамента внутренних дел области, майора полиции,

Викторова Алексея Валерьевича –исполняющего обязанности руководителя государственного учреждения «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района»,

генерального подрядчика – Моисеева Юрия Ивановича, директора товарищества с ограниченной ответственностью «Гордорстрой»

Установила:

1. Заказчиком – Управлением строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог области предъявлен к приемке в эксплуатацию участка

реконструкции автомобильной дороги общего пользования областного значения Павловка – Галицкое, км 25-40 (14,29 км).

2. Реконструкция осуществлена на основании договора № 36 от 25 февраля 2014 г.

3. Реконструкция осуществлена генеральным подрядчиком товариществом с ограниченной ответственностью «Гордорстрой».

4. Проектно-сметная документация на реконструкцию разработана генеральным проектировщиком товариществом с ограниченной ответственностью «ПСД Строй-проект», выполнившим рабочий проект.

5. Исходные данные для проектирования выданы управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог области.

6. Реконструкция осуществлялась по проекту.

7. Проектно-сметная документация утверждена приказом ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области» от 28 сентября 2012 года № 170.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ - май 2014 год; окончание работ - август 2014год при продолжительности реконструкции - 4 мес.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: журнал производства работ, журнал укатки, сертификаты соответствия качества применяемых материалов, анализы лабораторных испытаний материалов. Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели протяженности и ширины: а) мощность (протяжение дороги) - 9 км,

№ п/п	Конструктивные слои дорожной одежды с указанием толщины по проекту	от км	до км	км
1	2	3	4	5
1	Ремонт асфальтобетонного покрытия	25	39,29	14,29
2	Устройство выравнивающего слоя из холодной асфальтобетонной смеси	25	39,29	14,29
3	Устройство ШПО	25	39,29	14,29

11. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями - нет.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего – 773 227,693 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 651 213,592 тыс. тенге.

13. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию – 773 227,693 тыс. тенге.

Решение государственной приемочной комиссии:

предъявленный к приемке объект реконструкции участка автомобильной дороги общего пользования областного значения Павловка-Галицкое, км 25-40 (14,29 км) принять в эксплуатацию.

Председатель комиссии:

С. Керимкулов _____

Заместитель председателя:

Н. Шамкенов _____

Члены комиссии:

Б. Акилбекова _____

М. Сарсенбаев _____

А.Карыбжанов _____

Ю. Шаранюк _____

К. Ахмедиев _____

А. Викторов _____

Е. Фергалюк _____

Ю. Моисеев _____

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. №170

Заказчик: ГУ "Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция автомобильной дороги "Павловка- Галицкое" км 25-40 (14,29 км)
Дополнительное соглашение №83 от 18.04.2014 к договору № 36 от 25.02.2014 г.

Акт №4
приемки выполненных работ от 1 июля 2014 года
за июль 2014 года

на реконструкцию

Составлена в ценах 2001 г.

№ п\п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат.	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накл рас-ды		Затраты труда чел/час рабочих-			
					Всего	з/пл рабочих-строителей	Экс.машин	в т.ч. з/пл машинистов	Всего	з/пл рабочих-строителей	Экс.машин	в т.ч. з/пл машинистов	тенге	%	На единицу		Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	**Раздел 1. подготовка территории**																	
11	**1.3. Устройство объездной дороги**					0		0		0	0	0	0	0		0	0	0
18	Е27-93-2	Устройство и содержание временной объездой дроги с земляным полотном шириной 7,5 м в грунтах категории 2 при работе в нулевых отметках	км дороги	3	145730,52	13185	110551,02	15231,23	437192	39555	331653	45694	113381	133	91,7	51,33	275	154
23	**Раздел 2. земляные работы**									0	0	0	0	0		0	0	0
24	**2.0. Подраздел без наименования**									0	0	0	0	0		0	0	0
24	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы при срезке существующей насыпи бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (50) в насыпь	м3 грунта	8080	11,19	0	11,19	3,06	90415	0	90415	24725	23983	97	0	0,01	0	81
25	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) в насыпь К= 4,000;	м3 грунта	32320	9,4	0	9,4	2,57	303808	0	303808	83062	80570	97	0	0,0084	0	271
38	**Раздел 3. рекультивация**					0		0		0	0	0	0	0		0	0	0
61	**3.3. Рекультивация притрассовых резервов и площадок для работы механизмов**							0		0	0	0	0	0		0	0	0
61	Е1-25-1	Обратная надвижка ранее снятого ПСП грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м в притрассовые резервы и на площадки для работы механизмов	м3 грунта	6192	9,85	0	9,85	2,69	60991	0	60991	16656	16156	97	0	0,0088	0	54
62	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м К= 2,000;	м3 грунта	12384	8,28	0	8,28	2,26	102540	0	102540	27988	27148	97	0	0,0074	0	92

69		**Раздел 4. дорожная одежда**	0			0		0		0	0	0	0	0		0	0	0		
70		**4.1. Устройство дорожной одежды**				0		0		0	0	0	0	0		0	0	0		
70	E27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3 материала основания в плотном теле	9053,0256	89,76	21,38	68,13	12,76	812600	193554	616783	115517	411064	133	0,144	0,0438	1304	397		
71	30-8-92	Песок природный	м3	9958,33	1391,11	0		0	13853132	0	0	0	0	0		0	0	0		
72	E27-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	73149,726	26,7	4,32	22,3	7,67	1953098	316007	1631239	561058	1166496	133	0,0286	0,02711	2092	1983		
73	30-8-32	Щебень из природного камня для строительных работ , фракция свыше 40 мм (калькуляция)	м3	11060,238	1999,5	0		0	22114946	0	0	0	0	0		0	0	0		
74	E27-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 11см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	82515,037	39,17	5	34,06	11,15	3232114	412575	2810462	920043	1772382	133	0,033	0,03927	2723	3240		
75	30-8-32	Щебень из природного камня для строительных работ , фракция свыше 40 мм (калькуляция)	м3	11436,584	1999,5	0		0	22867450	0	0	0	0	0		0	0	0		
76	30-8-30	Щебень из природного камня для строительных работ , фракция 5-20 мм; (калькуляция)	м3	2062,88	1635,6	0		0	3374047	0	0	0	0	0		0	0	0		
77	E27-72-1	Разлив жидкого битума перед распределением расклинивающего материала из расчета 2л/м2	тн	161,54	339,59	0	339,59	140,94	54857	0	54857	22767	30280	133	0,58	0,58	94	94		
78	1-1-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ (калькуляция)	тн	161,54	41100,07	0		0	6639305	0	0	0	0	0		0	0	0		
79	E27-72-1	Разлив вяжущих материалов по основанию 0,8л/м2	тн	55,12	339,59	0	339,59	140,94	18718	0	18718	7769	10333	133	0,58	0,58	32	32		
80	1-1-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	тн	55,12	41100,07	0		0	2265436	0	0	0	0	0		0	0	0		
81	E27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см (7см)	м2 покрытия	68901,1019	15,17	7,02	5,88	1,65	1045230	483686	405138	113687	794506	133	0,0451	0,00618	3107	426		
82	E27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя К=8 К= 8,000;	м2 покрытия	551208,8152	0,29	0,19	0,02	0,01	159851	104730	11024	5512	146622	133	0,0014	0,00003	750	17		
83	30-10-18	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-II	тн	11465,14	5120,52	0		0	58707479	0	0	0	0	0		0	0	0		
		Итого прямые затраты							138093209	1550107	6437628	1944478	4592921				10377	6840		
		Накладные расходы,%							4592921	688938								2296		

		- заработная плата							688938										
		- трудоемкость							2296										
		Итого							142686130	2239045	6437628	1944478	4592921				10377	9137
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							8561168										
		Итого							151247298										
		Временные здания и сооружения (4,6%) К=0,8							5565901										
		В том числе - возвратных сумм 15%							834885										
		Итого							156813199										
		Затраты на командировку и перевозку рабочих (2,5%)							3920330										
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)							1568132										
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)							627253										
		Сметная заработная плата, тенге							4183523										
		Нормативная трудоемкость, чел-ч							19513										
		Итого в ценах 2001 года							162928913										
		Итого в текущих ценах к=2,088							340195571										
		Сметная заработная плата в текущих ценах							8735196										
		Нормативная трудоемкость, чел-ч							19513										
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							6803911										
		Итого							346999482										
		НДС-12%							41639938										
		Всего с НДС-12%							388639420										
		в т.ч. возвратных сумм							1743240										

Заказчик:
И.о. зам.руководителя ГУ "Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Керимкулов С.С.

Руководитель производственного отдела

_____ Жаркенова Д.Н.

Куратор:

_____ Бейм И.Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "ДКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Моисеев Ю.И.

Технадзор:
Эксперт по техническому надзору ТОО инжиниринговая компания "Лидер"

_____ Завьялов А.М.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. №170

Заказчик: ГУ "Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция автомобильной дороги "Павловка- Галицкое" км 25-40 (14,29 км)
Дополнительное соглашение №83 от 18.04.2014 к договору № 36 от 25.02.2014 г.

Акт №6
приемки выполненных работ от 18 августа 2014 года
за август 2014 года

на реконструкцию

Составлена в ценах 2001 г.

№ п\п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат,	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накл рас-ды		Затраты труда чел/час			
					Всего	з/пл рабочих-строителей	Экс.машин	в т.ч. з/пл машинистов	Всего	з/пл рабочих-строителей	Экс.машин	в т.ч. з/пл машинистов	тенге	%	На единицу		Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
23	**Раздел 2. земляные работы**									0	0	0	0	0		0	0	0
24	**2.0. Подраздел без наименования**									0	0	0	0	0		0	0	0
26	Е1-25-2	Обратная надвижка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м от срезки существующей насыпи для устройства присыпных обочин (25м)	м3 грунта	5090	11,19	0	11,19	3,06	56957	0	56957	15575	15108	97	0	0,01	0	51
27	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) К= 1,500;	м3 грунта	7635	9,4	0	9,4	2,57	71769	0	71769	19622	19033	97	0	0,0084	0	64
28	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	м3 уплотненного грунта	10034	12,51	0	12,51	4,28	125525	0	125525	42946	41658	97	0	0,014	0	140

29	E1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 см К= 5,000;	м3 уплотненного грунта	50170	1,27	0	1,27	0,38	63716	0	63716	19065	18493	97	0	0,0013	0	63
30	E1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 уплотненного грунта	10034	14,12	1,62	12	2,75	141680	16255	120408	27594	42534	97	0,012	0,0122	122	122
31	E1-145-12	Планировка верха и откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2 спланированной площади	85071	8,55	4,12	4,43	0,74	727357	350493	376865	62953	401043	97	0,028	0,0025	2373	213
32	E1-145-9	Планировка дна и откосов резервов в грунтах 2 группы механизированным способом	м2 спланированной площади	27916	14,12	10,24	3,88	0,78	394174	285860	108314	21774	298405	97	0,072	0,0026	2021	73
33	E1-25-1	Обратная надвижка ранее снятого ПСП бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м на откосы насыпи	м3 грунта	4865	9,85	0	9,85	2,69	47920	0	47920	13087	12694	97	0	0,0088	0	43
34	E1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до20м К= 2,000;	м3 грунта	9729	8,28	0	8,28	2,26	80556	0	80556	21988	21328	97	0	0,0074	0	72
35	E1-152-2	Укрепление откосов насыпи посевом многолетних трав механизированным способом	м2	140472	27,14	0	27,14	6,3	3812410	0	3812410	884974	858425	97	0	0,022	0	3090
36	1-1-1098	Калий сернокислый (из нефелинового сырья) насыпью	тн	4,776	36000	0		0	171936	0	0	0	0	0		0	0	0
37	30-12-18	Семена многолетних трав	кг	3972,744	515	0		0	2045963	0	0	0	0	0		0	0	0

38	E1-153-1	Полив посевов трав водой	м2	140472	19,29	2,12	16,91	3,87	2709705	297801	2375382	543627	816185	97	0,016	0,0172	2234	2416
38	**Раздел 3. рекультивация**			0		0		0		0	0	0	0	0		0	0	0
39	**3.1. Рекультивация объездной дороги**			0		0		0		0	0	0	0	0		0	0	0
39	E1-25-2	Разборка временных съездов в грунтах 2 группы в резерве бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3 грунта	57	11,19	0	11,19	3,06	638	0	638	174	169	97	0	0,01	0	1
40	E1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) К= 1,500;	м3 грунта	85,5	9,4	0	9,4	2,57	804	0	804	220	213	97	0	0,0084	0	1
41	E1-25-1	Обратная надвижка ранее снятого ПСП бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м на откосы насыпи	м3 грунта	37296	9,85	0	9,85	2,69	367366	0	367366	100326	97316	97	0	0,0088	0	328
42	E1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) К= 2,000;	м3 грунта	74592	8,28	0	8,28	2,26	617622	0	617622	168578	163521	97	0	0,0074	0	552
43	E47-103-6	Вспашка восстанавливаемых площадей тракторными плугами с одновременным боронованием при длине оттона более 200 м	га	10,36	1371,71	0	1371,71	516,6	14211	0	14211	5352	6904	129	0	2,01	0	21
44	E47-26-1	Посев семян трав тракторной сеялкой	га	10,36	1327,81	103,5	1224,31	482,13	13756	1072	12684	4995	7826	129	0,59	1,99	6	21
45	30-12-18	Семена многолетних трав	кг	2072	515	0		0	1067080	0	0	0	0	0		0	0	0
46	E1-153-1	Полив посевов трав водой	м2	103600	19,29	2,12	16,91	3,87	1998444	219632	1751876	400932	601947	97	0,016	0,0172	1647	1782
47	E47-126-1	Внесение минеральных удобрений с механизированной загрузкой и разбрасыванием	га	10,36	1019,93	0	1019,93	391,5	10566	0	10566	4056	5232	129	0	1,5	0	16
48	30-12-25	Селитра аммиачная марки А; прайс лист 90000/1,12/1,02/2,088/1,06	тн	1,0567	35595	0		0	37613	0	0	0	0	0		0	0	0
49	30-12-25	Суперфосфат простой порошкообразный; прайс лист 90000/1,12/1,02/2,088/1,06	тн	1,409	35595	0		0	50153	0	0	0	0	0		0	0	0

50	30-12-25	Удобрения фосфатно-калийные; прайс лист 537,06*148,96/1,12/2,088/1,06/1,02	тн	1,0567	31640	0		0	33434	0	0	0	0	0		0	0	0
51	**3.2. рекультивация технологической площадки**					0		0		0	0	0	0	0		0	0	0
51	E1-25-1	Обратная надвижка ранее снятого ПСП бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3 грунта	3600	9,85	0	9,85	2,69	35460	0	35460	9684	9393	97	0	0,0088	0	32
52	E1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) К= 2,000;	м3 грунта	7200	8,28	0	8,28	2,26	59616	0	59616	16272	15784	97	0	0,0074	0	53
53	E47-103-6	Вспашка восстанавливаемых площадей тракторными плугами с одновременным боронованием при длине отгона более 200 м	га	1	1371,71	0	1371,71	516,6	1372	0	1372	517	667	129	0	2,01	0	2
54	E47-26-1	Посев семян трав тракторной сеялкой	га	1	1327,81	103,5	1224,31	482,13	1328	104	1224	482	756	129	0,59	1,99	1	2
55	30-12-18	Семена многолетних трав	кг	200	515	0		0	103000	0	0	0	0	0		0	0	0
56	E1-153-1	Полив посевов трав водой	м2	10000	19,29	2,12	16,91	3,87	192900	21200	169100	38700	58103	97	0,016	0,0172	159	172
57	E47-126-1	Внесение минеральных удобрений с механизированной загрузкой и разбрасыванием	га	1	1019,93	0	1019,93	391,5	1020	0	1020	392	506	129	0	1,5	0	2
58	30-12-25	Селитра аммиачная марки А; прайс лист 90000/1,12/1,02/2,088/1,06	тн	0,102	35595	0		0	3631	0	0	0	0	0		0	0	0
59	30-12-25	Суперфосфат простой порошкообразный; прайс лист 90000/1,12/1,02/2,088/1,06	тн	0,136	35595	0		0	4841	0	0	0	0	0		0	0	0
60	30-12-25	Удобрения фофатно-калийные ; прайс лист 537,06*148,96/1,12/1,02/2,088/1,06	тн	0,102	31640	0		0	3227	0	0	0	0	0		0	0	0
61	**3.3. Рекультивация притрассовых резервов и площадок для работы механизмов**							0		0	0	0	0	0		0	0	0
61	E1-25-1	Обратная надвижка ранее снятого ПСП грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м в притрассовые резервы и на площадки для работы механизмов	м3 грунта	17721	9,85	0	9,85	2,69	174552	0	174552	47669	46239	97	0	0,0088	0	156

62	E1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта I группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м К= 2,000;	м3 грунта	35442	8,28	0	8,28	2,26	293460	0	293460	80099	77696	97	0	0,0074	0	262
63	E47-103-6	Вспашка твосстанавливаемых площадей тракторными плугами с одновременным боронованием при длине отгона более 200м	га	20,73	1371,71	0	1371,71	516,6	28436	0	28436	10709	13815	129	0	2,01	0	42
64	E47-26-1	Посев семян трав тракторной сеялкой	га	20,73	1327,81	103,5	1224,31	482,13	27526	2146	25380	9995	15662	129	0,59	1,99	12	41
65	30-12-18	Семена многолетних трав	кг	4146	515	0		0	2135190	0	0	0	0	0		0	0	0
66	E1-153-1	Полив посевов трав водой	м2	207300	19,29	2,12	16,91	3,87	3998817	439476	3505443	802251	1204475	97	0,016	0,0172	3296	3566
67	30-12-25	Селитра аммиачная марки А; прайс лист 90000/1,12/1,02/2,088/1,06	тн	2,1145	35595	0		0	75266	0	0	0	0	0		0	0	0
68	30-12-25	Суперфосфат простой порошкообразный; прайс лист 90000/1,12/1,02/2,088/1,06	тн	2,8193	35595	0		0	100353	0	0	0	0	0		0	0	0
69	30-12-25	Удобрения фофатно-калийные ; прайс лист 537,06*148,96/1,12/1,02/2,088/1,06	тн	2,1145	31640	0		0	66903	0	0	0	0	0		0	0	0
69	**Раздел 4. дорожная одежда**		0	0		0		0		0	0	0	0	0		0	0	0
70	**4.1. Устройство дорожной одежды**			0		0		0		0	0	0	0	0		0	0	0
84	E27-46-8	Устройство одиночной поверхностной обработки покрытий битумом с применением черного щебня фракции 5-20 мм	м2 покрытия	35583,22	10,05	3,33	6,59	1,63	357611	118492	234493	58001	234736	133	0,021	0,0059	751	210
85	30-10-22	Щебень черный; К= 0,020;	тн	711,6644	2690,52	0		0	1914747	0	0	0	0	0		0	0	0
86	1-1-31	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД (калькуляция)	тн	25,859	41353,56	0		0	1069362	0	0	0	0	0		0	0	0
86	**4.2. Укрепление обочин**			0		0		0		0	0	0	0	0		0	0	0
89	E27-63-14	Укрепление обочин материалом от разборки существующего покрытия	м2 покрытия полосы и обочин	12779	13,94	0	13,94	2,02	178139	0	178139	25814	34333	133	0	0,0067	0	85
89	**Раздел 5. пересечения на ПК03+70,25; ПК08+72,04; ПК09+78,18;Пк21+37,67; ПК32+12,87**									0	0	0	0	0		0	0	0

103	**5.2. Устройство покрытия по типу основной дороги**					0		0		0	0	0	0	0		0	0	0		
118	E27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3	м2 покрытия	1678	10,05	3,33	6,59	1,63	16864	5588	11058	2735	11070	133	0,021	0,0059	35	10		
119	30-10-22	Щебень черный кальк	тн	33,56	2690,52	0		0	90294	0	0	0	0	0		0	0	0		
120	1-1-31	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД кальк	тн	1,678	41353,56	0		0	69391	0	0	0	0	0		0	0	0		
139	**6.2. Устройство покрытия по типу основной дороги**					0		0		0	0	0	0	0		0	0	0		
154	E27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3	м2 покрытия	530	10,05	3,33	6,59	1,63	5327	1765	3493	864	3497	133	0,021	0,0059	11	3		
155	30-10-22	Щебень черный кальк К= 0,020;	тн	10,6	2690,52	0		0	28520	0	0	0	0	0		0	0	0		
156	1-1-31	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД кальк	тн	0,3816	41353,56	0		0	15781	0	0	0	0	0		0	0	0		
161	**Раздел 7. Искусственные сооружения ПК37+16,6**			0						0	0	0	0				0	0		
162	**7.1. Круглая железобетонная труба д1м с нормальным входным звеном на ПК37+16,68**									0	0	0	0				0	0		
186	E30-7-1	Устройство монолитных лотков В20 F300	м3	1	1579,05	434,25	532,08	131,85	1579	434	532	132	617	109	2,55	0,434	3	0		
187	30-1-22	Бетон дорожный (ГОСТ 26633-91*) класса В20 (М-250) (сельская зона) К= 1,020;	м3	1,02	9850	0		0	10047	0	0	0	0	0		0	0	0		
188	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	1	384	0		0	384	0	0	0	0	0		0	0	0		
197	E1-12-13	Земляные работы при укреплении экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	23	22,04	1,31	20,73	5,7	507	30	477	131	156	97	0,009	0,0198	0	0		
198	E10-5-1	Установка планок из антисептированных досок	м3 древесины в конструкции	1,8	5948,17	3487,5	316,57	119,25	10707	6278	570	215	7792	120	22,5	0,58	41	1		

199	1-2-71	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта	м3	1,8	13200	0		0	23760	0	0	0	0	0		0	0	0
200	Е1-158-5	Укрепление входного русла монолитными бетонными плитами толщиной до 12 см	м2 укрепляемой поверхности	25	337,08	181,13	30,59	8,11	8427	4528	765	203	4589	97	1,22	0,037	31	1
201	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотна К= 2,000:	м2 укрепляемой поверхности	50	16,6	11,66	0,16	0,07	830	583	8	4	569	97	0,076	0,0003	4	0
202	30-1-8	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В20 (М-250)	м3	3	9850	0		0	29550	0	0	0	0	0		0	0	0
203	Е1-158-5	Укрепление входного и выходного русла монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см (8см)	м2 укрепляемой поверхности	11,4	337,08	181,13	30,59	8,11	3843	2065	349	92	2092	97	1,22	0,037	14	0
204	30-1-8	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В20 (М-250)	м3	0,9	9850	0		0	8865	0	0	0	0	0		0	0	0
205	99-11-7	Щебень фракции 5-20 мм	м3	3,6	1635,6	0		0	5888	0	0	0	0	0		0	0	0
206	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	тн	0,0802	65000	0		0	5213	0	0	0	0	0		0	0	0
207	Е1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см-8см	м2 укрепляемой поверхности	18,4	337,08	181,13	30,59	8,11	6202	3333	563	149	3378	97	1,22	0,037	22	1

208	30-1-8	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В20 (М-250), сельская зона	м3	1,4	9850	0		0	13790	0	0	0	0	0		0	0	0
209	99-11-7	Щебень фракции 5-20 мм	м3	1,9	1635,6	0		0	3108	0	0	0	0	0		0	0	0
210	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	тн	0,041	65000	0		0	2665	0	0	0	0	0		0	0	0
211	Е1-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами	м упора	1,1	1566,56	398,25	4,62	1,06	1723	438	5	1	426	97	2,63	0,0047	3	0
212	30-1-8	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В20 (М-250)	м3	1,1	9850	0		0	10835	0	0	0	0	0		0	0	0
213	Е1-156-1	Устройство каменной наброски	м3 камня в деле	2,7	432,86	432	0,86	0,32	1169	1166	2	1	1132	97	2,81	0,0015	8	0
214	30-8-123	Камень бутовый (ГОСТ 2173-87) - сельская зона	м3	2,7	1840	0		0	4968	0	0	0	0	0		0	0	0
214	**Раздел 8. Обустройство дороги**			0														
215	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) из притрассового резерва для устройства присыпных берм с перемещением до 10 м	м3 грунта	312	11,19	0	11,19	3,06	3491	0	3491	955	926	97	0	0,01	0	3
216	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	296	21,55	17,03	4,52	0	6379	5041	1338	0	4890	97	0,108	0	32	0
217	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 уплотненного грунта	296	14,12	1,62	12	2,75	4180	480	3552	814	1255	97	0,012	0,0122	4	4

218	E1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	м2 спланированной площади	728	21,01	19,4	1,37	0,51	15295	14123	997	371	14059	97	0,123	0	90	0
218	**8.2. Установка одностоечных дорожных знаков**					0		0		0	0	0	0	0		0	0	0
219	E6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов К= 48,000;	м3	3,024	1817,75	771,75	95,97	36,25	5497	2334	290	110	2566	105	4,9	0,1771	15	1
220	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) (сельская зона) К= 1,020;	м3	3,08448	9220	0		0	28439	0	0	0	0	0		0	0	0
221	E27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках СКМ	шт	48	747,86	506,25	146,19	28,22	35897	24300	7017	1355	34121	133	3,2	0,11	154	5
222	E27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	шт	15	157,67	119,03	0	0	2365	1785	0	0	2374	133	0,69	0	10	0
223	99-1-1	Стоимость стоек СКМ 1.25 d=40 мм; прайслист 2000/1,02/1,06/2,088	шт	15	886	0		0	13290	0	0	0	0	0		0	0	0
224	99-1-1	Стойка металлическая СКМ 1.35 Д=3,5м, д 40мм прайслист 2800/1,02/1,06/2,088	шт	33	1240	0		0	40920	0	0	0	0	0		0	0	0
225	99-1-2	Знак дорожный треугольной формы приоритета , предупреждающие 9250/1,02/2,088/1,06	шт	33	4097	0		0	135201	0	0	0	0	0		0	0	0
226	99-1-2	Щитки информационно-указательные размером 200х300мм 700/1,02/2,088/1,06	шт	30	310	0		0	9300	0	0	0	0	0		0	0	0
227	99-1-3	Комплект креплений для дорожных знаков 300/1,02/1,06/2,088	шт	63	133	0		0	8379	0	0	0	0	0		0	0	0
228	П8-156-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 156-160 км, 1 класс груза	тн	0,761	649,11	0	649,11	129,82	494	0	494	99	99	100	0	0,2726	0	0
228	**8.3. Установка двухстоечных дорожных знаков**					0		0		0	0	0	0	0		0	0	0
229	E6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов К= 4,000;	м3	0,252	1817,75	771,75	95,97	36,25	458	194	24	9	213	105	4,9	0,1771	1	0

230	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) (сельская зона) К= 1,020;	м3	0,25704	9220	0		0	2370	0	0	0	0	0		0	0	0
231	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках СКМ	шт	4	747,86	506,25	146,19	28,22	2991	2025	585	113	2844	133	3,2	0,11	13	0
232	99-1-1	Стоимость стоек СКМ 2.35 длиной 3,5м d=57мм; прайслист 5000/1,02/1,06/2,088	шт	4	2215	0		0	8860	0	0	0	0	0		0	0	0
233	99-1-2	Щиты информационно-указательные 1846х510 мм площ =1,846*0,51=0,94м2 20000х0,94/1,02/2,088/1,06	шт	4	8328	0		0	33312	0	0	0	0	0		0	0	0
234	П8-156-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 156-160 км, 1 класс груза	тн	0,156	649,11	0	649,11	129,82	101	0	101	20	20	100	0	0,2726	0	0
246	**8.5. Установка сигнальных столбиков**					0		0		0	0	0	0	0		0	0	0
247	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных	шт	314	273,96	100,35	119,85	29,7	86023	31510	37633	9326	54312	133	0,64	0,12	201	38
248	99-1-1	Столбики сигнальные 2500/1,02/1,06/2,088	шт	314	1107	0		0	347598	0	0	0	0	0		0	0	0
249	П8-156-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 156-160 км, 1 класс груза	тн	2,386	649,11	0	649,11	129,82	1549	0	1549	310	310	100	0	0,2726	0	1
249	**Раздел 9. доставка воды**					0		0		0	0	0	0	0		0	0	0
250	**9.0. Подраздел без наименования**					0		0		0	0	0	0	0		0	0	0
250	99-11-7	Доплата за воду сверх 5 тенге учтенных нормами 67,61/1,12/1,02/2,088/1,06-5=21,74тен/м3	м3	6588,9	21,74	0		0	143243	0	0	0	0	0		0	0	0
		Итого прямые затраты							26803981	1860531	14798177	3476432	5293506				13312	13762
		Накладные расходы,%							5293506	794026								2647
		- заработная плата							794026								13312	16409
		- трудоемкость							2647									
		Итого							32097487	2654557	14798177	3476432	5293506					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							1925849									
		Итого							34023336									
		Временные здания и сооружения (4,6%) К=0,8							1252059									

		В том числе - возвратных сумм 15%							187809										
		Итого							35275395										
		Затраты на командировку и перевозку рабочих (2,5%)							881885										
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)							352754										
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)							141102										
		Сметная заработная плата, тенге							6130989										
		Нормативная трудоемкость, чел-ч							29721										
		Итого в ценах 2001 года							36651135										
		Сметная заработная плата в текущих ценах							12801505										
		Нормативная трудоемкость, чел-ч							29721										
		Итого в текущих ценах к=2,088							76527570										
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							1530551										
		Итого							78058122										
		НДС-12%							9366975										
		Всего с НДС-12%							87425097										

Заказчик:

И.о. зам.руководителя ГУ "Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Керимкулов С.С.

И.о. руководителя производственного отдела:

_____ Бейм И.Д.

Куратор:

_____ Бейм И.Д.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Моисеев Ю.И.

Технадзор:

Эксперт по техническому надзору ТОО инжиниринговая компания "Лидер"

_____ Зайнялов А.М.