Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
«БЕКІТІЛДІ»

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының 103-14
салынған обьектіні пайдалануға
қабылдау туралы актісі

20 14 жылғы "28" 11 Павлодар қаласы
(объектінің орналасқан жері)

Павлодар қаласының әкімі өкім « 28 » 11 2014 жылғы № 1-671р шешімімен
(бұйрықпен, қаулымен және т.б)
қабылданған мемлекеттік қабылдау комиссиясы құрамында:
жергілікті атқарушы органның өкіл і- төрағасы
(өндірістік бағыттағы обьектілерді іске қосу кезінде төраға етіп мемлекеттік басқарушы органның өкілі тағайындалады, комиссия тағайындаған)
Иманзаипов Ержан Бейбітұлы – Павлодар қаласы әкімінің орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
мемлекеттік сәулет- құрылыс бақылау органының өкілінің- төрағасының орынбасары (өндірістік бағыттағы обьектілерді іске қосу кезінде төраганың орынбасары етіп бас жобалық ұйымның өкілі тағайындалады) **Ещанов Ергали Касымович-** Комиссия төрағасының орынбасары ,Қазақстан Республикасы өңірді дамыту министрлігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және құрылыс істері бойынша комитеті Павлодар облысы бойынша лицензиялау және бақылау сәулет-құрылыс инспекциясы мемлекеттік бөлімінің бас маман
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
комиссия мүшелерін- өкілдерін: тапсырыс беруші **«Павлодар қаласы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі » ММ**
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
іске қосушы ұйым **«Павлодар қаласы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі » ММ**
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
бас мердігер**« ГОРДОРСТРОЙ» ЖШС Моисеев Юрий Иванович –директоры**
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
бас жобалаушы (коммуналдық - тұрмыстық және азаматтық обьектілерді іске қосу кезінде) _____
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)қосымша жобалаушы (өндірістік бағыттағы обьектілерді іске қосу кезінде) _____
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
Мемлекеттік сәулет-құрылыс байқау- бақылау ұйымдары
(өндірістік бағыттағы обьектілерді іске қосу кезінде)_____
_____
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
мемлекеттік санитарлық- эпедимиологиялық бақылау ұйымдары
Сафяников Александр Борисович – «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Павлодар облысы бойынша тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің тұтынушылардың құқықтарын қорғау бойынша Павлодар қалалық басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
мемлекеттік төтенше жағдайлар басқармасы ұйымдары
Романевич Михаил Николаевич - Павлодар қаласының төтенше жағдайлар жөніндегі басқарма басшысы, полковник
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Нурханов Ермұрат Сапарбекұлы –Тапсырыс беруші өкілі « Павлодар қаласы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі » (әрі-ММ) мемлекеттік мекеме басшысы

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Моисеев Юрий Иванович -Бас мердігер өнілі « ГОРДОРСТРОЙ» (әрі- ЖШС) жауапкершілігі шектеулі серіктестегі директоры (келесім бойынша)

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Альжанов Мұрат Исаұлы –авторлық бақылау бас жобалаушы ұйымның өкілі « Казахстанпроект»КЖЗИ ЖШС техникалық директоры (келесім бойынша)

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Берикбаев Елдос Нурланұлы -Жеке кәсіпкер « Берикбаев Е.Н.» техникалық қадағалау (келесім бойынша)

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) – беруші **«Павлодар қаласы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі »ММ және « ГОРДОРСТРОЙ» ЖШС**

(ұйымның атауы)

пайдалануға қабылдауды ұсынды

2. Құрылыс _____

(шешім шығарған органның атауы)

20____жылғы «____»_____№ _____шешімінің (қаулысының, өкімінің, бұйрығының) негізінде және_____

(шешім шығарған органның атауы)

құрылыс–монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 20____жылғы «____»_____ № _____рұқсатына сәйкес салынған

3. Құрылысты _____

орындаған бас мердігер **« ГОРДОРСТРОЙ» ЖШС**

(ұйымның атауы)

және **« Кутузов көшесінен бастап Парковая көшесіне дейін ,Баймолдин көшесі жолына күрделі жөндеу »**

(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____

(ұйымдарың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің... қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

Құрылысқа арналған жобалау-сметалық құжаттамасын орындаған бас мердігер **« Изыскатель »КЖЗИ ЖШС**

(жобалау ұйымдардың атауы)

4. Құрылыс жоба бойынша жүзеге асырылды_____

_____

(ұйымның атауы және және оның ведомстволық бағыныстылығы)

және **« Кутузов көшесінен бастап Парковая көшесіне дейін ,Баймолдин көшесі жолына күрделі жөндеу »**

(құжаттамалардың бөлімдеріне немесе тауарларының атауы)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____

әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген **Павлодар қаласы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі » ММ**

(ғылыми-зерттеу іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен) артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі))

6. Құрылыс жоба (үлгі, **жеке**, қайта қолданылған) бойынша

(жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын **Павлодар қаласы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі » ММ**

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

20____жылғы «____»_____№ _____

8. Құрылыстық-монтаждау жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты

жұмыстың басталуы _____6 қазан ;

(айы мен жылы)

жұмыстың аяқталуы _____ 24 қазан;

(айы мен жылы)

Құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша_____ 4 ай

іс жүзінде_____1 ай

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: **Орындаушылық құжаттама**

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объекттің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толықтырылады)

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	**Өлшем бірлігі**	**Жоба бойынша**		**Іс жүзінде**	
		Жалпы (бұрын қабылдан-ғандарды ескере отырып)	**Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектігі**	**Жалпы (бұрын қабылдан-ғандарды ескере отырып)**	**Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезекте-гі**

Алғашқы кезенде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	**Өлшем бірлігі**	**Жоба бойынша**	**Іс жүзінде**	
Жалпы алаңы	м2			
Қабаттар саны	қабат			
Құрылыстың жалпы көлемі. Оның ішінде жер асты бөлігі. Жапсарлас салынған, жапсарлас – жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	м3 м3 м2			

Көрсеткіштер	**Жоба бойынша**		**Іс жүзінде**	
	Пәтер	**Пәтер алаңы, м2**	**Пәтер**	**Пәтер алаңы, м2**

	саны			саны		
		Жалпы	Тұрғын		Жалпы	Тұрғын
Барлық пәтерОның ішінде:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						
Төрт бөлмелі						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады:_____
(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар).

12. Объктіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің тізбесі ... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар

(орындалуы туралы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың, және байланысты тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылданған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ... қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
өту бөлігі	м²	4275	
жаяу жүргішілер бөлігі	м²	776,87	
шет тасы (жиетас)	мп	906,1	
шет тасы (қырөрнек)	мп	987	

17. Бекітілген жобалау-сметалық құжаттамасы бойынша сметалық құны:
Барлығы **32244,16462** мың теңге, оның ішінде: құрылыстық-монтаждау жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұққамал _____мың теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұққамал _____мың теңге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде технологиялық

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді)

Мелекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:
Қабылдауға ұсынылған **« Кутузов көшесінен бастап Парковая көшесіне дейін ,Баймолдин көшесі жолына күрделі жөндеу »**

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы **Е. Б. Иманзаипов**
(аты, тегі, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары **Е.К. Ещанов**
(аты, тегі, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері

Е.С. Нурханов

Ю.И.Моисеев

М.И. Альжанов

Е.Н. Берикбаев

А. Б. Сафяников

М. Н. Романевич

(аты, тегі, әкесінің аты, қолдары, күні, мөрлер)

Ескерту : Актіге қол қойылған күн іске қосу күні болып есептеледі

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной
комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию 103-14

От "28" 11 2014 г. г. Павлодар
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) **от «28» 11 2014 г. № 1-671р Распоряжение акима города Павлодара**
(наименование органа, назначившего комиссию) в составе: председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) заместитель акима города Павлодара – **Иманзаипов Ержан Бейбутович**
(фамилия, имя, отчество, должность)
заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
Ещанов Ергали Касымович –главный специалист отдела государственной архитектурно-строительной инспекции, ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Павлодарской области комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства Регионального развития Республики Казахстан»
(фамилия, имя, отчество, должность) членов комиссии - представителей:
заказчика
Нурханов Ермурат Сапарбекович – руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара»
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара»**
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального подрядчика **Моисеев Юрий Иванович** - директор ТОО «ПКФ ГОРДОРСТРОЙ»
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)
Альжанов Мурат Исаевич – технический директор ТОО КазПИИ «Казахстанпроект»
(фамилия, имя, отчество, должность)
субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
(фамилия, имя, отчество, должность)
Берикбаев Елдос Нурланович – индивидуальный предприниматель «Берикбаев Е.Н.» технический надзор
органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Сафяников Александр Борисович – руководитель Республиканского государственного учреждения «Павлодарское городское управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав

потребителей Павлодарской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан»

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы **Романевич Михаил Николаевич -** руководитель ГУ «Управления по чрезвычайным ситуациям города Павлодара», полковник

(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____

_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара» и ТОО «ПКФ ГОРДОРСТРОЙ»**

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **Капитальный ремонт ул. Баймульдина от ул. Кутузова до ул. Парковая**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение) по адресу: **г. Павлодар Капитальный ремонт ул. Баймульдина от ул. Кутузова до ул. Парковая** (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "____"_____ 20__ г. № _____

_____

_____

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от "___" _____ 20__ г. № _____

_____

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «ПКФ ГОРДОРСТРОЙ»**

_____

(наименование организации)

выполнившим **Капитальный ремонт ул. Баймульдина от ул. Кутузова до ул. Парковая**

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

_____

_____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «Казахстанпроект»**

(наименование организации)

выполнившим разработку проекта по **Капитальный ремонт ул. Баймульдина от ул. Кутузова до ул. Парковая** _____

(наименование частей или разделов документации) и субподрядными проектными организациями

_____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара»**

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, **индивидуальному**, повторно применяемому)

_____

_____

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара»**

_____
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего)

документацию на объект (очередь, пусковой комплекс) от "__" _____ 20__ г. № _____

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **6 октября 2014 года**;
(месяц, год)

окончание работ **24 октября 2014 года**;
(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес. :

по норме или по проекту организации строительства **4 месяца**;

фактически **1 месяц**.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: **Исполнительная документация**

_____
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____
_____
_____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,						

в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
проезжая часть	м2	4275	
пешеходная часть	м2	776,87	
бортовой камень (бордюр)	мп	906,1	
бортовой камень (поребрик)	мп	987	

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего **32244,16462** тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности

решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке по **Капитальный ремонт ул. Баймульдина от ул. Кутузова до ул. Парковая**
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии **Е. Б. Иманзаипов**

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Е.К. Ещанов

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Е.С. Нурханов

Ю.И. Моисеев

М.И. Альжанов

Е.Н. Берикбаев

А. Б. Сафяников

М. Н. Романевич

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Пронумеровано
и прошнуровано
на 30 листах

КЕНСЕ

Заказчик:Государственное учреждение " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Павлодара"
Подрядчик: ТОО " ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Программа 458023000422
Договор № 129 от 22.07.2014 г.

АКТ № 1 от 31 октября 2014 года
приемки выполненных работ за октябрь 2014 года
Капитальный ремонт ул. Баймульдина от ул. Кутузова до ул. Парковая

Составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел/час	
					всего	осн.з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	единицы	всего	единицы	всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		~~Раздел 1 Подготовительный период~~														
1	Е23-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	849,0	122,85	122,85			104300	104300			133	138719	0,7670	651
2	Е23-24-1	Демонтаж люка	шт	28	97,87	83,7	14,17	5,4	2740	2344	397	151	130	3244	0,5520	16
3	Е23-24-1	Установка люка б/у	шт	1	302,67	209,25	35,42	13,50	303	209	35	14	130	290	1,38	1
4	Е23-24-1	Установка люка	шт	27	8362,67	209,25	35,42	13,50	225792	5650	956	365	130	7820	1,38	37
5	Е8-6-9	Кладка стен горловин колодцев из кирпича керамического	м3 кладки	3,05	9530,05	915,75	296,60	110,25	29067	2793	905	336	118	3692	6,49	20
6	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки И 7,5	м3	1	8715,37	195,75	66,01	24,93	8715	196	66	25	105	232	1,4718	1
7	Е46-34-2	Срубка бетонных конструкций	м3	1	2430,59	1 347,75	1 082,84	481,50	2431	1348	1083	482	100	1830	10,22	10
8	Е27-101-5	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия самоходными дорожными фрезами с погрузкой в автосамосвалы	м2	2944,0	119,34	3,01	116,17	6,73	351337	8861	342004	19813	133	38136	0,0438	129
9	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	т	279,00	98,12		98,12	19,62	27375		27375	5474	100	5474	0,0412	11
10	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий	м3 конструкции	13,0	408,12	238,5	169,62	4,07	5306	3101	2205	53	133	4195	1,5636	20
11	Е1-17-7	Погрузка мусора одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта	33,80	26,22	1,15	25,03	6,78	886	39	846	229	97	260	0,0312	1
12	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	т	100,40	98,12		98,12	19,62	9851		9851	1970	100	1970	0,0412	4
		Раздел 2 Земляные работы														
13	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов (Н=0,37 м) - проезжая часть	1м2 корыта	3563	33,43	1,03	29,06	10,26	119111	3670	103541	36556	133	53501	0,0594	212
14	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов (Н=0,1 м) - пешеходная часть	м2 корыта	764,0	19,95	1,03	15,58	5,5	15242	787	11903	4202	133	6635	0,03616	28
15	Е1-17-8	Погрузка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта	1133,00	32,24	1,42	30,77	8,34	36528	1609	34862	9449	97	10726	0,03837	43
16	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	т	1869	98,12		98,12	19,62	183386		183386	36670	100	36670	0,0412	77
17	Е1-166-1	Подсыпка вручную грунтом бортового камня	м3 грунта	218,0	122,18	122,18			26635	26635			113	30098	0,885	193
18	Е1-35-2	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м в насыпи	м3 грунта	43,00	12,61		12,61	4,38	542		542	188	97	182	0,0143	1
19	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	м3 уплотненного грунта	43,00	14		14	4,8	602		602	206	97	200	0,01567	1
20	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 20 смК=7,000;	м3 уплотненного грунта	301,00	1,39		1,39	0,42	418		418	126	97	122	0,00137	

21	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 уплотненного грунта	43,00	14,12	1,62	12	2,75	607	70	516	118	97	182	0,0244	2
22	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2 спланированной площади	718,00	8,55	4,12	4,43	0,74	6139	2958	3181	531	97	3384	0,0304	22
		Раздел 3 Устройство проезжей части														
23	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м бортового камня	876,00	635,14	108,68	6,63	1,76	556383	95204	5808	1542	133	128672	0,7041	616
24	30-19-81	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91), марка БР 300.30.15	шт	292,0	3310				966520							
25	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности бортового камня битумом в 1 слой ktpp1=0,5; ktpm1=0,5; kзпр1=0,5; kзкс1=0,5; kзпм1=0,5; kмат1=0,5;	м2 поверхности	87,6	122,73	18,68	1,91	0,72	10751	1636	167	63	118	2005	0,1095	9
26	Е27-14-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка	м3 материала основания в плотном теле	727,0	1011,56	21,38	68,13	12,76	735404	15543	49531	9277	133	33011	0,1878	137
27	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под бортовой камень	м3 основания	8,3	1137	112,5	97,07	36	9437	934	806	299	118	1455	0,96	7
28	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 18 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	3899,00	347,13	5	33,29	11,5	1353460	19495	129798	44839	133	85564	0,07338	286
29	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов перед распределением расклинивающего материала	т	7,80	40097,59		339,59	140,94	312761		2649	1099	133	1462	1,16	10
30	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов по щебеночному основанию	т	3,12	40097,59		339,59	140,94	125104		1060	440	133	585	1,16	4
31	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 покрытия	3987,0	386,2	5,94	15,35	5,06	1539779	23683	61200	20174	133	58330	0,05126	204
32	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	м2 покрытия	15948,0	45,38	0,01			723720	159			133	211	0,00009	1
33	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	т	1,20	40097,59		339,59	140,94	48117		408	169	133	225	1,16	2
34	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа Б	м2 покрытия	3987,00	479,51	5,94	15,35	5,06	1911806	23683	61200	20174	133	58330	0,05126	204
		Раздел 4 Пешеходная часть														
35	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под бортовой камень	м3 основания	50,70	1782,77	123,75	100,89	38,25	90386	6274	5115	1939	118	9691	1,03	52
36	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней БР 100.20.08 при других видах покрытий	м бортового камня	1268,0	1054,34	108,68	6,63	1,76	1336903	137806	8407	2232	133	186251	0,7041	893
37	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из щебня	м2 покрытия	842,0	285,55	38,03	12,52	4,39	240433	32021	10542	3696	133	47504	0,2607	220
38	Е27-56-2	Добавлять к расценке 27-56-1 на каждый 1 см изменения толщины основанияК=3,000;	м2 покрытия	2526,0	21,08	0,83			53248	2097			133	2789	0,0054	14
39	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см смесь тип Б, марки II	м2 покрытия	842,0	388,39	24,75			327024	20840			133	27717	0,144	121
40	Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=4,000;	м2 покрытия	3368,0	60,97	3,98			205347	13405			133	17829	0,0232	78
		Раздел 5 Организация дорожного движения														
41	Е6-1-1	Устройство бетонных фундаментовК=0,063;	м3	0,504	8562,37	195,75	66,01	24,93	4315	99	33	13	105	118	1,4718	1

42	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	8,0	747,86	506,25	146,19	28,22	5983	4050	1170	226	133	5687	3,31	27
43	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 ммК=4,200;	м	4,20	279				1172							
44	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 ммК=3,500;	м	24,50	279				6836							
45	Е9-62-2	Изготовление стоек	т конструкций	0,1148	8077,36	4194	2622,65	468,05	927	481	301	54	90	482	25,07	3
46	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	шт	5	157,67	119,03			788	595			133	791	0,69	3
47	п/л	Знак дорожный треугольный 2.4 (предупреждающий, приоритета)	шт	11	3854				42394							
48	п/л	Знак дорожный информационно-указательный квадратный (5.16.2)	шт	2	3854				7708							
49	Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3-1.5	км линии	0,354	4349,35	450	1692,25	632,07	1540	159	599	224	133	509	6,03	2
50	1-1-1164	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметкиК=6,400;	кг	2,2656	263				596							
51	Е27-65-3	Разметка проезжей части сплошной линией 0,4 м-1.14.1	км линии	0,05	37455,85	450	1692,25	632,07	1686	20	76	28	133	64	6,03	
52	1-1-1164	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметкиК=0,045;	кг	4,455	263				1172							
		Раздел 6 Контейнерная площадка с ограждением 4 шт														
53	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	м2 спланированн	22,4	19,4	19,4			435	435			97	422	0,123	3
54	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,12	1417,81	477			1588	534			123	657	2,99	3
55	Е7-53-10	Установка плит массой более 0,5 т	шт сборных конструкций	4	402,58	110,25	151,68	53,61	1610	441	607	214	140	917	0,8975	4
56	30-17-9	Сплошные плоские плиты Пл-1	м2	20,8000	1770				36816							
57	Е7-20-3	Установка монтажных изделий МН 111-6	т стальных элементов	0,032	175710,1	8100	1826,1	690,75	5623	259	58	22	140	393	46,07	1
58	Е9-30-1	Монтаж стоек и решеток ограждения	т конструкций	0,88812	14359,66	6075	5522,03	1322,37	12753	5395	4904	1174	90	5912	40,63	36
59	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций ограждения Р1 и стоек СТ1-СТ3	т конструкций	0,88812	27935,09	16380	9375,11	2107,33	24810	14547	8326	1872	90	14777	98,36	88
60	1-1-873	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп-трубы	т	0,76096	72300				55017							
61	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,128	75900				9715							
62	99-13-2	Очистка метповерхностей металлоконструкций до II степени ГОСТ 9.402-80	т	0,88812	6705				5955							
63	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	46,576	21,8	5,81	0,05	0,02	1015	271	2	1	90	245	0,0296	1
64	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	93,152	24,84	4,16	0,02		2314	388	2		90	349	0,0213	2
65	Е7-53-7	Установка панелей ограждения П-1	шт сборных конструкций	16	519,52	205,65	275,25	96,6	8312	3290	4404	1546	140	6770	1,5953	25

66	30-21-26	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15	м3	1,12	15300				17136							
67	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т стальных элементов	0,2708	175710,1	8100	1826,1	690,75	47582	2193	495	187	140	3332	46,07	13
68	Е15-156-2	Кремнийорганическая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	м2 окрашиваемой	38,36	316,08	22,73	2,03	0,77	12125	872	78	30	105	947	0,1318	5
		Итого : прямые затраты							12021819	591379	1082420	228492		1051565		4555
		Исключить:														
		Раздел 1 Подготовительный период														
4	Е23-24-1	Установка люка	шт	-6	8362,67	209,25	35,42	13,50	-50176	-1256	-213	-81	130	-1738	1,38	-8
5	Е8-6-9	Кладка стен горловин колодцев из кирпича керамического	м3 кладки	-1,80	9530,05	915,75	296,60	110,25	-17154	-1648	-534	-198	118	-2178	6,49	-12
6	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки И 7,5	м3	-0,7	8715,37	195,75	66,01	24,93	-6101	-137	-46	-17	105	-162	1,4718	-1
		Раздел 2 Земляные работы														
22	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2 спланированной площади	-61,30	8,55	4,12	4,43	0,74	-524	-253	-272	-45	97	-289	0,0304	-2
		Раздел 3 Устройство проезжей части														
26	Е27-14-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка	основания в плотном теле	-85,75	1011,56	21,38	68,13	12,76	-86741	-1833	-5842	-1094	133	-3893	0,1878	-16
		Раздел 4 Пешеходная часть														
35	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под бортовой камень	м3 основания	-11,20	1782,77	123,75	100,89	38,25	-19967	-1386	-1130	-428	118	-2141	1,03	-12
36	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней БР 100.20.08 при других видах покрытий	м бортового камня	-281,0	1054,34	108,68	6,63	1,76	-296270	-30539	-1863	-495	133	-41275	0,7041	-198
37	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из щебня	м2 покрытия	-65,13	285,55	38,03	12,52	4,39	-18598	-2477	-815	-286	133	-3675	0,2607	-17
38	Е27-56-2	Добавлять к расценке 27-56-1 на каждый 1 см изменения толщины основанияК=3,000;	м2 покрытия	-195,39	21,08	0,83			-4119	-162			133	-215	0,0054	-1
39	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см смесь тип Б, марки II	м2 покрытия	-65,13	388,39	24,75			-25296	-1612			133	-2144	0,144	-9
40	Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=4,000;	м2 покрытия	-260,5	60,97	3,98			-15884	-1037			133	-1379	0,0232	-6
		Раздел 6 Контейнерная площадка с ограждением 4 шт														
53	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	м2 спланированн	-4,4	19,4	19,4			-85	-85			97	-82	0,123	-1
54	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	-1,12	1417,81	477			-1588	-534			123	-657	2,99	-3
55	Е7-53-10	Установка плит массой более 0,5 т	шт сборных конструкций	-4	402,58	110,25	151,68	53,61	-1610	-441	-607	-214	140	-917	0,8975	-4
56	30-17-9	Сплошные плоские плиты Пл-1	м2	-20,80	1770				-36816							
57	Е7-20-3	Установка монтажных изделий МН 111-6	т стальных элементов	-0,032	175710,1	8100	1826,1	690,75	-5623	-259	-58	-22	140	-393	46,07	-1
58	Е9-30-1	Монтаж стоек и решеток ограждения	т конструкций	-0,88812	14359,66	6075	5522,03	1322,37	-12753	-5395	-4904	-1174	90	-5912	40,63	-36
59	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций ограждения Р1 и стоек СТ1-СТ3	т конструкций	-0,88812	27935,09	16380	9375,11	2107,33	-24810	-14547	-8326	-1872	90	-14777	98,36	-88

60	1-1-873	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп-трубы	т	-0,76096	72300				-55017							
61	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	-0,128	75900				-9715							
62	99-13-2	Очистка метповерхностей металлоконструкций до II степени ГОСТ 9.402-80	т	-0,88812	6705				-5955							
63	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	-46,576	21,8	5,81	0,05	0,02	-1015	-271	-2	-1	90	-245	0,0296	-1
64	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	-93,152	24,84	4,16	0,02		-2314	-388	-2		90	-349	0,0213	-2
65	Е7-53-7	Установка панелей ограждения П-1	шт сборных конструкций	-16	519,52	205,65	275,25	96,6	-8312	-3290	-4404	-1546	140	-6770	1,5953	-25
66	30-21-26	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15	м3	-1,12	15300				-17136							
67	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т стальных элементов	-0,2708	175710,1	8100	1826,1	690,75	-47582	-2193	-495	-187	140	-3332	46,07	-13
68	Е15-156-2	Кремнийорганическая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	окрашиваемой	-38,36	316,08	22,73	2,03	0,77	-12125	-872	-78	-30	105	-947	0,1318	-5
		Итого исключить :прямые затраты							-783286	-70615	-29591	-7690		-93470		-461
		Добавить:														
		Раздел 1 Подготовительный период														
3	Е23-24-1	Установка люка б/у	шт	5	302,67	209,25	35,42	13,50	1513	1046	177	68	130	1448	1,38	7
	7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм К=0,02	м3	0,3	2850,44	812,93	1856,11	597,97	855	244	557	179	140	593	7,3045	2
	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	м	1,05	3950				4148							
	Е46-34-3	Разборка железобетонных констр. тепловой камеры	м3	2,7	4330,04	2234,25	2095,79	789,75	11691	6032	5659	2132	100	8164	17,18	46
	Е7-13-1 (ДМ)	Демонтаж плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2 ktpp1=0,6; ktpм1=0,6; kзпр1=0,6; kзкс1=0,6; kзпм1=0,6; kмат1=0;	плт сборных конструкций	3	438,88	206,55	232,33	69,01	1317	620	697	207	140	1158	1,51236	5
	Е7-13-1	Монтаж плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2	шт сборных конструкций	3	820,53	344,25	387,22	115,02	2462	1033	1162	345	140	1929	2,52060	8
	сф	плита	шт	3	11073,97				33222							
		Раздел 2 Земляные работы														
13	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов (Н=0,37 м) - проезжая часть	1м2 корыта	407	33,43	1,03	29,06	10,26	13606	419	11827	4176	133	6111	0,0594	24
14	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов (Н=0,1 м) - пешеходная часть	м2 корыта	12,87	19,95	1,03	15,58	5,5	257	13	201	71	133	112	0,03616	
15	Е1-17-8	Погрузка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта	152,60	32,24	1,42	30,77	8,34	4920	217	4696	1273	97	1445	0,03837	6
16	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	т	252,2	98,12		98,12	19,62	24746		24746	4948	100	4948	0,0412	10
		Раздел 3 Устройство проезжей части														
23	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м бортового камня	30,10	635,14	108,68	6,63	1,76	19118	3271	200	53	133	4421	0,7041	21
24	30-19-81	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91), марка БР 300.30.15	шт	10,0	3310				33100							

25	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности бортового камня битумом в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	м2 поверхности	3,0	122,73	18,68	1,91	0,72	368	56	6	2	118	68	0,1095	
27	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под бортовой камень	м3 основания	0,28	1137	112,5	97,07	36	318	32	27	10	118	50	0,96	
28	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 18 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	376,0	347,13	5	33,29	11,5	130521	1880	12517	4324	133	8251	0,07338	28
29	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов перед распределением расклинивающего материала	т	0,75	40097,59		339,59	140,94	30073		255	106	133	141	1,16	1
30	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов по щебеночному основанию	т	0,30	40097,59		339,59	140,94	12029		102	42	133	56	1,16	1
31	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 покрытия	288	386,2	5,94	15,35	5,06	111226	1711	4421	1457	133	4213	0,05126	15
32	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	м2 покрытия	1152	45,38	0,01			52278	12			133	16	0,00009	
33	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	т	0,08	40097,59		339,59	140,94	3208		27	11	133	15	1,16	1
34	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа Б	м2 покрытия	288	479,51	5,94	15,35	5,06	138099	1711	4421	1457	133	4213	0,05126	15
		Раздел 6 Контейнерная площадка с ограждением 4 шт														
	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	18	38,44	5	33,29	11,5	692	90	599	207	133	395	0,07338	1
	30-8-36	Щебень фр. 20-40 мм, М-1200	м3	3,40	1430				4862							
	30-8-34	Щебень фр. 5-20 мм, М-1200	м3	0,27	1730				467							
	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	1,80	7268,69	272,25	196,62	74,27	13 084	490	354	134	105	655	2,1528	4
	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,070	45800				3 206							
	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под бортовой камень	м3 основания	0,96	1782,77	123,75	100,89	38,25	1711	119	97	37	118	184	1,03	1
	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней БР 100.20.08 при других видах покрытий	м бортового камня	24,0	1054,34	108,68	6,63	1,76	25304	2608	159	42	133	3525	0,7041	17
	с.ф.	Декоративное бетонное ограждение	шт	4	38758,9				155 036							
		Итого добавить: прямые затраты							833 437	21 604	72 907	21 281		52 111		213
		ВСЕГО по разделам 1-6														
		Итого прямые затраты							12071970	542368	1125736	242083		1010206		4307
		Стоимость материалов, тенге							10403866							
		Накладные расходы К=0,515948							521215							
		Итого							12593184							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							755591							
		Итого в ценах 2001 года							13348775							
		Временные здания и сооружения							160185							
		Итого							13 508 960							
		Восстановление оси трассы категория сложности IV	км	0,368	23717,39				8 728							
		Итого							13517688							

		Итого в текущих ценах с Имрп=2,088							28224934								
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							564498,7								
		Итого							28789432,7								
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%							3454731,92								
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)							32244164,62								

Заказчик: Подрядчик:

Заместитель руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Павлодара" Койсоймасов Р.Е.

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.

Заместитель руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Павлодара" Кантаев А.К.

Заведующий сектором по ремонту дорог Найманов К.Н.

Главный специалист сектора ремонта дорог Мушкенов Ж.Д.

Технадзор: ИП "Берикбаев Е.Н."

Берикбаев Е.Н.