Заказчик : "ГУ Шалкарской районной архитектуры гор.стр-во и строительство"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство подземного газопровода жилых домов №14"А", №14"Б", №14"В" по ул.Куншуак в г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2011 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	68	12.12.2011г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2011 года	Стоимость оборудования в ценах 2011 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство подземного газопровода жилых домов №14"А", №14"Б", №14"В" по ул.Куншуак в г. Шалкар	718 803	718 803	361 204	343 505	0	14 094	86 256	805 059
Всего по стройке:								
Итого за отч. м-ц: декабрь	718 803	718 803	361 204	343 505	0	14 094	86 256	805 059

Заказчик: _____

"___" декабрь 2011 года.

Подрядчик: _____

"___" декабрь 2011 года.

Заказчик : "ГУ Шалкарской районной архитектуры гор.стр-во и строительство"

Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"

Наименование объекта: Строительство подземного газопровода жилых домов №14"А", №14"Б", №14"В" по ул.Куншуак в г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области

Форма №КС-3

Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ №01

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2011 г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. Ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				З/П рабочих строителей	в т.ч. З/П машинистов	З/П рабочих строителей	в т.ч. З/П машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	260	27,84	26,18	7238	6807	2 234	0,0115	3
		м3 грунта		1,66	7,2	432	1872	97	0,025	7
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	25,2	218,93	0	5517	0	6 234	1,54	39
		м3 грунта		218,93	0	5517	0	113	0	0
3	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	260	3,35	3,35	871	871	293	0	0
		м3 грунта		0,00	1,16	0	302	97	0,0038	1
4	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	16,9	958,50	152,52	16199	2578	4 632	1,02	17
		м3 основания		153,68	57,15	2597	966	130	0,279	5

5	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм	0,2	51 202,26	20326,01	10240	4065	9 406	179	36
		км трубопровода		30 825,00	5353,43	6165	1071	130	20,64	4
6	8-4-417	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 50838-95), Р 0,63МПа, SDR 17, Dв 54,9 мм	200	197,00	0	39400	0	0	0	0
		м		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,07	58 881,69	25695,31	4122	1799	3 630	194	14
		км трубопровода		33 075,00	6813,45	2315	477	130	26,38	2
8	8-4-420	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 50838-95), Р 0,63МПа, SDR 17, Dв 96 мм	70	598,00	0	41860	0	0	0	0
		м		0,00	0	0	0	0	0	0
9	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм (защитный	0,01	58 881,69	25695,31	589	257	519	194	2
		км трубопровода		33 075,00	6813,45	331	68	130	26,38	0
10	8-4-421	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 50838-95), Р 0,63МПа, SDR 17, Dв 109,3 мм	10	762,00	0	7620	0	0	0	0
		м		0,00	0	0	0	0	0	0
11	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм защитный кожух)	0,002	78 245,00	36133,62	156	72	134	247	0
		км трубопровода		41 850,00	9612,9	84	19	130	37,3	0
12	8-4-424	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 50838-95), Р 0,63МПа, SDR 17, Dв 157,3 мм	2	1 590,00	0	3180	0	0	0	0
		м		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм Защитный кожух)	0,001	139 706,75	90794,12	140	91	88	286	0
		км трубопровода		48 375,00	19582,83	48	20	130	84,07	0

14	8-4-422	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 50838-95), Р 0,63МПа, SDR 17, Dв 122,4 мм	1	957,00	0	957	0	0	0	0
		м		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	7	300,56	225,63	2104	1579	1 169	0,414	3
		шт		69,53	58,98	487	413	130	0,226	2
16	99-1-2	Отвод полиэтиленовый 90 град Ду 63 мм	2	1 872,00	0	3744	0	0	0	0
		шт		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Е16-15-2	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
18	8.9.09	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0МПа, Dy 50 мм	2	285,00	0	570	0	0	0	0
		шт		0,00	0	0	0	0	0	0
19	9.2.14	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с76нжм для газа, конденсата и воды, Ру 6,4МПа (64 кгс/см2), Dy 50 мм	1	10 300,00	0	10300	0	0	0	0
		шт		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Ц10-321-1	Укладка сигнальной ленты в каналах ленты 200 мм	265	117,20	0	31058	0	24 517	0,5	133
		м		91,60	0	24274	0	101	0	0
21	99-1-1	Сигнальная лента желтого цвета шириной 200 мм	265	27,00	0	7155	0	0	0	0
		м		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Е25-46-1	Пневматическое испытание трубопровода диаметром 63 мм	0,265	214 942,93	180223,18	56960	47759	20 473	172	46
		км трубопровода		32 175,00	32204,48	8526	8534	120	121,11	32

				250454	65917	73 675		294
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				51030	13757			52
В т.ч. Оборудование				0				
Накладные расходы, тенге				73 675				
Заработная плата, тенге				11051				
трудоемкость, чел-ч				37				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				19448				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге				343576				
Глава 8 Временные здания и сооружения								
Временные здания и сооружения 5,13%				17625				
Сметная заработная плата (К=0,141)				2485				
нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0008)				14				
Итого по главе 8				17625				
Итого по главам 1-8				361204				
Итого по смтеному расчету:								
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				361204				
в текущих ценах 2011 года, МРП тек=1512 тенге (к=1,951)				704709				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				14094				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				718803				
НДС (12%)				86256				
Стоимость строительства				805059				

Сдал председатель ПрК "Ерзат" _____ Аликулов К.К.

Принял: Начальник "ГУ Шалкарской районной архитектуры,гор.стр-во и строительство" _____ Утешов Д.Ш.

Технадзор: Директор ТОО "Зональный центр "СтройИнжиниринг Сервис" _____ Муканов М.