УТВЕРЖДЕН
к постановлению Правительства
Республики Казахстан от 15
октября 2001 года № 1328

Распоряжение акима города Аксу

БЕКІТІЛГЕН
(шешімнің (бұйрықтың, қаулының және т.б. күні мен нөмірі, шығымға (бұйрыққа, қаулыға және т.б.) қол қойған адамның тегі, аты, және лауазымы)/дата и номер решения (приказа, постановления и др.) имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.))

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от "1" октября 2014 г **Павлодарская область г. Аксу**
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) **от "16" сентября 2014 г. № 313-р**

Распоряжение акима города Аксу " О создании государственной приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию после реконструкции автомобильных дорог в городе Аксу"(Школьный бульвар, Абая, Ильяса Оспанова (бывшая Заводская) Царева (три участка), Комсомола, Чимкентская, Карагандинская)
(наименование организации, назначившего комиссию)

в составе:
председатель комиссии **Арынов Каршыга Зальмуханович – заместитель акима города Аксу**
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя представителя **Ещанов Ергали Касымович - главный специалист государственной архитектурно-строительной инспекции государственного учреждения "Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Павлодарской области Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства", заместитель председателя Комиссии**
(фамилия, имя, отчество, должность)

члены комиссии – представителей:
Адамжанов Бектурсын Камалиденович - индивидуальный предприниматель "Адамжанов Б.К." технологический надзор
(фамилия, имя, отчество, должность)

Валишанов Ренат Ельгизович – начальник отдела по чрезвычайным ситуациям города Аксу, подполковник противопожарной службы
(фамилия, имя, отчество, должность)

Жалелов Абзал Ермекович – руководитель государственного учреждения "Аксуское городское управление по защите прав потребителей департамента по защите прав потребителей Павлодарской области Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей"
(фамилия, имя, отчество, должность)

Омаров Нуриден Толегенович – и.о. руководитель государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу"
(фамилия, имя, отчество, должность)

Жакен Ризабек Казбекулы – заведующий сектором пассажирского транспорта и автомобильных дорог государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу"
(фамилия, имя, отчество, должность)

Мұздыбаев Төлеухан Уәлиханұлы – руководитель государственного учреждения "Отдел строительства города Аксу"
(фамилия, имя, отчество, должность)

Мажитов Канат Киынович – инспектор группы дорожно-технической инспекции, отдела административной полиции. отдела внутренних дел города Аксу
(фамилия, имя, отчество, должность)

Кабдышева Бахытгуль Нурмухановна - директор товарищества с ограниченной ответственностью "ES-Проект" авторский надзор
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационная организации
МоисеевЮ.И.-директор ТОО «ПКФ Гордорстрой», генеральный подрядчик
(фамилия, имя, отчество, должность)

Установила:

1. Заказчиком государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу" в лице и.о. руководителя Омарова Н.Т.
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **действующие объекты после реконструкции автомобильных дорог в городе Аксу"**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: **Павлодарская область город Аксу (Школьный бульвар, Абая, Ильяса Оспанова (бывшая Заводская) Царева (три участка), Комсомола, Чимкентская, Карагандинская)**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство (реконструкция) осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «ПКФ Гордорстрой» - выполнил реконструкцию автомобильных дорог в городе Аксу"
(наименование организации) (виды работ)

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО "ES-Проект"
(наименование организации)

4. Исходные данные для проектирования выданы _____

_____

_____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Строительство (реконструкция) осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

_____

_____
(номер проекта, номер серии)

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена _____
заключением государственной экспертизы за № 16-0413/13 от 13.06.13 г.
(наименование организации, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ___июль 2014 г. __; окончание работ ___сентябрь 2014 года___;
(месяц, год) (месяц, год)
при продолжительности строительства, мес.: 3
по норме или по проекту организации строительства _____;
фактически _____ .

8. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: техническая документация, акты рабочей комиссии и готовности объекта, сертификаты и другая документация
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг) :

Количество объектов, площадь	Ед. измерения	По проекту		фактически	
		Общая протяженность дорог города (КМ)	В том числе в рамках проекта (КМ)	Общая (протяженность КМ)	В том числе в рамках проекта (КМ)
6 участков 25929,954	м2	36,39	4	4	4

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
-

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: участки являются магистральными улицами районного значения а также местного значения в жилой застройке, Проектирование улиц выполнено по параметрам СНиП РК 3.01-01.2008
(краткие технические характеристики по особенностям его разрешения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в технической документации к настоящему акту).

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом ___-_____
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

13. Внешние наружнные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи функционируют нормально.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 192 302,077 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 166 770,507 тыс. тенге.

15. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____
_____

Решение
Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке после реконструкции автомобильные дороги в городе Аксу"(улица Школьный бульвар, Абая, Ильяса Оспанова (бывшая Заводская), Царева (три участка), Комсомола, Чимкентская, Карагандинская)
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

1. _____ **К. Арынов** **М.П.**
(подпись)

2. _____ **Е. Ешанов** **М.П.**
(подпись)

3. _____ **Б. Адамжанов** **М.П.**
(подпись)

4. _____ **Р. Валишанов** **М.П.**
(подпись)

5. _____ **А. Жалелов** **М.П.**
(подпись)

6. _____ **Н. Омаров** **М.П.**
(подпись)

7. _____ **Р. Жакен** **М.П.**
(подпись)

8. _____ **Т. Муздыбаев** **М.П.**
(подпись)

9. _____ **К. Мажитов** **М.П.**
(подпись)

10. _____ **Б. Кабдышева** **М.П.**
(подпись)

11. _____ **Ю. Моисеев** **М.П.**
(подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Договор: №84 от 29 мая 2014 года.
Программа: 458085011431, 458085015431

Акт №2 от 03 сентября 2014 года
приемки выполненных работ
Реконструкция дорог города Аксу (ул. Карагандинская)
за сентябрь м-ц 2014 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№ п\п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат,	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накл рас-ды		Затраты труда чел/час			
					Всего	з/пл рабочих-строителей	Экс.машин	в т.ч. з/пл машинистов	Всего	з/пл рабочих-строителей	Экс.машин	в т.ч. з/пл машинистов	тенге	%	На единицу		Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	**Раздел 1 Раздел 1. Подготовка территории строительства ул. Карагандинская**								0	0	0	0	0				0	0
1	Е27-101-4	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия проезжей части самоходными фрезами с погрузкой	м2	710	93,25	2,32	90,8	5,29	66208	1647	64468	3756	7186	133	0,0134	0,0208	10	15
2	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	т	67,4	84,26	0	84,26	16,85	5679	0	5679	1136	1136	100	0	0,0354	0	2
3	Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	м3 конструкции	127,3	66,76	15,5	51,26	9,62	8499	1973	6525	1225	4253	133	0,117	0,0356	15	5
4	Е23-24-1	Демонтаж люка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	шт	3	146,8	125,55	21,25	8,1	440	377	64	24	521	130	0,786	0,042	2	0
5	Е23-24-1	Установка люка	шт	3	302,67	209,25	35,42	13,5	908	628	106	41	870	130	1,31	0,07	4	0
6	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	13400				40200									
7	Е46-34-3	Срубка горловины	м3	0,19	4330,04	2234,3	2095,79	789,8	823	425	398	150	575	100	13,32	3,86	3	1
8	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	т	223,44	27,1	0	27,1	18,97	6055	0	6055	4239	4239	100	0	0,0398	0	9
9	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	т	223,44	84,26	0	84,26	16,85	18827	0	18827	3765	3765	100	0	0,0354	0	8
10	**Раздел 2 Раздел 2 Реконструкция (ул. Карагандинская)**																	
10	**2.1 Подраздел Земляные работы**																	
10	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 50 см в грунтах 2 группы	м2 корыта	4993	33,43	1,03	29,06	10,26	166916	5143	145097	51228	74973	133	0,0093	0,0501	46	250

11	Е1-25-2	Обратная надвижка грунта 2 группы (от устройства корыта) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) на расстояние до 10м (25 м) для обратной засыпки выемки в местах уширения нижних слоев дорожной одежды	м3 грунта	248	11,19	0	11,19	3,06	2775	0	2775	759	736	97	0	0,01	0	2
12	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) К=1,5	м3 грунта	372	9,4	0	9,4	2,57	3497	0	3497	956	927	97	0	0,0084	0	3
13	Е1-17-8	Погрузка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта	1749	32,24	1,42	30,77	8,34	56388	2484	53817	14587	16559	97	0,00984	0,0285	17	50
14	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	т	2886	84,26	0	84,26	16,85	243174	0	243174	48629	48629	100	0	0,0354	0	102
15	**2.2 Подраздел Дорожная одежда**																	
15	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 15 см К-0,15	м3 материала основания в плотном теле	731,85	1011,56	21,38	68,13	12,76	740310	15647	49861	9338	33230	133	0,144	0,0438	105	32
16	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	4172	38,47	5	33,29	11,5	160497	20860	138886	47978	91555	133	0,033	0,0404	138	168
17	99-1-1(пл)	Щебень фракции 5-20, АЗФ	м3		265				0									
18	П8-13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 13 км, 1 класс груза	т	100,128	105,05	0	105,05	21,01	10518	0	10518	2104	0	0	0	0,0441	0	4
19	30-8-37	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция свыше 40 мм	м3		1230				0									
20	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов перед распределением расклинивающего материала	т	8,076	339,59	0	339,59	140,9	2743	0	2743	1138	1514	133	0,58	0,58	5	5
21	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов по основанию	т	3	339,59	0	339,59	140,9	1019	0	1019	423	563	133	0,58	0,58	2	2

22	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 покрытия	3752	372,32	5,94	15,35	5,06	1396945	22287	57593	18985	54892	133	0,0336	0,0177	126	66
23	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	м2 покрытия	15008	43,64	0,01	0	0	654949	150	0	0	200	133	0,00009	0	1	0
24	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов по нижнему слою а/б покрытия	т		339,59	0	339,59	140,9	0	0	0	0	0	133	0,58	0,58	0	0
25	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа Б, М-II.	м2 покрытия		479,51	5,94	15,35	5,06	0	0	0	0	0	133	0,0336	0,0177	0	0
26	**2.5 Подраздел Организация дорожного движения**					0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
26	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	м3		8715,37	195,75	66,01	24,93	0	0	0	0	0	105	1,35	0,1218	0	0
27	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт		747,86	506,25	146,19	28,22	0	0	0	0	0	133	3,2	0,11	0	0
28	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	шт		157,67	119,03	0	0	0	0	0	0	0	133	0,69	0	0	0
29	99-1-36(пл)	Стойка СКМ Д 57х3 мм, длина 3,5 м	шт		1362				0	0	0	0	0	0		0	0	0
30	99-1-37(пл)	Стойка СКМ Д 57х3 мм, длина 4,2 м	шт		1635				0	0	0	0	0	0		0	0	0
31	99-1-3(пл)	Знак приоритета квадратный (2,1)	шт		2948				0	0	0	0	0	0		0	0	0
32	99-1-2(пл)	Знак дорожный приоритета треугольный (2,4)	шт		2691				0	0	0	0	0	0		0	0	0
33	99-1-8(пл)	Знак информационно-указательный квадратный (5,15)	шт		2948				0	0	0	0	0	0		0	0	0
34	**2.6 Подраздел Разметка проезжей части**																	
34	Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км линии		4349,35	450	1692,25	632,1	0	0	0	0	0	133	3,18	2,85	0	0
		Итого прямые затраты							3587370	71621	811102	210461	346323				474	725
		Накладные расходы,%							346323	51948								
		Итого							3933693	123569	811102	210461	346323					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							236022									
		Итого							4169715									
		Временные здания и сооружения (1,5%) К-0,8							50037									
		В том числе - возвратных сумм 15%							7506									
		Итого							4219752									

		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%) К-0,8							33758									
		Восстановление и закрепление оси трассы							18152									
		Итого в ценах 2001 года							4271662									
		Итого в текущих ценах к=2,234							9542894									
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							190858									
		Итого							**9733752**									
		НДС-12%							1168050									
		Всего с НДС-12%							**10901802**									
		в т.ч. возвратных сумм							16767									

Заказчик:

ГУ “Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу”
РК г. Аксу, ул. Астана, 21 "А"
ИИК KZ36070103KSN4514000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК
БИК KKMFKZ2A
БИН 041240004198
Индекс 140100

Зав. сектором пассажирского транспорта и автомобильных дорог ГУ “Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу”

_____ **Жакен Р.К.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ **Моисеев Ю.И.**

Технадзор:

ИП "Адамжанов Б.К."

_____ **Адамжанов Б.К.**