Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от « » 2011 года
№

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «4» ноября 20 13 г. _____
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от « 8 »октября 2007 г. № 55

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза»

_____
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) Марданова Аигуль Камзиновна – заместитель акима города Экибастуза
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации) - главный специалист отдела государственной архитектурно-строительной инспекции Кусаинов Данияр Толеубаевич

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика Касенов Кусниден Зейнельгабиденович – руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза»

_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации
_____нет_____

_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика - Моисеев Юрий Иванович директор ТОО «ПКФ ГОРДОРСТРОЙ»

_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)-Галиева Мининур Галимжановна главный инженер проекта ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»

_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____

_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____

_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора -Токатов Канатбек Кизатович руководитель управления санитарно-эпидемиологического надзора по г. Экибастузу

_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы – Ешматов Бауыржан Кабижанұлы руководитель управления по ЧП г. Экибастуза

_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ТОО «ПКФ ГОРДОРСТРОЙ»

_____
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект «Реконструкция улицы Московская (участок от ул. Энергетиков до ул. Беркимбаева)»

_____
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: _____

_____
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «__»_____ 20 __г. №_____

_____

_____

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «23» августа 2013 года № ____ , выданное «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза»_____

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «ПКФ ГОРДОРСТРОЙ»_____

(наименование организации)

выполнившим работы по «Реконструкции улицы Московская (участок от ул. Энергетиков до ул. Беркимбаева)»_____

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

_____

_____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ____ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»

(наименование организации)

выполнившим _____

_____

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

_____

_____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____

_____

_____

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) _____

_____

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена _____

_____

_____

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от «__»_____ 20 __г. №____.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ____август 2013 г._____;

(месяц, год)

окончание работ сентябрь 2013 года
(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес:

по норме или по проекту организации строительства 5 месяцев;

фактически 1 месяц

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: _____

_____

_____

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	км	0,87217		0,87217	
Тип дорожной одежды		Капитальный		Капитальный	
Ширина проезжей части	м	11,0 и 8,0		11,0 и 8,0	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

_____выполнены_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 83531,999 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 72095,134 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 83531,999тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 72095,134 тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект «Реконструкция улицы Московская (участок от ул. Энергетиков до ул. Беркимбаева)»_____

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии:

_____Марданова А. К.

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

_____Кусаинов Д. Т.

Члены государственной приемочной комиссии:

_____Касенов К.З.

_____Моисеев Ю.И.

_____Галиева М.Г.

_____Токатов К.К.

_____Ешматов Б.К.

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Экибастуза"

Подрядчик: ТОО " ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Договор: № 130/085 от 23.08.2013 г.

АКТ № 2 от 9 октября 2013 года
приемки выполненных работ за октябрь 2013 года

Реконструкция автодороги улицы Московская (участок от ул. Энергетиков до ул. Беркимбаева)

Лот №3

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 проезжая часть								
		Добавить								
Е1-17-10		Разработка грунта 4 группы (дресвяной грунт)одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2827,95	53,77	51,34	152 059	145 187	44 658	0,0164	46
		м3		2,36	13,92	6 674	39 365	97	0,0476	135
		Добавить								
П8-6-1		Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами на 6 км, 1 класс груза	5 090,31	56,43	56,43	287 246	287 246	57 470		
		т			11,29		57 470	100	0,02179	111
		Добавить								
Е1-145-3 прим		Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом	9750	1,81	1,81	17 648	17 648	3 783		
		м2 спланированной площади			0,4		3 900	97	0,0134	131
		Добавить								
Е1-130-3		Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	2 693,29	9,48	9,48	25 532	25 532	8 464		
		м3 уплотненного грунта			3,24		8 726	97	0,01059	29

	Добавлять за каждый последующий проход по следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой								
Е1-130-9	25 т при толщине слоя 40 см К=4,000:	10 773,16	1,03	1,03	11 096	11 096	3 240		
	м3 уплотненного грунта			0,31		3 340	97	0,00101	11
10 Е8-4-7	**Боковая обмазочная гидроизоляция бортового камня битумом в 1 слой**	**25**	**46,24**	**3,82**	**1 156**	**96**	**1 144**	**0,212**	**5**
	м2 поверхности								
			37,35	**1,44**	**934**	**36**	**118**	**0,007**	
	Исключить								
10 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция бортового камня битумом в 1 слой	-4,50	46,24	3,82	-208	-17	-205	0,212	-1
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	-168	-6	118	0,007	
11 1-1-33	**Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ**	**0,03**	**38600**		**1 158**				
	т								
	Исключить								
11 1-1-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	-0,01	38600		-386				
	т								
12 Е8-3-2	**Устройство щебеночного основания под бортовой камень**	**12,9**	**1840,27**	**100,89**	**23 740**	**1 301**	**2 466**	**0,85**	**11**
	м3 основания								
			123,75	**38,25**	**1 596**	**493**	**118**	**0,18**	**2**
	Исключить								
12 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под бортовой камень	-2,3	1840,27	100,89	-4 233	-232	-440	0,85	-2
	м3 основания								
			123,75	38,25	-285	-88	118	0,18	
13 Е27-34-2	**Установка бетонных бортовых камней БР 100.30.18**	**500**	**1997,54**	**6,63**	**998 770**	**3 315**	**73 443**	**0,698**	**349**
	м бортового камня								
			108,68	**1,76**	**54 340**	**880**	**133**	**0,0061**	**3**
	Исключить								
13 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней БР 100.30.18	-90	1997,54	6,63	-179 779	-597	-13 219	0,698	-63
	м бортового камня								
			108,68	1,76	-9 781	-158	133	0,0061	-1
	Раздел 4 Тип 2								
20 Е27-82-2	**Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм бульдозером 96 кВт (130 л.с) и перемещением грунта на расстояние до 50 м под проезжую часть**	**1,6**	**33,43**	**29,06**	**53**	**46**	**24**	**0,0093**	

	м2 корыта								
			1,03	10,26	2	16	133	0,0501	
	Добавить Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм бульдозером 96 кВт (130 л.с) и перемещением грунта на расстояние до 50 м под проезжую часть *м2 корыта*	134	33.43	29.06	4 480	3 894	2 012	0.0093	1
			1.03	10.26	138	1 375	133	0.0501	7
21 Е27-82-2	**Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм бульдозером 96 кВт (130 л.с.) и перемещением грунта на расстояние до 50 м под тротуары** ***м2 корыта***	**377,5**	**33,43**	**29,06**	**12 620**	**10 970**	**5 668**	**0,0093**	**4**
			1,03	**10,26**	**389**	**3 873**	**133**	**0,0501**	**19**
21 Е27-82-2	**Добавить** Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм бульдозером 96 кВт (130 л.с.) и перемещением грунта на расстояние до 50 м под тротуары *м2 корыта*	429	33.43	29.06	14 341	12 467	6 443	0.0093	4
			1.03	10.26	442	4 402	133	0.0501	21
22 Е27-82-2	**Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм бульдозером 96 кВт (130 л.с.) и перемещением грунта на расстояние до 50 м под газоны** ***м2 корыта***	**3196**	**33,43**	**29,06**	**106 842**	**92 876**	**47 990**	**0,0093**	**30**
			1,03	**10,26**	**3 292**	**32 791**	**133**	**0,0501**	**160**
Е27-14-1 23 прим	**Устройство дополнительного слоя основания из ПГС толщиной 20 см К=0,200;** ***м3 материала основания в плотном теле***	**1486,2**	**1011,56**	**68,13**	**1 503 380**	**101 255**	**67 483**	**0,144**	**214**
			21,38	**12,76**	**31 775**	**18 964**	**133**	**0,0438**	**65**
Е27-14-1 23 прим	**Добавить** Устройство дополнительного слоя основания из ПГС толщиной 20 смК=0,200; *м3 материала основания в плотном теле*	26.8	1011.56	68.13	27 110	1 826	1 217	0.144	4
			21.38	12.76	573	342	133	0.0438	1
24 Е27-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см (20 см) из щебня фракции 40-70 мм (1000 кгс/см2)** ***м2 основания***	**5957**	**375,81**	**33,29**	**2 238 700**	**198 309**	**130 727**	**0,033**	**197**
			5	**11,5**	**29 785**	**68 506**	**133**	**0,04038**	**241**
24 Е27-22-1	**Добавить** Устройство однослойных оснований толщиной 15 см (20 см) из щебня фракции 40-70 мм (1000 кгс/см2) *м2 основания*	134	375.81	33.29	50 359	4 461	2 941	0.033	4
			5	11.5	670	1 541	133	0.04038	5

25 Е27-72-1	**Разлив жидкого битума перед распределением расклинивающего материала из расчета 2 л/м2**	*т*	11,91	40097,59	339,59	477 562	4 045	2 233	0,58	7
					140,94		1 679	133	0,58	7
	Добавить									
25 Е27-72-1	Разлив жидкого битума перед распределением расклинивающего материала из расчета 2 л/м2	*т*	0,27	40097,59	339,59	10 826	92	51	0,58	
					140,94		38	133	0,58	
26 П7-141-1	**Транспортировка битума на 145 км, 1 класс груза kэкс1=1,6; kзпм1=1,6;**	*т*	12,27	964,48	964,48	11 834	11 834			
					192,9		2 367		0,25318	3
	Добавить									
26 П7-141-1	Транспортировка битума на 145 км, 1 класс груза kэкс1=1,6; kзпм1=1,6;	*т*	0,28	964,48	964,48	270	270			
					192,9		54		0,25318	
27 Е27-72-1	**Разлив жидкого битума перед устройством нижнего слоя покрытия из расчета 0,2 л/м2**	*т*	1,27	40097,59	339,59	50 924	431	238	0,58	1
					140,94		179	133	0,58	1
	Добавить									
27 Е27-72-1	Разлив жидкого битума перед устройством нижнего слоя покрытия из расчета 0,2 л/м2	*т*	0,03	40097,59	339,59	1 203	10	5	0,58	
					140,94		4	133	0,58	
28 П7-141-1	**Транспортировка битума на 145 км, 1 класс груза kэкс1=1,6; kзпм1=1,6;**	*т*	1,31	964,48	964,48	1 263	1 263			
					192,9		253		0,25318	
	Добавить									
28 П7-141-1	Транспортировка битума на 145 км, 1 класс груза kэкс1=1,6; kзпм1=1,6;	*т*	0,03	964,48	964,48	29	29			
					192,9		6		0,25318	
29 Е27-53-6	**Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см (6 см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых тип Б Марка II**	*м2 покрытия*	6345	372,32	15,35	2 362 370	97 396	92 827	0,0336	213
	Добавить			5,94	5,06	37 689	32 106	133	0,01766	112

29 Е27-53-6	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной [illegible] см (6 см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых тип Б Марка II *м2 покрытия*	134	372.32	15.35	49 891	2 057	1 960	0.0336	5
			5.94	5.06	796	678	133	0.01766	2
30 Е27-54-6	**Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;** ***м2 покрытия***	**25380**	**43,64**		**1 107 583**		**338**	**0,00009**	**2**
			0,01		**254**		**133**		
30 Е27-54-6	**Добавить** Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000; *м2 покрытия*	536	43.64		23 392		7	0.00009	
			0.01		5		133		
31 Е27-72-1	**Разлив жидкого битума перед устройством верхнего слоя покрытия из расчета 0,2 л/м2** ***т***	**1,27**	**40097,59**	**339,59**	**50 924**	**431**	**238**	**0,58**	**1**
				140,94		**179**	**133**	**0,58**	**1**
31 Е27-72-1	**Добавить** Разлив жидкого битума перед устройством верхнего слоя покрытия из расчета 0,2 л/м2 *т*	0,03	40097.59	339.59	1 203	10	5	0.58	
				140.94		4	133	0.58	
32 П7-141-1	**Транспортировка битума на 145 км, 1 класс груза kэкс1=1,6; kзпм1=1,6;** ***т***	**1,31**	**964,48**	**964,48**	**1 263**	**1 263**			
				192,9		**253**		**0,25318**	
32 П7-141-1	**Добавить** Транспортировка битума на 145 км, 1 класс груза kэкс1=1,6; kзпм1=1,6; *т*	0,03	964.48	964.48	29	29			
				192.9		6		0.25318	
33 Е27-53-1	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых , типа Б Марки II** ***м2 покрытия***	**6345**	**479,51**	**15,35**	**3 042 491**	**97 396**	**92 827**	**0,0336**	**213**
			5,94	**5,06**	**37 689**	**32 106**	**133**	**0,01766**	**112**
33 Е27-53-1	**Добавить** Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых , типа Б Марки II *м2 покрытия*	134	479.51	15.35	64 254	2 057	1 961	0.0336	5
			5.94	5.06	796	678	133	0.01766	2

	Раздел 5 Тротуары и газоны								
	5.1 установка бортового камня БР 100.20.8								
	Добавить								
Е23-24-1	Демонтаж люка ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *шт*	1	97,87	14,17	98	14	116	0,524	1
			83,7	5,4	84	5	130	0,028	
	Добавить								
Е23-24-1	Установка люка *шт*	1	302,67	35,42	303	35	290	1,31	1
			209,25	13,5	209	14	130	0,07	
	Добавить								
Е8-6-9	Кладка стен горловин колодцев из кирпича керамического *м3 кладки*	0,1	9530,05	296,6	953	30	122	5,95	1
			915,75	110,25	92	11	118	0,54	
34 Е1-18-5	**Выемка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3** *м3 грунта*	**461,28**	**56,25**	**52,36**	**25 947**	**24 153**	**10 407**	**0,027**	**12**
			3,89	**19,37**	**1 794**	**8 935**	**97**	**0,0774**	**36**
	Добавить								
34 Е1-18-5	Выемка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 *м3 грунта*	56,73	56,25	52,36	3 191	2 970	1 280	0,027	2
			3,89	19,37	221	1 099	97	0,0774	4
35 Е1-25-2	**Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с до 10 м в места досыпки** *м3 грунта*	**427,42**	**11,19**	**11,19**	**4 783**	**4 783**	**1 269**		
				3,06		**1 308**	**97**	**0,01**	**4**
	Добавить								
35 Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с до 10 м в места досыпки *м3 грунта*	52,57	11,19	11,19	588	588	156		
				3,06		161	97	0,01	1
36 Е1-25-2	**Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с до 10 м (20 м) в отвал** *м3 грунта*	**33,86**	**11,19**	**11,19**	**379**	**379**	**101**		
				3,06		**104**	**97**	**0,01**	
	Добавить								
36 Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с до 10 м (20 м) в отвал	4,16	11,19	11,19	47	47	13		

	м3 грунта								
				3,06		13	97	0,01	
37 Е1-25-10	**Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)** *м3 грунта*	**33,86**	**9,4**	**9,4**	**318**	**318**	**84**		
				2,57		**87**	**97**	**0,0084**	
37 Е1-25-10	**Добавить** Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) *м3 грунта*	4,16	9,4	9,4	39	39	11		
				2,57		11	97	0,0084	
38 Е1-145-2	**Планировка тротуаров и площадок в грунтах 2 группы механизированным способом** *м2 спланированной площади*	**3474**	**1,41**	**1,41**	**4 898**	**4 898**	**1 011**		
				0,3		**1 042**	**97**	**0,00099**	**3**
38 Е1-145-2	**Добавить** Планировка тротуаров и площадок в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	429	1,41	1,41	605	605	125		
				0,3		129	97	0,00099	
39 Е1-131-1	**Прикатка слоя грунта вдоль тротуаров толщиной 10 см одним проходом по одному следу прицепного гладкого катка массой 5 т** *м3 уплотненного грунта*	**33,86**	**25,43**	**25,43**	**861**	**861**	**294**		
				8,94		**303**	**97**	**0,02908**	**1**
39 Е1-131-1	**Добавить** Прикатка слоя грунта вдоль тротуаров толщиной 10 см одним проходом по одному следу прицепного гладкого катка массой 5 т *м3 уплотненного грунта*	4,16	25,43	25,43	106	106	36		
				8,94		37	97	0,02908	
40 Е1-131-4	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного гладкого катка массой 5 т при толщине слоя 10 смК=2,000;** *м3 уплотненного грунта*	**67,72**	**3,56**	**3,56**	**241**	**241**	**88**		
				1,35		**91**	**97**	**0,00428**	
40 Е1-131-4	**Добавить** Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного гладкого катка массой 5 т при толщине слоя 10 смК=2,000; *м3 уплотненного грунта*	8,32	3,56	3,56	30	30	11		
				1,35		11	97	0,00428	

41 Е1-130-1	**Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т**	674	**14**	**14**	**9 436**	**9 436**	**3 138**		
	м3 уплотненного грунта								
				4,8		**3 235**	**97**	**0,01567**	**11**
	Добавить								
41 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	82,9	14	14	1 161	1 161	386		
	м3 уплотненного грунта								
				4,8		398	97	0,01567	1
42 Е1-130-7	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=2,000;**	**1348**	**1,39**	**1,39**	**1 874**	**1 874**	**549**		
	м3 уплотненного грунта								
				0,42		**566**	**97**	**0,00137**	**2**
	Добавить								
42 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=2,000;	165,8	1,39	1,39	230	230	68		
	м3 уплотненного грунта								
				0,42		70	97	0,00137	
43 Е1-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта**	**674**	**14,12**	**12**	**9 517**	**8 088**	**2 858**	**0,0122**	**8**
	м3 уплотненного грунта								
			1,62	**2,75**	**1 092**	**1 854**	**97**	**0,0122**	**8**
	Добавить								
43 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	82,9	14,12	12	1 171	995	351	0,0122	1
	м3 уплотненного грунта								
			1,62	2,75	134	228	97	0,0122	1
44 Е8-3-2	**Устройство щебеночного основания под бортовые камни**	**124,4**	**1840,27**	**100,89**	**228 930**	**12 551**	**23 781**	**0,85**	**106**
	м3 основания								
			123,75	**38,25**	**15 395**	**4 758**	**118**	**0,18**	**22**
	Добавить								
44 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под бортовые камни	0,3	1840,27	100,89	552	30	57	0,85	
	м3 основания								
			123,75	38,25	37	11	118	0,18	
45 Е8-4-7	**Обмазка поверхности бортового камня жидким битумом**	**132**	**46,24**	**3,82**	**6 104**	**504**	**6 042**	**0,212**	**28**
	м2 поверхности								
			37,35	**1,44**	**4 930**	**190**	**118**	**0,007**	**1**
	Добавить								
45 Е8-4-7	Обмазка поверхности бортового камня жидким битумом	0,49	46,24	3,82	23	2	22	0,212	

	м2 поверхности		37,35	1,44	18	1	118	0,007	
46 1-1-33	**Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ** *т*	**0,16**	**38600**		**6 176**				
	Добавить								
46 1-1-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ *т*	0,0003	38600		12				
47 П7-141-1	**Транспортировка битума на 145 км, 1 класс груза kэкс1=1,6; kзпм1=1,6;** *т*	**0,16**	**964,48**	**964,48**	**154**	**154**			
				192,9		**31**		**0,25318**	
	Добавить								
47 П7-141-1	Транспортировка битума на 145 км, 1 класс груза kэкс1=1,6; kзпм1=1,6; *т*	0,0003	964,48	964,48					
				192,9				0,25318	
48 Е27-34-2	**Установка бетонных бортовых камней БР 100.20.8 при других видах покрытий** *м бортового камня*	**3266**	**1054,34**	**6,63**	**3 443 474**	**21 654**	**479 727**	**0,698**	**2 280**
			108,68	**1,76**	**354 949**	**5 748**	**133**	**0,0061**	**20**
	Добавить								
48 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней БР 100.20.8 при других видах покрытий *м бортового камня*	24	1054,34	6,63	25 304	159	3 525	0,698	17
			108,68	1,76	2 608	42	133	0,0061	
49 Е27-34-2	**Установка бетонных бортовых камней БР 100.20.8 по пандусам** *м бортового камня*	**12**	**1054,34**	**6,63**	**12 652**	**80**	**1 762**	**0,698**	**8**
			108,68	**1,76**	**1 304**	**21**	**133**	**0,0061**	
	Исключить								
49 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней БР 100.20.8 по пандусам *м бортового камня*	-12	1054,34	6,63	-12 652	-80	-1 762	0,698	-8
			108,68	1,76	-1 304	-21	133	0,0061	
50 Е47-25-3	**Устройство газона с внесением растительного грунта 10 см** *м2*	**9007**	**163,58**	**0,34**	**1 473 365**	**3 062**	**457 442**	**0,2678**	**2 412**
			39,24	**0,13**	**353 435**	**1 171**	**129**	**0,0005**	**5**
	Исключить								
50 Е47-25-3	Устройство газона с внесением растительного грунта 10 см *м2*	-3877	163,58	0,34	-634 200	-1 318	-196 902	0,2678	-1 038
			39,24	0,13	-152 133	-504	129	0,0005	-2

51 Е47-25-6	**Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную** *м2*	**9007**	**19,01**		**171 223**		**95 392**	**0,0525**	**473**
			8,21		**73 947**		**129**		
	Исключить								
51 Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную *м2*	-3877	19,01		-73 702		-41 061	0,0525	-204
			8,21		-31 830		129		
52 Е1-153-1	**Полив посевов трав водой** *м2*	**9007**	**19,29**	**16,91**	**173 745**	**152 308**	**52 333**	**0,0159**	**143**
			2,12	**3,87**	**19 095**	**34 857**	**97**	**0,0172**	**155**
	Исключить								
52 Е1-153-1	Полив посевов трав водой *м2*	-3877	19,29	16,91	-74 787	-65 560	-22 526	0,0159	-62
			2,12	3,87	-8 219	-15 004	97	0,0172	-67
	5.2 дорожная одежда. Тип 1								
53 Е27-56-1	**Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см (10 см) из щебня фракции 20-40 мм** *м2 покрытия*	**3474**	**294,25**	**12,52**	**1 022 225**	**43 494**	**195 998**	**0,243**	**844**
			38,03	**4,39**	**132 116**	**15 251**	**133**	**0,0177**	**61**
	Добавить								
53 Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см (10 см) из щебня фракции 20-40 мм *м2 покрытия*	429	294,25	12,52	126 233	5 371	24 203	0,243	104
			38,03	4,39	16 315	1 883	133	0,0177	8
54 Е27-72-1	**Разлив жидкого битума перед устройством покрытия из расмета 0,2 л/м2** *т*	**0,69**	**40097,59**	**339,59**	**27 667**	**234**	**129**	**0,58**	
	Добавить			**140,94**		**97**	**133**	**0,58**	
54 Е27-72-1	Разлив жидкого битума перед устройством покрытия из расмета 0,2 л/м2 *т*	0,09	40097,59	339,59	3 608	31	17	0,58	
				140,94		13	133	0,58	
55 П7-141-1	**Транспортировка битума на 145 км, 1 класс груза kэкс1=1,6; kзпм1=1,6;** *т*	**0,71**	**964,48**	**964,48**	**685**	**685**			
				192,9		**137**		**0,25318**	
	Добавить								
55 П7-141-1	Транспортировка битума на 145 км, 1 класс груза kэкс1=1,6; kзпм1=1,6; *т*	0,09	964,48	964,48	87	87			

				192,9		17		0,25318	
56 Е27-55-1	**Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (4 см)** *м2 покрытия*	3474	388,39		1 349 267		114 356	0,144	500
			24,75		85 982		133		
	Добавить								
56 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (4 см) *м2 покрытия*	429	388,39		166 619		14 121	0,144	62
			24,75		10 618		133		
57 Е27-55-2	**Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=2,000;** *м2 покрытия*	6948	60,97		423 620		36 778	0,0232	161
			3,98		27 653		133		
	Добавить								
57 Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=2,000; *м2 покрытия*	858	60,97		52 312		4 542	0,0232	20
			3,98		3 415		133		
	Раздел 6 Обустройство дороги								
	6.1 установка и обустройство автопавильона А-1								
58 Е1-149-2	**Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе в грунтах 2 группы** *яма*	18	209,01	180,88	3 762	3 256	1 444	0,196	4
			28,13	54,63	506	983	97	0,213	4
59 Е6-1-1	**Устройство бетонной подготовки под столбы** *м3*	0,87	9347,77	66,01	8 133	57	202	1,35	1
			195,75	24,93	170	22	105	0,1218	
60 Е9-62-7	**Изготовление конструкции остановки из листовой стали и труб** *т конструкций*	1,473	49326,74	16388,64	72 658	24 140	43 033	161	237
			28980	3479,8	42 688	5 126	90	13,02	19
	Исключить								
60 Е9-62-7	Изготовление конструкции остановки из листовой стали и труб	-1,473	49326,74	16388,64	-72 658	-24 140	-43 033	161	-237

	т конструкций								
			28980	3479,8	-42 688	-5 126	90	13,02	-19
61 1-1-887	**Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества**	**0,7919**	**59000**		**46 722**				
	т								
	Исключить								
61 1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	-0,7919	59000		-46 722				
	т								
62 99-1-1	**Труба профильная 60*40*3,**	**0,322**	**60993**		**19 640**				
	т								
	Исключить								
62 99-1-1	Труба профильная 60*40*3,	-0,322	60993		-19 640				
	т								
99-1-63 1прайс	**Труба профильная 30*30*2**	**0,207**	**60993**		**12 626**				
	т								
	Исключить								
63 99-1-1прайс	Труба профильная 30*30*2	-0,207	60993		-12 626				
	т								
64 99-1-1	**Труба профильная 40*40*2**	**0,1521**	**62841**		**9 558**				
	т								
	Исключить								
64 99-1-1	Труба профильная 40*40*2	-0,1521	62841		-9 558				
	т								
65 Е9-17-1	**Монтаж остановок металлических**	**1,473**	**4646,85**	**2285,57**	**6 845**	**3 367**	**2 912**	**9,35**	**14**
	т конструкций								
			1579,5	**617,13**	**2 327**	**909**	**90**	**2,34**	**3**
	Исключить								
65 Е9-17-1	Монтаж остановок металлических	-1,473	4646,85	2285,57	-6 845	-3 367	-2 912	9,35	-14
	т конструкций								
			1579,5	617,13	-2 327	-909	90	2,34	-3
66 Е9-48-2	**Электродуговая сварка опорных частей каркаса при монтаже**	**1,473**	**542,84**	**144,52**	**800**	**213**	**388**	**1,34**	**2**
	т								
			292,5		**431**		**90**		
	Исключить								
66 Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркаса при монтаже	-1,473	542,84	144,52	-800	-213	-388	1,34	-2
	т								

				292,5		-431		90		
67 Е13-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	*м2*	**141,02**	**21,8**	**0,05**	**3 074**	**7**	**740**	**0,0295**	**4**
				5,81	**0,02**	**819**	**3**	**90**	**0,0001**	
67 Е13-16-6	**Исключить** Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	*м2*	-141,02	21,8	0,05	-3 074	-7	-740	0,0295	-4
				5,81	0,02	-819	-3	90	0,0001	
68 Е13-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;**	*м2*	**282,04**	**26,25**	**0,02**	**7 404**	**6**	**1 056**	**0,0213**	**6**
				4,16		**1 173**		**90**		
68 Е13-26-6	**Исключить** Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	*м2*	-282,04	26,25	0,02	-7 404	-6	-1 056	0,0213	-6
				4,16		-1 173		90		
с.ф № 00000000028 от 1.10.13	**Добавить** Автопавильон	*шт*	3	76834		230 502				
69 П9-21-1	**Конструкции металлические - погрузка**	*т*	**1,473**	**247,1**	**247,1**	**364**	**364**	**255**		
					172,97		**255**	**100**	**0,36324**	**1**
70 П7-141-1	**Транспортировка остановок на 145 км, 1 класс груза kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;**	*т*	**1,473**	**753,5**	**753,5**	**1 110**	**1 110**			
					150,7		**222**		**0,25318**	
71 Е10-32-1	**Установка скамьи из брусьев**	*м3*	**0,06**	**28485,13**	**318,13**	**1 709**	**19**	**514**	**39**	**2**
				7020	**119,25**	**421**	**7**	**120**	**0,59**	
71 Е10-32-1	**Исключить** Установка скамьи из брусьев	*м3*	-0,06	28485,13	318,13	-1 709	-19	-514	39	-2
				7020	119,25	-421	-7	120	0,59	
72 Е6-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	*т*	**0,0102**	**70437,87**	**304,24**	**718**	**3**	**105**	**58**	**1**
				9675	**114,75**	**99**	**1**	**105**	**0,56**	

	Исключить									
72 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг *т*	-0,0102	70437,87	304,24	-718	-3	-105	58	-1
			9675	114,75	-99	-1	105	0,56	
73 Т1-49-8	**Урна, тип II – строительные работы** *урна*	**6**	**1343,73**	**16,59**	**8 062**	**100**	**1 096**	**1**	**6**
			168,3	**5,64**	**1 010**	**34**	**105**	**0,028**	
74 Т1-49-9	**Урна, тип II – монтаж металлоконструкций** *урна*	**6**	**1471,62**	**2,5**	**8 830**	**15**	**2 240**	**2,1**	**13**
			355,42		**2 133**		**105**		
	6.2 установка дорожных знаков								
75 Е27-83-1	**Установка дорожных знаков на металлических стойках** *шт*	**26**	**747,86**	**146,19**	**19 444**	**3 801**	**18 483**	**3,2**	**83**
			506,25	**28,22**	**13 163**	**734**	**133**	**0,11**	**3**
76 99-1-1(пл)	**Стойки СКМ 2.35 (Р=16,17 кг, L= 3,5 м, d=57 мм)** *шт*	**18**	**1822**		**32 796**				
	Исключить								
76 99-1-1(пл)	Стойки СКМ 2.35 (Р=16,17 кг, L= 3,5 м, d=57 мм) *шт*	-18	1822		-32 796				
	Добавить								
с.ф № 103 от 76 18.09.13	Стойки СКМ 2.35 (Р=16,17 кг, L= 3,5 м, d=57 мм) *шт*	18	1362,17		24 519				
77 99-1-1(пл)	**Стойки металлические СКМ 2.40 (Р= 19,40 кг, L=4,2 м,d =57 мм)** *шт*	**8**	**2029**		**16 232**				
	Исключить								
77 99-1-1(пл)	Стойки металлические СКМ 2.40 (Р= 19,40 кг, L=4,2 м,d =57 мм) *шт*	-8	2029		-16 232				
	Добавить								
с.ф № 103 от 77 18.09.13	Стойки металлические СКМ 2.40 (Р= 19,40 кг, L=4,2 м,d =57 мм) *шт*	8	1634,6		13 077				
78 30-1-18	**Бетон дорожный (ГОСТ 26633-91*) класса В7,5 (М-100)** *м3*	**1,64**	**8250**		**13 530**				
79 Е27-84-1	**Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83**	**38**	**157,67**		**5 991**		**6 016**	**0,69**	**26**

		шт		119,03		4 523		133	
80	99-1-1(пл)	**щитки предупреждающие треугогльной формы со стороной В=900 мм** *шт*	2	4827		9 654			
80	99-1-1(пл)	**Исключить** щитки предупреждающие треугогльной формы со стороной В=900 мм *шт*	-2	4827		-9 654			
80	с.ф № 103 от 18.09.13	**Добавить** щитки предупреждающие треугогльной формы со стороной В=900 мм *шт*	2	2794,57		5 589			
81	99-1-1(пл)	**щитки дорожных знаков приоритета 2.4 треугольной формы В=900 мм** *шт*	7	4827		33 789			
81	99-1-1(пл)	**Исключить** щитки дорожных знаков приоритета 2.4 треугольной формы В=900 мм *шт*	-7	4827		-33 789			
81	с.ф № 103 от 18.09.13	**Добавить** щитки дорожных знаков приоритета 2.4 треугольной формы В=900 мм *шт*	7	2898,07		20 287			
82	99-1-1(пл)	**щитки запрещающие 3.1 круглой формы d=900 мм** *шт*	5	3830		19 150			
82	99-1-1(пл)	**Исключить** щитки запрещающие 3.1 круглой формы d=900 мм *шт*	-5	3830		-19 150			
82	с.ф № 103 от 18.09.13	**Добавить** щитки запрещающие 3.1 круглой формы d=900 мм *шт*	5	2898,07		14 490			
83	99-1-1(пл)	**щитки информационно-указательные 5.15; 5.16.1; 5.16.2; 5.8.4 квадратной формы размером 700х700 мм** *шт*	19	3830		72 770			
83	99-1-1(пл)	**Исключить** щитки информационно-указательные 5.15; 5.16.1; 5.16.2; 5.8.4 квадратной формы размером 700х700 мм *шт*	-19	3830		-72 770			
83	с.ф № 103 от 18.09.13	**Добавить** щитки информационно-указательные 5.15; 5.16.1; 5.16.2; 5.8.4 квадратной формы размером 700х700 мм *шт*	19	3154,98		59 945			

84 99-1-1(пл)	**щитки информационно-указательные 5.8.1 прямоугольной формы размером 700х1400 мм** *шт*	**1**	**4827**		**4 827**				
84 99-1-1(пл)	**Исключить** щитки информационно-указательные 5.8.1 прямоугольной формы размером 700х1400 мм *шт*	-1	4827		-4 827				
с.ф № 103 от 84 18.09.13	**Добавить** щитки информационно-указательные 5.8.1 прямоугольной формы размером 700х1400 мм *шт*	1	3933,09		3 933				
85 99-1-1(пл)	**щитки информационно-указательные 5.12 прямоугольной формы размером 1050х700 мм** *шт*	**3**	**4827**		**14 481**				
85 99-1-1(пл)	**Исключить** щитки информационно-указательные 5.12 прямоугольной формы размером 1050х700 мм *шт*	-3	4827		-14 481				
с.ф № 103 от 85 18.09.13	**Добавить** щитки информационно-указательные 5.12 прямоугольной формы размером 1050х700 мм *шт*	3	3337,21		10 012				
86 99-1-1(пл)	**щитки дополнительной информации 7.17 прямоугольной формы размером 350х700 мм** *шт*	**1**	**2029**		**2 029**				
87 П9-15-1	**Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка** *т*	**0,621**	**234,3**	**234,3**	**146**	**146**	**102**		
				164,01		**102**	**100**	**0,34442**	
88 П7-141-1	**Транспортировка дорожных знаков на 145 км, 1 класс груза** *т*	**0,621**	**602,8**	**602,8**	**374**	**374**			
				120,56		**75**		**0,25318**	
	6.3 маркировка проезжей части								
89 Е27-65-1	**Разметка проезжей части белой краской с применением стеклянных светоотражающих микрошариков сплошной линией 1.1 шириной 0,1 м** *км линии*	**0,466**	**10970,65**	**1692,25**	**5 112**	**789**	**672**	**3,18**	**1**
			450	**632,07**	**210**	**295**	**133**	**2,85**	**1**
90 1-1-1164	**Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки** *кг*	**12,05**	**263**		**3 169**				

91 E27-65-5	Разметка проезжей части белой краской с применением стеклянных светоотражающих микрошариков прерывистой линией 1.5 шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,51	4349,35	1692,25	2 218	863	734	3,18	2
	км линии		450	632,07	230	322	133	2,85	1
92 1-1-1164	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	3,26	263		857				
	кг								
93 E27-65-6	Разметка проезжей части белой краской с применением стеклянных светоотражающих микрошариков прерывистой линией 1.6 шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,156	8763,55	1692,25	1 367	264	225	3,18	
	км линии		450	632,07	70	99	133	2,85	
94 1-1-1164	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	2,99	263		786				
	кг								
95 E27-65-2	Нанесение фигурной разметки проезжей части белой краской 1.11; 1.13;,1.14; 1.18; 1.20 , приведенной к сплошной линии шириной линии 0,2 м с применением стеклянных светоотражающих микрошариков	0,449	19799,05	1692,25	8 890	760	646	3,18	1
	км линии		450	632,07	202	284	133	2,85	1
96 1-1-1164	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	22,23	263		5 846				
	кг								
97 E27-65-2	Нанесение фигурной разметки проезжей части желтой краской 1.17, 1.24.3 , приведенной к сплошной линии шириной линии 0,2 м с применением стеклянных светоотражающих микрошариков	0,077	19799,05	1692,25	1 525	130	112	3,18	
	км линии		450	632,07	35	49	133	2,85	
98 1-1-1164	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	3,81	263		1 002				
	кг								
	Всего прямые затраты				21 019 368	896 787			7 279

	1 131 814	275 696	1 050
Накладные расходы, тенге	1 940 966		
Стоимость демонтируемых материалов, тенге			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6, %)	1 377 620		
Итого в ценах 2001 года	24 337 954		
Временные здания и сооружения	292 055		
Итого	24630009		
Выслуга лет 1%	246 300		
Доп. отпуска 0,4%	98 520		
Итого	24974829		
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	55793768		
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1 115 875		
Итого	56909643		
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	6829157,16		
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	63738800,16		

Работы сдал:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Моисеев Ю.И.

Работы принял:

Главный специалист Мисягина Л.Н.

Главный специалист Раевская Г.А.

Технадзор: И.П. "Нуртазин" Нуртазин Ж.А.