Ерзатза

Заказчик : "ГУ Шалкарской районной архитектуры гор.стр-во и строительство"

Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"

Наименование объекта: Строительство сетей газоснабжения в районе п. Бозой Шалкарского района

Форма №КС-3

Утвержден постановлением

Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2011 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17						

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2011 года	Стоимость оборудования в ценах 2011 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство сетей газоснабжения в районе п. Бозой Шалкарского района	4 293 035	4 293 035	2 157 282	2 051 576	93 124	84 177	515 164	4 808 199
Всего по стройке:								
Итого за отч. мес: октябрь	4 293 035	4 293 035	2 157 282	2 051 576	93 124	84 177	515 164	4 808 199

Заказчик: _____

"____" октябрь 2011 года.

Подрядчик: _____

"____" октябрь 2011 года.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"

Наименование объекта: "Строительство сетей газоснабжения в районе новой жилой застройки п. Бозой

Форма №КС-3

Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ №01

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2011 г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-149-2	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе в грунтах 2 группы	142	209,01	180,88	29679	25685	11 399	0,196	28
		яма		28,13	54,63	3994	7757	97	0,213	30
2	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаемнтов объемом до 3 м3 под колонны	40,9	9 290,54	98,32	379983	4021	31 453	4,41	180
		м3		695,25	37,15	28436	1519	105	0,1814	7
3	Е9-17-1	Монтаж стоек газопровода Ду57 мм и Ду-76мм	1,772	4 646,85	2285,57	8234	4050	3 503	9,35	17
		m конструкций		1 579,50	617,13	2799	1094	90	2,34	4
4	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3мм	188,5	279,00	0	52592	0	0	0	0
		м		0,00	0	0	0	0	0	0

5	8-6-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3мм	188,5	377,00	0	71065	0	0	0	0
		м		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ребра жесткости, платсниы опорные)	0,178	93 997,62	304,24	16732	54	6 203	198	35
		т		33 075,00	114,75	5887	20	105	0,56	0
7	Е9-62-7	Изготовление опорных пластин и хомутов	0,178	49 326,74	16388,64	8780	2917	5 200	161	29
		т конструкций		28 980,00	3479,8	5158	619	90	13,02	2
8	Е14-17-1	Изготовление опор из стальных труб	1,772	16 778,23	3590,94	29731	6363	20 730	60,9	108
		т		10 440,00	596,25	18500	1057	106	2,91	5
9	Е62-29-11	Окраска масляными составами за два раза поверхностей стальных труб	79	163,85	0,07	12944	6	9 910	0,741	59
		м2		119,45	0,02	9437	2	105	0,0001	0
16	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	183,9	27,84	26,18	5120	4815	1 580	0,0115	2
		м3 грунта		1,66	7,2	305	1324	97	0,025	5
17	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	27,6	218,93	0	6042	0	6 828	1,54	43
		м3 грунта		218,93	0	6042	0	113	0	0
18	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	37	39,76	37,82	1471	1399	462	0,013	0
		м3 грунта		1,87	11	69	407	97	0,0376	1
19	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	59	76,60	76,6	4519	4519	904	0	0
		т		0,00	15,32	0	904	100	0,03217	2

20	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	38	3,79	3,24	144	123	59	0,00332	0
		м3 грунта		0,48	1,12	18	43	97	0,00371	0
21	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	232	3,35	3,35	777	777	261	0	0
		м3 грунта		0,00	1,16	0	269	97	0,0038	1
22	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	232	21,55	4,52	5000	1049	3 832	0,108	25
		м3 уплотненного грунта		17,03	0	3951	0	97	0	0
23	Е23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы, засыпка трубопровода	16,9	1 824,20	152,52	30829	2578	4 632	1,02	17
		м3 основания		153,68	57,15	2597	966	130	0,279	5
24	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм	0,108	51 202,26	20326,01	5530	2195	5 079	179	19
		км трубопровода		30 825,00	5353,43	3329	578	130	20,64	2
25	8-4-417	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 50838-95), Р 0,63 Мпа, SDR 17, Dв 54,9 мм	112	197,00	0	22064	0	0	0	0
		м		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,56	225,63	601	451	334	0,414	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,226	0
27	99-1-2 Прайс	Отвод полиэтиленовый 90 град Ду 63 мм	2	1 872,00	0	3744	0	0	0	0
		шт		0,00	0	0	0	0	0	0
28	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0

30	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 Мпа, Dy 50 мм	2	285,00	0	570	0	0	0	0
		шт		0,00	0	0	0	0	0	0
31	Ц10-321-1	Укладка сигнальной ленты в каналах, ширина ленты 200мм	108	117,20	0	12658	0	9 992	0,5	54
		м		91,60	0	9893	0	101	0	0
32	99-1-10 Прайс	Стоимость сигнальной ленты желтого цвета шириной 200 м	108	27,00	0	2916	0	0	0	0
		м		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	108	26,40	3,1	2851	335	2 011	0,11	12
		м кабеля		19,10	0,5	2063	54	95	0,003	0
34	16-7-101	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В. с алюминиевой жилой.	0,108	6 650,00	0	718	0	0	0	0
		1000м		0,00	0	0	0	0	0	0
35	Е25-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	23	2 327,99	1344,74	53544	30929	24 840	1,95	45
		стык		391,50	508,5	9005	11696	120	3,25	75
39	80-1-1 Прайс	Стоимость ГРПШ-400 РДНК-400	1	93 124,00	0	93124	0	0	0	0
		шт		0,00	0	0	0	0	0	0
40	Е7-24-8	Установка металлических оград высотой до 1,7 м из сетки по металлическим столбам без цоколя	12	1 115,13	214,15	13382	2570	6 766	2,01	24
		м оград		344,25	58,46	4131	702	140	0,2111	3
1	Е1-132-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	329	27,84	26,18	9159	8613	2 827	0,0115	4
		м3 грунта		1,66	7,2	546	2369	97	0,025	8

2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	10	262,72	0	2627	0	2 969	1,848	18
		м3 грунта		262,72	0	2627	0	113	0	0
3	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	41	39,76	37,82	1630	1551	512	0,013	1
		м3 грунта		1,87	11	77	451	97	0,0376	2
4	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	65,6	76,60	76,6	5025	5025	1 005	0	0
		т		0,00	15,32	0	1005	100	0,03217	2
5	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	41	3,79	3,24	155	133	64	0,00332	0
		м3 грунта		0,48	1,12	20	46	97	0,00371	0
6	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	276	3,35	3,35	925	925	311	0	0
		м3 грунта		0,00	1,16	0	320	97	0,0038	1
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	276	21,55	4,52	5948	1248	4 559	0,108	30
		м3 уплотненного грунта		17,03	0	4700	0	97	0	0
8	Е23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы, засыпка трубопровода	43,425	1 824,20	152,52	79216	6623	11 902	1,02	44
		м3 основания		153,68	57,15	6674	2482	130	0,279	12
9	Е22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 89 мм	0,3	129 222,58	54072,58	38767	16222	33 150	352	106
		км трубопровода		64 575,00	20425,5	19373	6128	130	99,76	30
10	8-6-75	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	300	515,00	0	154500	0	0	0	0
		м		0,00	0	0	0	0	0	0

11	Е22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм	4,5	282,86	0,37	1273	2	916	0,897	4
		м трубы, уложенной в футляре		156,38	0,14	704	1	130	0,0007	0
12	8-6-91	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	4,5	1 320,00	0	5940	0	0	0	0
		м		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,193	58 881,69	25695,31	11364	4959	10 008	194	37
		км трубопровода		33 075,00	6813,45	6383	1315	130	26,38	5
14	8-4-419	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 50838-95), Р 0,63 Мпа, SDR 17, Dв 78,6 мм	199	400,00	0	79600	0	0	0	0
		м		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Е24-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 Мпа и температуре 115°С	0,304	168 023,88	45997,13	51079	13983	35 606	415	126
		км трубопровода		73 125,00	16970,25	22230	5159	130	88,16	27
16	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	304	279,00	0	84816	0	0	0	0
		м		0,00	0	0	0	0	0	0
17	8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 Мпа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х3 мм	2	227,00	0	454	0	0	0	0
		шт		0,00	0	0	0	0	0	0
18	8-10-78	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 Мпа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 80, 89х3,5 мм	2	321,00	0	642	0	0	0	0
		шт		0,00	0	0	0	0	0	0

19	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	54,4	21,80	0,05	1186	3	285	0,0295	2
		м2		5,81	0,02	316	1	90	0,0001	0
20	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	5	300,56	225,63	1503	1128	835	0,414	2
		шт		69,53	58,98	348	295	130	0,226	1
21	99-1-5 Прайс	Переходник ДУ 90х89 ПЭ сталь	3	3 272,00	0	9816	0	0	0	0
		шт		0,00	0	0	0	0	0	0
22	8-5-101	Фитинги FLOWTITE: отводы, d=90 мм	2	4 130,00	0	8260	0	0	0	0
		шт		0,00	0	0	0	0	0	0
23	99-1-9 Прайс	Муфта Ду-90 мм	2	3 297,00	0	6594	0	0	0	0
		шт		0,00	0	0	0	0	0	0
24	99-1-10/2 Прайс	Заглушки полиэтиленовые Ду-90 мм	1	984,00	0	984	0	0	0	0
		шт		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	4	440,21	332,43	1761	1330	984	0,611	2
		шт		102,38	86,87	410	347	130	0,333	1
26	99-1-11 Прайс	Тройник ДУ 90х90 мм	2	7 941,00	0	15882	0	0	0	0
		шт		0,00	0	0	0	0	0	0
27	99-1-12 Прайс	Тройник ДУ 90х75 мм	2	6 933,00	0	13866	0	0	0	0
		шт		0,00	0	0	0	0	0	0
28	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	9,65	1 824,20	152,52	17604	1472	2 645	1,02	10
		м3 основания		153,68	57,15	1483	551	130	0,279	3
29	Ц10-321-1	Укладка сигнальной ленты в каналах, ширина ленты 200мм	193	117,20	0	22620	0	17 856	0,5	97
		м		91,60	0	17679	0	101	0	0

30	99-1-10 Прайс	Стоимость сигнальной ленты желтого цвета шириной 200 м	193	27,00	0	5211	0	0	0	0
		м		0,00	0	0	0	0	0	0
31	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	193	26,40	3,1	5095	598	3 594	0,11	21
		м кабеля		19,10	0,5	3686	97	95	0,003	1
32	16-7-101	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 4 мм2	0,193	6 650,00	0	1283	0	0	0	0
		1000м		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Е25-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	25	2 327,99	1344,74	58200	33619	27 000	1,95	49
		стык		391,50	508,5	9788	12713	120	3,25	81
34	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
35	9-4-108	Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс=200°С, Р 4 Мпа, Dy 50 мм	1	6 420,00	0	6420	0	0	0	0
		шт		0,00	0	0	0	0	0	0
36	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 Мпа, Dy 50 мм	2	285,00	0	570	0	0	0	0
		шт		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Е19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	193	78,92	0	15232	0	17 231	0,333	64
		м газопровода		69,75	0	13462	0	128	0	0
						1601497	192347	324 162		1316
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:						226766	62438			316
В т.ч. Оборудование						93124				
Накладные расходы, тенге						324 162				
Заработная плата, тенге						48624				

трудоемкость, чел-ч				162				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				109952				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге				2035611				
Глава 8 Временные здания и сооружения								
Временные здания и сооружения 2,7%				52447				
Сметная заработная плата (К=0,141)				7395				
нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0008)				42				
Итого по главе 8				52447				
в т.ч. Возвратных сумм (15%)				7867				
Итого по главам 1-8				2088058				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
в зимнее время (2,07%)				41295				
сметная заработная плата (К=0,46)				18996				
нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0028)				116				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				19949				
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				7979,74				
Итого по главе 9				69224				
Итого по главам 1-9				2157282				
Итого по смтеному расчету:								
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				2157282				
в текущих ценах 2011 года, МРП тек=1512 тенге (к=1,951)				4208858				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				84177				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				4293035				
НДС (12%)				515164				
Стоимость строительства				4808199				

Сдал председатель ПрК "Ерзат" _____ Аликулов К.К.

Принял: Начальник "ГУ Шалкарской районной архитектуры гор.стр-во и строительство" _____ Утешов Д.Ш.

Технадзор: Директор ТОО "Зональный центр "СтройИнжинирингСервис" _____ Муканов М.

ТОО "Зональный центр "СтройИнжиниринг Сервис"
ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ
«___»_____2011 г. _____ подпись