экз. ТОО ТПЭП

4670

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012года, №170

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства"
Генподрядчик : ТОО "ТПЭП"
Наименование стройки - Строительство кольца ВЛ 220 кВ с опорными подстанциями и реконструкцией ОРУ 220 кВ на ЦГПП 500 кВ в г.Астане. (1 очередь)

Договор №10/89 от 29.10.2010г

Объект номер - 3974-203-28-т.2
номер сметы 1--8,стр.58,59

АКТ 73
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2012год

на КАБЕЛЬНУЮ ЛИНИЮ 10 Кв - Монтажные работы

Составлен(а) в ценах .2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-141-2	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг**	585	27,50	4,00	16088	2340	11115	0,12	70
		м		19,30	0,70	11291	410	95	--	2
2	Ц0108-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	195	36,70	27,80	7157	5421	2908	0,06	12
		м		8,80	6,90	1716	1345	95	0,04	8
3	Ц0108-142-2	**На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1**	390	11,20	7,90	4368	3081	1964	0,02	8
		м		3,30	2,00	1287	780	95	0,01	5
4	Ц0108-143-1	**Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее**	195	32,40	23,70	6318	4622	2686	0,06	12
		м		8,60	5,90	1677	1151	95	0,03	7
5	Ц0108-143-2	**На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1**	390	18,80	14,20	7332	5538	2964	0,03	12
		м		4,50	3,50	1755	1365	95	0,02	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц0108-147-11	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 2 кг	210	39,90	4,00	8379	840	6005	0,18	38
		м		29,50	0,60	6195	126	95	--	1
7	Ц0108-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	60	65,50	9,50	3930	570	2907	0,31	19
		м		49,30	1,70	2958	102	95	0,01	1
8	ТОО"Торговый Дом"УНКОМТЕХ"	Кабель ПвВнг-LS-10 1Х120(16)	795	2307,89	--	1834776	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	ТОО"Торговый Дом"УНКОМТЕХ"	Кабель ПвВнг-LS-10 1Х300(25)	60	5259,41	--	315564	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	"TYCO ElECTrOniCs"	Концевая муфта POLT-12D/1XI-L12B, POLT-12E/1XI-L16B, POLT-12D/1XO-L12B	18	25436,30	--	457853	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-165-7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	12	3372,60	2056,00	40471	24672	19802	6,00	72
		шт		1280,00	457,01	15360	5484	95	2,65	32
12	Ц0108-165-9	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	6	4757,70	2963,00	28546	17778	13788	9,00	54
		шт		1764,00	655,00	10584	3930	95	3,80	23
13	"TYCO ElECTrOniCs"	Кабельный зажим HVCA-CABCLAMP-ST100-130	18	12525,45	--	225458	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	"TYCO ElECTrOniCs"	Кабельный зажим HVCA-CABCLAMP-TRI53-66	2	14388,21	--	28776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	189,45	218,93	--	41476	--	46868	1,54	292
		м3		218,93	--	41476	--	113	--	--
16	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	189,45	122,18	--	23147	--	26156	0,89	168
		м3		122,18	--	23147	--	113	--	--
17	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	4,904055	23400,00	--	114755	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3164395	64862			755
			Тенге			117446	14693			85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3099772				
	Материалы -		Тенге			4904				
	Всего заработная плата -		Тенге				67515			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2862429				
	Ресурсы на опробование -		Тенге			114755				
		Накладные расходы -	Тенге			64139				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9621			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			189835				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3353746				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							413
		Сметная заработная плата -	Тенге				77136			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64623				
	Всего заработная плата -		Тенге				64623			
		Накладные расходы -	Тенге			73024				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10954			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8259				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			145906				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							496
		Сметная заработная плата -	Тенге				75577			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3 499 652				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							909
		Сметная заработная плата -	Тенге				152713			
		Временные здания и сооружения - 4,3 %	Тенге			3 650 137				
		Зимнее удорожание работ - 3,36 %	Тенге			122 645				
		Дополнительные отпуска и выслуга лет - 1,4%	Тенге			51 102				
		Итого с прочими затратами	Тенге			3 823 884				
		Итого в ценах 2010г. 26%, К-1,823	Тенге			1 812 444				
		Итого в ценах 2011г. 74%, К-1,9071	Тенге			5 396 472				
		Итого в текущих ценах	Тенге			7 208 916				
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			144 178				
		Итого	Тенге			7 353 094				
		НДС - 12 %	Тенге			882 371				
		Всего :	Тенге			8 235 465				
		Скидка 0,993000000023	Тенге			8 177 817				

-42 555
8195 262

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК