Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен

БЕКІТІЛГЕН

_____

_____

(шешімнің (бұйрықтың, қаулының
және т.б) күні мен нөмірі,
шешімге (бұйрыкка, қаулыға және
т.б) қол қойған адамның тегі,
аты, әкесінің аты және лауазымы

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ
САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ
АКТІСІ

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЁМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

2011 жылғы "25" ақпан г. Приозерск қ._____
(объектінің орналасқан жері, местонахождение объекта)

От "26" февраля 2011 г.

2011 жылғы "___"_____ шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от "___"_____2011 г. _____

Приозерск қаласының әкімі
Аким города Приозерск

(комиссияны тағайындаған органныs атауы / наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

төраға
председателя *Досаев Т.Т.* — *әкім орынбасары*
(аты, әкесінің аты, тегі / фамилия, имя, отчество) (лауазымы / должность)
Досаев Т.Т. — *заместитель акима*

төраға орынбасары - мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясының өкілі
заместителя председателя - представитель государственной архитектурно-строительной инспекции
Нұрақов Б.Т. — *МСҚББ бас маманы*
(аты, әкесінің аты, тегі / фамилия, имя, отчество) (лауазымы / должность)
Нураков Б.Т. — *Гл. специалист ГАСК*

комиссия мүшелері - өкілдер:
членов комиссии - представителей:

тапсырыс беруші *Альменов М.Б.* АК «Казахстан Халык Банкі» төрағасының орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі / фамилия, имя, отчество) (лауазымы / должность)
заказчика *Альменов М .Б.* *Заместитель Председателя Правления АО»Народный Банк Казахстана»*

Приозерск қаласының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің бастығы
Начальник отдела строительства ,архитектуры и градостроительства г.Приозёрск
Есенжолов Ж.О. — *КСҚҚ бөлімінің бастығы*
(аты, әкесінің аты, тегі / фамилия, имя, отчество) (лауазымы / должность)
Есенжолов Ж.О. — *начальник отдела САиГ*

пайдалануды ұйым
эксплуатационной организации
Қаланбоев У.У. — *«ТҮКҚБ» КМК директоры*
(аты, әкесінің аты, тегі / фамилия, имя, отчество) (лауазымы / должность)
Каланбоев У.У — *директор КГП «УЖКР»*

мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органдары
органов государственной санитарно-эпидимиологической службы
Батанаева Л.К. — *қалалық СЭС бастығы*
(аты, әкесінің аты, тегі / фамилия, имя, отчество) (лауазымы / должность)

____ *Батанаева Л.Қ.*_____ ___*начальник городского СЭС* _____
ртке қарсы мемлекеттік қадағалау органдары
органов государственного пожарного надзора
__*Бекбосынов Н.С.*_____ _____*ТЖ бөлімінің бастығы*_____
(аты, әкесінің аты, тегі / фамилия, имя, отчество) (лауазымы / должность)
__ *Бекбосынов Н.С.*_____ ___*начальник отдела ЧС*_____
жергілікті атқарушы органның өкілі
представитель местного исполнительного органа
__*Медетбекова З.А.*_____ ___ *ЖҚӘБ бөлімінің бастығы* _____
(аты, әкесінің аты, тегі / фамилия, имя, отчество) (лауазымы / должность)
*Медетбекова З.А.* ____ *начальник отдела ЗиСП* _____
Председатель генерального подрядчика
Байдильдаев А..Б_____ ___*«Самга» ЖШС директорының орынбасары*
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
Байдильдаев А..Б_____ __*зам.директора ТОО «Самга»*
Басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері
Представители других заинтересованных организации, учреждений и органов надзора
Валяев И.В. «Мастер Valko» ЖШС директоры
Валяев И.В директор ТОО «Мастер Valko»
(фамилия, имя, отчество, должность)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге)

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) *«Қазақстан Халық Банкі АҚ» , «Самга» ЖШС*
__ *«АО Народный Банк Казахстана», ТОО «Самга»*
(ұйымның атауы / наименование организации)
предъявлен к приёмке в эксплуатацию
Пайдалануға қабылдау
__*Қарағанды облысы бойынша Приозерск қаласы «Қазақстан Халық Банкі АҚ» бөлімшесінің бір қабатты ғимараты.*
Завершенное строительство одноэтажного здания отделения «АО Народный Банк Казахстана» г.Приозерск Карагандинской области
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру / наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))
по адресу: __ *Карагандинская обл,. г.Приозерск, ул. Достык, д3* _
Қарағанды облысы, Приозерск қаласы, Достық к.3үй мекен-жайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдің (корпустың) нөмірі область, район, населённый пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))
2. Құрылыс ____*2010 жылдың 31 наурызында №226 шешімінің (бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде, басқару отырысы қаулысының №22 31.05.2010 ж. және құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуге арналған 2010 жылғы 27 шілдедегі №337 рұқсатына сәйкес салынған.*
(шешім шығарған органның атауы)
Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
№226 от "31"марта 2010 года и выписка из протокола заседания правления №22 от 31.05.2010г. и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от "_27_"июля__2010г. № ___337___ (наименование органа, вынесшего решение)
__ *«Қарағанды облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» ММ*_____
___*ГУ «Государственное архитектурно-строительное управление Карагандинской области»*_____
(шешім шығарған органның атауы / наименование органа, вынесшего решение)
3. Құрылыс жұмыстары орындаған бас мердігермен *«Самга» ЖШС Приозерск қаласы,Достық к, 3 үй, «Қазақстан Халық Банкі АҚ» бөлімшесінің бір қабатты ғимараты*
Строительство осуществлено генральным подрядчиком _
__ *ТОО «Самга»* (ұйымның атауы / наименование организации)
выполнившим__строительство_ *одноэтажного здания отделения «АО Народный Банк Казахстана» г.Приозерск ул.Достык, д3*___
(жұмыс түрлері / виды работ)

және қосалқы мердігер ұйымдармен *«Мастер Valko» ЖШС телекоммуникация жүйесін монтаждау, қорғаныс және видеобақылау жұмыстарын жүргізген.*
и субподрядными организациями *ТОО «Мастер Valko» выполнимшими работы по монтажу систем телекоммуникации, систем безопасности и видеонаблюдения*
(ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері), (наименование организаций и их ведомственная подчинённость, виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трёх перечень их указывается в приложении … к акту))
жүзеге асырылды

4. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер
Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «ПТИ Пищепром»
«ПТИ Пищепром» ЖШС
(ұйымның атауы және оның ведомстволық басыныстылығы/ наименование организации и её ведомственная подчинённость)
және
выполнившим
(наименование частей или разделов документации құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
и субподрядными организациями
(ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі) әзірлеген) / наименование организаций, их ведомственная подчинённость и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трёх перечень их указывается в приложении … к акту)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген
Исходные данные для проектирования выданы
«Приозерск қаласының Саулет жане кала курлысы» ММ
ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г.Приозерска»
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі) / наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчинённость, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трёх перечень их указывается в приложении … к акту))

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша
Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) *жеке жоба*
индивидуальный проект
(жобаның нөмірі, сериясының (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі) жүзеге асты / номер проекта, номер серии (по типовым проектам), для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалау-смета құжаттамасын *«Қазақстан Халық Банкі АҚ»*
Проектно-сметная документация утверждена *АО «Народный Банк Казахстана»*
((объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы) / наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))
жылғы "" № бекіткен.
от "" г. №

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
жұмыстың басталуы — начало работ *27.07.2010ж.*
(айы және жылы / месяц и год)
жұмыстың аяқталуы — окончание работ *21.02..2011ж.*
(айы және жылы / месяц и год)

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша
при продолжительности строительства, мес.: іс жүзінде
по норме или по ПОС *195 күн* ; фактически *209 күн*

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
Государственной приёмочной комиссии представлена следующая документация: *жобалау-сметалық құжаттар, 27.07.2010ж. №337 құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге рұқсат, орындалу сызбасы, жасырын жұмыстар актілері*
проектно-сметная документация, разрешение на производство СМР №337 от 27.07.2010г., исполнительная схема, акты на скрытые работы
(құжаттардың тізбесі / перечень документов)
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.
указанные документы являтсюя обязательным приложением к настоящему акту.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік ...ан, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяжённости, вместимости, объёма, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т. п.: (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Көрсеткіштер Показатели	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту	Іс жүзінде Фактически
Строительный объем	М.куб	3162,0	3162,0
площадь застройки	М.кв	556,8	556,8
Общая площадь	М.кв	462,1	462,1
Площадь покрытия проездов	М.кв	344,0	344,0
Площадь озеленения	М.кв	79,0	79,0

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: *ғимарат «Қазақстан Халық Банкінің» корпоративтік стилінде орындалған, өлшемдері 18х29 м, бір қабатты, биіктігі 3,6 м, каркас типті, монолитті темір бетон, сырқы беті гранитті қышты қайша, төбесі бір жақтаулы, төбе конструкциясы ағаштан, витраждар мен терезелер алюминий екі камералы әйнек пакеттер, кіреберіс саты мен пандусқа гранит тақтайша төселген.*

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *__здание выполнено в корпоративном стиле «Народного Банка Казахстана», в плане прямоугольное с габаритами 18х29 м, одноэтажный, высота этажа 3,6 м, здание каркасного типа, выполнено монолитном железобетоне, облицовка фасада керамогранитом, кровля скатная, стропильные конструкции дереыянные, витражи и окна алюминивые с двухкамерными стеклопакетами, ступени и пандусы главного входа выполнены из граниа._*

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар / краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведён в приложении … к настоящему акту).

Установлен котел на жидком топливе Buderus 115.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____орындалған_____

_____выполнены_____

(орындалуы туралы мәліметтер / сведения о выполнении)

Іс-шаралар сипаттамасы актіге ... қосымшасында көрсетілген.

Характеристика мероприятий приведена в приложении … к акту.

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы

коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ... қосымшасында берілген.
Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведён в приложении … к акту.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.
Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:
Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Жұмыстың түрлері Виды работ	*Өлшем бірлігі* Единица измерения	*Жұмыстың көлемі* Объём работ	*Орындалу мерзімі* Срок выполнения
Площадь озеленения	М.кв	50	Апрель – май
Площадь покрытия проездов и тратуаров	М.кв	344	-
Площадь участка в пределах землеотвода	М.кв	969	-

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
Сметная стоимость по утверждённой проектно-сметной документации:
барлығы __202500___ мың теңге,
всего _____202500____ тыс. тенге, оның ішінде/в том числе:
құрылыс-монтаж жұмыстары
строительно-монтажных работ _____140000____ мың теңге/тыс. тенге,
монтаж систем безопасности и видеонаблюдения ___62500_____ мың теңге/тыс. тенге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:
Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию __202500__ мың теңге /тыс. тенге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары / в том числе: стоимость строительно-монтажных работ ____140000_____ мың теңге/ тыс. тенге, жабдықтар, аспаптар, қорғаныс және видеобақылау жүйелері
монтаж систем безопасности и видеонаблюдения ____62500_____ мың теңге/ тыс. тенге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологиялық/технологических *жақсы*
хорошо
(тұрсын үйлер бойынша толтырылмайды/ по жилым домам не заполняется)
сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.
архитектурно-строительных (включая объёмно-планировочные и по применению материалов и конструкций) *жақсы*
хорошо

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приёмочной комиссии:

Қабылдауға ұсынылған *Приозерск қаласы,Достық к, 3 үй мекен-жайында орналасқан «Қазақстан Халық Банкі АҚ» бөлімшесінің ғимараты*

Предъявленный к приемке __ *Завершенное строительство здания отделения «АО Народный Банк Казахстана» г.Приозерск, по ул.Достык, д3*

(объектінің атауы / наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приёмочной комиссии _____Досаев Т.Т
(колы/подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приёмочной комиссии _____Нураков Б.Т
(колы/подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии

_____Алменов М.Б
(колы/подпись)

_____Каланбоев У.У
(колы/подпись)

_____Есенжолов Ж.О
(колы/подпись)

_____Батанаева Л.К
(колы/подпись)

_____Бекбосынов Н.С
(колы/подпись)

_____Медетбекова З.А
(колы/подпись)

_____Байдильдаев А.Б
(колы/подпись)

_____Валяев И.В
(колы/подпись)

Ескерту: Актіге қол қойылған күн пайдалануға берілген күн деп есептеледі.
Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта

Заказчик : АО "Народный Банк Казахстана"
Подрядчик : ТОО "Самга"
Договор № 131 от 10 июня 2010г.

Наименование стройки - Районное управление "Народного Банка Казахстана" в г.Приозерске Карагандинской области

Наименование объекта - .Подготовка территории (смета № 01-ГП-1)
Общестроительные работы (смета № 1-ЮК-1)

АКТ
приемки выполненных строительных работ за июль 2010г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		1. Подготовка территории. (смета 01-ГП-1)										
1	E0147-205-2	Выкорчевка деревьев	9	38,55	38,55	347	347	130	–	–		
				–	11,19	–	101	129	0,05	–		
			шт									
2	E0146-34-3	Демонтаж фундамента	351	4330,04	2095,79	1519844	735622	1061292	13,32	4675		
				2234,25	789,37	784222	277070	100	3,86	1355		
			м3									
3	E0127-18-4	Кирковка существующего асфальтового покрытия	20	393,11	154,61	7862	3092	6452	1,55	31		
				238,50	4,07	4770	81	133	0,01	–		
			м3									
4	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	816,2	27,10	–	22119	–	–	–	–		
				–	–	–	–	–	–	–		
			Т									
5	C01031-A26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	816,2	38,60	–	31505	–	–	–	–		
				–	–	–	–	–	–	–		
			Т									
6	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1(строительного мусора)	816,2	76,60	76,60	62521	62521	12504	–	–		
				–	15,32	–	12504	100	0,32	263		
			Т									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 :	Тенге			1644198	801582			4706		
			Тенге			788992	289756			1618		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1644198				
		Накладные расходы -	Тенге			1080378				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							540
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				162057,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			163475				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2888051				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6865
		Сметная заработная плата -	Тенге				1240805,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ в БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г.:	Тенге			2888051				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6865
		Сметная заработная плата -	Тенге				1240805,00			

2 .Земляные работы (смета 1-КЖ -1)

1	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-	973,93	26,21	25,02	25525	24369	7497	0,01	8
		самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,15	6,79	1120	6609	97	0,02	23
		м3								
2	Е0101-17-9 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-	1683,69	55,66	53,14	93717	89479	27549	0,02	29
		самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		в котлованах глубиной до 3 м, вязких грунтов повышенной		2,46	14,41	4134	24267	97	0,05	83
		м3								
3	Е0101-24-3 т.ч. п-3.69 к=1,15	Доработка грунта механизированным способом/в мокрых	88,39	12,57	12,57	1111	1111	350	–	--
		грунтах/		--	4,08	--	361	97	0,02	1
		м3								
4	Е0101-164-3 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной	29,46	537,17	--	15827	--	17885	3,42	101
		до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на		537,17	--	15827	--	113	--	–
		м3								
5	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	673,48	343,74	343,74	231501	231501	144929	--	–
				–	221,85	--	149411	97	1,02	687
		м3								
6	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	4438,23	84,26	84,26	373965	373965	74793	–	--
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км,		--	16,85	--	74793	100	0,35	1571
		т								
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2657,62	3,77	3,24	10028	8621	4125	–	9
				0,48	1,12	1276	2977	97	--	10
		м3								
8	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-	1064,21	39,74	37,82	42287	40244	13283	0,01	14
		самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (		1,87	11,00	1990	11704	97	0,04	40
		м3								
9	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	1777,23	84,26	84,26	149749	149749	29950	--	--
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км,		--	16,85	--	29950	100	0,35	629
		т								
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	319,26	134,10	--	42813	--	48379	0,97	310
		грунтах 2 группы		134,10	--	42813	--	113	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью	744,95	6,48	6,48	4827	4827	1520	--	–
		59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		–	2,10	--	1567	97	0,01	6
		м3								
12	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими	744,95	21,55	4,52	16051	3364	12306	0,11	80
		трамбовками		17,03	–	12686	–	97	--	–
		м3								
		Гравийно-песчанная подушка								
13	C01031-A6-1	Погрузка гравия при автомобильных перевозках	2242,18	21,40	–	47983	–	--	--	–
				–	--	--	--	--	–	–
		т								
14	E010333-A10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	2242,18	76,60	76,60	171751	171751	34350	--	–
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км,		–	15,32	--	34350	100	0,32	721
		т								
15	C01031-A6-2	Разгрузка гравия при автомобильных перевозках	2242,18	20,00	--	44844	--	--	–	--
				--	--	–	--	–	–	--
		т								
16	E0101-139-1	Устройство песчано-гравийных подушек методом	1401,36	89,00	88,73	124725	124347	33793	--	3
		послойной укатки		0,25	24,61	350	34487	97	0,08	119
		м3								
17	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	1737,69	813,00	–	1412739	--	–	--	--
				--	–	--	–	--	--	–
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2809441	1223329			553
			Тенге			80197	370476			3890
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2809441				
		Накладные расходы -	Тенге			450708				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							225
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67606,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			195609				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3455759				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4668
		Сметная заработная плата -	Тенге				518279,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3455759				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4668
		Сметная заработная плата -	Тенге				518279,00			
		3 .Фундаменты								
18	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5 толщ.100мм	14,3	7011,97	66,01	100271	944	3314	1,35	19
				195,75	24,93	2799	356	105	0,12	2
		м3								
19	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения	51,5	9362,50	112,36	482169	5787	57533	6,34	327
		под колонны		1021,50	42,44	52607	2186	105	0,21	11
		м3								
20	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий	65,8	78,00	--	5132	--	--	--	--
		цемент		--	--	--	--	--	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,22	75100,00	--	91795	–	–	--	--
		т		--	--	--	--	–	--	--
22	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,05	82200,00	–	86376	–	--	–	–
		т		--	--	--	–	--	--	--
23	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0328	75800,00	–	2486	–	--	–	–
		т		--	--	--	–	--	--	--
24	С12041-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,4209	69600,00	–	29295	–	--	–	–
		т		--	--	--	–	--	--	--
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону	521,76	245,44	3,82	128061	1993	23882	0,21	111
		м2		37,35	1,44	19488	751	118	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			925584	8724			456
			Тенге			74894	3293			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			925584				
		Накладные расходы -	Тенге			84728				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12709,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60619				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1070931				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							515
		Сметная заработная плата -	Тенге				90897,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1070931				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							515
		Сметная заработная плата -	Тенге				90897,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ разделов 2+3	Тенге			3735026	1232052			1010
			Тенге			155091	373770			3906
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3735026				
		Накладные расходы -	Тенге			535436				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							268
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				80315,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			256228				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4526690				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5183
		Сметная заработная плата -	Тенге				609176,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4526690				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5183
		Сметная заработная плата -	Тенге				609176,00			
		Итого по АКТУ по разделам 1+2+3 в БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	Тенге			7414741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							12048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата	Тенге				1849981			
		Командировочные расходы	Тенге			177954				
		Итого с командировочными расходами	Тенге			7592695				
		В Текущих ценах 2010 г. с Коэф.1.823	Тенге			13841483	3409514,983			12048
		Налоги, сборы,обязательные платежи 2:	Тенге			276830				
		Итого с налогами	Тенге			14118313				
		НДС 12%	Тенге			1694198				
		Итого с НДС				15812510				

Принял от заказчика АО "Народный Банк Казахстана":
Зам. председателя правления Абдулина Н.К.

Зам. директора Делартамента ресурсов,
Начальник управления энергетики и строительства Жамауова Р.Ж.

Директор Жезказганского регионального
Филиала АО "Народный Банк Казахстана" Мусина М.К.

Начальник АХО Решоткин Е.В.

Технадзор ТОО "Астана-Бурабай" Муханов Е.Ж.

Сдал :
Директор ТОО "Самга" Байдильдаева Г.Б.

«САМҒА»

Заказчик : АО "Народный Банк Казахстана"
Подрядчик : ТОО "Самга"
Договор № 131 от 10 июня 2010г.

Наименование стройки - Районное управление "Народного Банка Казахстана" в г.Приозерске Карагандинской области

Наименование объекта - .Подготовка территории (смета № 01-ГП-1)
Общестроительные работы (смета № 1-ЮК-1)

АКТ №2
приемки выполненных строительных работ за сентябрь 2010г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинист	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел. ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел. ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты								
1	Е0106-11-10	Армирование набетонок	0,0494	5239,08	327,33	259	16	104	11,60	1
				1890,00	123,75	93	6	105	0,60	–
			1т							
2	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0494	5239,08	327,33	259	16	104	11,60	1
				1890,00	123,75	93	6	105	0,60	–
			1т							
3	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0494	56200,00	–	2776	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
			т							
4	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	141	489,38	243,37	69003	34316	37893	0,67	94
				106,88	85,08	15070	11996	140	0,34	48
			шт							
5	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	59	1070,40	598,40	63154	35306	33840	1,18	70
				195,53	214,16	11536	12635	140	0,91	54
			шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	26,19	7300,00	--	191187	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
7	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	15,84	7010,00	--	111038	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
8	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	43,66	6680,00	--	291649	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
9	Е0106-13-1	Заполнение между блоками из бетона В7,5	3,2	8050,87	86,60	25763	277	1758	3,06	10
		м3								
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	88,89	78,00	--	6933	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
11	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,03	72800,00	--	2184	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
13	Е0108-4-1	Горизонтальная цементная стен, фундаментов	32,15	202,23	4,19	6502	135	2262	0,38	12
		м2								
		ЛЕСТНИЦА Л-1(СЕЧ.13-13),ВХОД И КРЫЛЬЦА								
14	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания толщ.150мм	7,5	1886,27	100,89	14147	757	1434	0,85	6
				123,75	38,25	928	287	118	0,18	1
		м3								
15	Е0113-49-1	Пропитка битумом	7,5	5652,57	462,96	42394	3472	14231	11,00	83
				1935,00	173,25	14513	1299	90	0,85	6
		м3								
16	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	5	7011,97	66,01	35060	330	1159	1,35	7
				195,75	24,93	979	125	105	0,12	1
		м3								
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5	78,00	--	390	--	--	--	--
					--		--	--		
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0106-1-22	Устройство монолитных ж/бетонных конструкций	19,4	8863,07	353,46	171944	6857	14636	3,60	70
				585,00	133,52	11349	2590	105	0,65	13
		м3								
19	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0516	74800,00	--	3860	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
20	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,9058	82200,00	--	74457	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ПАНДУС (СЕЧ.7-7)								
21	Е0111-13-3	Устройство щебеночных основания под плиту пандуса с пропиткой битумом	13	515,34	24,55	6699,42	319	784	0,26	3
				39,83	9,20	518	120	123	0,04	1
		м2								
22	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В3,5	1,3	7472,03	--	9714	--	907	3,66	5
				567,00	--	737	--	123	--	--
		м3								
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,3	78,00	--	101	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
24	Е0106-1-16	Устройство монолитного ж/бетонного пандуса	11,7	7909,16	196,62	92537	2300	4257	1,79	21
				277,25	74,27	3185	869	105	0,36	4
		м3								
25	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0385	74800,00	--	2880	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
26	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,6965	82200,00	--	57252	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		СЕЙФНАЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных под днище кладовой ценностей	1,75	7604,63	–	13293	–	1219	3,66	6
				567,00	–	991	–	123	–	–
		м3								
28	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под ленточные фундаменты	0,504	7011,97	66,01	3534	33	117	1,35	1
				195,75	24,93	99	13	105	0,12	–
		м3								
29	Е0106-1-16	Устройство ж/бетонного днища из бетона В30	10,3	8985,06	196,62	92546	2025	3748	1,79	18
				272,25	74,27	2804	765	105	0,36	4
		м3								
30	Е0106-17-3	Устройство наружных железобетонных стен из бетона В30 предкладовой и кладовой	15,4	14022,31	442,42	215944	6813	40904	14,00	216
				2362,50	167,13	36383	2574	105	0,82	13
		м3								
31	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен из бетона В30(Ж/бетонная оболочка кладовой из фибробетона В30)	8	5719,61	442,42	45757	3539	21249	14,00	112
				2362,50	167,13	18900	1337	105	0,82	7
		м3								
32	Е0106-22-1	Устройство монолитной плиты покрытия из фибробетона В30	2,4	4851,89	241,10	11645	579	3461	8,06	19
				1282,50	91,08	3078	219	105	0,44	1
		м3								
33	СЦЕНА ФИРМЫ	Фибробетон марки В30	10,4	19504,00	–	202842	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м3								
34	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов(Предкладовой)	2,3	9938,97	353,46	22860	813	1735	3,60	8
				585,00	133,52	1346	307	105	0,65	1
		м3								
35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	14,85	78,00	–	1158	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м3								
36	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,47	80500,00	–	118335	–	–	–	–
						–		–	–	
		т								
37	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С - 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	5,96	74800,00	–	445808	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,192	62000,00	–	11904	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
39	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	27,8	245,44	3,82	6823	106	1272	0,21	6
				37,35	1,44	1038	40	118	0,01	–
		м2								
		РАЗДЕЛ 2.Каркас								
40	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	13,76	12491,00	990,15	171876	13624	29167	10,40	143
				1644,75	374,04	22632	5147	105	1,83	25
		м3								
41	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,39	75100,00	–	104389	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
42	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1133	85000,00	–	9631	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
43	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0664	80600,00	–	5352	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
44	С12041-97 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,966	76700,00	–	74092	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
45	Е0106-18-3	Устройство ригелей из бетона В25 толщ.600мм	24,4	13755,04	367,51	335623	8967	56302	12,00	293
				2058,75	138,83	50234	3387	105	0,68	17
		м3								
46	Е0106-18-2	Устройство ригелей из бетона В25 толщ.400мм	4,1	14896,04	407,30	61074	1670	109,30	14,40	59
				2385,00	153,86	9779	631	105	0,75	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
47	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,98	69600,00 –	– –	137808 –	– –	– –	– –	– –
		т								
48	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0017	76400,00 –	– –	130 –	– –	– –	– –	– –
		т								
49	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4443	74800,00 –	– –	33234 –	– –	– –	– –	– –
		т								
50	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	0,032	93997,62 33075,00	304,24 114,75	3008 1058	10 4	1115 105	198,00 0,56	6 –
		1т								
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие								
51	Е0106-22-1	Устройство монолитной плиты покрытия	109,7	12078,69 1282,50	241,10 91,08	1325032 140690	26449 9991	158216 105	8,06 0,44	884 49
		м3								
52	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	13,47	80500,00 –	– –	1084335 –	– –	– –	– –	– –
		т								
53	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	1,01	71200,00 –	– –	71912 –	– –	– –	– –	– –
		т								
54	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С - 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,172	79000,00 –	– –	13588 –	– –	– –	– –	– –
		т								
55	Е0106-11-8	Установка закладных деталей (МН150-6/МН100-6)	0,252	70437,87 9675,00	304,24 114,75	17750 2438	77 29	2590 105	58,00 0,56	15 –
		1т								
		РАЗДЕЛ 4.Стены								
		Кладка наружных стен								
1	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	65,59	8106,64 699,75	335,84 126,00	531698 45895	22027 8264	63908 118	4,54 0,61	298 40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			6455122	172827			2577
			Тенге			419289	63548			291
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6455122				
		Накладные расходы -	Тенге			533186				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							267
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79978			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			419298				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7407607				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3135
		Сметная заработная плата -	Тенге				562815			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			7407607				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3135
		Сметная заработная плата -	Тенге				562815			

Командировочные расходы	тенге	132034
Итого с командировочными	тенге	7539641
Пересчет в Текущие цены 2010 г. К=1.823		13744765
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге	274895
Итого с налогами		14019661
НДС 12%		1682359
Итого с НДС к оплате		15702020

Директор Жезказганского регионального
Филиала АО "Народный Банк Казахстана" Мусина М.К.

Начальник АХО Решоткин Е В

Инженер-строитель Кенесова Н.М.

Технадзор ТОО "Астана - Бурабай" Ж Ж

Сдал :
Директор ТОО "Самга" Жидаева Г.Б.

Директор ТОО "Астана - Бурабай"

Заказчик : АО "Народный Банк Казахстана"
Подрядчик : ТОО "Самга"
Договор № 131 от 10 июня 2010г.

Наименование стройки - Районное управление "Народного Банка Казахстана" в г.Приозерске Карагандинской области

Наименование объекта - Строительные работы (смета № 1-АР-1)

АКТ №3
приемки выполненных строительных работ за октябрь 2010г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинист	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел. ч, рабочих-строителей на един.	Затраты труда, чел. ч, рабочих-строителей всего; рабочих, обслуживающих машины на един.	Затраты труда, чел. ч, рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	4,71	8065,46	337,41	37976	1589	4425	4,38	21	
				670,50	126,00	3157	593	118	0,62	3	
		м3									
		Перемычки,лист АР-8									
2	Е0106-18-9	Устройство перемычек (ПР 1- ПР 5)	0,33	12740,22	367,51	4204	121	811	13,10	4	
				2202,75	138,83	727	46	105	0,68	–	
		м3									
3	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0048	79100,00	–	379,68	–	–	–	–	
				–	–	–	–	–	–	–	
		т									
4	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1086	76200,00	–	8275	–	–	–	–	
				–	–	–	–	–	–	–	
		т									
5	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (уголка)	0,0004	93997,62	304,24	35	–	13	198,00	–	
				33075,00	114,75	12	–	105	0,56	–	
		1т									

6	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0004	40200,00	–	15	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
		РАЗДЕЛ 1.Кровля								
		Разрезы 1-1,2-2,лист АР-4								
7	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	544,96	148,81	15,94	81095	8687	26336	0,24	132
				34,65	5,96	18883	3248	119	0,03	16
		м2								
8	Е0112-17-2 К=10	Исключить 10 мм	544,96	-51,05	-1,40	-27821	-763	-1038	-0,01	-5
				-1,10	-0,50	-599	-272	119	–	-2
		м2								
		РАЗДЕЛ 2.Перегородки								
		Кирпичные перегородки								
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,9	7011,97	66,01	27347	257	904	1,35	5
				195,75	24,93	763	97	105	0,12	–
		м3								
10	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (под перегородки,лист АР-9)	8	8863,07	353,46	70905	2828	6036	3,60	29
				585,00	133,52	4680	1068	105	0,65	5
		м3								
11	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0896	79100,00	–	7087	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
12	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3203	82200,00	–	26329	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
13	Е0108-12-I	Армирование кладки стен и других конструкций (перегородок)	0,3481	8679,65	422,15	3021	147	3457	56,40	20
				8257,50	157,50	2874	55	118	0,77	–
		т								
14	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0364	79100,00	–	2879	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								

15	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,312 ✓	82200,00	–	25646	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
16	Е0107-20-3	Крепление перегородок (лист АР-9)	0,3669 ✓	175710,10	1826,10	64468	670	4515	42,70	16
				8100,00	690,75	2972	253	140	3,37	1
		т								
17	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,3669 ✓	18000,00	–	6604	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
18	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	27,04 ✓	212,28	4,19	5740	113	1903	0,38	10
				58,05	1,58	1570	43	118	0,01	–
		м2								
19	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	396,35 ✓	1108,89	34,37	439507	13623	94413	1,21	480
				189,00	12,87	74910	5101	118	0,06	25
		м2								
		РАЗДЕЛ 8.Полы АР-7								
		Тип7 – боксе для инкассаторских машин								
20	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (толщиной 60мм)	31,1 ✓	776,99	24,55	24164	764	1876	0,26	8
				39,83	9,20	1239	286	123	0,04	1
		м2								
21	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,55 ✓	2271,30	–	3532	–	1016	3,24	5
				531,00	–	826	–	123	–	–
		м3								
22	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,11 ✓	8675,63	–	26981	–	2169	3,66	11
				567,00	–	1763	–	123	–	–
		м3								
23	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	31,1 ✓	302,78	14,76	9416	459	2218	0,36	11
				52,43	5,54	1631	172	123	0,03	1
		м2								
24	Е0111-15-2 К=10	Добавить 50 мм	31,1 ✓	377,03	6,70	11726	208	742	0,10	3
				16,90	2,50	526	78	123	0,01	–
		м2								
		РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка АР-1-2								
25	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	12,8 ✓	973,56	4,92	12462	63	2620	1,15	15
				193,05	1,87	2471	24	105	0,01	–
		м2								

26	E0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	12,8 ✓	133,23	1,19	1705	15	514	0,22	3
				37,80	0,45	484	6	105	–	–
			м2							
27	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен тип 3 - отдел. с элект. очередью	119,7 ✓	298,23	4,07	35698	487	17175	0,74	89
				135,68	0,97	16241	116	105	0,05	6
		№то-Q - обменной пункт	м2							
28	E0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен (Затирка колонн)	11,5 ✓	102,89	1,19	1183	14	734	0,37	4
				60,30	0,45	693	5	105	–	–
			м2							
29	E0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен (Затирка колонн)	2,4 ✓	102,89	1,19	247	3	153	0,37	1
				60,30	0,45	145	1	105	–	–
			м2							
30	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	17,9 ✓	298,23	4,07	5338	73	2568	0,74	13
				135,68	0,97	2429	17	105	0,05	1
			м2							
31	E0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен (Затирка колонн)	2,4 ✓	102,89	1,19	247	3	153	0,37	1
				60,30	0,45	145	1	105	–	–
			м2							
32	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	32,3 ✓	298,23	4,07	9633	131	4634	0,74	24
				135,68	0,97	4382	31	105	0,05	2
			м2							
33	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	265,9 ✓	298,23	4,07	79299	1081	38152	0,74	197
				135,68	0,97	36077	258	105	0,05	14
			м2							
34	E0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен (Затирка колонн)	10 ✓	102,89	1,19	1029	12	638	0,37	4
				60,30	0,45	603	4	105	–	–
			м2							
40	E0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен (Затирка колонн)	7,3 ✓	102,89	1,19	751	9	466	0,37	3
				60,30	0,45	440	3	105	–	–
			м2							

41	E0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка (Затирка) – кладовая цеинотей тип 11 (потолок) м2	9,2 ✓	121,05	1,42	1114	13	694	0,45	4
				71,33	0,54	656	5	105	–	–
42	E0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен (Затирка) – тип 11 - кладовая цеинотей (стены) м2	35,1 ✓	102,89	1,19	3611	42	2239	0,37	13
				60,30	0,45	2117	16	105	–	–
		Тип12 – предкладовая								
43	E0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка (Затирка) м2	10,1 ✓	121,05	1,42	1223	14	762	0,45	5
				71,33	0,54	720	5	105	–	–
44	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	7,1 ✓	298,23	4,07	2117	29	1019	0,74	5
				135,68	0,97	963	7	105	0,05	–
45	E0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен (Затирка) (стены) м2	29,2 ✓	102,89	1,19	3004	35	1863	0,37	11
				60,30	0,45	1761	13	105	–	–
		Тип13 – сан. узел								
46	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	51,8 ✓	298,23	4,07	15448	211	7432	0,74	38
				135,68	0,97	7028	50	105	0,05	3
47	E0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен (Затирка колонн) м2	0,9 ✓	102,89	1,19	93	1	57	0,37	–
				60,30	0,45	54	–	105	–	–
		Тип14 – вент. камера. Электроцитовая								
48	E0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка (Затирка) (потолок) м2	22,1 ✓	121,05	1,42	2675	31	1668	0,45	10
				71,33	0,54	1576	12	105	–	–
49	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	79,5	298,23	4,07	23709	323	11407	0,74	59
				135,68	0,97	10787	77	105	0,05	4

		Тип15 - котельная								
50	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым (потолок)	12,3 ✓	121,05	1,42	1489	17	928	0,45	6
				71,33	0,54	877	7	105	–	–
		м2								
51	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен (стены и перегородки)	38,4 ✓	298,23	4,07	11452	156	5510	0,74	28
				135,68	0,97	5210	37	105	0,05	2
		м2								
		Тип16 - Боке для инкассаторских машин								
52	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка (Затирка) (потолок)	33,5 ✓	121,05	1,42	4055	48	2528	0,45	15
				71,33	0,54	2390	18	105	–	–
		м2								
53	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен - перегородки	73 ✓	298,23	4,07	21771	297	10474	0,74	54
				135,68	0,97	9905	71	105	0,05	4
		м2								
54	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен (Затирка) (перегородки и колонн)	10,2 ✓	102,89	1,19	1049	12	651	0,37	4
				60,30	0,45	615	5	105	–	–
		м2								
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ И ФУНДАМЕНТ БЕТОННЫЙ ФЛ								
1	Е0106-33-4	Устройство подпольных каналов	3,5 ✓	10033,03	954,99	35116	3342	5167	6,51	23
				1075,50	330,44	3764	1157	105	1,34	5
		м3								
2	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,5 ✓	78,00	–	273	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м3								
3	Е0107-45-1	Установка плит перекрытий канала	56 ✓	704,22	198,43	39436	11112	30556	1,89	106
				319,50	70,25	17892	3934	140	0,30	17
		шт								
4	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,56 ✓	17300,00	–	9688	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м3								
5	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ФЛ из бетона В15	1,6 ✓	8595,45	311,32	13753	498	938	2,82	5
				441,00	117,61	706	188	105	0,57	1
		м3								

6	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	27,06	245,44	3,82	6643	103	1239	0,21	6
				37,35	1,44	1011	39	118	0,01	–
		м2								
7	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	1,68	202,23	4,19	340	7	118	0,38	1
				58,05	1,58	98	3	118	0,01	–
		м2								
		ДЫМОВАЯ ТРУБА								
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ								
8	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундамент ФМ3	0,25	7011,97	66,01	1753	17	58	1,35	–
				195,75	24,93	49	6	105	0,12	–
		м3								
9	Е0106-3-4	Устройство монолитного ж/бетонного фундамента ФМ3 под дымовую трубу	1,4	8953,36	257,71	12535	361	1067	4,05	6
				634,50	91,69	888	128	105	0,40	1
		м3								
10	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0062	74800,00	–	464	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
11	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0409	82200,00	–	3362	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
12	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0392	76200,00	–	2987	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
13	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	0,0224	93997,62	304,24	2106	7	781	198,00	4
				33075,00	114,75	741	3	105	0,56	–
		т								
14	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов	0,0224	172357,31	536,06	3861	12	1121	289,00	6
				47475,00	202,50	1063	5	105	0,99	–
		1т								
15	Е0113-24-1	Боковая обмазочная гидроизоляция стен и фундаментов двумя слоями битумной мастики	8,16	110,27	0,12	900	1	60	0,04	–
				8,08	0,05	66	–	90	–	–
		м2								
16	Е0106-9-1	Устройство подливки по фундаменту ФМ3 под трубу	1,6	234,06	1,80	374	3	118	0,42	1
				69,75	0,68	112	1	105	–	–
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1233505	48314			1710
			Тенге			286902	17279			124

Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1233505				
		Накладные расходы -	Тенге			343927				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							172
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51589,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		6,00%	94646				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1672078				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2006
		Сметная заработная плата -	Тенге				355770,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1672078				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2006
		Сметная заработная плата -	Тенге				355770,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге				215306,00			

Командировочные расходы	тенге	84496
Итого с командировочными	тенге	1756574
Пересчет в Текущие цены 2010 г. К=1,823		3202234
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге	64045
Итого с налогами		3266279
НДС 12%	тенге	391953
Итого с НДС к оплате	тенге	3658232

Директор Жезказганского регионального
Филиала АО "Народный Банк Казахстана" — Мусина М.К.

Начальник АХО — Решоткин Е.В.

Инженер-строитель — Кенесова Н.М.

Технадзор ТОО "Астана - Бурабай" — Муханов Е.Ж.

Сдал :
Директор ТОО "Самга" — Байдильдаева Г.Б.

Заказчик : АО "Народный Банк Казахстана"
Подрядчик : ТОО "Самга"
Договор № 131 от 10 июня 2010г.

Наименование стройки - Районное управление "Народного Банка Казахстана" в г.Приозерске Карагандинской области

Наименование объекта - Строительные работы (смета № 1-АР-1)

АКТ № 4
приемки выполненных строительных работ за ноябрь 2010г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел. ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинист	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживаю- на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Кровля								
		Разрезы 1-1,2-2,лист АР-4								
1	Е0113-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	544,96	483,49	1,27	263480	692	132656	1,42	774
				270,00	0,47	147139	256	90	--	1
		м2								
2	Е0113-43-2	Последующий слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	544,96	363,04	0,30	197840	163	115926	1,24	676
				236,25	0,11	128747	60	90	--	--
		м2								
3	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (РУФ БАТТС-Н)	544,96	189,45	4,72	103240	2572	47120	0,40	220
				70,88	1,78	38627	970	119	0,01	5
		м2								
4	Е0112-13-4	Добавить 2 слой (РУФ БАТТС-В)	544,96	157,89	4,72	86044	2572	36614	0,31	170
				54,68	1,78	29798	970	119	0,01	5
		м2								

5	С ЦЕНА"ПРОМС ТРОЙКОНТРА КТ"	Минераловатные плиты РУФ БАТТС-Н	67,36	16332,95	--	1100139	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
6	С ЦЕНА"ПРОМС ТРОЙКОНТРА КТ"	Минераловатные плиты РУФ БАТТС-В	56,13	25448,27	--	1428434	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
7	Е0113-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	544,96	483,49	1,27	263480	692	132656	1,42	774
				270,00	0,47	147139	256	90	--	1
		м2								
8	Е0113-43-2	Последующий слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	544,96	363,04	0,30	197840	163	115926	1,24	676
				236,25	0,11	128747	60	90	--	--
		м2								
17	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	344,16	31,04	0,05	10681	17	3162	0,05	17
				7,70	0,02	2650	7	119	--	--
		м2								
18	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (Фартук	135,12	715,87	1,24	96728	168	24714	0,97	131
				153,23	0,47	20704	64	119	--	--
		м2								
19	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126	135,12	47,38	0,05	6401	7	506	0,02	3
				4,14	0,02	559	3	90	--	--
		м2								
20	Е0113-27-2	Добавить 2 слой	135,12	47,38	0,05	6401	7	506	0,02	3
				4,14	0,02	559	3	90	--	--
		м2								

РАЗДЕЛ 2.Двери

		Двери алюминиевые,лист АР-2								
21	Е0109-44-4	Монтаж алюминиевых дверных блоков	12	985,59	202,91	11827	2435	8815	3,81	46
				765,00	51,20	9180	614	90	0,17	2
		м2								
22	С ЦЕНА	Двери алюминиевые с тройным остеклением (наружное стекло зеркальное)	12	22811,38	--	273737	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								

23	С ССЦ.Кн2.тб .12.3	Надбавка на облицовку бронированной пленкой	12	2004,26	--	24051	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								

РАЗДЕЛ 3.Окна

Окна алюминиевые,лист АР-5

24	Е0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминевых профилей	40,74	985,59	202,91	40153	8267	29927	3,81	155
				765,00	51,20	31166	2086	90	0,17	7
		м2								
25	С Цена	Стоимость алюминиевых окон с тройным стеклопакетом (наружное стекло зеркальное)	40,74	19552,61	--	796573	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
26	С ССЦ.Кн2.тб .12.3	Надбавка на облицовку бронированной пленкой	37,38	2004,26	--	74919	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								

РАЗДЕЛ 4.Витражи,лист АР-5

27	Е0109-45-3	Монтаж витражей алюминиевых	79,14	965,99	28,84	76449	2283	66749	4,98	394
				927,00	10,15	73363	803	90	0,04	3
		м2								
28	С Цена	Стоимость алюминиевых витражей с тройным остеклением (наружное стекло зеркальное)	60,78	22811,38	--	1386476	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
29	С Цена	Стоимость алюминиевых витражей с тройным остеклением	18,36	22811,38	--	418817	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								

30	С ССЦ.Кн2.тб .12.3	Надбавка на облицовку бронированной пленкой		54,72	2004,26	--	109673	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			м2								

РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка

31	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных		61,54	7303,57	378,22	449459	23276	228189	20,04	1233
					3566,25	141,75	219466	8723	100	0,69	42
			м3								
32	С ЦЕНА "ПРОМСТРОЙ	Минераловатные плиты ВЕНТИ БАТТС		61,54	15024,55	--	924605	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			м3								
33	С ЦЕНА	Дюбеля		2564,15	16,00	--	41026	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
34	Е0113-43-1	Гидроветрозащитная пленка ЮТАДАХ-95		410,5	320,02	1,27	131368	521	99925	1,42	583
					270,00	0,47	110835	193	90	--	1
			м2								
35	С11011-251	Кляммеры марки КЛ-1, КЛ-2		3,28	36500,00	--	119866	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			1000шт								
36	Е0134-56-1	Каркас под облицовку керамогранитом		410,5	657,73	7,35	270000	3017	104900	1,43	587
					229,50	2,81	94210	1154	110	0,01	6
			м2								
37	Е0134-60-5	Облицовка стен керамогранитными плитами		410,5	176,24	4,41	72347	1810	65077	0,89	364
					142,43	1,69	58468	694	110	0,01	3
			м2								
38	С ЦЕНА СТРОЙИНФО	Стоимость облицовочной плитки керамогранит		422,81	1357,82	--	574107	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			м2								

39	С ЦЕНА	Кляммеры для крепления керамогранита		1642	73,00	--	119866	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
40	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки		430,2	125,15	0,62	53840	267	35067	0,43	187
					68,85	0,23	29619	99	118	--	--
			м2								
		Облицовка цоколя									
41	Е0134-56-1	Каркас под облицовку керамогранитом		78,3	657,73	7,35	51501	576	20009	1,43	112
					229,50	2,81	17970	220	110	0,01	1
			м2								
42	Е0134-60-5	Облицовка цоколя керамогранитными плитами		78,3	176,24	4,41	13800	345	12413	0,89	69
					142,43	1,69	11152	132	110	0,01	1
			м2								
43	С ЦЕНА СТРОЙИНФО	Стоимость облицовочной плитки керамогранит		80,65	2500,00	--	201623	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			м2								
44	С ЦЕНА	Кляммеры для крепления керамогранита		313,2	73,00	--	22864	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:		**Тенге**			**10019655**	**49852**			**4132**
				Тенге			**1300098**	**17367**			**93**

Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10019655**		
	Накладные расходы -	Тенге			**1280857**		
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					**640**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**192129**	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**678031**		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11978542**		
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					**4865**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**1509594**	

Командировочные расходы тенге **204940**

Итого с командировочными	тенге	**12183482**
Пересчет в Текущие цены 2010 г. К=1,823		**22210488**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге	**444210**
Итого с налогами		**22654698**
НДС 12%	тенге	**2718564**
Итого с НДС к оплате	тенге	**25373262**

Директор Жезказганского регионального
Филиала АО "Народный Банк Казахстана" Мусина М.К.

Начальник АХО Решеткин Е.В.

Инженер-строитель Кенесова Н.М.

Технадзор ТОО "Астана - Бурабай" Муханов Е.Ж.

Сдал :
Директор ТОО "Самга" Байдильдаева Г.Б.

Заказчик : АО "Народный Банк Казахстана"
Подрядчик : ТОО "Самга"
Договор № 131 от 10 июня 2010г.

Наименование стройки - Районное управление "Народного Банка Казахстана" в г.Приозерске Карагандинской области
Наименование объекта - Общестроительные работы (смета 1-ЮЖ-1)

АКТ №4
приемки выполненных строительных работ за декабрь 2010г.
На Общестроительные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Устройство парапета									
1	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников	7,9	11932,75	990,15	94269	7822	16746	10,4	82
		м3		1644,75	374,04	12994	2955	105	1,8268	14
2	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,1202	88159		10597				
		т								
3	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,5417	88159		47756				
		т								
4	Е6-18-2	Устройство обвязочного пояса	6,4	15411,02	407,3	98631	2607	17061	14,4	92
		м3		2385	153,86	15264	985	105	0,7515	5
5	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,126	88159		11108				
		т								
6	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки. сталь периодического профиля класса А-III. d=12 мм	0,685	88159		60389				
		т								
7	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,02834	172357,31	536,06	4885	15	1419	289	8
		т		47475	202,5	1345	6	105	0,99	–

8	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,211	196397,62	304,24	41440	64	7353	198	42
		т		33075	114,75	6979	24	105	0,56	–
9	Е9-62-7	Изготовление металлических консолей	2,657	49326,74	16388,64	131061	43545	77621	161	428
		т конструкций		28980	3479,8	77000	9246	90	13,02	35
10	Е9-24-1	Монтаж металлоконструкций консолей	2,657	13864,97	4022,39	36839	10687	24300	56,5	150
		т конструкций		9090	1071,86	24152	2848	90	3,81	10
11	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 8-12 мм. [illegible] из углеродистой стали Ст3кп	0,373	88159		[illegible]				
		т								
12	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	2,284	88159		201355				
		т								
13	Е8-6-1	Кладка парапета из кирпича	79,01	8082,64	335,84	638609	26535	76986	4,54	359
		м3 кладки		699,75	126	55287	9955	118	0,61	48
14	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,46	96838,65	422,15	44546	194	4567	56,4	26
		т металлических изделий		8257,5	157,5	3798	72	118	0,77	–
15	Е15-38-1	Облицовка парапета керамогранитом на металлическом каркасе	302,61 ✓	3142,91	3,99	951076	1207	148820	2,7	817
		м2 поверхности облицовки		467,15	1,22	141364	369	105	0,0046	1
	Раздел 2. Кровля									
16	Е8-6-1	Кладка кирпичных столбиков	0,502	8082,64	335,84	4057	169	489	4,54	2
		м3 кладки		699,75	126	351	63	118	0,61	–
17	Е10-14-1	Установка стропил, мауэрлатов, прогонов и др. конструкций	14,02 ✓	23100,54	334,28	323870	4687	59280	22,1	310
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	47633	1767	120	0,62	9
18	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	14,02 ✓	1523,44	28,11	21359	394	2260	0,78	11
		м3 древесины в конструкций		123,75	10,58	1735	148	120	0,052	1
19	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	544,96 ✓	241,73	2,55	131733	1390	18929	0,1959	107
		м2		28,78	0,41	15684	223	119	0,0051	3
20	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	544,96 ✓	142,89	0,91	77869	496	3282	0,029	16
		м2 обработанной поверхности								

				4,68	0,34	2550	185	120	0,00168	1
21	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	544,96	112,46	34,25	61286	18665	29198	0,317	173
		м2								
				51,08	8,45	27837	4605	90	0,0302	16
22	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7К=1,300;	708,448	1190		843053				
		м2								
23	1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,03924	525600		20625				
		т								
24	Е10-3-5	Подшивка карнизов панелями OSB	12,6	2605,11	7,54	32824	95	3289	1,43	18
		м2 развернутой поверхности карнизов								
				214,65	2,86	2705	36	120	0,0139	–
25	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,452	162700		73540				
		т								
26	Е6-11-6	Укладка металлической сетки	1,49	18837,97	11119,34	28069	16568	18399	42,5	63
		т								
				7560	4200,75	11264	6259	105	20,52	31
27	1-1-759	Сетка с квадратными ячейками 150х150 из оцинкованной проволоки, d=4 мм	544,96	257		140055				
		м2								
28	1-1-504	Пленка гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм, (ТУ 21-2749-76)	2179,84	164		357494				
		м2								
29	99-1-4	Минералватные плиты РУФ БАТТС -Н	16,3488	25448,27		416049				
		м3								
		Всего прямые затраты				**4937327**	**135140**			**2704**
						447942	**39746**			**174**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4354246				
		Накладные расходы, тенге				509999				
		- заработная плата, тенге				76500				
		- трудоемкость, чел-ч				255				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				326840				
		Всего				**5774166**				

Раздел 3. Транспортировка материалов.

1	П8-196-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 196-200 км, 1 класс груза	73,89855	702,5	702,5	51914	51914	10383	–	–

		т								
				–	140,5	–	10383	100	0,29505	22
2	П8-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс грузаК=300,000;	22169,565	2,8	2,8	62075	62075	12415	–	–
		т								
				–	0,56	–	12415	100	0,00118	26
3	П8-196-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 196-200 км, 2 класс груза	25,81459	878,1	878,1	22668	22668	4534	–	–
		т								
				–	175,62	–	4534	100	0,3688	10
4	П8-201-2	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 2 класс грузаК=300,000;	7744,377	3,5	3,5	27105	27105	5421	–	–
		т								
				–	0,7	–	5421	100	0,00147	11
5	П8-196-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 196-200 км, 4 класс груза	0,99728	1405	1405	1401	1401	280	–	–
		т								
				–	281	–	280	100	0,5901	1
6	П8-201-4	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 4 класс грузаК=300,000;	299,184	5,6	5,6	1675	1675	335	–	–
		т								
				–	1,12	–	335	100	0,00235	1
		Итого прямые затраты				**166838**	**166838**			**0**
						0	**33368**			**0**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				0				
		Накладные расходы, тенге				33368				
		- заработная плата, тенге				5005				
		- трудоемкость, чел-ч				17				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12012				
		Всего				**212218**				
		Всего прямые затраты				**5104165**	**301978**			**2704**
						447942	**73114**			**174**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4354246				
		Накладные расходы, тенге				543367				

- заработная плата, тенге	81505
- трудоемкость, чел-ч	272
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	338852
Всего	**5986384**
Итого в базовых ценах 2001 года	**5986384**
Временные здания и сооружения (1,8%)	107755
- сметная заработная плата, тенге	15193
- нормативная трудоемкость, чел-ч	86
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,21%)	[illegible]
- сметная заработная плата, тенге	[illegible]
- нормативная трудоемкость, чел-ч	394
Командировочные	178641
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6413555**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**11691910**
- материалы, тенге	7937790
- сметная заработная плата, тенге	1098469
Налог(2%)	233838
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**11925748**
НДС(12%)	1431090
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**13356838**

Директор Жезказганского регионального Филиала АО "Народный Банк Казахстана" — Мусина М.К.

Начальник АХО — Решоткин Е.В.

Инженер-строитель — Кенесова Н.М.

Технадзор ТОО "Астана - Бурабай" — Муханов Е.Ж.

Сдал :
Директор ТОО "Самга" — Байдильдаева Г.Б.