Заказчик АО "АЖК"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТПЭП"
Субподрядчик
Договор 2009РБ020 от 10.12.2009 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство ПС 110/10 кВ №16 "Новая" с заходами ЛЭП 110кВ и подвеска второй цепи на ВЛ 110кВ(в габаритах 220кВ) №118

Наименование обьекта: ПС 110/35/6 кВ №16 НЯЦ(расширение и реконструкция ОРУ 110кВ).ОРУ 110 кВ. № 1486/7-203-28-т.15. лок. смета 2

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	738,23	54,81	52,19	40462	38526	0,02	13
					2,58	15,18	1905	11204	0,05	38
2.	1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	12,77	644,60	--	8230	--	4,11	52
					644,60	--	8230	--	--	--
3.	Е010333-А 25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	т	2664,00	212,88	212,88	567109	567109	--	--
					--	42,58	--	113422	0,89	2382
4.	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	714,42	8,94	8,94	6388	6388	--	--
					--	2,90	--	2074	0,01	8
5.	1-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт ,	м3	714,42	4,42	4,42	3154	3154	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м			--	1,43	--	1024	0,01	4
6.	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	14,58	185,06	--	2698	--	1,34	20
					185,06	--	2698	--	--	--
7.	1-137-1	Полив водой основания под полы промышленных цехов	м2	52,00	8,39	--	436	--	0,08	4
					8,29	--	431	--	--	--
8.	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	734,20	29,73	6,23	21830	4576	0,15	109
					23,50	--	17255	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								650309
		Раздел: Ж\бетонные конструкции								
9.	33-28-6	Установка сборных железобетонных фундаментов стаканного типа под порталы ошиновки и под опоры оборудования массой до 0,5 т	1м3	6,24	4413,78	3019,63	27542	18843	8,27	52
					1394,14	840,74	8699	5246	3,12	19
10.	СПРАЙС-ЛИСТ	Подножник УБ 1	шт	52,00	4334,09	--	225373	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	33-29-13	Установка в стаканы подножников сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 0,7 т	1м3	8,43	4868,17	3409,65	41039	28743	6,53	55
					1092,96	944,07	9214	7959	3,48	29
12.	33-29-14	Установка в стаканы подножников сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 1 т	1м3	4,80	3873,62	2764,62	18593	13270	5,30	25
					888,03	773,17	4263	3711	2,89	14
13.	33-29-19	Установка на стойки или сваи сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 0,4 т	1м3	0,84	5295,14	4009,67	4448	3368	7,67	6
					1285,47	1103,05	1080	927	4,03	3
14.	33-28-5	Установка сборных железобетонных фундаментальных плит под порталы ошиновки и под опоры оборудования массой до 0,5 т	1м3	1,39	2921,25	2014,59	4063	2802	5,40	8
					906,66	574,45	1261	799	2,20	3
15.	СПРАЙС	Стойки УСО-1А	шт	15,00	15131,47	--	226972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СПРАЙС	Стойки УСО-2А	шт	25,00	12087,60	--	302190	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
17.	СПРАЙС	Стойки УСО-5А	шт	13,00	6684,89	--	86904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СПРАЙС	Стойки УСО-5А-1	шт	6,00	8152,97	--	48918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	30-18-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 (Б 10)	м3	0,11 105	22000,00	--	2310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С2			1,15	8090,00	--	9271	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	21,70	256,00	--	5555	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ж\бетонные конструкции								1003178
		Раздел: Металлоконструкции								
22.	33-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	1т	0,104	19654,93	10743,58	2044	1117	48,85	5
					8911,35	2801,33	927	291	9,80	1
23.	33-30-11	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,01 т	1т	0,520	13606,88	9570,38	7024	4940	23,60	12
					4036,50	2535,67	2084	1309	8,80	5
24.	33-30-12	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т	1т	3,72	10338,12	6705,27	38500	24971	20,70	77
					3632,85	1776,56	13529	6616	6,17	23
25.	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	1,40	154400,00	--	216284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	2,84	154200,00	--	437851	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С120	Надбавка за сталь С-255	т	0,11 105	3385,00	--	355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	С120	Надбавка за сталь С-245	т	1,41	1860,00	--	2632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С120	Надбавка за окраску м/конструкций за 2 раза	т	4,28	9848,00	--	42176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Металлоконструкции								746866
		Раздел: Прочие								
30.	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	5,20	8011,34	--	41659	--	5,05	26
					782,46	--	4069	--	--	--
31.	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	5,30	256,00	--	1358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем толщ.100мм	м2	9,66	145,50	7,23	1406	70	0,19	2
					29,01	2,73	280	26	0,01	0
33.	5-10-2	Рубка свай	1свая	1,00	763,55	418,90	764	419	1,96	2
					344,65	155,25	345	155	0,72	1
34.	46-32-1	Пробивка штраб	м	28,26	107,23	49,20	3030	1390	0,33	9
					58,03	18,60	1640	526	0,09	3
35.	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	212,00	17,00	0,10	3604	20	0,06	12
					11,12	0,03	2358	6	0,00	0
36.	13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	212,00	15,16	0,07	3214	15	0,06	12
					11,12	0,03	2358	6	0,00	0
37.	6-3-1	Обетонирование стоек	м3	6,70	9411,30	359,46	63056	2408	5,44	36
					847,66	123,45	5679	827	0,48	3
38.	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	6,83	256,00	--	1750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	15-161-3	Окраска цементным молоком	м2	152,00	61,62	1,49	9367	227	0,18	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					28,81	0,57	4380	86	0,00	0
40.	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем толщ.100мм	м2	62,00	145,50	7,23	9021	448	0,19	12
					29,01	2,73	1798	169	0,01	1
		Итого по разделу: Прочие								138227

ИТОГО:	2538580	722805	578
	94483	156383	2538

Накладные расходы :

На общестроительные работы	230282
На металломонтажные работы	25994
Всего накладных расходов:	256275
Итого с накладными	2794855

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	167691
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2962546
Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %	3018538
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3030613
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3060798
Пересчет в текущих ценах, К=1,823	5579835
Пересчет в текущих ценах с понижением к ВДЦ, К=1,643	5028891
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	100578
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5129469
Налог на добавленную стоимость, 12 %	615536
Итого с НДС	5745005

Принял: Сдал:

24.12.2010г